



# ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА АЙТЫЫШКЫН

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 23 ноября 2016 г. № 435-р

г. Кызыл

### **Об утверждении плана мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы (далее – план мероприятий).

2. Межведомственной рабочей группе по обеспечению реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (Фалалеев) обеспечить своевременную и качественную реализацию плана мероприятий и ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию о его исполнении в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и контрольное управление контрольно-аналитического департамента Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва раз в две недели представлять отчет о ходе реализации плана мероприятий в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4. Контрольному управлению контрольно-аналитического департамента Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять Главе Республики Тыва информацию о ходе реализации плана мероприятий.

5. Министерству финансов Республики Тыва при подготовке проекта бюджета на 2017 год до 30 ноября 2016 г. предусмотреть финансовые средства на реализацию мероприятий, предусмотренных планом мероприятий.

6. Контроль за реализацией плана мероприятий, утвержденного настоящим распоряжением, возложить на контрольное управление контрольно-аналитического департамента Администрации Главы Республики Тыва и Аппарата Правительства Республики Тыва.

7. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва



Ш. Кара-оол

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Тыва  
от 23 ноября 2016 г. № 435-р

## П Л А Н

мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию  
многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы  
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
<p>1. ул. Убсу-Нурская, д. 12 32-квартирный жилой дом для приобретения 32 квартир общей площадью 995,8 кв. м и заселения 93 человек. <i>Строительная готовность – 80 процентов.</i> <i>Застройщик – государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства».</i> <i>Субподрядная организация – ООО «Технологии автономных систем» (Зяблицев А.С.).</i> <i>Срок сдачи – 25 декабря 2016 г.</i></p>	<p>1) отсутствие материально-технической базы, техники, бригад</p> <p>2) не завершены работы по устройству наружных инженерных сетей</p>	<p>привлечь дополнительную местную строительную организацию с опытом работы и наличием строительной базы, спецтехники для завершения строительства дома и утвердить новый график производства работ</p> <p>заключен государственный контракт на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей от 24 октября 2016 г. № 110-16</p>	<p>до 1 декабря 2016 г.</p> <p>10 декабря 2016 г.</p>	<p>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства», государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)</p> <p>подрядная организация по выполнению работ по устройству наружных сетей ООО «Сельстрой» (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»</p>

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
<p>2. ул. Убсу-Нурская, д. 14 32-квартирный 4-этажный жилой дом для приобретения 31 квартиры общей площадью 1083,9 кв. м и заселения 80 человек. <i>Строительная готовность</i> – 95 процентов. <i>Застройщик</i> – государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства». <i>Субподрядная организация</i> – ООО «Титан» (Бабкин Э.В.). <i>Срок сдачи</i> – 25 декабря 2016 г.</p>	<p>не завершены работы по устройству наружных инженерных сетей</p>	<p>заключен государственный контракт на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей от 24 октября 2016 г. № 110-16</p>	<p>до 10 декабря 2016 г.</p>	<p>подрядная организация по выполнению работ по устройству наружных сетей ООО «Сельстрой» (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»</p>
<p>3. ул. Убсу-Нурская, д. 16 38-квартирный 4-этажный жилой дом для приобретения 38 квартир общей площадью 1067,7 кв. м и заселения 110 человек. <i>Строительная готовность</i> – 40 процентов. <i>Застройщик</i> – государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства». <i>Субподрядная организация</i> – ООО «Технологии автономных систем» (Зяблицев А.С.). <i>Срок сдачи</i> – 1 марта 2017 г.</p>	<p>1) отсутствие материально-технической базы, техники, бригад</p>	<p>привлечь дополнительную местную строительную организацию с опытом работы и наличием строительной базы, спецтехники для завершения строительства дома и утвердить новый график производства работ</p>	<p>до 1 декабря 2016 г.</p>	<p>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства», государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)</p>
	<p>2) не завершены работы по устройству наружных инженерных сетей</p>	<p>заключен государственный контракт на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей от 24 октября 2016 г. № 110-16</p>	<p>до 10 декабря 2016 г.</p>	<p>подрядная организация по выполнению работ по устройству наружных сетей ООО «Сельстрой» (по согласованию), государственное казенное учреждение</p>

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
				ние Республики Тыва «Госстройзаказ»
<p>4. ул. Убсу-Нурская, д. 18 32-квартирный 4-этажный жилой дом для приобретения 32 квартир общей площадью 1054,8 кв. м и заселения 98 человек. <i>Строительная готовность</i> – 35 процентов. <i>Застройщик</i> – ООО «Титан» (Бабкин Э.В.). <i>Срок сдачи</i> – 1 марта 2017 г.</p>	не завершены работы по устройству наружных инженерных сетей	заключен государственный контракт на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей от 24 октября 2016 г. № 110-16	до 10 декабря 2016 г.	подрядная организация по выполнению работ на устройство наружных сетей ООО «Сельстрой» (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»
<p>5. ул. Убсу-Нурская, д. 20 32-квартирный 4-этажный жилой дом для приобретения 32 квартир общей площадью 1050,3 кв. м и заселения 103 человек. <i>Строительная готовность</i> – 90 процентов. <i>Застройщик</i> – ООО «Технологии автономных систем» (Зяблицев А.С.). <i>Срок сдачи</i> – 25 декабря 2016 г.</p>	1) отсутствие материально-технической базы, техники, бригад	привлечь дополнительную местную строительную организацию с опытом работы и наличием строительной базы, спецтехники для завершения строительства дома и утвердить новый график производства работ	до 1 декабря 2016 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)
	2) не завершены работы по устройству наружных инженерных сетей	заключен государственный контракт на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей от 24 октября 2016 г. № 110-16	до 10 декабря 2016 г.	подрядная организация по выполнению работ по устройству наружных сетей ООО «Сельстрой» (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
<p>6. ул. Дружбы, д. 1/2 40-квартирный 5-этажный жилой дом для приобретения 30 квартир общей площадью 1414,2 кв. м и заселения 87 человек. <i>Строительная готовность</i> – 95 процентов <i>Застройщик</i> – ООО «Энергострой» (Крапивин Н.А.) <i>Срок сдачи</i> – 20 декабря 2016 г.</p>	<p>не оформлены документы на земельный участок под строительство многоквартирного жилого дома</p>	<p>заключить договор аренды с ООО «Энергострой»</p>	<p>до 10 декабря 2016 г.</p>	<p>Министерство земельных отношений Республики Тыва, ООО «Энергострой» (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»</p>
<p>7. ул. Дружбы, д. 3/5 144-квартирный 6-этажный жилой дом для приобретения 126 квартир общей площадью 4 669,1 кв. м и заселения 338 человек. <i>Строительная готовность</i> – 60 процентов. <i>Застройщик</i> – государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства». <i>Субподрядная организация</i> – ООО «Вертикаль» (Микава Б.А.). <i>Срок сдачи</i> – 5 августа 2017 г.</p>	<p>1) отсутствие материально-технической базы, техники, бригад</p>	<p>привлечь дополнительную местную строительную организацию с опытом работы и наличием строительной базы, спецтехники для завершения строительства дома и утвердить новый график производства работ</p>	<p>до 1 декабря 2016 г.</p>	<p>Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ООО «Вертикаль» (по согласованию), государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства»</p>
	<p>2) отсутствие в республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год финансовых средств на выполнение работ по устройству инженерных сетей</p>	<p>предусмотреть средства на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей в республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов</p>	<p>до 30 ноября 2016 г.</p>	<p>Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»</p>
	<p>3) отсутствие наружных инженерных сетей</p>	<p>1) провести аукцион на проектирование инженерных сетей и определение подрядной организации на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей</p>	<p>24 ноября – 5 декабря 2016 г.</p>	<p>государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок</p>

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
		2) обеспечить выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию	15 декабря – 15 апреля 2017 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по итогам закупки)
<p>8. ул. Парижских коммунаров, д. 34 108-квартирный 6-этажный жилой дом для приобретения 76 квартир общей площадью 3021,9 кв. м и заселения 221 человека.</p> <p><i>Строительная готовность – 15 процентов.</i></p> <p><i>Застройщик – государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства».</i></p> <p><i>Субподрядная организация – ООО «Вертикаль» (Микава Б.А.).</i></p> <p><i>Срок сдачи – 15 июня 2017 г.</i></p>	1) отсутствие материально-технической базы, техники, бригад	привлечь дополнительную местную строительную организацию с опытом работы и наличием строительной базы, спецтехники для завершения строительства дома и утвердить новый график производства работ	до 1 ноября 2016 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Вертикаль» (по согласованию)
	2) отсутствие наружных инженерных сетей	провести аукцион на проектирование инженерных сетей и определение подрядной организации на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей	с 24 ноября по 8 декабря 2016 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
	3) отсутствие в республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год финансовых средств на выполнение работ по устройству инженерных сетей	предусмотреть средства на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей в республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов	до 30 ноября 2016 г.	Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	4) отсутствие сетей канализации	1) обеспечить выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию 2) проведение работы по проектированию сетей канализации, получение технических условий, проведение аукциона на выполнение работ	24 декабря 2016 г. – 24 января 2017 г. 28 ноября – 28 декабря 2016 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по итогам закупки) мэрия г. Кызыла (по согласованию), государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, подрядная организация (по итогам закупки)
9. ул. Олега Сагаан-оола, д. 4 180-квартирный 6-этажный жилой дом для приобретения 154 квартир общей площадью 5564,75 кв. м и заселения 440 человек. <i>Строительная готовность – 10 процентов.</i> <i>Застройщик – ООО «Вертикаль» (Микава Б.А.).</i> <i>Срок сдачи – 10 августа 2017 г.</i> 10. ул. Олега Сагаан-оола, д. 6 196-квартирный 6-этажный жилой дом для приобретения 138 квартир общей площадью 4852,65 кв. м и заселения 369 человек. <i>Строительная готовность – 10 процентов.</i>	1) отсутствие материально-технической базы, техники, бригад 2) отсутствие документов по отводу земельного участка и положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию	привлечь дополнительную местную строительную организацию с опытом работы и наличием строительной базы, спецтехники для завершения строительства дома и утвердить новый график производства работ оформить правоустанавливающие документы на земельный участок под строительство дома	до 1 декабря 2016 г. до 2 декабря 2016 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Вертикаль» (по согласованию) мэрия г. Кызыла (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»



Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
<p><i>Застройщик – ООО «Вертикаль» (Микава Б.А.). Срок сдачи – 10 августа 2017 г.</i></p>	3) отсутствие наружных инженерных сетей	получить положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию	до 15 декабря 2016 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
	4) отсутствие в республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год финансовых средств на выполнение работ по устройству инженерных сетей	1) провести аукцион на проектирование инженерных сетей и определение подрядной организации на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей	24 ноября – 8 декабря 2016 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
		2) предусмотреть средства на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей в республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов	до 30 ноября 2016 г.	Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»
	3) обеспечить выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию	5 февраля – 15 апреля 2017 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по итогам закупки)	
11. ул. О. Лопсанчапа, д. 37/13 72-квартирный 9-этажный жилой дом для приобретения 72 квартир общей площадью 3267,2 кв. м и заселения 180 человек	1) отсутствие материально-технической базы, техники, бригад	привлечь дополнительную местную строительную организацию с опытом работы и наличием строительной базы, спецтехники для завершения строительства	до 1 декабря 2016 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ООО «НСК-Град» (по согласованию), государственное бюд-

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
<p><i>Строительная готовность – 35 процентов.</i>  <i>Застройщик – государственное бюджетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства».</i></p>		дома и утвердить новый график производства работ		жетное учреждение Республики Тыва «Управление капитального строительства», государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»
<p><i>Субподрядная организация – ООО «НСК-Град» (Пережегин М.А.).</i>  <i>Срок сдачи – 1 августа 2017 г.</i>            12. ул. О. Лопсанчапа, д. 37/14            72-кв. 9-этажный жилой дом для приобретения 72 квартир общей площадью 3453,9 кв. м и заселения 105 человек.</p>	2) отсутствие наружных инженерных сетей	1) провести аукцион на проектирование инженерных сетей и на определение подрядной организации на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей	24 ноября – 8 декабря 2016 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
<p><i>Строительная готовность – 29%.</i>  <i>Срок сдачи – 11 августа 2017 г.</i>            13. ул. О. Лопсанчапа, д. 37/18            171-кв. 9-этажный жилой дом для приобретения 152 квартир общей площадью 4765,5 кв. м и заселения 287 человек.</p> <p><i>Строительная готовность – 29 процентов.</i>  <i>Срок сдачи – 25 августа 2017 г.</i></p>	3) отсутствие в республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год финансовых средств на выполнение работ по устройству инженерных сетей	предусмотреть средства на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей в республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	5 марта – 15 апреля 2017 г.  до 30 ноября 2016 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по итогам закупки)  Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
<p>14. ул. Иркутская, д. 8 72-кв. 9-этажный жилой дом для приобретения 72 квартир общей площадью 3284,6 кв. м и заселения 192 человек. <i>Строительная готовность – 29 процентов.</i> <i>Застройщик – ООО «Технологии автономных систем» (Зяблицев А.С.).</i> <i>Срок сдачи – 4 августа 2017 г.</i></p>	1) отсутствие материально-технической базы, техники, бригад.	привлечь дополнительную местную строительную организацию с опытом работы и наличием строительной базы, спецтехники для завершения строительства дома и утвердить новый график производства работ	до 1 декабря 2016 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»
	2) отсутствие наружных инженерных сетей	1) провести аукцион на проектирование инженерных сетей и определение подрядной организации на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей	24 ноября – 8 декабря 2016 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
		2) обеспечить выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию	5 марта – 15 апреля 2017 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по итогам закупки)
	3) отсутствие предусмотренных финансовых средств в республиканском бюджете на 2016 год на выполнение работ по устройству инженерных сетей	предусмотреть средства на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей в республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов	до 30 ноября 2016 г.	Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. ул. Ангарский бульвар, д. 25 112-квартирный 5-этажный жилой дом, для приобретения 8 квартир общей площадью 406,5 кв. м и заселения 16 человек.	1) отсутствие материально-технической базы, техники, бригад	привлечь дополнительную местную строительную организацию с опытом работы и наличием строительной базы, спецтехники для завершения строительства	до 1 декабря 2016 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ООО «Хайдып-девелопмент» (по согласованию), государственное

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
<p><i>Строительная готовность – 55 процентов.</i>  <i>Застройщик – ООО «Хайдып-девелопмент» (Хайдып Ч.В.).</i>  <i>Срок сдачи – 26 августа 2017 г.</i></p>		дома и утвердить новый график производства работ		казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»
	2) отсутствие наружных инженерных сетей	1) провести аукцион на проектирование инженерных сетей и определение подрядной организации на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей	24 ноября – 8 декабря 2016 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
	3) отсутствие в республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год финансовых средств на выполнение работ по устройству инженерных сетей	2) обеспечить выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию	5 марта – 15 апреля 2017 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по итогам закупки)
<p>16. ул. Ангарский бульвар, д. 31а  40-квартирный 5-этажный жилой дом для приобретения 40 квартир общей площадью 1328,1 кв. м и заселения 101 человека.  <i>Строительная готовность – 55 процентов.</i>  <i>Застройщик – ООО «Мегастрой» (Панин А.В.).</i>  <i>Срок сдачи – 20 апреля 2017 г.</i></p>	1) отсутствие наружных инженерных сетей	1) провести аукцион на проектирование инженерных сетей и определение подрядной организации на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей	24 ноября – 8 декабря 2016 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
		2) обеспечить выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей и ввод их в эксплуатацию	с 5 марта до 15 апреля 2017 г.	государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по итогам закупки)

Наименование объекта	Причины, по которым дом не введен в эксплуатацию	Мероприятия по вводу жилых домов в эксплуатацию	Сроки исполнения	Ответственные за исполнение
	2) отсутствие в республиканском бюджете Республики Тыва на 2016 год финансовых средств на выполнение работ по устройству инженерных сетей	предусмотреть средства на выполнение работ по устройству наружных инженерных сетей в республиканском бюджете Республики Тыва на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов	до 30 ноября 2016 г.	Министерство финансов Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, государственное казенное учреждение Республики Тыва «Госстройзаказ»