



# ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА АЙТЫЫШКЫН

## ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 декабря 2016 г. № 453-р

г. Кызыл

### **Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы**

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» и Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы, расположенных по адресам: Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 12, 14, 16, 18, 20, ул. Ангарский бульвар, д. 25, 31а, ул. Дружбы, д. 3/5, ул. Парижских коммунаров, д. 34, ул. О. Лопсанчапа, д. 37/13, 37/14, 37/18, ул. О. Сагаан-оола, д. 4, 6, ул. Иркутская, д. 8 (далее – план мероприятий).

2. Межведомственной рабочей группе по обеспечению реализации республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2017 годы (Фалалеев) обеспечить своевременную и качественную реализа-

цию плана мероприятий и ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять информацию о его исполнении в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и контрольное управление контрольно-аналитического департамента Администрации Главы Республики Тыва и Apparата Правительства Республики Тыва.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва раз в две недели представлять отчет о ходе реализации плана мероприятий в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

4. Контрольному управлению контрольно-аналитического департамента Администрации Главы Республики Тыва и Apparата Правительства Республики Тыва ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным, представлять Главе Республики Тыва информацию о ходе реализации плана мероприятий.

5. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Тыва от 23 ноября 2016 г. № 435-р «Об утверждении плана мероприятий по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы».

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на контрольное управление контрольно-аналитического департамента Администрации Главы Республики Тыва и Apparата Правительства Республики Тыва.

7. Разместить настоящее распоряжение на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Республики Тыва



Ш. Кара-оол

Утвержден  
распоряжением Правительства  
Республики Тыва

от 14 декабря 2016 г. № 453-р

## П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по завершению строительства и вводу в эксплуатацию многоквартирных домов в рамках реализации республиканской адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Республике Тыва на 2013-2017 годы

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 12</b> (строительная готовность – 85 процентов)		
I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома		
1. Постановка на кадастровый учет многоквартирного дома с жилыми помещениями в количестве 32 квартиры	до 30 декабря 2016 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)
II. Мероприятия по строительству жилого дома		
2. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)
3. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ и оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
4. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<p>5. Устройство элеваторного узла дома</p> <p>Подача тепла в здание</p> <p>Прогрев (сушка) здания</p> <p>Устройство системы водопровода, вентиляции</p> <p>Электромонтажные работы</p> <p>Внутренние отделочные работы</p> <p>Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома</p>	<p>до 16 декабря 2016 г.</p> <p>до 20 декабря 2016 г.</p> <p>до 1 февраля 2017 г.</p> <p>до 20 марта 2017 г.</p> <p>до 1 марта 2017 г.</p> <p>до 10 апреля 2017 г.</p> <p>до 20 апреля 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва</p>
<p>III. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</p>		
<p>6. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию</p>	<p>до 30 марта 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)</p>
<p>7. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента</p>	<p>до 30 марта 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)</p>
<p>8. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации</p>	<p>до 30 марта 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва</p>

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
9. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 30 марта 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
10. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 30 марта 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
11. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 30 марта 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
12. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 апреля 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 14</b> (строительная готовность – 95 процентов)		
<b>I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома</b>		
1. Постановка на кадастровый учет многоквартирного дома с жилыми помещениями в количестве 32 квартиры в Кадастровой Палате по Республике Тыва	до 30 декабря 2016 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Титан» (по согласованию)
<b>II. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
2. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Титан» (по согласованию)
3. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «Титан» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
4. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «Титан» (Бабкин Э.В.), ГБУ РТ «Управление капитального строительства» (Чооду А-Х.М., Ооржак Д.В.)
5. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «Титан» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
6. Подача тепла  Прогрев (сушка) здания  Устройство системы водопровода, вентиляции  Электромонтажные работы  Внутренние чистовые отделочные работы  Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома	до 15 декабря 2016 г. до 1 января 2017 г. до 10 января 2017 г. до 15 января 2017 г. до 20 января 2017 г. до 30 января 2017 г.	ООО «Титан» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
<b>III. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
7. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	до 20 января 2017 г.	ООО «Титан» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
8. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 20 января 2017 г.	ООО «Титан» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
9. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 20 января 2017 г.	ООО «Титан» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
10. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 20 января 2017 г.	ООО «Титан» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
11. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 20 января 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Титан» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
12. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 20 января 2017 г.	ООО «Титан» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
13. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 января 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 16</b> (строительная готовность – 50 процентов)		
I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома		
1. Постановка на кадастровый учет многоквартирного дома с жилыми помещениями в количестве 38 квартир	до 30 декабря 2016 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)
II. Мероприятия по строительству жилого дома		
2. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)
3. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
4. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
5. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
6. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
<p>7. Устройство кровли</p> <p>Установка дверей</p> <p>Электромонтажные работы</p> <p>Установка вентиляционной шахты</p> <p>Устройство системы водопровода, отопления, вентиляции</p> <p>Внутренняя отделка</p> <p>Установка пола</p> <p>Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома</p>	<p>до 30 апреля 2017 г.</p> <p>до 20 марта 2017 г.</p> <p>до 20 апреля 2017 г.</p> <p>до 15 марта 2017 г.</p> <p>до 25 марта 2017 г.</p> <p>до 30 июля 2017 г.</p> <p>до 30 мая 2017 г.</p> <p>до 30 июля 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва</p>
<b>III. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
8. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	до 1 июня 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
9. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 1 июня 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
10. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 1 июня 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
11. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 1 июня 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
12. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 1 июня 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
13. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 1 июня 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
14. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 июля 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>г. Кызыл, ул. Убеу-Нурская, д. 18</b> (строительная готовность – 55 процентов)		
I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома		
1. Постановка на кадастровый учет многоквартирного дома с жилыми помещениями в количестве 32 квартиры	до 30 января 2017 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию)
II. Мероприятия по строительству жилого дома		
2. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию)
3. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен в соответствии с утвержденным графиком производства работ и оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию)
4. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию)
5. Устройство лестницы Устройство стен и перегородок Установка окон и дверей	до 15 февраля 2017 г. до 15 апреля 2017 г. март-апрель 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
Устройство кровли Устройство вентиляционной шахты Электромонтажные работы Устройство системы водопровода, отопления, вентиляции Внутренняя отделка Установка пола Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома	март-апрель 2017 г. апрель-май 2017 г. апрель-май 2017 г. май-июль 2017 г. апрель-июль 2017 г. март-апрель 2017 г. до 1 августа 2017 г.	
<b>III. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
6. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	до 1 июля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
7. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 1 июля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию), Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
8. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 1 июля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию), Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
9. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 1 июля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию)
10. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 1 июля 2017 г.	кадастровый инженер, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
11. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 1 июля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
12. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 10 августа 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Титан» (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Убсу-Нурская, д. 20</b> (строительная готовность – 90 процентов)		
<b>I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома</b>		
1. Постановка на кадастровый учет многоквартирного дома с жилыми помещениями в количестве 32 квартиры	до 30 января 2017 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)
<b>II. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
2. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
3. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)
4. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ и оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
5. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<p>6. Устройство элеваторного узла отопления</p> <p>Подача тепла</p> <p>Электромонтажные работы</p> <p>Устройство системы водопровода, отопления, вентиляции</p> <p>Установка дверей</p> <p>Внутренняя чистовая отделка</p> <p>Установка пола</p> <p>Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома</p>	<p>до 15 декабря 2016 г.</p> <p>до 15 декабря 2016 г.</p> <p>до 29 января 2017 г.</p> <p>до 29 января 2017 г.</p> <p>до 17 февраля 2017 г.</p> <p>до 22 февраля 2017 г.</p> <p>до 15 марта 2017 г.</p> <p>до 20 марта 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва</p>
<p>III. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</p>		
<p>7. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений</p>	<p>до 1 марта 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)</p>
<p>8. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента</p>	<p>до 1 марта 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»</p>
<p>9. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации</p>	<p>до 1 марта 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва</p>
<p>10. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию</p>	<p>до 16 декабря 2017 г.</p>	<p>ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)</p>

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
11. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 1 марта 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 1 марта 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
13. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 марта 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 25 (строительная готовность – 55 процентов)</b>		
<b>I. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
1. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию)
2. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
3. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
4. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<p>5. Устройство колон с 5 по 9 этажи по осям 1-16  стен и колонны с 5 по 9 этажи по осям 1-16  перекрытия с 5 по 9 этажи по осям 1-16  Устройство колон с 5 по 9 этажи по осям 17-32  стен и колонны с 5 по 9 этажи по осям 17-32  перекрытия с 5 по 9 этажи по осям 17-32  Кирпичная кладка внутренних перегородок с 1 по 9 этажи  Кладка наружных стен облицовочным кирпичом  Заполнение оконных и дверных проемов  Сантехнические работы  Электромонтажные работы  Монтаж лифтов (4 шт.)  Устройство кровли  Внутренняя отделка  Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома</p>	<p>январь 2017 г.  январь 2017 г.  январь 2017 г.  февраль-март 2017 г.  февраль-март 2017 г.  февраль-март 2017 г.  апрель-май 2017 г.  апрель-май 2017 г.  апрель-май 2017 г.  апрель-июнь 2017 г.  май-июнь 2017 г.  июнь-июль 2017 г.  июнь-июль 2017 г.  май-июль 2017 г.  до 1 августа 2017 г.</p>	<p>ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва</p>

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>II. Мероприятия по инженерному обеспечению жилого дома</b>		
7. Получение технических условий (техприсоединение к существующим инженерным сетям) АО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение)	до 1 мая 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал (по согласованию), ОАО «Тывасвязьинформ» (по согласованию)
8. Разработка проектной документации на устройство наружных инженерных сетей	до 1 марта 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по итогам закупки)
9. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 20 марта 2017 г.	ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
10. Объявление торгов на строительство наружных инженерных сетей	до 1 апреля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
11. Устройство наружных инженерных сетей	до 15 июля 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
<b>III. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
12. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	1 августа 2017 г.	ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
13. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 1 августа 2017 г.	ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
14. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 1 августа 2017 г.	ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
15. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 1 августа 2017 г.	ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
16. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 10 августа 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
17. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 25 августа 2017 г.	ООО «Хайдып-Девелопмент» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
18. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 августа 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Ангарский бульвар, д. 31а</b> (строительная готовность – 65 процентов)		
<b>I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома</b>		
1. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 20 января 2017 г.	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ООО «СтройСервис г. Красноярск» (по согласованию), ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва» (по согласованию)
2. Получение разрешения на строительство жилого дома	до 30 января 2017 г.	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
<b>II. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
3. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Мегастрой» (по согласованию)
4. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
5. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
6. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», инженерные службы
7. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
8. Подача тепла, внутренние отделочные работы, обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома	до 30 апреля 2017 г.	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
<b>III. Мероприятия по инженерному обеспечению жилого дома</b>		
9. Получение технических условий (технологические присоединение к существующим инженерным сетям)	до 30 января 2016 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию), ОАО «Тывасвязьинформ» (по согласованию)
10. Разработка проектной документации на устройство наружных инженерных сетей	до 10 февраля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по итогам закупки)
11. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 1 марта 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
12. Объявление торгов на строительство наружных инженерных сетей	до 1 апреля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
13. Устройство наружных инженерных сетей	до 15 апреля 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
<b>III. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
14. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	до 1 апреля 2017 г.	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
15. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 1 апреля 2017 г.	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
16. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 1 апреля 2017 г.	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
17. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 1 апреля 2017 г.	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
18. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 1 апреля 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
19. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 1 апреля 2017 г.	ООО «Мегастрой» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
20. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 апреля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Дружбы, д. 3/5</b> (строительная готовность – 60 процентов)		
<b>I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома</b>		
1. Завершение корректировки проектной документации стадии «Р» на строительство жилого дома	до 30 декабря 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Вертикаль» (по согласованию)
2. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 30 января 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>II. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
3. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Вертикаль» (по согласованию)
4. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
5. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
6. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
7. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
8. Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома	до 30 мая 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
<b>III. Мероприятия по инженерному обеспечению жилого дома</b>		
9. Разработка проектной документации на устройство наружных инженерных сетей	до 1 марта 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по итогам закупки)
10. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 20 марта 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
11. Объявление торгов на строительство наружных инженерных сетей	до 20 апреля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» (Монгуш М.А.)
12. Устройство наружных инженерных сетей	до 20 мая 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>IV. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
13. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	до 1 мая 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
14. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 1 мая 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
15. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 1 мая 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
16. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 1 мая 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
17. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 1 мая 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
18. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 1 мая 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
19. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 мая 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>г. Кызыл, ул. Иркутская, 8</b> (строительная готовность – 10 процентов)		
I. Мероприятия по строительству жилого дома		
1. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию)
2. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
3. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
4. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
5. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
6 Монтаж наружных стен и перегородок с 1 по 9 этажи  Электромонтажные работы с 1 по 9 этажи  Монтаж и установка лифта Устройство кровли Установка окон и дверей с 1 по 9 этажи Устройство систем водопровода, отопления Внутренние отделочные работы с 1 по 9 этажи Планировка и благоустройство прилегающей территории Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома	декабрь 2016-май 2017 гг. декабрь 2016-май 2017 гг. май 2017 г. май 2017 г. июнь 2017 г. июнь 2017 г. июнь 2017 г. июль 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>II. Мероприятия по инженерному обеспечению жилого дома</b>		
7. Разработка проектной документации на устройство наружных инженерных сетей	до 1 марта 2017 г.	ОАО «Тувагражданпроект» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
8. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 15 апреля 2017 г.	ОАО «Тувагражданпроект» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
9. Объявление торгов на строительство наружных инженерных сетей	до 15 мая 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по итогам торгов)
10. Устройство наружных инженерных сетей	до 30 мая 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки)
11. Оформление документов на соответствие построенных наружных инженерных сетей техническим условиям	до 30 мая 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызыльская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию)
<b>III. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
12. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	до 1 июля 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
13. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 1 июля 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
14. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 1 июля 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
15. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 1 июля 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
16. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 1 июля 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
17. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 1 июля 2017 г.	ООО «Технологии автономных систем» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
18. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 июля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Олега Сагаан-оола, д. 4 и 6 (строительная готовность – 10 процентов)</b>		
<b>I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома</b>		
1. Оформление правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство многоквартирного дома	до 20 декабря 2016 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Вертикаль» (по согласованию)
2. Выполнение проектной документации на строительство жилого дома	до 15 января 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
3. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 15 февраля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
4. Получение разрешения на строительство объекта	до 5 марта 2017 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Вертикаль» (по согласованию)
<b>II. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
5. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «Вертикаль» (по согласованию)



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
6. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
7. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
8. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	
9. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	
10. Монтаж металлоконструкций с учетом изготовления Монтаж лестниц Монтаж наружных стен с фасадом Монтаж кровли Монтаж входов в подъезды Внутренние отделочно-монтажные работы Благоустройство прилегающей территории Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома	январь-март 2017 г. январь-март 2017 г. март-июнь 2017 г. май-июль 2017 г. июль-август 2017 г. январь-июль 2017 г. июль-август 2017 г. до 1 августа 2017	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>III. Мероприятия по инженерному обеспечению жилого дома</b>		
11. Получение технических условий (техприсоединение к существующим инженерным сетям)	до 1 февраля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызыльская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию), ОАО «Тывасвязьинформ» (по согласованию)
12. Разработка проектной документации на устройство наружных инженерных сетей	до 1 марта 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по итогам закупки)
13. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 1 апреля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
14. Объявление торгов на строительство наружных инженерных сетей	до 1 мая 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Устройство строительства наружных инженерных сетей	до 1 июня 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
16. Оформление документов на соответствие построенных наружных инженерных сетей техническим условиям	до 1 июня 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызыльская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию), ОАО «Тывасвязьинформ» (по согласованию)
<b>IV. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
17. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	до 1 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
18. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 1 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
19. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 1 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
20. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 1 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
21. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 1 июля 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 1 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
23. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 1 августа 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/13 (строительная готовность – 35 процентов)</b>		
<b>I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома</b>		
1. Завершение проектной документации (стадии «Р») на строительство жилого дома	до 10 января 2017 г.	ООО «Абаканкомунпроект» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» ООО «НСК-Град» (по согласованию)
2. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 1 февраля 2017 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «НСК-Град» (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
3. Получение разрешения на строительство жилого дома	до 5 февраля 2017 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «НСК-Град» (по согласованию)
<b>II. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
4. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «НСК-Град» (по согласованию)
5. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
6. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
7. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», инженерные службы
8. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
9. Устройство стен, перегородок, перекрытия 5 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 6 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 7 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 8 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 9 этажа Установка кровли Установка окон, дверей	декабрь 2017 г. январь 2017 г. январь 2017 г. февраль 2017 г. март 2017 г. апрель 2017 г. апрель-май 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
Внутренние сети (отопление, канализация, водопровод)	июнь 2017 г.	

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
Отделочные работы Устройство лифта Ввод в эксплуатацию жилого дома	июнь 2017 г. июнь 2017 г. 15 августа 2017 г.	
<b>III. Мероприятия по инженерному обеспечению жилого дома</b>		
10. Разработка проектной документации на устройство наружных сетей	март 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по итогам закупки)
11. Получение положительного заключения государственной экспертизы	апрель 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
12. Объявление торгов на строительство наружных инженерных сетей	май 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
13. Завершение строительства наружных сетей	июнь 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
<b>IV. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
14. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений	до 15 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
15. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 15 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
16. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 15 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
17. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 15 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
18. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 15 июля 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
19. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 15 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
20. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 августа 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/14</b> (строительная готовность – 29 процентов)		
<b>I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома</b>		
1. Завершение проектной документации (стадии «Р») на строительство жилого дома	до 1 февраля 2017 г.	ООО «Абаканкоммунпроект» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «НСК-Град» (по согласованию)
2. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 25 февраля 2017 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «НСК-Град» (по согласованию)
3. Получение разрешения на строительство жилого дома	до 28 февраля 2017 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «НСК-Град» (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>II. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
4. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ООО «НСК-Град» (по согласованию)
5. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
6. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
7. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», инженерные службы
8. Представление в Минстрой Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
9. Устройство стен, перегородок, перекрытия 1, 2 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 3 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 4 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 5,6 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 6, 7 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 8, 9 этажа  Установка кровли Установка окон, дверей Внутренние сети (отопление, канализация, водопровод) Отделочные работы Устройство лифта Ввод в эксплуатацию жилого дома	декабрь 2016 г. январь 2017 г. февраль 2017 г. март 2017 г. апрель 2017 г. май-июнь 2017 г. июнь 2017 г. июнь 2017 г. июль 2017 г. июль 2017 г. июль 2017 г. до 30 августа 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
<b>III. Мероприятия по инженерному обеспечению жилого дома</b>		
10. Разработка проектной документации на устройство наружных сетей	март 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по итогам закупки)
11. Получение положительного заключения государственной экспертизы	апрель 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
12. Объявление торгов на строительство наружных инженерных сетей	май 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
13. Устройство строительства наружных инженерных сетей	июнь 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы закупок
14. Оформление документов на соответствие построенных наружных сетей техническим условиям	июнь 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию), ОАО «Тывасвязьинформ» (по согласованию)
<b>IV. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
15. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
16. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
17. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
18. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град», ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
19. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 30 июля 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
20. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
21. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 августа 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства» (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Ооржака Лопсанчапа, д. 37/18</b> (строительная готовность – 35 процентов)		
<b>I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома</b>		
1. Завершение проектной документации (стадии «Р») на строительство жилого дома	до 30 января 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
2. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 25 февраля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
<b>II. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
3. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «НСК-Град» (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
4. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	
6. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	
7. Представление в Минстрой Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	
8. Устройство стен, перегородок, перекрытия 1, 2 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 3 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 4 этажа  Устройство стен, перегородок, перекрытия 5,6 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 6, 7 этажа Устройство стен, перегородок, перекрытия 8, 9 этажа Установка кровли Установка окон, дверей Внутренние сети (отопление, канализация, водопровод) Отделочные работы Устройство лифта Ввод в эксплуатацию жилого дома	март 2017 г. апрель 2017 г. май-июнь 2017 г. июнь 2017 г. июль 2017 г. июль 2017 г. июль 2017 г. июль 2017 г. августа 2017 г. август 2017 г. август 2017 г. 20 августа 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
<b>III. Мероприятия по инженерному обеспечению жилого дома</b>		
9. Разработка проектной документации на устройство наружных сетей	март 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по итогам закупки)
10. Получение положительного заключения государственной экспертизы	апрель 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
11. Объявление торгов на строительство наружных инженерных сетей	май 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
12. Устройство строительства наружных инженерных сетей	июнь 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ» (Монгуш М.А.), Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
13. Оформление документов на соответствие построенных наружных сетей техническим условиям	июнь 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию), ОАО «Тывасвязьинформ» (по согласованию)
<b>IV. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
14. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
15. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
16. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
17. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
18. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 30 июля 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
19. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 30 июля 2017 г.	ООО «НСК-Град» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
20. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 августа 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
<b>г. Кызыл, ул. Парижских коммунаров, д. 34 (строительная готовность – 15 процентов)</b>		
<b>I. Мероприятия по подготовке к строительству жилого дома</b>		
1. Завершение разработки проектной документации (стадии «Р») на строительство жилого дома	до 1 февраля 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Вертикаль» (по согласованию)
2. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 1 марта 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
3. Получение разрешения на строительство жилого дома	до 5 марта 2017 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Вертикаль» (по согласованию)
<b>II. Мероприятия по строительству жилого дома</b>		
4. Ведение строительного контроля за качеством выполнения работ, применяемых материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования, на соответствие требованиям СНиП, действующим нормам, техническим условиям, проектной документации	постоянно	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», ООО «Вертикаль» (по согласованию)
5. Ускорение темпов строительства дома за счет увеличения количества рабочих и смен	постоянно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
6. Ведение работ строго в соответствии с утвержденным графиком производства работ	постоянно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
7. Оформление исполнительной документации, в том числе актов на скрытые работы	постоянно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
8. Представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва информации о ходе строительства жилого дома	еженедельно	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
9. Обеспечение ввода в эксплуатацию жилого дома	30 августа 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства, мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
<b>III. Мероприятий по инженерному обеспечению жилого дома</b>		
10. Разработка проектной документации на устройство наружных сетей	до 1 марта 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», проектная организация (по итогам закупки)
11. Получение положительного заключения государственной экспертизы	до 1 апреля 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ГАУ «Управление государственной строительной экспертизы Республики Тыва»
12. Объявление торгов на строительство наружных инженерных сетей	до 1 мая 2017 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
13. Устройство строительства наружных инженерных сетей	до 1 июля 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
14. Оформление документов на соответствие построенных наружных сетей техническим условиям	до 1 июля 2017 г.	подрядная организация (по итогам закупки), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал» (по согласованию), ОАО «Тывасвязьинформ» (по согласованию)
<b>IV. Мероприятия по вводу жилого дома в эксплуатацию</b>		
15. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений на водоснабжение и радиацию	до 1 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные за исполнение
16. Получение заключения о соответствии жилого дома (объекта капитального строительства) требованиям технического регламента	до 30 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Отдел Ростехнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
17. Получение заключения на соответствие построенного жилого дома проектной документации	до 30 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», Служба государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва
18. Получение разрешения на ввод объекта (жилого дома) в эксплуатацию	до 30 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
19. Оформление кадастровых паспортов на жилой дом (здание) и жилые помещения	до 30 июля 2017 г.	кадастровый инженер, ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства»
20. Государственная регистрация права собственности на жилой дом (жилые помещения)	до 30 июля 2017 г.	ООО «Вертикаль» (по согласованию), ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
21. Передача жилых помещений в собственность Республики Тыва с дальнейшей передачей в собственность мэрии г. Кызыла, оформление прав собственности, заключение договоров с гражданами и их фактическое переселение	до 30 августа 2017 г.	ГБУ Республики Тыва «Управление капитального строительства», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва