



11

**Министерство строительства и архитектуры
Амурской области**

ПРИКАЗ

05.03.2024

№

9-ГП

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства строительства и архитектуры
области от 15.11.2023 № 5-ГП
«Об утверждении паспорта Проекта
Амурской области
«Реализация мероприятий по
повышению устойчивости жилых
домов, основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмических
районах Российской Федерации»

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 04.03.2024 № 146 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 801 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт Проекта Амурской области «Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации», утвержденный приказом от 15.11.2023 № 5-ГП, изложив его в новой редакции согласно приложению, к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru/)

Министр



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00A799B1C921E91A5BCA18425B8024A0C8
Владелец **Свириков Николай Александрович**
Действителен с 26.10.2023 по 18.01.2025

Н.А. Свириков

П А С П О Р Т

Проекта

«Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации	Срок реализации проекта	(31.12.2030)
Куратор проекта	<i>Матюхин П.В.</i>	Заместитель Председателя Правительства области	
Руководитель проекта	<i>Сибиряков Н.А.</i>	Министр строительства и архитектуры Амурской области	
Администратор проекта	<i>Косицына А.С.</i>	Начальник отдела реализации жилищных программ	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами Амурской области (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»	
	2.	Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области»	

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					Признак возрастания /убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных) ¹⁹		
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028					2030	(Справочно)
2	(наименование задачи, не являющейся ОЗР)															
2.1.	Количество завершённых объектов капитального строительства инфраструктуры	«ГПРФ», «ГП»	единиц	0	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	нет	Нет	ГИИС "Электронный бюджет" (отчет о достижениях значений показателей ГП РФ (структурных элементов ГП РФ по Амурской области)
2.2.	Количество утвержденной ПД с положительным заключением государственной экспертизы	«ГПАО» «ГП»	единиц	0	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	нет	Нет	Бумажный носитель

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение ⁵³		Период, год			Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2026	2028				
1. (наименование задачи, не являющейся ОЗР)											
1.1.	Количество завершенных строительных объектов соответствующих требованиям сейсмостойчивости	единиц			1			Увеличение количества завершенных строительных объектов к 2030 году на 1, ед.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	нет	Количество завершенных объектов капитального строительства инфраструктуры
1.2	Капитальные вложения в разработку проектной документации	единиц			1			Увеличение количества утвержденной ПД с положительным заключением государственной экспертизы к 2030 году на 1, ед.	Утверждение документа	нет	Количество утвержденной ПД с положительным заключением государственной экспертизы

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта проекта, приводимые в целях их уточнения

ПРИЛОЖЕНИЕ

к паспорту проекта

«Реализация мероприятий по повышению устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)___
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1.	(указывается наименование ОЗР)___											
1.1.	Мероприятие (результат) «Количество завершенных строительных объектов соответствующих требованиям сейсмостойчивости» в 2024 году реализации	01.01.2024	31.12.2024	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Амурская область, муниципальный округ Тындинский, Восточный поселок	место	80	240492,31	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений результатов использования субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения с характеристикой мероприятия – количество	ГИИС "Электронный бюджет"

1.1. К.1.	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на разработку проектной документации и строительство объекта способом «под ключ»	21.11.2023	30.11.2023	1.1.К.1	1.1.К.2	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	Предоставлен государственный контракт на разработку Проектной документации и выполнение строительно-монтажных работ на объекте капитального строительства способом «под ключ»	ЕИС в сфере закупок Zakupki.gov.ru «Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении	20.12.2023	25.12.2023	1.1.К.1	1.1.К.3	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерства	X	X	X	X	X	Прочий тип документа в ГИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.К.3	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за I квартал 2024 года»	03.04.2024	10.04.2024	1.1.К.2	1.1.К.4	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств а строительств а и архитектуры области Найденова Г.И.	строительств а и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	России и Правительством Амурской области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ВГИИС «Электронный бюджет»
---------	--	------------	------------	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	----------------------------

1.1. К.4	Контрольная точка «Получено разрешение на строительство объекта»	01.11.2024	06.12.2024	1.2.К.4	1.1.К.5	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Х	Х	Х	Х	Х	Предоставлено разрешение на строительство, уведомление в Государственный строительный надзор	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.5	Контрольная точка «Заключение государственного контракта на осуществление строительного контроля»	01.11.2024	06.12.2024	1.1.К.4	1.1.К.6	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Х	Х	Х	Х	Х	Предоставлен контракт на осуществление строительного контроля	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.6	Контрольная точка «Строительно-монтажные работы начаты»	01.11.2024	06.12.2024	1.1.К.5	1.1.К.11	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Х	Х	Х	Х	Х	Отчет о начале работ по СМР	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.7	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за II квартал 2024 года»	03.07.2024	10.07.2024	1.1.К.4	1.1.К.9	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств а строительства и архитектуры области Найденнова Г.И.	Х	Х	Х	Х	Х	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.8	Контрольная точка «Подготовлена информация о потребности в бюджетных ассигнованиях по результатам полученной экспертизы проекта на реализацию мероприятий на очередной финансовый год»	10.07.2024	31.07.2024	1.1.К.7	1.1.К.9	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств и строительств и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	Прочий тип документа в системе СЭД «Дело» размещено и направлено в Минстрой России в Минфин области письмо с информацией о потребности в бюджетных ассигнованиях на очередной финансовый год	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.9	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за III квартал 2024 года»	03.10.2024	10.10.2024	1.1.К.7	1.1.К.4	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств и архитектур области Найденова Г.И.	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	ВГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.10	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении субсидий бюджету Амурской области»	20.12.2024	31.12.2024	1.1.К.9	1.1.К.11	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Амурской области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»
1.1.	Мероприятия (результат) «Количество завершённых строительных объектов соответствующих требованиям сейсмостойчивости» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последовательными	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Амурская область, муниципальный округ Тындинский, Восточный поселок	место	80	169065,77	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений результатов использования субсидий и обязательствах, принятых в целях их достижения с характеристикой мероприятия – количество завершённых строительных объектов, ед.	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.11	Контрольная точка «Достигнута техническая готовность не менее 15% по объекту капитального строительства» (годовой отчет)	13.01.2025	15.01.2025	1.1.К.6	1.1.К.12	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств а строительств а и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.12	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за I квартал 2025 года»	03.04.2025	10.04.2025	1.1.К.11	1.1.К.13	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств а строительств а и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.13	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за II квартал 2025 года»	03.07.2025	10.07.2025	1.1.К.12	1.1.К.14	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств а строительств а и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии»	В ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.14	Контрольная точка «Завершены работы нулевого цикла»	01.07.2025	10.07.2025	1.1.К.13	1.1.К.15	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.15	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за III квартал 2025 года»	03.10.2025	10.10.2025	1.1.К.14	1.1.К.16	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств а строительства и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.16	Контрольная точка «Возведены несущие и ограждающие конструкции»	01.10.2025	10.10.2025	1.1.К.14	1.1.К.19	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»

1.1. К.17	Контрольная точка «Подведены к объекту сети инженерно-технического обеспечения теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и др.»	01.10.2025	01.12.2025	1.1.К.16	1.1.К.18	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.18	Контрольная точка «Заключено соглашение с Минстроем России о предоставлении и субсидии бюджету Амурской области»	20.12.2025	31.12.2025	1.1.К.17	1.1.К.19	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств и архитектур области Найденнова Г.И.	X	X	X	X	Прочий тип документа в ГИИС «Электронный бюджет» заключено соглашение между Минстроем России и Правительством Амурской области о предоставлении субсидий бюджету Амурской области	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1.	Мероприятия (результат) «Количество завершённых строительных объектов соответствующих требованиям сейсмоустойчивости» в 2026 году реализации	01.01.2026	31.12.2026	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последовательными	Начальник отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Амурская область, муниципальный округ Тындинский, Восточный поселок	место	80	175080,12	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет о достижениях значений результатов использования субсидии и обязательствах,	ГИИС "Электронный бюджет"
------	--	------------	------------	---	---	--	---	-------	----	-----------	--	---------------------------

1.1. К.19	Контрольная точка «Достигнута техническая готовность не менее 55,09% по объекту капитального строительства» (годовой отчет)	13.01.2026	15.01.2026	1.1.К.18	1.1.К.20	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств а строительств а и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	X	X	принятых в целях их достижения с характеристикой мероприятия – количество завершенных строительных объектов, ед.	В ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.20	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за I квартал 2026 года»	03.04.2026	10.04.2026	1.1.К.19	1.1.К.21	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерств а строительств а и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.21	Контрольная точка «Произведенные и отделочные и иные внутренние работы, в том числе разводки сетей (включая трубы, вентиляцию, электропроводку)	01.04.2026	15.05.2026	1.1.К.20	1.1.К.22	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.22	Контрольная точка «Установлено технологическое оборудование, предусмотренное проектной документацией»	01.05.2026	31.07.2026	1.1.К.21	1.1.К.23	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	Представлены утвержденные документы на выполненные работы и стоимость работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.23	Контрольная точка «Объект подключен к сетям инженерно-технического обеспечения (теплоснабжение, водоснабжение и канализация, электроснабжение и пр.)	01.05.2026	31.07.2026	1.1.К.22	1.1.К.24	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»

1.1. К.24	Контрольная точка «Достигнута техническая готовность 100%»	22.06.2026	30.08.2026	1.1.К.23	1.1.К.26	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	X	Представлены утвержденные документы по выполненным работам и стоимости работ по форме КС-3	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.25	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг хода строительства объекта за II квартал 2026 года»	03.07.2026	10.07.2026	1.1.К.21	1.1.К.26	Ведущий консультант отдела реализации жилищных программ министерства строительства и архитектуры области Найденова Г.И.	X	X	X	X	X	X	Прочий тип документа в подсистеме «Бюджетное планирование» сформирован отчет «Значение результатов использования субсидии» (содержит фактически достигнутые значения результатов)	В ГИИС «Электронный бюджет»
1.1. К.26	Контрольная точка «Заключение органа государственного строительного надзора»	01.09.2026	13.09.2026	1.1.К.24	1.1.К.27	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	X	X	X	X	X	X	Предоставление исполнительной документации, проектной документации и техплана подрядчиком в ГАСН	«Система управления проектами и задачами Амурской области»

1.1. К.27	Контрольная точка «Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию»	14.09.2026	21.09.2026	1.1.К.26	1.1.К.28	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Х	Х	Х	Х	Х	Предоставлен о разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.1. К.28	Контрольная точка «Государственная регистрация права на объект недвижимости»	21.09.2026	01.10.2026	1.1.К.26	-	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Х	Х	Х	Х	Х	Предоставлен а выписка из единого государственного реестра недвижимости и (кадастровый номер объекта недвижимости и дата его присвоения)	«Система управления проектами и задачами Амурской области»

1.2	Капитальные вложения в разработку Проектной документации объекта	01.01.2024	31.12.2024	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся предшественниками	(указываются номера мероприятий (результатов), являющихся последователями	Начальник отдела реализации жилищных программ Министерства строительства и архитектуры области Косицына А.С.	Амурская область, муниципальный округ Тындинский, Восточный поселок	место	80	15 507,82	Проектная документация объекта	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.2.К.1	Контрольная точка «Земельный участок предоставлен заказчику»	01.05.2023	11.05.2023	-	1.2.К.2	Директор ГКУ Амурской области «Строитель» Шинкаренко К.В.	Х	Х	Х	Х	Предоставлен договор на безвозмездное пользование земельным участком	«Система управления проектами и задачами Амурской области»
1.2.К.2	Контрольная точка «Размещено извещение о проведении торгов на разработку Проектной документации и объекта и строительство способом «под ключ»	02.10.2023	16.10.2023	1.2.К.1	1.2.К.3							
1.2.К.3	Контрольная точка «Заключен государственный контракт на разработку Проектной документации	21.11.2023	30.11.2023	1.2.К.2	1.2.К.4							

1.2 К.4	объекта и строительство способом «под ключ»	01.03.2024	30.11.2024	1.2.К.3	-														
	Контрольная точка «Получены заключения государственной экспертизы Проектной документации объектов капитального строительства»																		

³⁴ Указывается взаимосвязь мероприятий (результатов) и контрольных точек регионального (ведомственного) проекта, а также их взаимосвязь с мероприятиями (результатами) и контрольными точками иных структурных элементов государственных программ

³⁵ Указывается для ведомственного проекта и регионального проекта, не входящего в состав национального проекта