



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫҢ ЧАЗАА
АЙТЫШКЫН
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 14 октября 2019 г. № 435-р

г.Кызыл

**О внесении изменений в распоряжение
Правительства Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р**

В соответствии с постановлениями Правительства Республики Тыва от 30 октября 2013 г. № 632 «Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2025 годы», от 7 июня 2019 г. № 296 «О заключении концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 825 мест в районе левобережных дач, г. Кызыл»:

1. Внести в распоряжение Правительства Республики Тыва от 23 апреля 2018 г. № 174-р «Об утверждении планов мероприятий («дорожных карт») по строительству объектов образовательных организаций» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак», с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»);

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»);

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 г. Кызыла Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»);

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»);

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3, г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»;

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»);

план мероприятий («дорожную карту») по обеспечению строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» комбинированного вида с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»;

состав рабочей группы по обеспечению строительства» объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а.»;

2) план мероприятий («дорожную карту») по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)» изложить в следующей редакции:

«П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Подготовительные мероприятия и строительство объекта		
1. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторно-го применения	11 сентября 2018 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
2. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	8 февраля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
3. Получение заключения государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	30 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
4. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
5. Включение в план-график закупок (в план-график закупок включить авансовый платеж в размере 30 процентов от суммы контракта)	5 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
6. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»	6 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
7. Направление плана закупок и плана-графика строительства школы в Министерство финансов Республики Тыва	7 апреля 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
8. Согласование с Министерством финансов Республики Тыва плана закупок и плана-графика по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»	8 апреля 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
9. Направление заказа-заявки на размещение в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок	19 апреля 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
10. Размещение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)» в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС)	6 июня 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»	6 июня 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 825 мест в районе левобережных дач, г. Кызыл»	30 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
13. Согласование графика финансирования строительства объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в районе левобережных дач, г. Кызыл» в соответствии с графиком производства работ в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва	8 июля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
14. Заключение договора аренды земельного участка под строительство и получение разрешения на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»	12 января 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
15. Получение технических условий на электроснабжение объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»	8 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
16. Выполнение строительно-монтажных работ объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»	с 30 июня 2019 г. по 20 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
17. Подключение к инженерным сетям: - электроснабжение; - водоотведение; - канализация	10 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
18. Получение актов выполнения технических условий присоединения к сетям электроснабжения, телефонизации, к сети «Интернет»	15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
19. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
20. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»	15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
21. Оформление технического плана объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)» у кадастрового инженера	15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
22. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)»	20 августа 2020 г.	концедент и концессионер, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, ООО «Сибтехэнерго» (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
23. Получение заключения Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва	23 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
24. Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию у мэрии г. Кызыла	25 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
II. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет в части содержания новой школы		
25. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование кадров, составление списка работников	25 сентября 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
26. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников общеобразовательной школы	25 сентября 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
27. Согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва и утверждение смет расходов на приобретение расходных материалов, угля, оплату за электрическую энергию	30 сентября 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
28. Внесение предложений в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в республиканский бюджет Республики Тыва на 2020 год в части содержания построенной школы	30 сентября 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
29. Обеспечение объекта «Общеобразовательная школа на 825 мест в г. Кызыле Республики Тыва (левобережное дачное общество)» расходными материалами, завоз угля	25 августа 2020 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
III. Учебное оборудование		
29. Формирование перечня учебного оборудования	1 июня 2020 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
30. Разработка технического задания по поставке оборудования	14 июня 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
31. Включение в план-график закупок	15 июня 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
32. Направление заказа-заявки на размещение в ЕИС по определению поставщика учебного оборудования в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок	20 июня 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
33. Размещение в ЕИС заказа-заявки на поставку учебного оборудования общеобразовательной школы на 825 мест	18 июня 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
34. Проведение аукциона на определение поставщика учебного оборудования	18 июля 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
35. Согласование проекта государственного контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	22 июля 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
36. Заключение государственного контракта на поставку учебного оборудования	28 июля 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Организационные мероприятия по приведению в соответствие учредительных документов образовательной организации		
37. Разработка устава, учредительных документов общеобразовательной школы	20 августа 2020 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
38. Разработка и организация проведения экспертизы проекта устава, учредительных документов общеобразовательной школы	25 августа 2020 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
39. Подготовка документов для получения лицензии на осуществление образовательной деятельности общеобразовательной школы	25 августа 2020 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
40. Разработка основной образовательной программы, учебного плана, программы воспитания образовательной организации	25 августа 2020 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва

»;

3) дополнить планами мероприятий («дорожными картами») по строительству образовательных объектов следующего содержания:

«Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик
Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Подготовительные мероприятия и строительство объекта		
1. Получение заключения государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	30 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
2. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
3. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	15 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
4. Включение и согласование плана закупок и план-графика закупок по строительству объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а» с Министерством финансов Республики Тыва (в плане-графике закупок предусмотреть авансовый платеж в размере 30 процентов от суммы контракта)	5 апреля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
5. Направление в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок заказа-заявки на размещение извещения о проведении электронного аукциона на строительство объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	5 апреля 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
6. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) на строительство объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
7. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения по строительству объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
8. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	концессионное соглашение заключено 25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
9. Оформление договора на земельный участок и получение разрешения на строительство объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)
10. Согласование с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва графика финансирования строительства объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а» в соответствии с графиком производства работ	исполнено	Министерство образования и науки Республики Тыва
11. Получение технических условий на электроснабжение объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
12. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	с 30 июня 2019 г. до 31 ноября 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
13. Подключение к инженерным сетям электроснабжения объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	31 ноября 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
14. Получение актов выполнения технических условий присоединения к сетям электроснабжения, телефонизации, к сети «Интернет»	31 ноября 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
15. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	10 декабря 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
16. Оформление энергетического паспорта построенного объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	15 декабря 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
17. Оформление технического плана объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	20 декабря 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
18. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»	25 декабря 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва, АО ПИ «Тувагражданпроект» (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
19. Получение заключения Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва	25 декабря 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
20. Получение разрешения на ввод объекта образования «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а» в эксплуатацию у администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва	27 декабря 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
21. Передача в государственную собственность	27 декабря 2020 г.	концедент (по согласованию)
II. Учебное оборудование		
22. Формирование перечня учебного оборудования	30 сентября 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
23. Разработка технического задания по поставке оборудования	1 октября 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
24. Включение в план-график	4 октября 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
25. Направление заказа-заявки на размещение в ЕИС извещения о проведении электронного аукциона по определению поставщика учебного оборудования в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок	10 октября 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
26. Размещение в ЕИС заказа-заявки на поставку учебного оборудования общеобразовательной школы	15 октября 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
27. Окончание приема заявок	31 октября 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
28. Проведение аукциона на определение поставщика учебного оборудования	3 ноября 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
29. Согласование проекта государственного контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	5 ноября 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
30. Заключение государственного контракта на поставку учебного оборудования	13 ноября 2020 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
III. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет в части содержания новой школы		
31. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование кадров, составление списка работников с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	30 августа 2020 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
32. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, общеобразовательной школы с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	20 сентября 2020 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
33. Согласование и утверждение смет расходов на приобретение продуктов питания, расходных материалов, угля, оплату за электрическую энергию с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	30 октября 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
34. Внесение предложений в Министерство финансов Республики Тыва о внесении изменений в муниципальный бюджет на 2020 год в части содержания построенной школы	1 ноября 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
IV. Организационные мероприятия по приведению в соответствие учредительных документов образовательной организации		
35. Внесение изменений в устав, учредительные документы общеобразовательной школы с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва	20 октября 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
36. Переоформление лицензии на осуществление образовательной деятельности (изменение адреса образовательной организации)	20 декабря 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
Первый этап (с 14 февраля по 31 декабря 2019 г.)		
I. Мероприятия по разработке проекта повторного применения		
1. Разработка технического задания на корректировку проектно-сметной документации	1 марта 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва Республики Тыва
2. Внесение изменений в план-график закупок по строительству объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	20 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
3. Направление в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок заказа-заявки на размещение извещения о проведении электронного аукциона на строительство детского сада на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва	1 апреля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
4. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) на строительство детского сада на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва	3 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
5. Проведение электронного аукциона на корректировку проектно-сметной документации	30 мая 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
6. Заключение контракта на корректировку проектно-сметной документации с прохождением государственной экспертизы	с 31 мая 2019 г. по 19 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
7. Включение в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России	31 августа 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
8. Привязка проекта к местности с прохождением государственной экспертизы	1 октября 2019 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
II. Мероприятия по строительству		
9. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Республике Тыва дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
10. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	1 апреля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
11. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок на сайте torgi.gov.ru	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
13. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	30 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
14. Согласование с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва графика финансирования строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в соответствии с графиком производства работ	9 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Оформление договора на земельный участок и получение разрешения на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)
16. Получение технических условий на присоединение к сетям электро-снабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телефонизации, сети «Интернет»	12 августа 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	с 1 октября 2019 г по 31 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
Второй этап (с 1 января по 1 сентября 2020 г.)		
III. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет по содержанию детского сада		
18. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование кадров, составление списка работников с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	25 июля 2020 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
19. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	25 июля 2020 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
20. Согласование и утверждение смет расходов на приобретение продуктов питания, расходных материалов, угля, оплату электрической энергии с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	30 июля 2020 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
IV. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	с 1 января до 1 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Подключение к инженерным сетям	до 1 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Получение актов выполнения технических условий на подключение к сетям электроснабжения, телефонизации, сети «Интернет»	до 10 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	до 15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
25. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	до 20 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
26. Оформление энергетического паспорта объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	до 15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
27. Оформление технического плана здания «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	до 15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
28. Получение заключения Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва	до 20 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
29. Получение разрешения на ввод объекта «Детский сад на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию	до 25 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
30. Передача в государственную собственность	до 1 сентября 2020 г.	концедент
V. Компенсирующие и организационные мероприятия по созданию новых дополнительных мест		
31. Проведение ремонтных работ в детских садах в соответствии Сан-Пин для детей от 1,5 лет до 3 лет	20 августа 2020 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
32. Разработка и организация проведения экспертизы проекта устава, учредительных документов детского сада на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва	25 августа 2020 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
33. Подготовка документов для предоставления лицензии на осуществление образовательной и медицинской деятельности детского сада на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва	25 августа 2020 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
34. Разработка основной образовательной программы, учебного плана, программы воспитания детского сада на 280 мест в г. Шагонаре Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва	25 августа 2020 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
Первый этап (с 14 февраля по 31 декабря 2019 г.)		
I. Мероприятия по разработке проекта повторного применения		
1. Разработка технического задания на корректировку проектно-сметной документации	1 марта 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
2. Внесение изменений в план-график закупок по строительству объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	20 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
3. Направление в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок заказа-заявки на размещение извещения о проведении электронного аукциона на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	1 апреля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
4. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	3 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
5. Проведение электронного аукциона на корректировку проектно-сметной документации объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	30 мая 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
6. Заключение контракта на корректировку проектно-сметной документации с прохождением государственной строительной экспертизы	с 31 мая 2019 г. по 19 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
7. Включение в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России	31 августа 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
8. Привязка проекта к местности с прохождением государственной экспертизы	1 октября 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
II. Мероприятия по строительству		
9. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Республике Тыва дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
10. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	1 апреля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
11. Размещение концессионного соглашения в отношении объекта образования объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» в ЕИС на сайт torgi.gov.ru	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Подведение итогов конкурса по заключению концессионных соглашений по строительству объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
13. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест как имущественный комплекс на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»	30 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
14. Согласование с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва графика финансирования строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» в соответствии с графиком производства работ	9 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Оформление договора на земельный участок и получение разрешения на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
16. Получение технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телефонизации, сети «Интернет»	12 августа 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	с 1 октября 2019 г по 31 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
Второй этап (с 1 января по 1 сентября 2020 г.)		
III. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет по содержанию детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва		
18. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование кадров, составление списка работников с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	25 июля 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
19. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	25 июля 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
20. Согласование и утверждение смет расходов на приобретение продуктов питания, расходных материалов, угля, оплату электрической энергии с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	30 июля 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
IV. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	с 1 января до 1 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Подключение к инженерным сетям	до 1 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, телефонизации, сети «Интернет»	до 10 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	до 15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
25. Подписание акта приемки законченного строительством объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» приемочной комиссией	до 20 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
26. Оформление энергетического паспорта объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	до 15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
27. Оформление технического плана здания объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	до 15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
28. Получение заключения Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва	до 20 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
29. Получение разрешения на ввод объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» в эксплуатацию	до 25 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
30. Передача в государственную собственность	до 31 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию)
V. Компенсирующие и организационные мероприятия по созданию дополнительных мест		
31. Проведение ремонтных работ в существующих детских садах в соответствии СанПин для детей от 1,5 лет до 3 лет	20 августа 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
32. Разработка и организация проведения экспертизы проекта устава, учредительных документов детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва	25 августа 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
33. Подготовка документов для предоставления лицензии на осуществление образовательной и медицинской деятельности детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва	25 августа 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
34. Разработка основной образовательной программы, учебного плана, программы воспитания детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва	25 августа 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
Первый этап (с 14 февраля по 31 декабря 2019 г.)		
I. Мероприятия по разработке проекта повторного применения		
1. Разработка технического задания на корректировку проектно-сметной документации	1 марта 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
2. Внесение изменений в план-график закупок по строительству объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	20 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
3. Направление в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок заказа-заявки на размещение извещения о проведения электронного аукциона на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	1 апреля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
4. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	3 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
5. Проведение электронного аукциона на корректировку проектно-сметной документации объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	30 мая 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
6. Заключение контракта на корректировку проектно-сметной документации с прохождением государственной строительной экспертизы	с 31 мая 2019 г. по 19 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
--------------------------	-----------------	-----------------------------

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
7. Включение в реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России	31 августа 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
8. Привязка проекта к местности с прохождением государственной экспертизы	1 октября 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
II. Мероприятия по строительству		
9. Заключение соглашения о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение мероприятий по созданию в Республике Тыва дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
10. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	1 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
11. Размещение концессионного соглашения в отношении объекта образования объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» в ЕИС на сайт torgi.gov.ru	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Подведение итогов конкурса по заключению концессионных соглашений по строительству объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
13. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Детский сад на 280 мест как имущественный комплекс на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва»	30 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
14. Согласование с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва графика финансирования строительства объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» в соответствии с графиком производства работ	9 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Оформление договора на земельный участок и получение разрешения на строительство объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)
16. Получение технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, телефонизации, сети «Интернет»	12 августа 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	с 1 октября 2019 г по 31 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
Второй этап (с 1 января по 1 сентября 2020 г.)		
III. Мероприятия по внесению изменений в муниципальный бюджет по содержанию детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва		
18. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование кадров, составление списка работников с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	25 июля 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
19. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	25 июля 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
20. Согласование и утверждение смет расходов на приобретение продуктов питания, расходных материалов, угля, оплату электрической энергии с Министерством образования и науки Республики Тыва и Министерством финансов Республики Тыва	30 июля 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
IV. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	с 1 января до 1 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Подключение к инженерным сетям	до 1 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, телефонизации, сети «Интернет»	до 10 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	до 15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
25. Подписание акта приемки законченного строительством объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» приемочной комиссией	до 20 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
26. Оформление энергетического паспорта объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	до 15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
27. Оформление технического плана здания объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва»	до 15 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
28. Получение заключения Службы государственной жилищной инспекции и строительного надзора Республики Тыва	до 20 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
29. Получение разрешения на ввод объекта «Детский сад на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва» в эксплуатацию	до 25 августа 2020 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
30. Передача в государственную собственность	до 1 сентября 2020 г.	концедент (по согласованию)
V. Компенсирующие и организационные мероприятия по созданию новых дополнительных мест		
31. Проведение ремонтных работ в существующих детских садах в соответствии СанПин для детей от 1,5 лет до 3 лет	20 августа 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
32. Разработка и организация проведения экспертизы проекта устава, учредительных документов детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва	25 августа 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
33. Подготовка документов для предоставления лицензии на осуществление образовательной и медицинской деятельности детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва	25 августа 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
34. Разработка основной образовательной программы, учебного плана, программы воспитания детского сада на 280 мест в г. Кызыле Республики Тыва	25 августа 2020 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»	14 июня 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	12 августа 2018 г.	администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	30 сентября 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	26 ноября 2018 г.	администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию)
II. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности (электро-снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электро-снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
III. Определение генеральной подрядной организации		
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	20 июня 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» с Министерством финансов Республики Тыва	25 июня 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	1 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»	4 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	14 июля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
14. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации по строительству объекту «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»	22 июля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»	2 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
IV. Строительство и контроль исполнения работ		
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва с Министерством финансов Республики Тыва»	12 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
17. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»	10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
18. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию)
19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	15 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 2 августа 2019 г. до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и в Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию, еженедельно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
23. Получение актов выполнения технических условий на подключение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию)
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
25. Оформление энергетического паспорта построенной пристройки на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
26. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва»	до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
28. Получение разрешения администрации муниципального образования на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подрядная организация (по согласованию), администрация Барун-

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию		Хемчикского кожууна (по согласованию)
VI. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	до 30 ноября 2019 г.	администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
31. Передача имущества в государственную собственность	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	до 30 ноября 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию)
33. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию)
34. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	администрация Барун-Хемчикского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта «Пристройка
на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида
«Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»	15 июля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	1 августа 2019 г.	администрация Кызылского кожууна (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	25 сентября 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	11 ноября 2018 г.	администрация Кызылского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срокреализации	Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Кызылского кожууна (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Кызылского кожууна (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»	8 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»	25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
V. Строительство и контроль исполнения работ		
13. Заключение договора аренды земельного участка на строительство объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва	10 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва	15 августа 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	20 августа 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызыл-ская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 25 июня 2019 г. до 30 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ на объекте «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
20. Получение актов выполнения технических условий на подключение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Кызылского кожууна (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию),

Наименование мероприятия	Срокреализации	Ответственные за исполнение
		ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управ- ление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 60 мест для де- тей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва»	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строи- тельством объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Малышок», пгт. Каа-Хем Кы- зылского кожууна Республики Тыва»	15 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
25. Получение разрешения на ввод объекта «Пристройка на 60 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ комбинированного вида «Детский сад «Ма- лышок» пгт. Каа-Хем Кызылского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию	20 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», адми- нистрация Кызылского кожууна (по согласо- ванию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	30 декабря 2019 г.	администрация Кызылского кожууна» (по согла- сованию), концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласо- ванию)
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	30 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срокреализации	Ответственные за исполнение
28. Передача имущества в государственную собственность	30 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	30 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Кызылского кожууна (по согласованию)
30. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников с Министерством образования и науки республики Тыва	30 декабря 2019 г.	администрация Кызылского кожууна (по согласованию)
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	30 декабря 2019 г.	администрация Кызылского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад
№ 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение Соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	14 июня 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметной документации		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	14 августа 2018 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	20 сентября 2018 г.	подрядная (проектная) организация
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	22 октября 2018 г.	администрация г. Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», МУП «Водоканал г. Шагонар» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)
10. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус на 30 мест к детскому саду «Солнышко» на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	7 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
11. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус на 30 мест к детскому саду «Солнышко» на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
13. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус на 30 мест к детскому саду «Солнышко» на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
V. Строительство и контроль исполнения работ		
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ресурсоснабжающие организации: АО «Тываэнергосбыт», ГУП РТ «Управляющая компания ТЭК 4», МУП «Водоканал г. Шагонар» (по согласованию)
16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 25 июня 2019 г. до 30 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
20. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию) (администрация детского сада), АО «Тываэнергосбыт» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», МУП «Водоканал г. Шагонар» (по согласованию)
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
25. Получение разрешения администрации муниципального образования на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 1 «Солнышко», г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию	20 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	25 декабря 2019 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	25 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
28. Передача имущества в государственную собственность	25 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	25 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
30. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников с Министерством образования и науки республики Тыва	25 декабря 2019 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ
«Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение Соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	20 января 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	5 сентября 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	30 октября 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	11 марта 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	18 апреля 2019 г	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	1 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))» с Министерством финансов Республики Тыва	2 декабря 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	5 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Направление заказа-заявки на размещение в Единой информационной системе извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	8 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	12 декабря 2018 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
14. Проведение аукциона по определению генеральной подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»,	28 декабря 2018 г	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок		
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией	11 января 2019 г	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Проектирование (привязка к местности), строительство и контроль исполнения работ		
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)	12 января 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
17. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного применения	14 января 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
18. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	11 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
19. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)	20 января 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
20. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 июня 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
21. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)	исполнено	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)	до 15 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
23. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
25. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию)
26. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
27. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
28. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))» у кадастрового инженера	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
29. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	30 октября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
30. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад № 11» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))» в эксплуатацию	20 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
31. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	27 ноября 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
32. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	4 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
33. Передача имущества в государственную собственность	11 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
34. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	18 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
35. Подготовка и согласование штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
36. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение Соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	25 марта 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	30 августа 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	10 октября 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	11 марта 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	15 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), АО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	10 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	15 декабря 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	19 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Направление заказа-заявки на размещение извещения о проведении электронного аукциона в Единой информационной системе (далее – ЕИС) по определению подрядной организации на строительство	25 декабря 2018 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство образования и науки Республики Тыва
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	16 января 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
14. Проведение аукциона по определению генеральной подрядной организации по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	4 февраля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	14 февраля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Строительство и контроль исполнения работ		
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	18 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
17. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	20 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
18. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 июня 2019 г.	генеральная подрядная организация, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	25 марта 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документации, утвержденным графиком производства работ	до 15 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
23. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию)
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
25. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
26. Оформление технического плана объекта у кадастрового инженера	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва»	30 октября 2019 г.	генеральная подрядная организация, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
28. Получение разрешения администрации муниципального образования на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 7 г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию	20 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ, подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	27 ноября 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	4 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
31. Передача имущества в государственную собственность	11 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	18 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
33. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	25 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
34. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	14 июня 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	после заключения контракта – 2 августа 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	после заключения контракта – 2 августа 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	после заключения контракта – 2 августа 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	после заключения контракта – 2 августа 2019 г.	мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, водоснабжение, водоотведение)	10 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	20 июня 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)	25 июня 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	1 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Направление заказа-заявки на размещение в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)	4 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в Единой информационной системе в сфере закупок	14 июля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
14. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	22 июля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	2 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Строительство и контроль исполнения работ		
16. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного применения	после заключения контракта – 2 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
17. Получение заключения государственной строительной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий	после заключения контракта – 2 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
18. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	после заключения контракта – 2 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
19. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	15 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
20. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
21. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)) в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	15 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»)) и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 29 июля 2019 г. до 30 ноября 2020 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
25. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	12 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
26. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
27. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
28. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	15 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
29. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))» у кадастрового инженера	до 15 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
30. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))»	до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
31. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 28» г. Кызыла Республики Тыва («под ключ»))» в эксплуатацию	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), мэрия г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
32. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	до 30 ноября 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
33. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
34. Передача имущества в государственную собственность	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
35. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	до 30 ноября 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
36. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	25 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
37. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 30 г. Кызыла Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»	10 июля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	11 мая 2018 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	23 августа 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	25 сентября 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 30 г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина»	7 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 30 г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 30 г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина»	25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
V. Строительство и контроль исполнения работ		
13. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 г. Кызыла Республики Тыва»	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 25 июня 2019 г. до 15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
20. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва» у кадастрового инженера	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва»	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
25. Получение разрешения администрации муниципального образования на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 30 в г. Кызыле Республики Тыва» в эксплуатацию	20 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	30 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	30 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
28. Передача имущества в государственную собственность	30 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	30 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
30. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	30 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	30 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»	10 июля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным Соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	11 мая 2018 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	23 августа 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	26 сентября 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 36 «Найырал» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина, д. 7а»	7 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 36 «Найырал» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина, д. 7а»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 36 «Найырал» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Калинина, д. 7а»	25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
V. Строительство и контроль исполнения работ		
13. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», ресурсоснабжающие организации: АО «Тываэнерго», ОАО «Кызылская ТЭЦ», ООО «Водоканал» (по согласованию)
16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 25 июня 2019 г. до 1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта пристройки на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода его в эксплуатацию, еженедельно	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
20. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»,
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва» у кадастрового инженера	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва»	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
25. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 36 г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию	20 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	30 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	30 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
28. Передача имущества в государственную собственность	30 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	30 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
30. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	30 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	30 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)	10 июля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	26 июня 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	25 июля 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	12 августа 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	20 августа 2019 г.	мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная (проектная) организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва», ул. Пальмбаха, д. 12»	7 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва», ул. Пальмбаха, д. 12»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва», ул. Пальмбаха, д.12»	25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
V. Строительство и контроль исполнения работ		
13. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного применения	после заключения концессионного соглашения – 25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
14. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	после заключения концессионного соглашения - 25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
16. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
17. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
18. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ») и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 25 июня 2019 г. до 30 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
19. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)
20. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
21. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
22. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), АО «Тывазэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
23. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
24. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
25. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ») у кадастрового инженера	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
26. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ»)	15 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
27. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 38 г. Кызыла Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию	20 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
28. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	30 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
29. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	30 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
30. Передача имущества в государственную собственность	30 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
31. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	30 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
32. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	30 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
33. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	30 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»	10 июля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на ПСД		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	25 мая 2018 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторно-го применения	10 августа 2018 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	26 сентября 2018 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	исполнено	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Правобережная, д. 40/1»	7 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Правобережная, д. 40/1»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус МДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва», ул. Правобережная, д. 40/1»	25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
V. Строительство и контроль исполнения работ		
13. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
14. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 25 июня 2019 г. до 01 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию) ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
20. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (администрация детского сада) (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ОАО «Кызылская ТЭЦ» (по согласо-

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
		ванию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию)
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
22. Оформление энергопаспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва» у кадастрового инженера	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва»	1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
25. Получение разрешения мэрии г. Кызыла на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 39 «Сказка» г. Кызыла Республики Тыва» в эксплуатацию	20 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», мэрия г. Кызыла (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	25 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию), концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	25 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
28. Передача имущества в государственную собственность	25 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	25 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, мэрия г. Кызыла (по согласованию)
30. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	25 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)
31. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	мэрия г. Кызыла (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак»
с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	20 августа 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	после заключения контракта – 20 августа 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторно-го применения	1 сентября 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	20 сентября 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	25 сентября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	26 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») с Министерством финансов Республики Тыва	29 июля 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	4 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	29 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	30 июля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
14. Проведение аукциона по определению генеральной подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	9 августа 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией	19 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Строительство и контроль исполнения работ		
16. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного применения	после заключения контракта – 20 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию)
17. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	20 сентября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию)
18. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	23 сентября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
19. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	25 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию)
20. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	25 сентября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 20 августа 2019 г. до 30 декабря 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
22. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию, еженедельно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
24. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	12 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
25. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), администрация Тес-Хемского кожууна (администрация детского сада) (по согласованию)
26. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
27. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
28. Оформление технического плана объекта у кадастрового инженера	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
29. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	30 октября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
30. Получение разрешения администрации Тес-Хемского кожууна Республики Тыва на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Дамырак» с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию	20 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
31. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	27 ноября 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
32. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	4 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
33. Передача имущества в государственную собственность	11 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
34. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	18 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
35. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	25 декабря 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
36. Составление и согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	после заключения контракта 10 августа 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	12 августа 2018 г.	администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	5 октября 2018 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	30 октября 2018 г.	администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности: - АО «Тываэнерго» (электроснабжение); - ОАО «Кызылская ТЭЦ» (отопление, горячее водоснабжение); - ООО «Водоканал» (водоснабжение, водоотведение)	после заключения контракта 10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	24 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	24 июля 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	10 апреля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	25 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	28 июля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
14. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	1 августа 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Строительство и контроль исполнения работ		
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	12 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
17. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	15 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
18. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	20 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тывазэнерго» (по согласованию)
19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	20 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 10 августа до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию, еженедельно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
23. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию)
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
25. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
26. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера	30 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва»	до 30 октября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
28. Получение разрешения администрации Сут-Хольского кожууна на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Диинчигеш» с. Суг-Аксы Сут-Хольского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	до 30 ноября 2019 г.	администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
31. Передача имущества в государственную собственность	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	до 30 ноября 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию)
33. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	25 декабря 2019 г.	администрация Сут-Хольского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский
сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	14 июня 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	14 августа 2018 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	20 сентября 2018 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	22 октября 2018 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности (электро-снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Разработка и согласование проекта концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус на 30 мест к «Детскому саду «Ручеек» на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	7 апреля 2019 г.	Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва, Министерство образования и науки Республики Тыва
10. Размещение извещения о проведении электронного аукциона на сайте torgi.gov.ru	19 апреля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
11. Подведение итогов конкурса по заключению концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус на 30 мест к «Детскому саду «Ручеек» на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	6 июня 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
12. Заключение концессионного соглашения в отношении объекта образования «Ясельный корпус на 30 мест к «Детскому саду «Ручеек» на территории г. Шагонара Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	25 июня 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию)
V. Строительство и контроль исполнения работ		
13. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от	исполнено	концедент и концессионер (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»		
14. Получение разрешения на строительство пристройки на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
15. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», МУП «Водоканал г. Шагонара» (по согласованию)
16. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	15 июля 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
17. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 25 июня до 30 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
18. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
19. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию, еженедельно	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
20. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	до 1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация г. Шагонар (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4», МУП «Водоканал г. Шагонара» (по согласованию)
21. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	до 1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
22. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера	15 ноября 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
24. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва»	до 1 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
25. Получение разрешения администрации Улуг-Хемского кожууна на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МАДОУ «Детский сад «Ручеек» № 3 г. Шагонар Улуг-Хемского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию	до 20 декабря 2019 г.	концедент и концессионер (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
26. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	до 25 декабря 2019 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию), концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
27. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	до 25 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
28. Передача имущества в государственную собственность	до 25 декабря 2019 г.	концедент (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
29. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	до 25 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)
30. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	до 25 декабря 2019 г.	администрация Улуг-Хемского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	1 марта 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	15 августа 2018 г.	администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	27 сентября 2018 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	31 октября 2018 г.	администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности (электро-снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	4 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электро-снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), ГУП Республики Тыва «Управляющая компания ТЭК 4» (по согласованию), ООО «Водоканал-сервис» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	27 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству пристройки по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	28 ноября 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	26 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в	5 декабря 2018 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»		
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	9 декабря 2018 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
14. Проведение аукциона по определению генеральной подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	25 декабря 2018 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	9 января 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Строительство и контроль исполнения работ		
16. Заключение договора аренды на предоставление земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	23 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
17. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	23 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
18. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	15 июня 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию)
19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	исполнено	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	до 15 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
23. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию)
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
25. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
26. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва»	30 октября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
28. Получение разрешения администрации муниципального образования на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Хову-Аксы Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию	20 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	27 ноября 2019 г.	администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	4 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
31. Передача имущества в государственную собственность	11 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	18 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию)
33. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	25 декабря 2019 г.	администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию)
34. Согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	администрация Чеди-Хольского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский
сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	после заключения контракта 18 августа 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	2 августа 2018 г.	администрация Эрзинского кожууна (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	15 сентября 2018 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	12 октября 2018 г.	администрация Эрзинского кожууна (по согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Получение технических условий на увеличение мощности (электро-снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	25 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Эрзинского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
8. Подключение к инженерным сетям (электро-снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Эрзинского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
9. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	29 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
10. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	29 июля 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
11. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	10 марта 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	29 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
13. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	1 августа 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
14. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» вс. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	8 августа 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
15. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	18 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Строительство и контроль исполнения работ		
16. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	19 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Эрзинского кожууна (по согласованию)
17. Получение разрешения на строительство пристройки на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	20 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
18. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	23 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», сетевая организация (по согласованию)
19. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» вс. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	25 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
20. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» вс. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 18 августа до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
21. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
22. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию, еженедельно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
23. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), администрация Эрзинского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию)
24. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
25. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
26. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
27. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва»	до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
28. Получение разрешения администрации Эрзинского кожууна на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад № 1 «Хензигбей» в с. Эрзин Эрзинского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), администрация Эрзинского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
29. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	до 30 ноября 2019 г.	администрация Эрзинского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
30. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
31. Передача имущества в государственную собственность	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
32. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	до 30 ноября 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Эрзинского кожууна (по согласованию)
33. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	25 декабря 2019 г.	администрация Эрзинского кожууна (по согласованию)
34. Согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	администрация Эрзинского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н

мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад
«Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района
«Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	14 июня 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным Соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на ПСД		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	после заключения контракта – 2 августа 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	после заключения контракта – 2 августа 2019 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
6. Получение технических условий на увеличение мощности (электро-снабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	после заключения контракта 2 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
7. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тываэнерго» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
8. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	20 июня 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
9. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	25 июня 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
10. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	1 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
11. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	4 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
12. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	14 июля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
13. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	22 июля 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
14. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	2 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Строительство и контроль исполнения работ		
15. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	12 января 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
16. Привязка к местности проектно-сметной документации повторного применения	после заключения контракта 2 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию)
17. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	после заключения контракта 2 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
18. Получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	10 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
19. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	10 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация, ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», АО «Тываэнерго» (по согласованию)
20. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	10 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 2 августа до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
22. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода его в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию, еженедельно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
24. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию)
25. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генподрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
26. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
27. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») у кадастрового инженера	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
28. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
29. Получение разрешения администрации муниципального образования на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ») в эксплуатацию	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
30. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	до 30 ноября 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
31. Регистрация права оперативного управления на построенный объект «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Челээш» комбинированного вида с. Самагалтай муниципального района «Тес-Хемский кожуун Республики Тыва» («под ключ»)	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
32. Передача имущества в государственную собственность	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
33. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	до 30 ноября 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
34. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	25 декабря 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)
35. Согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	администрация Тес-Хемского кожууна (по согласованию)

Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

П Л А Н
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению строительства объекта
«Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ
«Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
I. Заключение соглашения об участии в реализации и финансировании программы		
1. Подписание соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Республики Тыва	10 февраля 2018 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва
2. Утверждение графика перечисления субсидий по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	после заключения контракта 18 августа 2019 г.	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
3. Предоставление отчета об осуществлении расходования средств федерального бюджета, предоставленных в соответствии с заключенным соглашением между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Республики Тыва на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	ежемесячно, ежеквартально	Министерство образования и науки Республики Тыва, Министерство финансов Республики Тыва
II. Разработка проектной документации и получение положительного заключения экспертизы на проектно-сметную документацию		
4. Заключение контракта на привязку к местности проекта повторного применения	20 сентября 2018 г.	администрация Овюрского кожууна (по согласованию)
5. Завершение привязки к местности проектно-сметной документации повторного применения	15 ноября 2018 г.	подрядная (проектная) организация (по согласованию)

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
6. Получение заключения государственной строительной экспертизы на достоверность сметной стоимости	29 декабря 2019 г.	администрация Овюрского кожууна (по согласованию)
III. Технические условия и инженерная инфраструктура		
7. Заключение договора аренды земельного участка под строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	19 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Овюрского кожууна (по согласованию)
8. Получение технических условий на увеличение мощности (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	20 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Овюрского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию)
9. Подключение к инженерным сетям (электроснабжение, отопление, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение)	10 сентября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Овюрского кожууна (по согласованию), подрядная организация (по согласованию), АО «Тыва-энерго» (по согласованию), Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
IV. Определение генеральной подрядной организации		
10. Направление плана закупок и плана-графика закупок в Министерство финансов Республики Тыва	26 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
11. Согласование плана закупок и плана-графика закупок по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	29 июля 2019 г.	Министерство финансов Республики Тыва
12. Разработка и согласование проекта технического задания и проекта контракта с Министерством образования и науки Республики Тыва	15 апреля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
13. Направление заказа-заявки в Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок для размещения в Единой информационной системе (далее – ЕИС) извещения о проведении электронного аукциона по определению подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	29 июля 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
14. Размещение извещения о проведении электронного аукциона в ЕИС в сфере закупок	1 августа 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
15. Проведение аукциона на определение генеральной подрядной организации на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	8 августа 2019 г.	Министерство Республики Тыва по регулированию контрактной системы в сфере закупок
16. Заключение государственного контракта на выполнение работ с генеральной подрядной организацией по строительству объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	18 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
V. Строительство и контроль исполнения работ		
17. Оформление договора аренды земельного участка и получение разрешения на строительство объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	19 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», администрация Овюрского кожууна (по согласованию)
18. Получение разрешения на строительство пристройки на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва	20 августа 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
19. Получение временных технических условий на подключение (техническое присоединение) к сетям инженерно-технического обеспечения	22 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», сетевая организация (по согласованию)
20. Утверждение графика производства работ с учетом ввода объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию до 31 декабря 2019 г.	25 августа 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
21. Выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва» и устройство сетей в соответствии с условиями контракта, проектной документацией, утвержденным графиком производства работ	с 18 августа до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
22. Осуществление строительного контроля за выполнением строительных работ с ежедневным мониторингом состояния дел	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
23. Предоставление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва отчетов о ходе строительства объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	до завершения строительства и ввода в эксплуатацию, еженедельно	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»
VI. Мероприятия по вводу объекта в эксплуатацию		
24. Получение актов выполнения технических условий на присоединение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), администрация Овюрского кожууна (по согласованию), администрация детского сада (по согласованию)
25. Получение санитарно-эпидемиологического и санитарно-гигиенического заключений Управления Роспотребнадзора по Республике Тыва	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию), Управление Роспотребнадзора по Республике Тыва (по согласованию)
26. Оформление энергетического паспорта построенного объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
27. Оформление технического плана объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва» у кадастрового инженера	15 октября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», генеральная подрядная организация (по согласованию)
28. Подписание приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва»	до 30 ноября 2019 г.	генеральная подрядная организация (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»

Наименование мероприятия	Срок реализации	Ответственные за исполнение
29. Получение разрешения администрации муниципального образования на ввод объекта «Пристройка на 30 мест для детей от 2 месяцев до 3 лет к МБДОУ «Детский сад «Чечек» в с. Хандагайты Овюрского кожууна Республики Тыва» в эксплуатацию	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», подрядная организация (по согласованию), администрация Овюрского кожууна (по согласованию)
VII. Мероприятия по передаче объекта в муниципальную собственность		
30. Постановка на кадастровый учет объекта недвижимости	до 30 ноября 2019 г.	администрация Овюрского кожууна (по согласованию), ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
31. Регистрация права оперативного управления на построенный объект	до 30 ноября 2019 г.	ГКУ РТ «Госстройзаказ», Управление Росреестра по Республике Тыва (по согласованию)
32. Передача имущества в государственную собственность	до 10 декабря 2019 г.	ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ», Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва
33. Прием-передача имущества в муниципальную собственность	до 17 декабря 2019 г.	Министерство земельных и имущественных отношений Республики Тыва, администрация Овюрского кожууна (по согласованию)
34. Подготовка и согласование с Министерством образования и науки Республики Тыва штатного расписания, комплектование групп и кадров, составление списка работников	25 декабря 2019 г.	администрация Овюрского кожууна (по согласованию)
35. Согласование штатных единиц, в том числе педагогических работников, с Министерством образования и науки Республики Тыва	25 декабря 2019 г.	администрация Овюрского кожууна (по согласованию)

»;

4) дополнить составом рабочей группы по обеспечению строительства объекта «Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва по ул. Ооржака Чадамба, д. 32а» следующего содержания:

«Утвержден
распоряжением Правительства
Республики Тыва
от 23 апреля 2018 г. № 174-р

СОСТАВ

рабочей группы по обеспечению строительства объекта
«Общеобразовательная школа на 176 мест со спортивным
залом в с. Ак-Эрик Тес-Хемского кожууна Республики Тыва
по ул. Ооржака Чадамба, д. 32 а»

Брокерт А.В	–	первый заместитель Председателя Правительства Республики Тыва, руководитель;
Кан-оол С.М.	–	начальник отдела строительства, капитального ремонта ГБУ Республики Тыва «Центр учета и мониторинга», секретарь;
Достай О.С.	–	министр финансов Республики Тыва;
Каратаева Е.В.	–	министр экономики Республики Тыва;
Монгуш Р.В.	–	директор ГКУ Республики Тыва «Госстройзаказ»;
Овсянников Е.Ю.	–	министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва;
Очур Б.И.	–	директор ГБУ Республики Тыва «Центр учета и мониторинга деятельности образовательных организаций»;
Самдан Т.С.	–	председатель администрации Тес-Хемского кожууна (по согласованию);
Санчаа Т.О.	–	министр образования и науки Республики Тыва».

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Тыва



А. Брокерт