



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 16.02.2021

№ 59

г. Мурманск


Об утверждении Плана-графика производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

Согласно п. 3 Протокола заседания Правительства Мурманской области № 1 от 29.01.2021, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям муниципальных служб заказчиков Мурманской области, НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» обеспечить работу по выполнению мероприятий и еженедельному контролю за выполнением мероприятий, утвержденных Планом-графиком.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям муниципальных служб заказчиков Мурманской области, НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» докладывать о реализации мероприятий Плана-графика, о текущем статусе проблемных объектов заведующему сектором реализации программ капитальных ремонтов управления по реализации проектов по обеспечению жильем и программ капитальных ремонтов Министерства строительства Мурманской области Орлову Антону Сергеевичу.
4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя начальника управления по реализации проектов по обеспечению жильем и программ

капитальных ремонтов Министерства строительства Мурманской области
Карпову Александру Анатольевичу.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области –
министр строительства
Мурманской области**

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over the text of the official title.

В.В. Сандурский

План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта объектов имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Президентская стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в экспертизу	Фактическая дата передачи в экспертизу	Плановая дата вывоза из экспертизы	Фактическая дата вывоза из экспертизы	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
Всего МКД, запланированных к включению в капитальный ремонт в 2021 году, из них:																				
г. Апатиты																				
1	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Московская, д. 16	ВСЕГО	9,234,364.33															
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Московская, д. 16	Проект крыши	98,519.38	ООО ПКБ "ПроеБезопасность"	2020-ПР-55	98,026.78	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	9/18/2020	9/18/2020	11/26/2020	11/23/2020		10/3/2020	11/24/2020	
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Московская, д. 16	Ремонт крыши	9,135,844.95	ООО "Астрастрой"	2021-СМР-2	6,717,345.00	12/1/2020	12/1/2020	1/12/2021	1/15/2021					4/1/2021	7/20/2021		
2	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Московская, д. 3	ВСЕГО	8,818,109.07															
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Московская, д. 3	Проект крыши	102,596.28	ООО ПКБ "ПроеБезопасность"	2020-ПР-55	102,083.30	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	9/18/2020	9/18/2020	11/26/2020			10/3/2020	11/24/2020	
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Московская, д. 3	Ремонт крыши	8,715,512.79				12/1/2020	1/21/2021	1/12/2021						4/1/2021	8/31/2021		
3	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ферсмана, д. 25	ВСЕГО	9,235,739.97															
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ферсмана, д. 25	Проект крыши	100,676.42	ООО ПКБ "ПроеБезопасность"	2020-ПР-66	100,676.42	7/14/2020	7/14/2020	8/20/2020	8/20/2020	10/14/2020	10/9/2020	12/10/2020			11/17/2020		
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ферсмана, д. 25	Ремонт крыши	9,135,063.55				12/14/2020	1/21/2021	1/22/2021						4/1/2021	8/31/2021		
4	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ферсмана, д. 27	ВСЕГО	9,190,735.20															
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ферсмана, д. 27	Проект крыши	102,034.60	ООО ПКБ "ПроеБезопасность"	2020-ПР-66	102,034.60	7/14/2020	7/14/2020	8/20/2020	8/20/2020	10/14/2020	10/9/2020	12/10/2020			11/17/2020		
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ферсмана, д. 27	Ремонт крыши	9,088,700.60				12/14/2020	1/21/2021	1/22/2021						4/1/2021	8/31/2021		
5	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Фестивальная, д. 2	ВСЕГО	9,191,695.57															
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Фестивальная, д. 2	Проект крыши	100,911.24	ООО ПКБ "ПроеБезопасность"	2020-ПР-55	100,406.68	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	9/18/2020	9/18/2020	11/26/2020	11/23/2020		10/3/2020	11/24/2020	
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Фестивальная, д. 2	Ремонт крыши	9,090,784.33	ООО "Крем"	2021-СМР-1	6,416,973.20	12/1/2020	12/1/2020	1/12/2021	1/15/2021					4/1/2021	7/20/2021		
6	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ферсмана, д. 15	ВСЕГО	5,623,288.15															
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ферсмана, д. 15	Проект крыши	100,464.60	ООО ПКБ "ПроеБезопасность"	2020-ПР-55	99,961.68	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	9/18/2020	9/18/2020	11/26/2020	11/23/2020		10/3/2020	11/24/2020	
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ферсмана, д. 15	Ремонт крыши	5,522,824.15	ООО "Крем"	2021-СМР-1	5,467,595.91	12/1/2020	12/1/2020	1/12/2021	1/15/2021					4/1/2021	7/20/2021		
7	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Северная, д. 17	ВСЕГО	11,461,472.94															
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Северная, д. 17	Проект крыши	107,760.00	ООО ПКБ "ПроеБезопасность"	2020-ПР-55	107,221.20	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	9/30/2020	9/18/2020	11/26/2020	11/24/2020		10/3/2020	11/24/2020	
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Северная, д. 17	Ремонт крыши	11,353,712.94	ООО "Астрастрой"	2021-СМР-2	6,717,345.00	12/1/2020	12/1/2020	1/12/2021	1/15/2021					4/1/2021	7/20/2021		
8	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ленина, д. 18	ВСЕГО	7,295,541.22															
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ленина, д. 18	Проект крыши	125,521.22	ООО ПКБ "ПроеБезопасность"	2020-ПР-95	125,521.22				11/16/2020	12/31/2020		2/15/2021				2/3/2021	
	г. Апатиты	г. Апатиты	ул. Ленина, д. 18	Ремонт крыши	7,170,020.00				2/19/2021		3/25/2021						4/1/2021	8/31/2021		
г. Кировск																				
9	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 13	ВСЕГО	1,292,596.62															
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 13	Ремонт фундамента	541,630.65				2/19/2021		3/25/2021						6/1/2021	8/31/2021		
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 13	Проект подвала	193,086.40	ООО ПКБ "ПроеБезопасность"	2020-ПР-95	193,086.40	10/1/2020	10/8/2020	11/5/2020	11/16/2020	12/31/2020		2/3/2021			2/3/2021		
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 13	Ремонт подвала	541,430.65				2/19/2021		3/25/2021						6/1/2021	8/31/2021		
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 13	Ремонт фасада	9,421,877.43															
10	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 5	ВСЕГО	18,985,338.76															
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 5	Всего СМР ВДНС: ГВС, ХВС, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение	17,311,667.42				1/20/2021		2/26/2021						5/16/2021	9/13/2021		
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 5	Ремонт внутренних инженерных систем ГВС	1,928,951.14				1/20/2021		2/26/2021						5/16/2021	9/13/2021		
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 5	Ремонт внутренних инженерных систем ХВС	1,950,745.07				1/20/2021		2/26/2021						5/16/2021	9/13/2021		
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 5	Ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения	3,562,646.48				1/20/2021		2/26/2021						5/16/2021	9/13/2021		
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 5	Ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения	6,612,278.19				1/20/2021		2/26/2021						5/16/2021	8/29/2021		
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 5	Ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения	3,256,446.54				1/20/2021		2/26/2021						5/16/2021	8/29/2021		

План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в экспертизу	Фактическая дата передачи в экспертизу	Плановая дата выхода из экспертизы	Фактическая дата выхода из экспертизы	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору
34	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Карла Либкнехта, д. 23	ВСЕГО	5,088,053.80														
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Карла Либкнехта, д. 23	Ремонт фасада	5,088,053.80				3/15/2021		4/20/2021						5/10/2021	8/15/2021	
35	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 22	ВСЕГО	1,016,324.71														
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 22	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПСМР-64	55,000.00	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020	11/20/2020		1/15/2021			12/15/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 22	Ремонт внутренних инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	961,324.71	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПСМР-64	961,324.71	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020						12/15/2020	1/31/2021
36	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	ВСЕГО	10,991,389.73														
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Всего ПСД: ГВС, ХВС, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение	123,357.52				7/30/2020	9/21/2020		10/1/2020	11/30/2020		2/22/2021			2/27/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Всего СМР ВДНС: ГВС, ХВС, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение	6,076,725.34				3/6/2021		4/10/2021						4/10/2021	8/28/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Проект ГВС	9,513.63	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-ОКН-89	9,513.63	7/30/2020	9/21/2020		10/1/2020	1/25/2021		2/22/2020			2/27/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Ремонт внутренних инженерных систем ГВС	468,651.75				3/3/2021		4/7/2021						4/7/2021	8/25/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Проект ХВС	9,621.12	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-ОКН-89	9,621.12	7/30/2020	9/21/2020		10/1/2020	1/25/2021		2/22/2020			2/27/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Ремонт внутренних инженерных систем ХВС	473,946.73				3/3/2021		4/7/2021						4/7/2021	8/25/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Проект водоснабжения	17,571.05	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-ОКН-89	17,571.05	7/30/2020	9/21/2020		10/1/2020	1/25/2021		2/22/2020			2/27/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения	865,569.10				3/3/2021		4/7/2021						4/7/2021	8/25/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Проект теплоснабжения	78,908.15	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-ОКН-89	78,908.15	7/30/2020	9/21/2020		10/1/2020	1/25/2021		2/22/2020			2/27/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Ремонт внутренних инженерных систем теплоснабжения	3,887,101.30				3/3/2021		4/7/2021						4/7/2021	8/25/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Проект электроснабжения	7,743.57	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-ОКН-89	7,743.57	7/30/2020	9/21/2020		10/1/2020	1/25/2021		2/22/2020			2/27/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Ремонт внутренних инженерных систем электроснабжения	381,456.46				3/3/2021		4/7/2021						4/7/2021	8/25/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Проект крышки	399,440.00	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-ОКН-89	399,440.00	7/30/2020	9/21/2020		10/1/2020	1/25/2021		2/22/2020			2/27/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 100	Ремонт крышки	4,391,866.87				3/3/2021		4/7/2021						4/10/2021	8/28/2021	
37	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 50	ВСЕГО	-														
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 50	Проект лифта	71,388.50		не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 50	Замена лифтового оборудования (1)	2,743,066.65		не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан	не требуется, списан
38	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	ВСЕГО	10,136,517.72														
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	Всего ПСД: ГВС, ХВС, водоснабжение, электроснабжение	423,906.90	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-88	423,906.90	5/26/2020	5/26/2020	7/3/2020	7/3/2020	8/21/2020	01.09.2020	9/25/2020	10/8/2020		9/30/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	Всего СМР ВДНС: ГВС, ХВС, водоснабжение, теплоснабжение, электроснабжение	9,712,610.82				12/1/2020	1/18/2021	1/15/2021						1/15/2021	8/28/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	Проект ГВС с заменой теплообменника	80,464.00	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-88	40,835.48	5/26/2020	5/26/2020	7/3/2020	7/3/2020	8/21/2020	01.09.2020	9/25/2020	10/8/2020		9/30/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	Ремонт внутренних инженерных систем ГВС с заменой теплообменника	1,843,601.94				12/1/2020	1/18/2021	1/15/2021						1/15/2021	6/14/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	Проект ХВС	36,802.52	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-88	40,835.48	5/26/2020	5/26/2020	7/3/2020	7/3/2020	8/21/2020	01.09.2020	9/25/2020	10/8/2020		9/30/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	Ремонт внутренних инженерных систем ХВС	843,234.22				12/1/2020	1/18/2021	1/15/2021						1/15/2021	6/14/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	Проект водоснабжения	39,987.10	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-88	40,586.91	5/26/2020	5/26/2020	7/3/2020	7/3/2020	8/21/2020	01.09.2020	9/25/2020	10/8/2020		9/30/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	Ремонт внутренних инженерных систем водоснабжения	916,189.52				12/1/2020	1/18/2021	1/15/2021						1/15/2021	6/14/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 79	Проект теплоснабжения	238,199.64	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-88	272,767.98	5/26/2020	5/26/2020	7/3/2020	7/3/2020	8/21/2020	01.09.2020	9/25/2020	10/8/2020		9/30/2020	

План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в экспертизу	Фактическая дата передачи в экспертизу	Плановая дата выхода из экспертизы	Фактическая дата выхода из экспертизы	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярная Зори, д. 28/13	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	55,000.00	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020	11/20/2020		1/15/2021			12/15/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярная Зори, д. 28/13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	961,324.71	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	961,324.71	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020						12/15/2020	2/15/2021
49	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Подушина, д. 14в	ВСЕГО	7,348,029.18														
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Подушина, д. 14в	Проект фасада и фундамента															
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Подушина, д. 14в	Ремонт фасада	4,203,036.56				3/15/2021		4/20/2021								
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Подушина, д. 14в	Ремонт фундамента	2,564,992.62														
50	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Профессора Соколова, д. 6	ВСЕГО	1,016,324.71														
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Профессора Соколова, д. 6	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	55,000.00	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020	11/20/2020		1/15/2021			12/15/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Профессора Соколова, д. 6	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	961,324.71	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	961,324.71	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020						12/15/2020	2/15/2021
51	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Русанова, д. 1	ВСЕГО	5,938,060.76														
	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Русанова, д. 1	Проект лифта	151,890.08	АО "ИЛТЭ"	2020-ПРЛ-88	151,890.08	8/13/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2021	10/26/2020	44,130.00	12/4/2020			12/4/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Русанова, д. 1	Замена лифтового оборудования (2)	5,836,170.68	ООО "МС-Лифт"	2021-СМРЛ-19	3,545,677.96	12/18/2020	12/30/2020	1/26/2021	2/5/2021					2/5/2021	6/3/2021	
52	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Свияги, д. 22	ВСЕГО	1,016,324.71														
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Свияги, д. 22	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	55,000.00	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020	12/21/2020		1/15/2021			12/15/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Свияги, д. 22	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	961,324.71	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	961,324.71	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020						12/15/2020	
53	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Тарана, д. 12	ВСЕГО	1,016,324.71														
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Тарана, д. 12	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	55,000.00	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020	12/21/2020	12/3/2020	1/15/2021			12/15/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Тарана, д. 12	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	961,324.71	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	961,324.71	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020						12/15/2020	2/15/2021
54	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Тарана, д. 4	ВСЕГО	1,016,324.71														
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Тарана, д. 4	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	ПР-2	49,950.00	до 100 тыс.	до 100 тыс.	7/16/2019	7/16/2019						9/30/2019	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Тарана, д. 4	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	961,324.71	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-3	600,000.00	2/4/2020	2/4/2020	3/16/2020	3/16/2020						4/14/2020	4/7/2020
55	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Шмидта, д. 29, корп. 2	ВСЕГО	1,016,324.71														
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Шмидта, д. 29, корп. 2	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	55,000.00	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020	11/20/2020		1/15/2021			12/15/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Шмидта, д. 29, корп. 2	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	961,324.71	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-64	961,324.71	6/29/2020	6/29/2020	8/7/2020	8/7/2020						12/15/2020	2/15/2021
56	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Шмидта, д. 33 а	ВСЕГО	1,002,117.94														
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Шмидта, д. 33 а	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-51	55,000.00	5/18/2020	5/18/2020	6/25/2020	6/25/2020	9/4/2020	8/25/2020	10/4/2020	10/19/2020		10/2/2020	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Шмидта, д. 33 а	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-51	947,117.94	5/18/2020	5/18/2020	6/25/2020	6/25/2020						10/2/2020	10/2/2020
57	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Комсомольская, д. 6	ВСЕГО	530,577.52														
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Комсомольская, д. 6	Проект фасада	285,788.28	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-92	285,788.28	10/22/2020	10/22/2020	11/2/2020	11/2/2020	1/11/2021		2/10/2021			2/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Комсомольская, д. 6	Проект крыши	244,789.24	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-92	244,789.24	10/22/2020	10/22/2020	11/2/2020	11/2/2020	1/11/2021		2/10/2021			2/15/2021	
58	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 29	ВСЕГО	919,846.07														
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 29	Проект фасада	533,194.20	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-ОКН-89	533,194.20	9/21/2020	9/21/2020	10/1/2020	10/1/2020	31.11.2020		2/22/2021			2/27/2021	

План-график проведения работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость работ на капитальный ремонт, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в экспертизу	Фактическая дата передачи в экспертизу	Плановая дата выхода из экспертизы	Фактическая дата выхода из экспертизы	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 29	Проект крыши	386,651.87	ООО ПКБ "ПроектБезопасность"	2020-ПР-ОКН-89	386,651.87		9/21/2020		10/1/2020	31.11.2020		2/22/2021				2/27/2021	
59	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 74	ВСЕГО	1,893,652.16															
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 74	Проект фасада	1,029,783.67	ООО УСИПР	2020-ПР-ОКН-73	1,029,783.67		8/17/2020		8/31/2020	10/30/2020		1/22/2021				1/27/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 74	Проект крыши	863,868.49	ООО УСИПР	2020-ПР-ОКН-73	863,868.49		8/17/2020		8/31/2020	10/30/2020		1/22/2021				1/27/2021	
60	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 6	ВСЕГО	654,325.73															
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 6	Проект фасада	400,479.37	ООО ПКБ "ПроектБезопасность"	2020-ПР-92	400,479.37		10/22/2020		11/2/2020	1/11/2021		2/10/2021				2/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 6	Проект крыши	253,846.36	ООО ПКБ "ПроектБезопасность"	2020-ПР-92	253,846.36		10/22/2020		11/2/2020	1/11/2021		2/10/2021				2/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 6	Ремонт фасада					2/25/2021		3/31/2021						5/10/2021	9/30/2021		
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 6	Ремонт крыши					2/25/2021		3/31/2021						4/1/2021	9/30/2021		
61	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 9	ВСЕГО	252,739.42															
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 9	Проект фасада	252,739.42	ООО ПКБ "ПроектБезопасность"	2020-ПР-92	252,739.42		10/22/2020		11/2/2020	1/11/2021		2/10/2021				2/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 9	Ремонт фасада					2/25/2021		3/31/2021						5/10/2021	9/30/2021		
62	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 18	ВСЕГО	260,488.85															
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 18	Проект фасада	260,488.85	ООО ПКБ "ПроектБезопасность"	2020-ПР-92	260,488.85		10/22/2020		11/2/2020	1/11/2021		2/10/2021				2/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Савойловой, д. 18	Ремонт фасада					2/25/2021		3/31/2021						5/10/2021	9/30/2021		
63	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 80	ВСЕГО	4,063,358.47															
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 80	Проект фасада	2,412,592.57	ООО ПКБ "ПроектБезопасность"	2020-ПР-ОКН-105	2,388,466.65		11/24/2020	12/29/2020	12/30/2020	2/26/2021		4/25/2021				4/30/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, д. 80	Проект крыши	1,650,765.90	ООО ПКБ "ПроектБезопасность"	2020-ПР-ОКН-105	1,634,288.24		11/24/2020	12/29/2020	12/30/2020	2/26/2021		4/25/2021				4/30/2021	
64	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Капитана Тарана, д. 20	ВСЕГО	1,002,117.94															
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Капитана Тарана, д. 20	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-96	55,000.00		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021		4/15/2021			12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Капитана Тарана, д. 20	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-96	947,117.94		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					3/21/2021	4/30/2021		
65	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, 76	ВСЕГО	1,002,117.94															
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, 76	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-99	55,000.00		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021		4/15/2021			1/26/2021	4/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Левина, 76	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-99	947,117.94		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/16/2021	5/27/2021		
66	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярной авиации, д. 7	ВСЕГО	1,002,117.94															
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярной авиации, д. 7	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-97	55,000.00		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021		4/15/2021			12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярной авиации, д. 7	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-97	947,117.94		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					3/21/2021	5/27/2021		
67	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярной авиации, д. 9	ВСЕГО	1,002,117.94															
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярной авиации, д. 9	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-97	55,000.00		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021		4/15/2021			12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярной авиации, д. 9	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-97	947,117.94		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					3/21/2021	5/27/2021		
68	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 28	ВСЕГО	1,002,117.94															
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 28	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-97	55,000.00		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021		4/15/2021			12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 28	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-97	947,117.94		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					3/21/2021	5/27/2021		
69	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Капитана Тарана, д. 17	ВСЕГО	1,002,117.94															
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Капитана Тарана, д. 17	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-96	55,000.00		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021		4/15/2021			12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Капитана Тарана, д. 17	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-96	947,117.94		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					3/21/2021	5/27/2021		
70	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Капитана Тарана, д. 14	ВСЕГО	1,002,117.94															
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Капитана Тарана, д. 14	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-96	55,000.00		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021		4/15/2021			12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д Капитана Тарана, д. 14	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-96	947,117.94		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					3/21/2021	5/27/2021		
71	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярной авиации, д. 3	ВСЕГО	1,002,117.94															
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярной авиации, д. 3	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМП-98	55,000.00		11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021		4/15/2021			12/25/2020	3/20/2021	

План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в экспертизу	Фактическая дата передачи в экспертизу	Плановая дата выхода на экспертизу	Фактическая дата выхода на экспертизу	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактически в дата окончания работ по договору
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярной авиации, д. 3	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						3/21/2021	5/27/2021	
72	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Лесная, д. 12	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Лесная, д. 12	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						3/21/2021	5/27/2021	
73	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Охотничий, д. 19	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Охотничий, д. 19	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						3/21/2021	5/27/2021	
74	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кольский, д. 170	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кольский, д. 170	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						3/21/2021	5/27/2021	
75	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д. Свьян, д. 26	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		1/14/2021	4/2/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д. Свьян, д. 26	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/3/2021	5/11/2021	
76	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д. Свьян, д. 28	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		1/14/2021	4/2/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр-д. Свьян, д. 28	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/3/2021	5/11/2021	
77	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Капитана Еурисова, д. 49	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		1/14/2021	4/2/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Капитана Еурисова, д. 49	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/3/2021	5/11/2021	
78	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Академика Книповича, д. 15	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		1/26/2021	4/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Академика Книповича, д. 15	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021	
79	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярные Зори, д. 17/2	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		1/26/2021	4/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярные Зори, д. 17/2	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021	
80	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Русанова, д. 2	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		1/26/2021	4/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Русанова, д. 2	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021	
81	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Шмелта, д. 37	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		1/26/2021	4/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Шмелта, д. 37	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021	
82	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Папанова, д. 34/25	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		1/26/2021	4/15/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Папанова, д. 34/25	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021	
83	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Генералова, д. 13	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		12/25/2020	3/20/2021	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Генералова, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						3/21/2021	5/27/2021	
84	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Карла Маркса, д. 25	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021			4/15/2021		1/26/2021	4/15/2021	

План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость работ по капитальному ремонту, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в экспертизу	Фактическая дата передачи в экспертизу	Плановая дата выхода из экспертизы	Фактическая дата выхода из экспертизы	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Карла Маркса, д. 25	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	4/15/2021	1/14/2021	4/2/2021					
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Карла Маркса, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/3/2021	5/11/2021		
85	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 20	Проект ГВС с заменой теплообменника	1,002,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	4/15/2021				12/25/2020	3/20/2021		
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 20	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						3/21/2021	5/27/2021		
86	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 20а	Проект ГВС с заменой теплообменника	1,002,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	4/15/2021				1/26/2021	4/15/2021		
	г. Мурманск	г. Мурманск	пр. Кирова, д. 20а	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021		
87	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Адмирала Лобова, д. 42	Проект ГВС с заменой теплообменника	1,002,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	4/15/2021				1/14/2021	4/2/2021		
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Адмирала Лобова, д. 42	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/3/2021	5/11/2021		
88	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Охотничий, д. 13	Проект ГВС с заменой теплообменника	1,002,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	4/15/2021				1/26/2021	4/15/2021		
	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Охотничий, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021		
89	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Охотничий, д. 17	Проект ГВС с заменой теплообменника	1,002,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	4/15/2021				1/26/2021	4/15/2021		
	г. Мурманск	г. Мурманск	пер. Охотничий, д. 17	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021		
90	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Олега Кошевого, д. 5	Проект ГВС с заменой теплообменника	1,002,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	4/15/2021				12/25/2020	3/20/2021		
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Олега Кошевого, д. 5	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						3/21/2021	5/27/2021		
91	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Академика Книповича, д. 33/1	Проект ГВС с заменой теплообменника	1,002,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	4/15/2021				1/26/2021	4/15/2021		
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Академика Книповича, д. 33/1	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021		
92	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярные Зори, д. 13	Проект ГВС с заменой теплообменника	1,002,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	55,000.00	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	4/15/2021				1/26/2021	4/15/2021		
	г. Мурманск	г. Мурманск	ул. Полярные Зори, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	947,117.94	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020						4/16/2021	5/27/2021		
	<i>г. Оленегорск</i>																			
93	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	ВСЕГО	12,815,562.88															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Всего ПСД ВДИС: ГВС с теплообменником, ХВС, водоотведение, электроснабжение	293,842.70	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	418,480.31	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020			12/30/2020		8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение	4,142,372.99				1/25/2021	1/23/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Проект ГВС с заменой теплообменника	72,076.51	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	228,222.87	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020			12/30/2020		8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС с заменой теплообменника	1,775,283.36				1/25/2021	1/23/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Проект ХВС	34,063.41	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	101,671.48	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020			12/30/2020		8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	837,522.31				1/25/2021	1/23/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Проект водоотведения	62,100.43	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	88,585.96	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020			12/30/2020		8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021

План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в экспертизу	Фактическая дата передачи в экспертизу	Плановая дата выхода из экспертизы	Фактическая дата выхода из экспертизы	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактически в дата окончания работ по договору	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1,529,567.32				1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Проект крышки	125,462.35	ООО "УСНИП"	2020-ПР-69	236,648.20	7/20/2020	8/24/2020	8/24/2020	8/26/2020	11/30/2020				12/30/2020	11/23/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Бардина, д. 37	Ремонт крыши	8,253,684.84				1/30/2021	7/16/2020	3/5/2021						4/1/2021	7/30/2021		
94	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	ВСЕГО	4,084,622.80															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Всего ПСД ВДЭС: ГВС, ХВС, водоотведение	40,481.21	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	173,035.66	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020	10/30/2020	11/30/2020			11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Всего СМР ВДЭС: ГВС, ХВС, водоотведения	997,074.19				1/25/2021	1/25/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Проект ГВС	11,666.81	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	46,863.67	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020	10/30/2020	11/30/2020	12/28/2020		11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	287,359.91				1/25/2021	1/25/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Проект ХВС	10,594.50	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	46,863.67	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020	12/28/2020		11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	260,948.22				1/25/2021	1/25/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Проект водоотведения	18,219.90	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	79,307.72	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020	12/28/2020		11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	448,766.06				1/25/2021	1/25/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Проект крышки	59,192.89	ООО "УСНИП"	2020-ПР-69	104,631.28	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/26/2020	11/7/2020			12/7/2020		11/23/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Ремонт крыши	3,287,874.51				1/30/2021	7/16/2020	3/5/2021						4/1/2021	7/30/2021		
95	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 3	ВСЕГО	2,994,030.38															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 3	Проект лифта	75,945.04	АО "ШЛЭ"	2020-ПР-18	75,945.04	8/19/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020			12/4/2020		12/4/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 3	Замена лифтового оборудования (Л)	2,918,085.34	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-Л-18	1,715,863.30	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	6/3/2021		
96	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 9	ВСЕГО	2,994,030.38															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 9	Проект лифта	75,945.04	АО "ШЛЭ"	2020-ПР-18	75,945.04	8/19/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020			12/4/2020		12/4/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 9	Замена лифтового оборудования (Л)	2,918,085.34	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-Л-18	1,717,022.50	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	6/3/2021		
97	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	ВСЕГО	7,088,792.40															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Всего ПСД ВДЭС: ГВС с теплообменником, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение	127,966.25	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	313,889.52	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	11/30/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Всего СМР ВДЭС: ГВС, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение	3,151,877.87				1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект ГВС с главной теплообменника	49,711.55	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	103,597.88	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	11/30/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС с главной теплообменника	1,224,422.31				1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект ХВС	10,223.77	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	46,335.47	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	11/30/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	251,816.90				1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект водоотведения	17,582.34	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	78,413.77	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020				8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	433,062.46				1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект теплоснабжения	50,448.59	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	85,542.30	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	11/30/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1,242,576.20				1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021						3/1/2021	7/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект крышки	57,121.55	ООО "УСНИП"	2020-ПР-69	103,888.70	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/26/2020	11/7/2020			12/7/2020		11/23/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт крыши	3,751,826.73				1/30/2021	7/16/2020	3/5/2021						4/1/2021	7/30/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	ВСЕГО	3,037,393.04															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Всего ПСД: ГВС, ХВС, водоотведение	24,667.34	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	157,810.66	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020			11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Всего СМР ВДЭС: ГВС, ХВС, водоотведение	607,569.79				2/25/2021	2/25/2021	3/30/2021						4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Проект ГВС	7,169.20	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	42,740.25	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020	12/28/2020		11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	175,103.52				2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021						4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Проект ХВС	6,455.79	ООО "Сантехстанарт"	2020-ПР-68	42,740.25	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020	12/28/2020		11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	189,009.49				2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021						4/1/2021	8/1/2021		

План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Плановая дата выхода на экспертизу	Фактическая дата выхода на экспертизу	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Проект водоснабжения	11,102.35	ООО "Светлостандарт"	2020-ПР-68	72,329.56	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020	12/28/2020		11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	273,456.78				2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021						4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Проект крышки	26,669.24	ООО "УСИП"	2020-ПР-69	98,601.10	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/26/2020	11/7/2020		12/7/2020			2/4/2021	7/30/2021	
99	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Ремонт крышки ВСЕГО	2,369,096.97			4,063,079.45	2/28/2021											
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Всего ПСД: ГВС, ХВС, водоснабжение	32,569.88	ООО "Светлостандарт"	2020-ПР-68	164,010.69	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020				11/21/2020	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС, водоснабжение	800,736.05				2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021						4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Проект ГВС	9,369.45	ООО "Светлостандарт"	2020-ПР-68	44,419.57	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020	12/28/2020		11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	230,774.64				2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021						4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Проект ХВС	8,568.29	ООО "Светлостандарт"	2020-ПР-68	44,419.57	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020	12/28/2020		11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	209,563.79				2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021						4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Проект водоснабжения	14,632.14	ООО "Светлостандарт"	2020-ПР-68	75,171.55	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020	12/28/2020		11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	360,397.62				2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021						4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Проект крышки	47,536.97	ООО "УСИП"	2020-ПР-69	101,057.11	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/26/2020	11/7/2020		12/7/2020			2/4/2021	7/30/2021	
100	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мурманская, д.7	Ремонт крышки ВСЕГО	3,122,296.55			13,673,836.75	2/28/2021				4/4/2021							
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мурманская, д.7	Проект крышки ВСЕГО	3,430,059.81			3,430,059.81	3/1/2021		4/5/2021							4/5/2021	8/31/2021	
101	г. Оленегорск	г. Оленегорск-2	ул. Ленинградская, д. 2	Ремонт крышки	228,188.81	ООО "Ковчег"	2020-ПСМР-ФКР-110	228,188.81		11/23/2020	12/30/2020	12/29/2020	2/19/2021		3/26/2021					
	г. Оленегорск	г. Оленегорск-2	ул. Ленинградская, д. 2	Ремонт крышки	3,201,871.00	ООО "Ковчег"	2020-ПСМР-ФКР-110	3,201,871.00		11/23/2020	12/30/2020	12/29/2020							6/5/2021	
102	г. Оленегорск	г. Оленегорск-2	ул. Ленинградская, д. 7	Ремонт крышки	4,883,210.81	ООО "Ковчег"	2020-ПСМР-ФКР-110	4,883,210.81		11/23/2020	12/30/2020	12/29/2020	2/19/2021		3/26/2021					
	г. Оленегорск	г. Оленегорск-2	ул. Ленинградская, д. 7	Проект крышки	4,455,022.00	ООО "Ковчег"	2020-ПСМР-ФКР-110	4,455,022.00		11/23/2020	12/30/2020	12/29/2020	2/19/2021		3/26/2021					6/5/2021
103	г. Оленегорск	п. Высокий	ул. Гвардейская, д. 19	Проект крышки ВСЕГО	7,060,972.79			421,540.68		12/25/2020		2/1/2021	3/10/2021	4/14/2021			2/1/2021	4/14/2021		
	г. Оленегорск	п. Высокий	ул. Гвардейская, д. 19	Проект крышки "Севморпроект"	6,637,314.42	ООО "Севморпроект"	2021-ПСМР-12	6,664,127.85		12/25/2020		2/1/2021	3/10/2021	4/15/2021			4/15/2021	7/20/2021		
104	г. Оленегорск	п. Высокий	ул. Дальняя, д. 64	Проект крышки ВСЕГО	3,280,650.32			227,018.22		12/25/2020		2/1/2021	3/10/2021	4/14/2021			2/1/2021	4/14/2021		
	г. Оленегорск	п. Высокий	ул. Дальняя, д. 64	Проект крышки "Севморпроект"	228,159.02	ООО "Севморпроект"	2021-ПСМР-12	227,018.22		12/25/2020		2/1/2021	3/10/2021	4/14/2021			4/15/2021	7/20/2021		
	г. Оленегорск	п. Высокий	ул. Дальняя, д. 68	Проект крышки ВСЕГО	8,932,944.94			533,296.81		12/25/2020		2/1/2021	3/10/2021	4/14/2021			2/1/2021	4/14/2021		
105	г. Оленегорск	п. Высокий	ул. Дальняя, д. 68	Проект крышки "Севморпроект"	535,976.69	ООО "Севморпроект"	2021-ПСМР-12	533,296.81		12/25/2020		2/1/2021	3/10/2021	4/14/2021			4/15/2021	7/20/2021		
	г. Оленегорск	п. Высокий	ул. Дальняя, д. 68	Проект крышки "Севморпроект"	8,396,968.25	ООО "Севморпроект"	2021-ПСМР-12	8,354,983.41		12/25/2020		2/1/2021	3/10/2021	4/15/2021			4/15/2021	7/20/2021		
106	г. Оленегорск	п. Высокий	ул. Можайка, д. 16	Проект крышки ВСЕГО	8,819,902.69			526,548.19		12/25/2020		2/1/2021	3/10/2021	4/14/2021			2/1/2021	4/14/2021		
	г. Оленегорск	п. Высокий	ул. Можайка, д. 16	Проект крышки "Севморпроект"	8,293,354.50	ООО "Севморпроект"	2021-ПСМР-12	8,249,254.99		12/25/2020		2/1/2021	3/10/2021	4/15/2021			4/15/2021	7/20/2021		
г. Полярные Зори																				
107	г. Полярные Зори	г. Полярные Зори	ул.Партизан Запосорья, д. 5	ВСЕГО	5,836,170.68															
	г. Полярные Зори	г. Полярные Зори	ул.Партизан Запосорья, д. 5	Замена лифтового оборудования (9)	5,836,170.68	ООО "МС-Лифт"	2021-СМРЛ-19	3,128,295.48	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	6/3/2021		
108	г. Полярные Зори	г. Полярные Зори	ул. Путькина, д. 7	ВСЕГО	10,129,589.11															
	г. Полярные Зори	г. Полярные Зори	ул. Путькина, д. 7	Проект крышки	101,127.18	ООО ПКБ "Проблематическая"	2020-ПР-55	100,621.55	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	9/24/2020	9/18/2020	11/28/2020	11/23/2020		10/3/2020		
	г. Полярные Зори	г. Полярные Зори	ул. Путькина, д. 7	Ремонт крышки	10,028,461.93	ООО «Белар-Строй»	2021-СМР-3	8,902,891.80	12/7/2020	12/2/2020	1/17/2021	1/19/2021					4/1/2021	8/4/2021		
109	г. Полярные Зори	пн. Африканка	ул. Советская, д. 11	ВСЕГО	1,476,115.03															
	г. Полярные Зори	пн. Африканка	ул. Советская, д. 11	Проект крышки	117,492.43				12/30/2020	1/20/2021	1/20/2021		2/25/2021		4/5/2021					
	г. Полярные Зори	пн. Африканка	ул. Советская, д. 11	Ремонт крышки	1,358,622.60				4/10/2021		5/15/2021						5/15/2021	9/15/2021		
110	г. Полярные Зори	пн. Африканка	ул. Первомайская, д. 5	ВСЕГО	3,316,205.19								2/25/2021		3/25/2021					
	г. Полярные Зори	пн. Африканка	ул. Первомайская, д. 5	Проект крышки	138,252.73				12/30/2020	1/20/2021	1/20/2021		2/25/2021		4/5/2021					
	г. Полярные Зори	пн. Африканка	ул. Первомайская, д. 5	Ремонт крышки	3,177,952.46				4/10/2021		5/15/2021						5/15/2021	9/15/2021		
111	г. Полярные Зори	пн. Запеек	ул. Новая, д. 7	ВСЕГО	3,913,069.53								2/25/2021		3/25/2021					
	г. Полярные Зори	пн. Запеек	ул. Новая, д. 7	Проект крышки	142,153.24				12/30/2020	1/20/2021	1/20/2021		2/25/2021		4/5/2021					
	г. Полярные Зори	пн. Запеек	ул. Новая, д. 7	Ремонт крышки	3,776,916.29				4/10/2021		5/15/2021						5/15/2021	9/15/2021		
112	г. Полярные Зори	пн. Запеек	ул. Новая, д. 10	ВСЕГО	3,042,958.81								2/25/2021		3/25/2021					
	г. Полярные Зори	пн. Запеек	ул. Новая, д. 10	Проект крышки	129,142.18				12/30/2020	1/20/2021	1/20/2021		2/25/2021		4/5/2021					
	г. Полярные Зори	пн. Запеек	ул. Новая, д. 10	Ремонт крышки	2,913,816.63				4/10/2021		5/15/2021						5/15/2021	9/15/2021		
113	г. Полярные Зори	пн. Африканка	ул. Советская, д. 3	ВСЕГО	3,972,244.63								2/25/2021		3/28/2021					

План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в экспертизу	Фактическая дата передачи в экспертизу	Плановая дата выхода из экспертизы	Фактическая дата выхода из экспертизы	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
134	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Героев Североморцев, д. 17	ВСЕГО	947,117.94															
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Героев Североморцев, д. 17	Ремонт внутренних инженерных систем ГВС (с заменой теплообменника)	947,117.94				3/15/2021											
135	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Мокеева, д. 4	ВСЕГО	823,160.40															
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Мокеева, д. 4	Проект	371,371.20				4/12/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Мокеева, д. 4	Проект	451,789.20				4/12/2021											
136	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Ленина, д. 39	ВСЕГО	8,549,100.00															
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Ленина, д. 39	Ремонт фасада	8,549,100.00				2/2/2021	2/2/2021										
	ЗАТО Видяево																			
137	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 56	ВСЕГО	12,758,698.93															
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 56	Проект крыши	99,000.00	ООО "Самтекстайлар"	2020-ПР-57	98,505.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	9/23/2020	9/7/2020	10/7/2020	10/16/2020				10/3/2020
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 56	Ремонт крыши	8,261,721.05	ООО "Самтекстайлар"			12/10/2020	12/29/2020	1/14/2021							4/1/2021		7/30/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 56	Проект внутренних инженерных систем ХВС	125,154.40	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-8	124,528.63	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 56	Ремонт внутренних инженерных систем ХВС	2,085,996.62	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-8	2,075,477.09	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 56	Проект внутренних инженерных систем ГВС	123,787.75	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-8	123,168.81	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 56	Проект внутренних инженерных систем ГВС	2,063,129.11	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-8	2,052,813.46	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
138	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 2	ВСЕГО	4,354,473.44															
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 2	Проект крыши	387,163.44	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-6	385,227.62	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 2	Ремонт крыши	3,967,310.00	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-6	3,947,473.45	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
139	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 7	ВСЕГО	11,340,505.70															
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 7	Проект фасада	641,793.89	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-9	638,584.92	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 7	Ремонт фасада	10,698,711.81	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-9	10,645,218.25	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
140	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 12	ВСЕГО	12,873,289.75															
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 12	Проект фасада	760,390.81	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-9	756,588.85	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 12	Ремонт фасада	12,112,898.94	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-9	12,052,334.45	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
141	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 19	ВСЕГО	11,721,202.89															
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 19	Проект фасада	641,793.89	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-9	638,584.92	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 19	Ремонт фасада	11,079,409.00	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-9	11,024,011.96	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
142	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 28	ВСЕГО	2,879,289.18															
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 28	Проект крыши	334,717.18	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-6	333,043.60	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 28	Ремонт крыши	2,544,572.00	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-6	2,531,849.14	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
143	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 29	ВСЕГО	4,355,219.76															
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 29	Проект крыши	387,969.76	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-6	385,970.21	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 29	Ремонт крыши	3,967,310.00	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-6	3,947,473.45	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
144	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 34	ВСЕГО	4,819,803.19															
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 34	Проект внутренних инженерных систем ХВС	137,158.39	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-8	136,472.60	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 34	Ремонт внутренних инженерных систем ХВС	2,285,973.16	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-8	2,274,543.29	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 34	Проект внутренних инженерных систем ГВС	135,660.66	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-8	134,982.36	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 34	Ремонт внутренних инженерных систем ГВС	2,261,010.98	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-8	2,249,705.92	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021
145	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 40	ВСЕГО	2,722,829.60															
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 40	Проект крыши	386,938.60	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-7	385,003.91	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021			4/14/2021			2/1/2021		4/14/2021
	ЗАТО Видяево	п. Видяево	ул. Заречная, д. 40	Ремонт крыши	2,335,891.00	ООО "Самтекстайлар"	2021-ПСМР-7	2,324,211.55	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021							4/15/2021		7/20/2021

План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Пределная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Плановая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Плановая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Плановая дата передачи в экспертизу	Фактическая дата передачи в экспертизу	Плановая дата выхода из экспертизы	Фактическая дата выхода из экспертизы	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору
	г.м.т. Умба																		
220	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Беломорская, д. 33	ВСЕГО	271,741,48														
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Беломорская, д. 33	Проект электроснабжения	16,381,49	ООО "УСНПР"	2020-ПР-56	16,299,58	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/9/2020	9/30/2020	12/28/2020	11/30/2020		10/3/2020	
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Беломорская, д. 33	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	255,359,99				1/30/2021		3/6/2021						3/6/2021	6/30/2021	
221	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Дерябинского, д. 70	ВСЕГО	11,405,103,67														
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Дерябинского, д. 70	Проект крыльца	318,622,33	ООО "УСНПР"	2020-ПР-74	318,622,33	7/21/2020	7/23/2020	8/25/2020	8/28/2020	11/30/2020		12/30/2020			12/25/2020	
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Дерябинского, д. 70	Ремонт крыльца	11,086,481,34				1/30/2021		3/6/2021						4/1/2021	7/30/2021	
222	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Советская, д. 2	ВСЕГО	1,651,969,92														
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Советская, д. 2	Проект фасада	97,642,26	ООО "УСНПР"	2020-ПР-56	97,154,05	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/9/2020	10/5/2020	12/28/2020	12/1/2020		10/1/2020	
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Советская, д. 2	Ремонт фасада	1,554,327,66				1/30/2021		3/6/2021						5/10/2021	9/7/2021	
223	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Совхозная, д. 176	ВСЕГО	1,621,073,74														
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Совхозная, д. 176	Проект крыльца	58,909,14	ООО "УСНПР"	2020-ПР-74	58,909,14	7/21/2020	7/23/2020	8/25/2020	8/28/2020	11/30/2020		12/30/2020			12/25/2020	
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Совхозная, д. 176	Ремонт крыльца	1,562,164,60				1/30/2021		3/6/2021						4/1/2021	7/30/2021	