



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.05.2017 № 369

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798 «О Программе подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т :**

1. Утвердить отчет о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798, за 2016 год согласно приложению.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Первый заместитель
Губернатора Ростовской области



И.А. Гуськов

Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту Ростовской
области

ОТЧЕТ

о реализации Программы подготовки к проведению
в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2016 год

1. Основные результаты

На выполнение программных мероприятий в 2016 году привлечены средства федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников на общую сумму 23 316,2 млн рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 9 411,8 млн рублей;

областной бюджет – 5 009,0 млн рублей;

местные бюджеты – 514,5 млн рублей;

внебюджетные источники – 8 380,9 млн рублей.

В ходе реализации мероприятий Программы выполнено следующее:
завершены проектно-изыскательские работы по мероприятиям:

«Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д.28, в том числе проектные и изыскательские работы»;

«Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46–а, в том числе проектные и изыскательские работы»;

«Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2–а, в том числе проектные и изыскательские работы»;

«Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы»;

«Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы»;

«Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2-й этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году), в том числе проектные работы»;

«Строительство ливневого коллектора от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне, в том числе проектные работы»;

«Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД».

Проводились работы на объектах, переходящих на 2017 и последующие годы:
строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, улица Б. Садовая, дом 62;

строительство гостиницы «Доломан», г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 119;
строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону);
реконструкция мостового перехода через реку Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону;
строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной;
строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации;
строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»;
строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона в г. Ростов-на-Дону;
строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов;
реконструкция очистных сооружений канализации г. Ростова-на-Дону (I и II очередь);
строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области;
благоустройство территории городского пляжа на левом берегу р. Дон;
мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыши и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону;
благоустройство пл. Советов;
благоустройство территории в границах пр. Сиверса – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Береговая;
благоустройство набережной р. Дон в границах Кировского района;
строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону;
реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2 x 40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный», г. Ростов-на-Дону;
электроснабжение аэропортового комплекса «Южный» и прилегающего населенного пункта Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской области. Этап № 1. Строительство ЦРП-10 кВ и КЛ-10 кВ от ПС 110/10 кВ АС10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта Южный Хаб;
подготовка и проведение фестиваля болельщиков в г. Ростове-на-Дону;
рекультивация полигона твердых бытовых отходов в г. Батайске.
Выполнены мероприятия:
капитальный ремонт ул. Левобережная – ул. Чемордачка, в том числе разработка ПСД;
строительство волоконно-оптических линий связи по двум географически разнесенным маршрутам для обеспечения подключения стадиона «Ростов Арена» к сети оператора связи в соответствии с требованиями ФИФА;

строительство перемычки Ду–600 мм между водоводом «Ростов–Батайск» и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону;

инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей);

инженерная подготовка участка строительства стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (вынос сетей газоснабжения);

техперевооружение ВЛ-35 кВ БТ2-БТ-4-Р39 в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону.

Не выполнены проектно-изыскательские работы по мероприятию «Строительство вертолетной площадки для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону в левобережной зоне, в том числе проектные работы», положительное заключение государственной экспертизы не получено в связи с отсутствием проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ-110 кВ в границе проектирования объекта.

Сведения о неосвоенных в течение
финансового года бюджетных средствах
(по источникам финансирования) с указанием причины их неосвоения

Общий объем неосвоенных средств составил 697,1 млн рублей.

Неполное освоение средств федерального бюджета в размере 212,6 млн рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 18,3 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы», в связи с поздним заключением соглашения (12 декабря 2016 г.) о выделении дополнительных средств федерального бюджета и длительного согласования актов выполненных работ АНО «Арена-2018»;

неосвоение средств в размере 22,1 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46–а, в том числе проектные и изыскательские работы», в связи с длительным согласованием актов выполненных работ АНО «Арена-2018» и необходимостью выполнения большого объема земляных работ после археологических изысканий;

неосвоение средств в размере 167,5 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной» в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 4,7 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

Неполное освоение средств областного бюджета в размере 430,1 млн рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 49,8 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы», в связи с поздним заключением соглашения (12 декабря 2016 г.) о выделении дополнительных средств федерального бюджета и длительного согласования актов выполненных работ АНО «Арена-2018»;

неосвоение средств в размере 10,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд», г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4, в том числе проектные и изыскательские работы», по причине разработки дополнительного проекта сокращения санитарной зоны, в связи с проведением реконструкции объекта в условиях стесненной застройки;

неосвоение средств в размере 44,5 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 23,6 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до улицы Левобережной», в связи с переносом сроков завершения работ на 2017 год;

неосвоение средств в размере 91,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 5 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД», в связи с поздним заключением контракта;

неосвоение средств в размере 0,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Обновление подвижного состава пассажирского транспорта», в связи с экономией, образовавшейся по итогам конкурсных процедур;

неосвоение средств в размере 1,9 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный», в связи с невыполнением работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям (1,8 млн рублей) и экономией средств (0,1 млн рублей);

неосвоение средств в размере 67,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов», в связи с необходимостью корректировки проектных решений по устройству отводящего коллектора и устройству кровельных панелей;

неосвоение средств в размере 59,8 млн рублей, выделенных на «Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения

аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области», в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы;

неосвоение средств в размере 15,6 млн рублей, выделенных на «Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону», в связи с экономией по факту выполненных работ;

неосвоение средств в размере 5,1 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство вертолетной площадки для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону в левобережной зоне», в связи с отсутствием проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ–110 кВ в предполагаемой зоне строительства;

неосвоение средств в размере 4,6 млн рублей, выделенных на мероприятие «Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)», в связи с экономией средств в результате проведения конкурсных процедур и в ходе выполнения работ;

неосвоение средств в размере 51,4 млн рублей, выделенных на мероприятие «Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15г, 15л, общей площадью 53381 кв. м», в связи с выявлением в ходе реализации мероприятий дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией.

Неполное освоение средств местного бюджета в размере 54,4 млн рублей сложилось по следующим причинам:

неосвоение средств в размере 9 млн рублей, выделенных на мероприятие «Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 2,8 млн рублей, выделенных на мероприятие «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону», в связи с переносом сроков выполнения работ;

неосвоение средств в размере 3,7 млн рублей, выделенных на мероприятие «Благоустройство территории городского пляжа на левом берегу р. Дон», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 9,6 млн рублей, выделенных на «Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону», в связи с экономией по факту выполненных работ;

неосвоение средств в размере 7 млн рублей, выделенных на мероприятие «Благоустройство пл. Советов», в связи с невыполнением подрядной организацией обязательств в полном объеме;

неосвоение средств в размере 0,1 млн рублей, выделенных на объект «Благоустройство территории в границах пр. Сиверса – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Береговая», в связи с экономией по факту выполненных работ;

неосвоение средств в размере 22,2 млн рублей, выделенных на мероприятие «Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15г, 15л, общей площадью 53381 кв. м», в связи с выявлением в ходе реализации мероприятий по дополнительным работам, не предусмотренных проектной документацией (7,0 млн рублей), и неисполнением обязательств по оплате доли софинансирования местного бюджета (15,2 млн рублей).

2. Меры по реализации Программы

Постановлением Правительства Ростовской области от 10.05.2016 № 328 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798» из Программы исключено 38 мероприятий. Основанием для их исключения являлись:

отсутствие финансирования на реализацию данного мероприятия;

исключение мероприятия из федеральной Программы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2013 № 518 (далее – федеральная Программа).

Названия 16 мероприятий были изменены в целях охвата всех этапов реализации каждого мероприятия, приведения в соответствие с федеральной Программой, а также обеспечения прозрачности производимых расходов.

Вместе с тем было добавлено 35 мероприятий по инициативе ответственных исполнителей, а также в целях приведения Программы в соответствие с федеральной Программой и планом мероприятий («дорожной карты») по подготовке города Ростова-на-Дону к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года, утвержденным постановлением администрации г. Ростова-на-Дону от 01.11.2013 № 1202.

Постановлением Правительства Ростовской области от 30.12.2016 № 934 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2013 № 798» в Программу добавлено 1 мероприятие по подготовке инженерной инфраструктуры и произведена замена 2 мероприятий (1 мероприятие по подготовке гостиничной инфраструктуры и 1 мероприятие по подготовке транспортной инфраструктуры) в целях приведения в соответствие с федеральной Программой.

В целях актуализации реализуемых на территории Ростовской области мероприятий по подготовке к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года проектом постановления добавлено 1 мероприятие по подготовке транспортной инфраструктуры.

3. Оценка эффективности реализации Программы

Отчет о реализации Программы за 2016 год приведен в таблице № 1.

ОТЧЕТ

о реализации Программы подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу за 2016 год

№ п/п	Наименование программных мероприятий	Данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий			Перечень выполненных и невыполненных мероприятий (с указанием причин). Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период	
		источник финансирования	объем расходов, предусмотренных			факт на 1 января 2017 г. (млн рублей)
			Програм- мой (млн руб- лей)	сводной бюджетной росписью областного бюджета (млн руб- лей)		
1	2	3	4	5	6	7
	Программа подготовки к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу	всего	20938,2	9602,0	23316,2	
		федеральный бюджет	7442,7	4162,9	9411,8	
		областной бюджет	5438,1	5439,1	5009,0	
		местные бюджеты	579,3	—	514,5	
		внебюджетные источники	7478,1	—	8380,9	
1.	Подпрограмма 1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов»	всего по подпрограмме	299,6	248,6	158,6	
		федеральный бюджет	157,8	117,2	76,8	
		областной бюджет	131,4	131,4	71,4	
		местные бюджеты	10,4	—	10,4	
		внебюджетные источники	—	—	—	

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Локомотив», г. Ростов-на-Дону, просп. Стачки, д. 28, в том числе проектные и изыскательские работы	всего	140,4	140,4	72,3	завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы. Начаты строительные-монтажные работы. Неосвоение средств в размере 68,1 млн рублей в связи с поздним заключением соглашения (12 декабря 2016 г.) о выделении дополнительных средств федерального бюджета и длительного согласования актов выполненных работ АНО «Арена-2018»
		федеральный бюджет	56,0	56,0	37,7	
		областной бюджет	84,4	84,4	34,6	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
1.3.	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Спортивного клуба Армии», г. Ростов-на-Дону, ул. Фурмановская, д. 150, в том числе проектные и изыскательские работы	всего	40,6	–	–	получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий
		федеральный бюджет	40,6	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
1.5.	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Труд»,	всего	10,2	10,2	–	разработана проектно-сметная документация и передана в экспертизу
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	10,2	10,2	–	

1	2	3	4	5	6	7
	г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, д. 4, в том числе проектные и изыскательские работы	местные бюджеты	–	–	–	неосвоение средств в размере 10,2 млн рублей по причине разработки дополнительного проекта сокращения санитарной зоны в связи с проведе- нием реконструкции объекта в условиях стесненной застройки
		внебюджетные источники	–	–	–	
1.6.	Реконструкция тренировочной площадки муниципального автономного учреждения «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова», Ростовская обл., г. Азов, бульвар Петровский, д. 46–а, в том числе проектные и изыскательские работы	всего	102,9	94,0	80,8	завершены проектно- изыскательские работы, получено положительное заключение государствен- ной экспертизы. Начаты строительно-монтажные работы. Неосвоение средств в размере 22,1 млн рублей в связи с длительным согласо- ванием актов выполненных работ АНО «Арена-2018» и необходимостью выполнения большого объема земляных работ после археологических изысканий
		федеральный бюджет	61,2	61,2	39,1	
		областной бюджет	32,8	32,8	32,8	
		местные бюджеты	8,9	–	8,9	
		внебюджетные источники	–	–	–	
1.7.	Реконструкция тренировочной площадки	всего	5,5	4,0	5,5	завершены проектно- изыскательские работы,
		федеральный бюджет	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
	муниципального автономного учреждения «Стадион Торпедо», Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Спортивная, д. 2–а, в том числе проектные и изыскательские работы	областной бюджет	4,0	4,0	4,0	получено положительное заключение государственной экспертизы. Начата процедура определения подрядной организации на выполнение строительно-монтажных работ
		местные бюджеты	1,5	–	1,5	
		внебюджетные источники	–	–	–	
2.	Подпрограмма 2. Строительство и реконструкция инфраструктуры средств размещения	всего	332,3	–	352,3	
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	332,3	–	352,3	
2.1.	Строительство гостиницы «Шератон» («Sheraton»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, просп. Сиверса, д. 2–е	всего	116,5	–	116,5	в 2016 году произошла смена собственника объекта. Новым собственником гостиницы В 2016 году принято решение о замене объекта на мероприятие по восстановлению гостиницы «Radisson Blu Ростов» в связи с возникшими у инвестора проблемами с финансированием. Открытие гостиницы
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	116,5	–	116,5	

1	2	3	4	5	6	7
						запланировано на 2-й квартал 2017 года
2.3.	Строительство гостиницы «Хаятт Ридженси Дон-Плаза – Ростов» («Hyatt Regency Don-Plaza – Rostov»), категория «пять звезд», г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 115–а	всего	185,8	–	185,8	в связи с финансовыми проблемами инициаторов проекта строительство гостиницы с октября 2015 г. было приостановлено. В 2016 году прорабатывался вопрос возобновления кредитной линии. По состоянию на 1 января 2017 г. окончательное решение не принято. Объект находится на постоянном контроле минэкономразвития Ростовской области
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	185,8	–	185,8	
2.4.	Строительство гостиницы «Доломан», г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, д. 119	всего	30,0	–	50,0	в декабре 2016 г. открыты к приему гостей 36 номеров и ресторан гостиницы «Доломан», которая будет работать под брендом Ramada Hotel and Suites. Действующие 36 номеров прошли соответствующую классификацию, присвоена категория
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	30,0	–	50,0	

1	2	3	4	5	6	7
						«четыре звезды». Начало работы в штатном режиме всего номерного фонда гостиницы запланировано в первом полугодии 2017 года
3.	Подпрограмма 3. Строительство и реконструкция транспортной инфраструктуры	всего	17071,8	7499,4	20677,6	
		федеральный бюджет	6187,9	3626,5	8772,0	
		областной бюджет	3872,9	3872,9	3708,4	
		местные бюджеты	278,4	–	256,2	
		внебюджетные источники	6732,6	–	7941,0	
3.1.	Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) в части объектов федеральной собственности	всего	3358,9	–	5317,7	объем выполненных работ согласно актам за 2016 год составил 5 376,8 млн руб. Готовность объектов федеральной собственности, входящих в состав аэродрома, составляет 70 процентов, в том числе работы по взлетно-посадочной полосе – 98 процентов, перрону и местам стоянок – 98 процентов, рулежным дорожкам – 90 процентов, водосточно-дренажной сети – 96 процентов,
		федеральный бюджет	3358,9	–	5317,7*	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
						светосигнальному оборудованию – 65 процентов. Работы по кабельному блоку, колодцам кабельной канализации и кабельным переходам выполнены на 100 процентов. Готовность контрольно-диспетчерского пункта составляет: 87 процентов – строительномонтажные работы и 45 процентов – инженерные работы, контрольно-пропускного пункта – 90 процентов, основной и стартовой аварийно-спасательных станций – 70 и 40 процентов соответственно
3.2.	Строительство аэропортового комплекса «Южный» (г. Ростов-на-Дону) в части объектов, не отнесенных к федеральной собственности	всего	6732,6	–	7941,0	готовность аэровокзального комплекса составляет 62 процента. Степень готовности здания государственных контролирующих органов (ГКО) составляет 90 процентов,
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	6732,6	–	7941,0	

1	2	3	4	5	6	7
						производственно-бытового здания – 95 процентов, здания склада и ремонта техники – 89 процентов, здания грузового терминала – 69 процентов. Работы по благоустройству прилегающей территории выполнены на 71 процент
3.3.	Реконструкция мостового перехода через р. Дон в створе Ворошиловского проспекта в г. Ростове-на-Дону	всего	2153,3	2045,7	2099,8	объем выполненных строительно-монтажных работ согласно акту, за 2016 год составил 2080,0 млн рублей. Строительная готовность объекта 80 процентов
		федеральный бюджет	1514,7	1514,7	1514,7	
		областной бюджет	531,0	531,0	486,5	
		местные бюджеты	107,6	–	98,6	
		внебюджетные источники	–	–	–	
3.4.	Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная, обеспечивающей подъезд к стадиону	всего	518,2	1310,9	1124,6	заключено дополнительное соглашение о переносе сроков выполнения работ на 2017 год в связи с необходимостью выполнения строительства части развязки федеральной трассы
		федеральный бюджет	474,1	1271,6	1104,1	
		областной бюджет	39,3	39,3	15,7	
		местные бюджеты	4,8	–	4,8	
		внебюджетные источники	–	–	–	
3.5.	Строительство автомобильной дороги общего пользования	всего	2083,5	2083,5	1992,3	начаты строительно-монтажные работы. Выполнены работы по
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	2083,5	2083,5	1992,3	

1	2	3	4	5	6	7
	регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», в том числе разработка проектной документации	местные бюджеты	–	–	–	устройству насыпи земляного полотна на 75 процентов, нижнего и верхнего слоя основания, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на 62,5 процента, выполнено устройство 4 водопропускных труб
		внебюджетные источники	–	–	–	
3.6.	Капитальный ремонт ул.Левобережная – ул.Чемордачка, в том числе разработка ПСД	всего	534,2	432,4	544,9	работы завершены в полном объеме
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	432,4	432,4	432,4	
		местные бюджеты	101,8	–	112,5	
		внебюджетные источники	–	–	–	
3.7.	Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	всего	864,3	864,3	859,6	начаты строительно-монтажные работы. Выполнены работы по отсыпке земляного полотна по основному направлению и съездам транспортной развязки, готовность 90 процентов. Ведутся работы по устройству слоев основания дорожной одежды и асфальтобетонного покрытия, готовность 50 процентов, по монтажу
		федеральный бюджет	840,2	840,2	835,5	
		областной бюджет	24,1	24,1	24,1	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
						металлических гофрированных труб, готовность 90 процентов, осуществлен перенос линий связи, попадающих в зону строительства съездов. Выполняются работы по строительству сталежелезобетонного путепровода длиной 99,46 м. Проведены работы по установке металлических пролетных строений
3.8.	Реконструкция ул. Станиславского, в том числе разработка ПСД	всего	41,4	27,5	36,4	получено положительное заключение государственной экспертизы на проектную документацию, проведен аукцион, определена подрядная организация ОАО «ДРСУ», заключен муниципальный контракт
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	27,5	27,5	22,5	
		местные бюджеты	13,9	–	13,9	
		внебюджетные источники	–	–	–	
3.9.	Обновление подвижного состава пассажирского транспорта	всего	525,0	525,0	524,8	приобретено 16 единиц низкопольных трамвайных вагонов
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	525,0	525,0	524,8	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
3.10.	Установка знаков маршрутного ориентирования с дублированием на английском языке, г. Ростов-на-Дону	всего	0,9	–	–	в 2016 году денежные средства на установку знаков не выделялись, работы по установке знаков планируется выполнить в 2017 году
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	0,9	–	–	
3.11.	Строительство пешеходно-транспортных проездов с восточной и западной стороны строящегося стадиона в г. Ростове-на-Дону	всего	259,5	210,1	236,5	работы, запланированные на 2016 год, выполнены в полном объеме, окончание объекта запланировано на 2017 год
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	210,1	210,1	210,1	
		местные бюджеты	49,4	–	26,4	
		внебюджетные источники	–	–	–	
4.	Подпрограмма 4. Подготовка инфраструктуры связи и информационных технологий	всего	–	–	7,0	
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	7,0	
4.1.	Строительство волоконно-оптических линий связи по двум географически разнесенным маршрутам для обеспечения подключения стадиона «Ростов Арена» к сети оператора связи в соответствии с требованиями ФИФА	всего	–	–	7,0	работы по строительству волоконно-оптических линий связи завершены. Линии связи заведены в вводные колодцы стадиона «Ростов Арена»
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	7,0	

1	2	3	4	5	6	7
5.	Подпрограмма 5. Подготовка инфраструктуры здравоохранения	всего	93,1	87,4	97,5	
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	83,0	87,4	87,4	
		местные бюджеты	10,1	–	10,1	
		внебюджетные источники	–	–	–	
5.1.	Приобретение автомобилей скорой медицинской помощи	всего	15,8	5,7	15,8	произведена закупка 4 автомобилей скорой медицинской помощи класса «В» для МБУЗ «Городская больница скорой медицинской помощи г. Ростова-на- Дону». Контракт исполнен, автомобили поставлены заказчику
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	5,7	5,7	5,7	
		местные бюджеты	10,1	–	10,1	
		внебюджетные источники	–	–	–	
5.2.1.	Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на- Дону»	всего	1,8	1,8	1,8	произведена закупка аппарата рентгеновского диагностического переносного. Контракт исполнен, оборудование поставлено заказчику
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	1,8	1,8	1,8	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
5.2.2.	Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО «РОКБ»	всего	69,3	73,7	73,7	произведена закупка томографа магнитно- резонансного; нейромонитора интраоперационного. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчику, смонтировано, введено в эксплуатацию
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	69,3	73,7	73,7	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
5.2.3.	Оснащение медицинским оборудованием МБУЗ «ГБ № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону»	всего	3,2	3,2	3,2	произведена закупка эндовидео-хирургического комплекса; рециркуляторов УФ-бактерицидных. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчикам
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	3,2	3,2	3,2	
		местные бюджеты	–	–	–	
5.2.4.	Оснащение медицинским оборудованием ГБУ РО «ЛРЦ № 1»	всего	3,0	3,0	3,0	произведена закупка аппарата пьезоэлектрического для экстракорпоральной ударно-волновой терапии; облучателя ультрафиолетового бактерицидного; рециркуляторов УФ-бактерицидных. Контракты исполнены, оборудование поставлено заказчикам
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	3,0	3,0	3,0	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
6.	Подпрограмма 6. Подготовка инфраструктуры, обеспечивающей функционирование спортивных объектов, и мероприятия по благоустройству г. Ростова-на-Дону и городов, в которых	всего по подпрограмме	1829,0	1515,1	1651,7	
		федеральный бюджет	419,2	419,2	419,2	
		областной бюджет	1096,0	1095,9	941,7	
		местные бюджеты	248,0	–	227,6	
		внебюджетные источники	65,8	–	63,2	

1	2	3	4	5	6	7
	расположены тренировочные базы команд-участниц					
6.1.	Строительство переемычки Ду-600 мм между водоводом «Ростов – Батайск» и дюкером через р. Дон в створе пер. Державинский, г. Ростов-на-Дону	всего	65,8	–	63,2	получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В 2016 году работы выполнены на 65,8 млн рублей, неоплаченные 2,6 млн рублей оплачены в 2017 году. Построен водовод протяженностью 2,8 км
федеральный бюджет		–	–	–		
областной бюджет		–	–	–		
местные бюджеты		–	–	–		
		внебюджетные источники	65,8	–	63,2	
6.5.	Строительство системы водоснабжения и водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, Ростовская область, в том числе:	всего	888,5	888,5	819,4	
федеральный бюджет		419,2	419,2	419,2		
областной бюджет		469,3	469,3	400,2		
местные бюджеты		–	–	–		
внебюджетные источники		–	–	–		
6.5.1.	Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов. 1-й этап – строительство водопроводных очистных сооружений производительностью	всего	140,4	140,4	140,4	завершено строительство водопроводных очистных сооружений производительностью 5 тыс. м ³ /сут.
федеральный бюджет		120,0	120,0	120,0		
областной бюджет		20,4	20,4	20,4		
местные бюджеты		–	–	–		
внебюджетные источники		–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7
	5 тыс. куб. м/сут в районе станции Мишкинская (ВОС) и внеплощадочных сетей от водопроводных очистных сооружений до аэропортового комплекса «Южный» с насосной станцией					
6.5.2.	Строительство системы водоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов, этап 1.1 «Строительство сооружения питьевой воды аэропортового комплекса «Южный»	всего	94,1	94,1	92,2	завершено строительство насосной станции производительностью 5 тыс. м ³ /сут. Неосвоение средств в размере 1,9 млн рублей в связи с невыполнением работ по технологическому присоединению объекта к электрическим сетям (1,8 млн рублей) и экономией средств (0,1 млн рублей)
федеральный бюджет		37,6	37,6	37,6		
областной бюджет		56,5	56,5	54,6		
местные бюджеты		–	–	–		
внебюджетные источники		–	–	–		
6.5.3.	Строительство системы водоотведения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов	всего	654,0	654,0	586,8	осуществлялось строительство производственного корпуса с АБК, сооружения аварийной обработки осадка, блока приема сточных вод, пожарных резервуаров,
федеральный бюджет		261,6	261,6	261,6		
областной бюджет		392,4	392,4	325,2		
местные бюджеты		–	–	–		
внебюджетные источники		–	–	–		
внебюджетные источники		–	–	–		

1	2	3	4	5	6	7
						коллектора для сброса очищенных и обеззараженных сточных вод (проложено 2,5 км подводящего самотечного коллектора и 1,8 км водопровода). Строительная готовность – 85 процентов. Неосвоение средств в размере 67,2 млн рублей в связи с необходимостью корректировки проектных решений по устройству отводящего коллектора и устройству кровельных панелей
6.7.	Строительство газопровода высокого давления для газоснабжения аэропортового комплекса «Южный» и прилегающих населенных пунктов в Грушевском сельском поселении Аксайского района Ростовской области	всего	158,7	158,7	98,9	работы на объекте завершены. Неосвоение средств в размере 59,8 млн рублей в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации с последующим проведением государственной экспертизы
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	158,7	158,7	98,9	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
6.17.	Благоустройство территории городского	всего	3,7	–	–	определены два земельных участка площадью 5,32 га
		федеральный бюджет	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
	пляжа на левом берегу р. Дон	областной бюджет	–	–	–	и 10,45 га. Участки поставлены на кадастровый учет и предоставлены Управлению благоустройства и лесного хозяйства г. Ростова-на-Дону
		местные бюджеты	3,7	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
6.18.	Мероприятия по ремонту многоквартирных домов, в том числе крыш и фасадов, расположенных в г. Ростове-на-Дону	всего	460,4	285,0	435,2	за счет средств областного и местного бюджетов отремонтированы крыши и фасады 47 многоквартирных домов
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	285,0	285,0	269,4	
		местные бюджеты	175,4	–	165,8	
		внебюджетные источники	–	–	–	
6.19.	Благоустройство пл. Советов	всего	67,4	–	60,4	в 2016 году выполнены работы по реализации первого этапа реконструкции площади. За счет средств бюджета города выполнены работы по капитальному ремонту подпорных стенок, облицовке гранитными плитами общей площадью 2 896,28 м ² , установке 171 панели декоративного ограждения, установке 52 декоративных светильников
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	67,4	–	60,4	
		внебюджетные источники	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
6.21.	Благоустройство территории в границах пр. Сиверса – ул. Красноармейская – пр. Театральный – ул. Береговая	всего	1,5	–	1,4	в 2016 году выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт лестничной части пер. Газетного (от ул. Донской до ул. Береговой)
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	1,5	–	1,4	
6.23.	Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы	всего	4,3	4,3	4,3	завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	4,3	4,3	4,3	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
6.24.	Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону, в том числе проектные работы	всего	9,6	9,6	9,6	завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	9,6	9,6	9,6	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
6.25.	Строительство вертолетной площадки для футбольного стадиона на 45 000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону в левобережной зоне, в том числе проектные работы	всего	5,1	5,1	–	неосвоение средств в размере 5,1 млн рублей в связи с отсутствием проектных решений по выносу существующих воздушных линий ВЛ–110 кВ в границе
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	5,1	5,1	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
						проектирования объекта. В связи с вышеизложенным положительное заключение экспертизы не получено
6.26.	Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2-й этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году), в том числе проектные работы	всего	8,5	8,5	8,5	завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	8,5	8,5	8,5	
		местные бюджеты	–	–	–	
6.27.	Ливневой коллектор от футбольного стадиона на 45000 зрительских мест, г. Ростов-на-Дону, в левобережной зоне, в том числе проектные работы	всего	2,2	2,2	2,2	завершены проектно-изыскательские работы, получено положительное заключение государственной экспертизы
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	2,2	2,2	2,2	
		местные бюджеты	–	–	–	
6.28.	Инженерная подготовка участка строительства футбольного стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону (гидронамыв песка, вынос инженерных сетей)	всего	153,3	153,2	148,6	в 2016 году завершены строительно-монтажные работы
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	153,3	153,2	148,6	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
7.	Подпрограмма 7. Строительство и реконструкция инфраструктуры энергоснабжения	всего	1025,2	–	161,2	
		федеральный бюджет	677,8	–	143,8	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	347,4	–	17,4	
7.1.	Строительство ПС 110/10 кВ Спортивная с заходами ЛЭП 110 кВ и реконструкцией прилегающей сети, г. Ростов-на-Дону	всего	552,9	–	2,9	завершены проектно- изыскательские работы, получено положительное заключение государствен- ной экспертизы. Начаты строительно-монтажные работы
		федеральный бюджет	534,0	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	18,9	–	2,9	
7.2.	Реконструкция ПС 110/10 кВ АС10 с заменой трансформаторов на 2 x 40 МВА для обеспечения электроснабжения аэропорта «Южный», г. Ростов-на-Дону	всего	158,0	–	154,0	заключен контракт на проведение строительно- монтажных работ. заключен договор на оказание услуг строительного контроля с ООО «СМАРТ ИНЖИНИРС»
		федеральный бюджет	143,8	–	143,8*	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	14,2	–	10,2	
7.3.	Электроснабжение аэропортового комплекса «Южный» и прилегающего населенного пункта Грушевского сельского поселения Аксайского района Ростовской	всего	314,3	–	4,3	завершены проектно- изыскательские работы, получено положительное заключение государствен- ной экспертизы. Начаты строительно-монтажные работы
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	314,3	–	4,3	

1	2	3	4	5	6	7
	области. Этап № 1. Строительство ЦРП–10 кВ и КЛ–10 кВ от ПС 110/10 кВ АС10 до нового ЦРП для электроснабжения объектов инфраструктуры аэропорта «Южный Хаб»					
8.	Подпрограмма 8. Реализация подготови- тельных мероприятий, связанных со строительством стадионов и других объектов чемпионата мира по футболу	всего	104,1	100,8	100,8	
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	104,1	100,8	100,8	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
8.2.	Предоставление в установленном законодательством Российской Федерации порядке заказчику (застройщику) земельных участков, необходимых для строительства стадиона	всего	–	–	–	в полном объеме оплачены средства за пользование земельными участками в сумме 0,08 рубля
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	–	–	–	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
8.3.	Инженерная подготовка участка строительства стадиона в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону	всего	96,9	96,9	96,9	в полном объеме выполнены работы по выносу сетей газоснабжения
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	96,9	96,9	96,9	
		местные бюджеты	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
	(вынос сетей газоснабжения)	внебюджетные источники	–	–	–	
8.4.	Техперевооружение ВЛ–35 кВ БТ2–БТ–4–Р39 в левобережной зоне г. Ростова-на-Дону	всего	7,2	3,9	3,9	в полном объеме выполнены работы выносу электрических сетей
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	7,2	3,9	3,9	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
9.	Подпрограмма 9. Реализация иных мероприятий, связанных с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу	всего	18,7	18,7	18,7	
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	18,7	18,7	18,7	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
9.1.	Подготовка и проведение фестиваля болельщиков в г. Ростове-на-Дону	всего	18,7	18,7	18,7	в 2016 году согласовано место размещения фестиваля болельщиков с ФИФА. Начаты проектно-изыскательские работы
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	18,7	18,7	18,7	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
11.	Подпрограмма 11 «Реализация мероприятий по охране окружающей среды»	всего по подпрограмме	161,2	128,8	87,6	
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	128,8	128,8	77,4	
		местные бюджеты	32,4	–	10,2	
		внебюджетные источники	–	–	–	
11.1.	Рекультивация полигона ТБО (объектов земельных	всего	161,2	128,8	87,6	в рамках технологического этапа выполнено
		федеральный бюджет	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
	участков) с размещенными отходами ТБО по адресу: Ростовская область, г. Батайск, Самарское шоссе, 15г, 15л, общей площадью 53381 кв. м	областной бюджет	128,8	128,8	77,4	80 процентов работ по рекультивации мусорных масс. Неосвоение средств в размере 73,6 млн рублей в связи с выявлением в ходе реализации мероприятий дополнительных работ, не предусмотренных проектной документацией (58,4 млн рублей), и неисполнением обязательств по оплате доли софинансирования местного бюджета (15,2 млн рублей)
		местные бюджеты	32,4	–	10,2	
		внебюджетные источники	–	–	–	
13.	Подпрограмма 13. Социальные и образовательные инициативы	всего	3,2	3,2	3,2	
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	3,2	3,2	3,2	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	
13.1.	Реализация программы «Городские волонтеры»	всего	3,2	3,2	3,2	началась регистрация кандидатов для участия в программу «Городские волонтеры». В декабре 2016 года начал свою работу портал городских волонтеров (volonter61.ru), на котором
		федеральный бюджет	–	–	–	
		областной бюджет	3,2	3,2	3,2	
		местные бюджеты	–	–	–	
		внебюджетные источники	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7
						осуществляется регистрация кандидатов, онлайн тестирование на личностные и деловые качества, на знание иностранного языка. В 2016 году с участниками программы «Городские волонтеры» проведено 19 мероприятий

* Средства федерального бюджета перечисляются подрядчику, без поступления в доход областного бюджета.

Примечание.

Список используемых сокращений:

АБК – административно-бытовой комплекс;

АНО – автономная некоммерческая организация;

ВЛ – воздушная линия;

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБУ РО «РОКБ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Ростовская областная клиническая больница»;

ГИБДД – государственная инспекция безопасности дорожного движения;

д. – дом;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ИВПП – искусственная взлетно-посадочная полоса;

МБУЗ ГБ – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница;

МБУЗ ГБСМП – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения городская больница скорой медицинской помощи;

ОАО – открытое акционерное общество;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ПАО – публичное акционерное общество;
пер. – переулок;
пл. – площадь;
просп. – проспект;
ПС – подстанция;
ПСД – проектно-сметная документация;
р. – река;
РФ – Российская Федерация;
ТБО – твердые бытовые отходы;
ФАУ – федеральное автономное учреждение;
ЦРП – центральная распределительная подстанция.

Информация об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2016 финансовый год приведена в таблице № 2.

Таблица № 2

ИНФОРМАЦИЯ
об оценке эффективности реализации Программы за отчетный 2016 финансовый год

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения показателей в 2016 году согласно Программе	Фактические значения показателей в 2016 году
1	2	3	4	5
1.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок в местах размещения баз команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий	объектов	–	–
2.	Количество введенных в эксплуатацию тренировочных площадок, предназначенных для проведения предсоревновательных тренировок	объектов	–	–
3.	Выполнение плана-графика объемов работ по строительству временных сооружений с инженерным обеспечением на территории стадиона	процентов	–	–
4.	Доля введенных в эксплуатацию спортивных объектов, соответствующих требованиям ФИФА, к общему количеству спортивных объектов, предусмотренных Программой	процентов	–	–
5.	Количество введенных в эксплуатацию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой	объектов	2	0
6.	Количество введенных в эксплуатацию объектов инфраструктуры энергоснабжения, предусмотренных Программой	объектов	–	–

1	2	3	4	5
7.	Количество введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, предусмотренных Программой	объектов	–	–
8.	Количество введенных в эксплуатацию объектов коллективных средств размещения соответствующей категории, предусмотренных Программой	объектов	1	1
9.	Выполнение мероприятий в сфере здравоохранения, предусмотренных Программой	процентов	40	40

Примечание.

Используемое сокращение:

ФИФА – Международная федерация футбольных ассоциаций.

4. Дальнейшая реализация Программы

В 2017 году планируется реализация объектов и мероприятий Программы на сумму 23 230,1 млн рублей, из них:

4 205,9 млн рублей – средства федерального бюджета;

7 876,4 млн рублей – средства областного бюджета;

1 092,0 млн рублей – средства местных бюджетов;

10 055,8 млн рублей – средства внебюджетных источников.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко