



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.02.2022 № 111

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, за 2021 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлова С.П.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 28.02.2022 № 111

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 (далее – Государственная программа), ответственным исполнителем и участниками Государственной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов проведены форумы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

проведены специализированные семинары для представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников помещений;

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее – ГАУ РО «РОУЦ») выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях повышения квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области;

проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области», победителям областного конкурса перечислены денежные премии;

региональному оператору Ростовской области – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлена субсидия на обеспечение его деятельности, на обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах и уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области;

выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций в многоквартирных домах;

произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации;

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

выполнены работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах;

завершены работы по 39 объектам водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ), увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих.

В результате реализации Государственной программы в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

улучшено техническое состояние многоквартирных домов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий Государственной программы

Достижению результатов основных мероприятий в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Государственной программы подпрограмм Государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 12 контрольных событий, в том числе:

основное мероприятие 1.1 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено.

В 2021 году в рамках основного мероприятия 1.1 организован и проведен форум для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в ходе которого приняли участие 205 человек.

Кроме того, в целях акцентирования внимания населения Ростовской области на особенности функционирования государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и возможности оплаты за жилищно-коммунальные услуги в онлайн режиме размещены два информационных аудиоролика.

Основное мероприятие 1.2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено.

В целях обеспечения информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 2021 году в рамках данного мероприятия обеспечена работоспособность «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (далее – Электронная база данных), осуществлено ежеквартальное сопровождение программного обеспечения, предоставлен доступ к электронной базе данных 463 пользователям в муниципальных образованиях в Ростовской области и 10 пользователям министерства ЖКХ области.

Основное мероприятие 1.3 «Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.3 в 10 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено 44 специализированных семинара на тему «Изменения в жилищном законодательстве», в ходе которых приняли участие 1320 человек.

Основное мероприятие 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)» выполнено.

В рамках указанного мероприятия подписано соглашение от 10.09.2021 № 1 о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий в части повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами.

Государственное задание исполнено в полном объеме. Обучение по программе «Актуальные вопросы жилищного законодательства в 2021 году» прошли 39 человек.

Основное мероприятие 1.5 «Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами» выполнено.

В целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен региональный конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области».

В 2021 году в конкурсе приняли участие 11 организаций: 6 заявок поступило от управляющих организаций, 4 заявки – от товариществ собственников жилья и одна заявка от жилищно-строительного кооператива. По результатам конкурса определены пять победителей в трех номинациях, каждому из которых вручены денежные премии в размере 203,4 тыс. рублей и диплом Правительства Ростовской области. Победители конкурса определены конкурсной комиссией, итоги конкурса утверждены распоряжением Правительства Ростовской области от 06.12.2021 № 1051 «Об итогах областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» в 2021 году».

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» выполнено.

Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 18.03.2019 № 160 (далее – Порядок).

В соответствии с положениями Порядка и во исполнение заключенного в 2021 году соглашения за счет средств областного бюджета Фонду предоставлена субсидия.

Основное мероприятие 1.7 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» выполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности, на основании заключенного в 2021 году соглашения, Фонду уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области.

Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирных домах» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено.

В 2021 году в рамках реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы заменено 154 единицы лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено.

В рамках указанного мероприятия в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов (далее – МКД) получено два положительных заключения экспертизы проектной документации на усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, произведена замена 155 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, капитально отремонтировано общее имущество пяти МКД, выполнены работы по ремонту 354 подъездов.

Основное мероприятие 1.10 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» выполнено не в полном объеме.

В рамках указанного мероприятия в целях организации адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также возмещение части расходов бюджета Ростовской области и бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы трем муниципальным образованиям в Ростовской области предоставлена субсидия в полном объеме.

В 2021 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, 11 из которых достигнуты в установленные сроки, одно не достигнуто ввиду отсутствия доведенных денежных средств Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и отсутствия подтверждающих документов.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрена реализация пяти основных мероприятий и 11 контрольных событий, в том числе:

Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме ввиду неисполнения подрядной организацией мирового соглашения по решению суда, неудовлетворительной работы подрядных организаций, длительным оформлением правоустанавливающих документов, отсутствием правоустанавливающих документов, длительным оформлением принятой технологии очистки с повторным прохождением государственной экспертизы, выявленной необходимостью дополнительного объема проектных работ, нахождением площадки водопроводных сооружений на землях лесного фонда, длительным согласованием точки присоединения к сетям водоснабжения, невозможности установления зон санитарной охраны на принятый подземный источник водоснабжения.

В 2021 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 97,4 километра сетей водоснабжения, в 7 муниципальных образованиях выполнен капитальный ремонт 25 водопроводных скважин, капитально отремонтировано 14,9 километра водопроводных сетей.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства по 5 объектам разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы; по 6 переходящим на 2022 год объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания.

Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме, ввиду реорганизации и приостановки финансово-хозяйственной деятельности подрядной организации.

В 2021 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 15,3 километра сетей водоотведения, капитально отремонтировано 5,1 километра сетей водоотведения, реконструированы очистные сооружения производительностью 12 500 куб. метров/сутки и 10 000 куб. метров/сутки, строительство станции биохимической очистки сточных вод производительностью 400 куб. метров/сутки.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства по двум объектам разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы.

Реализация основного мероприятия 2.2 не в полном объеме не повлекла ухудшения значения показателя 2.1 Государственной программы.

Основное мероприятие 2.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме, ввиду необходимости повторного прохождения государственной экспертизы.

В 2021 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области по трем объектам разработана проектная документация по одному, переходящему на 2022 год объекту, завершён этап проектирования – инженерные изыскания.

Основное мероприятие 2.5 «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено не в полном объеме, ввиду отсутствия подтверждающих документов.

В 51 муниципальном образовании в Ростовской области предприятиям жилищно-коммунального хозяйства возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

Основное мероприятие 2.7 «Приобретение техники, оборудования и материалов» выполнено не в полном объеме.

В городе Новошахтинске осуществлена поставка двух единиц техники.

В 2021 году по подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 11 контрольных событий, из них: четыре достигнуты в установленные сроки, семь не достигнуто (контрольное событие 2.1.1 – в связи с неисполнением подрядной организацией мирового соглашения по решению суда; контрольные события 2.1.3, 2.1.4 – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций; контрольное событие 2.1.5 – в связи с длительным оформлением правоустанавливающих документов, отсутствием правоустанавливающих документов, длительным оформлением принятой технологии очистки с повторным прохождением государственной экспертизы, выявленной необходимостью дополнительного объема проектных работ, нахождением площадки водопроводных сооружений на землях лесного фонда, длительным согласованием точки присоединения к сетям водоснабжения, невозможности установления зон санитарной охраны на принятый подземный источник водоснабжения; контрольное событие 2.2.1 – в связи с реорганизацией и приостановкой финансово-хозяйственной деятельности подрядной организации; контрольное событие 2.3.1 – в связи с необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы; контрольное событие 2.7 – ввиду предложения поставщиком товара с ухудшением технических характеристик.

В 2021 году по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, направленного на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий Государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Государственной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Государственной программы в 2021 году, являются:

- неудовлетворительная работа подрядных организаций;
- удорожание стоимости материалов;
- необходимость корректировки проектной документации;
- несвоевременное получение положительных заключений экспертиз проектной документации, в связи с длительным оформлением и (или) отсутствием правоустанавливающих документов.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации мероприятий Государственной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Государственной программы в 2021 году (в редакции постановления Правительства Ростовской области от 23.12.2021 № 1095) составил 8 913 264,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 6 004 075,5 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 2 081 373,1 тыс. рублей;
- местных бюджетов – 827 815,9 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2020 № 418-ЗС «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» составил 8 913 264,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 6 004 075,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 2 081 373,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 8 085 448,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 6 004 075,5 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 2 081 373,1 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Государственной программе составило 7 716 560,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 011 345,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 984 276,4 тыс. рублей;

местных бюджетов – 720 938,3 тыс. рублей;

внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 86,5 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 1 089 826,5 тыс. рублей, из них:

355 777,9 тыс. рублей – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций, удорожанием стоимости материалов и необходимостью корректировки проектной документации;

172 961,0 тыс. рублей – в связи с длительным оформлением правоустанавливающих документов;

79 394,2 тыс. рублей – в связи с отсутствием правоустанавливающих документов;

52 625,8 тыс. рублей – в связи с отсутствием доведенных денежных средств Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

47 840,0 тыс. рублей – в связи с невозможностью установления зон санитарной охраны на принятый подземный источник водоснабжения;

40 343,5 тыс. рублей – в связи с необходимостью дополнительного объема проектных работ;

38 557,0 тыс. рублей – в связи с длительным согласованием принятой технологии очистки, повторным прохождением государственной экспертизы;

35 828,8 тыс. рублей – в связи с реорганизацией и приостановкой финансово-хозяйственной деятельности подрядной организации;

26 782,8 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядной организацией мирового соглашения по решению суда;

25 106,0 тыс. рублей – в связи с длительным согласованием точки присоединения к сетям водоснабжения;

15 119,1 тыс. рублей – в связи с предложением поставщиком товара с ухудшением технических характеристик;

10 824,8 тыс. рублей – в связи с отсутствием подтверждающих документов;

8 950,2 тыс. рублей – в связи с нахождением площадки водопроводных сооружений на землях лесного фонда;

7 401,1 тыс. рублей – в связи с поздним проведением конкурсных процедур;

108 176,1 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

37 602,1 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

26 165,9 тыс. рублей – экономия в ходе проведения конкурсных процедур;

367,0 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам в связи с наличием вакансий;

3,2 тыс. рублей – экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы за 2021 год

Государственной программой и подпрограммами Государственной программы предусмотрено 10 показателей, из которых по 2 показателям фактические значения ниже плановых, по 6 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение – 14,15 процента, фактическое значение – 14,15 процента.

Показатель 2 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 80,1* процента, фактическое значение – 78,0 процента, обосновано невозможностью внесения необходимых изменений в государственную программу по корректировке плановых значений показателя по причине завершения отчетного финансового года. В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 19.01.2022 № 02/1068-2022-23 показатели проекта достигнуты.

Показатель 3 «Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 96,4* процента, фактическое значение – 89,9 процента, обосновано невозможностью внесения необходимых изменений в государственную программу по корректировке плановых значений показателя по причине завершения отчетного финансового года. В соответствии с письмом

Роспотребнадзора от 19.01.2022 № 02/1068-2022-23 показатели проекта достигнуты.

Показатель 1.1 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 9,2 процента, фактическое значение – 9,2 процента.

Показатель 1.2 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 2 482 единицы, фактическое значение – 2 482 единицы.

Показатель 1.3 «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», плановое значение – 1 296 единиц, фактическое значение – 1 320 единиц, показатель перевыполнен.

Показатель 2.1 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 24,5 процента, фактическое значение – 24,5 процента.

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ», плановое значение – 1 456 единиц, фактическое значение – 1 456 единиц.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии», плановое значение – 11,4 процента, фактическое значение – 11,4 процента.

Показатель 3.1 «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа», плановое значение – 0,52 процента, фактическое значение – 4,2 процента, показатель перевыполнен.

В части значений показателей 2, 2.1, 2.2, 2.3 приведены оперативные данные, которые будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы за 2021 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2021 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2021 году

Эффективность Государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 – 0,97;

степень достижения целевого показателя 3 – 0,93;
 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,02;
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
 степень достижения целевого показателя 3.1 – 8,08.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Государственной программы составляет 0,90 (9/10), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

Отклонения по показателям представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,63 (10/16), что характеризует низкий уровень эффективности реализации Государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Государственной программы составляет 0,63 (10/16).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$7\,716\,560,4$ тыс. рублей / $8\,913\,264,5$ тыс. рублей = 0,87.

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы:

$0,63 / 0,87 = 0,72$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2021 году является низкой.

Уровень реализации Государственной программы в целом:
 $0,90 \times 0,5 + 0,63 \times 0,3 + 0,72 \times 0,2 = 0,78$, в связи с чем уровень реализации Государственной программы в целом по итогам 2021 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2021 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2021 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения целей Государственной программы в 2021 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2021 году в рамках реализации основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 Государственной программы ГАУ РО «РОУЦ», выполнено в соответствии с целями и задачами Государственной программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2021 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по заверченным и незаверженным мероприятиям составила 26 165,9 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2021 году, на реализацию Государственной программы не осуществлялись.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации Государственной программы отсутствуют.

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

куб. – кубический;

тыс. – тысяча.

* Письмом Роспотребнадзора от 15.02.2021 № 07-57/4247 доведены сведения о снижении базовых значений показателей обеспеченности населения Ростовской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по результатам ежегодного мониторинга, проведенного по итогам 2020 года.

В целях недопущения неисполнения значений показателей, предусмотренных региональным проектом «Чистая вода» на 2021 год, министерством ЖКХ области направлены предложения в Минстрой России с целью корректировки значений показателей в соответствии с реальными величинами и заключения дополнительного соглашения о реализации регионального проекта «Чистая вода».

29 декабря 2021 г. подписано дополнительное соглашение № 069-2020-F5001-61/1.1, предусматривающее корректировку значений показателей проекта на 2021 год в соответствии с реальными величинами. Учитывая ограниченный срок для внесения необходимых изменений в государственную программу, корректировка плановых значений показателей 2021 года не представлялась возможным.

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 19.01.2022 № 02/1068-2022-23 показатели проекта достигнуты.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации, наступления контрольного события	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.; начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	X	X	X	–	–	–
2.	Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе через освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства,	в целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведен форум, размещены два аудиоролика «Государственная	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						подготовку и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства (при необходимости)	информационная система жилищно-коммунального хозяйства» и «Оплата за жилищно-коммунальные услуги в онлайн режиме», кроме того, проведено одно совещание в формате видео-конференц-связи	
3.	Контрольное событие Государственной программы 1.1. Организация и проведение форумов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	не менее одного форума, в ходе которого примут участие не менее 200 человек	проведен один форум, в ходе которого приняли участие 205 человек	—
4.	Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	актуализация программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	проведена актуализация программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», обеспечена работоспособность ЭБД	—
5.	Контрольное событие Государственной программы 1.2. Предоставление доступа к электронной базе данных	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	не менее 463 пользователям муниципальных образований Ростовской области, не менее 10 пользователям министерства ЖКХ области	предоставлен доступ к ЭБД 463 пользователям в муниципальных образованиях Ростовской области и 10 пользователям министерства ЖКХ области	—
6.	Основное мероприятие 1.3. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-	в целях повышения уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	Кадетов А.Н.				коммунального хозяйства, повышение уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	ЖСК, жилищных кооперативов и представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах в 10 муниципальных образованиях Ростовской области проведены специализированные семинары по теме: «Изменения в жилищном законодательстве»	
7.	Контрольное событие Государственной программы 1.3. Проведение семинаров	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	не менее 40 специализированных семинаров, в ходе которых примут участие не менее 1 296 человек	проведено 44 специализированных семинара, в ходе которых приняли участие 1 320 человек	—
8.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение уровня информированности государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в целях повышения уровня информированности государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведены семинары по повышению квалификации	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)						государственных гражданских служащих Ростовской области	
9.	Контрольное событие Государственной программы 1.4. Повышение квалификации участников мероприятий (конференции, семинары)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	Х	30 декабря 2021 г.	не менее 39 участников мероприятий (конференций, семинаров)	в семинарах приняли участие 39 участников	—
10.	Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	1 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших организаций в сфере управления многоквартирными домами	в целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен региональный конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области»	—
11.	Контрольное событие Государственной программы 1.5. Подведение итогов конкурса, определение победителей	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Кадетов А.Н.	30 декабря 2021 г.	Х	30 декабря 2021 г.	определение не менее пяти победителей конкурса	определены пять победителей конкурса в трех номинациях	—
12.	Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия	в целях финансового обеспечения деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах					капитальному ремонту»	в рамках заключенного между министерством ЖКХ области и НКО «Фонд капитального ремонта» соглашения предоставлена субсидия	
13.	Основное мероприятие 1.7. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках Региональной программы капитального ремонта	в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках Региональной программы капитального ремонта в соответствии с условиями заключенного между министерством ЖКХ области и НКО «Фонд капитального ремонта» соглашения произведена оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	—
14.	Контрольное событие Государственной программы 1.7. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Ростовской области, использованы в соответствии с данными ежеквартальных отчетов	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Основное мероприятие 1.8. Обеспечение реализации мероприятий по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирных домах	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами	в целях повышения уровня безопасности граждан при пользовании лифтами произведены мероприятия по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы	—
16.	Контрольное событие Государственной программы 1.8. Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	замена 154 лифтов, отработавших нормативный срок службы	заменены 154 лифта, отработавших нормативный срок службы	—
17.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	улучшение технического состояния многоквартирных домов. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных	в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов:	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	многоквартирных домов, в том числе по направлениям:					домах		
18.	Мероприятие 1.9.1 Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации		30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.		получено два положительных заключения экспертизы проектной документации	—
19.	Мероприятие 1.9.2 Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и местного бюджетов, а также софинансирования за счет собственников помещений в многоквартирном доме		30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.		произведена заменена 155 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	—
20.	Мероприятие 1.9.3 Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации		30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.		выполнены работы по капитальному ремонту пяти многоквартирных домов в соответствии со статьей 166 ЖК РФ	—
21.	Мероприятие 1.9.4 Ремонт подъездов в многоквартирных домах		30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.		выполнены работы по ремонту 354 подъездов в многоквартирных домах	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Мероприятие 1.9.5 Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов		30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.		произведена оплата иных межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	—
23.	Контрольное событие Государственной программы 1.9.1. Выполнение работ по разработке проектной документации на усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	получение не менее двух положительных заключений экспертизы проектной документации	получены два положительных заключения экспертизы проектной документации	—
24.	Контрольное событие Государственной программы 1.9.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	не менее 150 лифтов	произведена замена 155 единиц лифтового оборудования	—
25.	Контрольное событие Государственной программы 1.9.3. Выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	не менее четырех многоквартирных домов	выполнены работы по капитальному ремонту пяти многоквартирных домов	—
26.	Контрольное событие государственной программы 1.9.4. Выполнение работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	не менее 340 подъездов	выполнены работы по ремонту 354 подъездов в многоквартирных домах	—
27.	Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	начальник управления реформирования жилищного хозяйства	30 декабря 2021 г.	28 октября 2021 г.	—	организация адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных	в целях организации адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных домах	выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия доведенных денежных средств Фондом содействия

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	Филонич А.А.				домах за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также возмещение части расходов бюджета Ростовской области и бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы	за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, а также возмещение части расходов бюджета Ростовской области и бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг по замене в многоквартирных домах лифтов с истекшим назначенным сроком службы, с семью муниципальными образованиями в Ростовской области заключены соглашения о предоставлении субсидии	реформированию жилищно-коммунального хозяйства, отсутствием подтверждающих документов
28.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	30 декабря 2021 г.	X	–	предоставление субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту	трем муниципальным образованиям Ростовской области субсидия предоставлена в полном объеме	не достигнуто в связи с отсутствием доведенных денежных средств Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства					многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, не менее чем семи муниципальным образованиям в Ростовской области		хозяйства и отсутствием подтверждающих документов
29.	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	X	X	X	–	–	–
30.	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2021 г.	9 января 2019 г.	–	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению планируется реализация 73 мероприятий на объектах водопроводного хозяйства, в том числе: в рамках исполнения государственных контрактов планируется реализация трех мероприятий, из них: по строительству и реконструкции двух объектов, по разработке проектной	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоснабжению завершены 34 мероприятия на объектах водопроводного хозяйства, из них: в рамках исполнения государственных контрактов один объект строительства; в рамках исполнения муниципальных контрактов 26 объектов капитального ремонта, 2 объекта строительства и реконструкции, по пяти объектам	выполнено не в полном объеме ввиду неисполнения подрядной организацией мирового соглашения по решению суда, неудовлетворительной работы подрядных организаций, длительным оформлением правоустанавливающих документов, отсутствием правоустанавливающих документов, длительным оформлением принятой технологии очистки с повторным прохождением государственной экспертизы, выявленной необходимостью дополнительного объема

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						документации одного объекта; в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация 70 мероприятий, из них: по строительству и реконструкции 18 объектов, по капитальному ремонту 31 объекта, по разработке проектной документации 21 объекта	разработана проектная документация, по 6 объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания	проектных работ, нахождением площадки водопроводных сооружений на землях лесного фонда, длительным согласованием точки присоединения к сетям водоснабжения, невозможности установления зон санитарной охраны на принятый подземный источник водоснабжения
31.	Мероприятие 2.1.1 «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	30 декабря 2021 г.	9 января 2019 г.	–	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неисполнения подрядной организацией мирового соглашения по решению суда
32.	Мероприятие 2.1.2 «Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	30 декабря 2021 г.	9 января 2019 г.	30 декабря 2021 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом	работы по строительству объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта находится на согласовании	–
33.	Мероприятие 2.1.3 «Водоснабжение х. Алитуб Аксайского района»	заместитель министра жилищно-коммунального	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации Аксайского района Бодряков С.Н.				в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	
34.	Мероприятие 2.1.4 «Строительство разводящих водопроводных сетей в ст. Багаевская, Багаевского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Багаевского района Шевцов А.М.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	28 октября 2021 г.	завершение строительства объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки в эксплуатацию законченных работ по строительству объекта от 28.10.2021	—
35.	Мероприятие 2.1.5 «Водоснабжение х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Белокалитвинского района Мельникова О.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	—	завершение строительства объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
36.	Мероприятие 2.1.6 «Внутриплощадочные сети водоснабжения ТОСЭР «Гуково»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Гуково Гриненко Е.А.	30 декабря 2021 г.	18 февраля 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно- монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Мероприятие 2.1.7 «Реконструкция ВНС «Ново-Азовские резервуары», системы водоснабжения и водоотведения для индивидуального жилья многодетным семьям в районе пер. Щаденко в городе Шахты Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Шахты Ковалев А.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
38.	Мероприятие 2.1.8 «Капитальный ремонт артскважины кадастровый номер: 61:07:0050201:94 (т.п. № 6115), расположенной по адресу: Россия, Ростовская область, Верхнедонской район, х. Ароматный, ул. Смирненко, 18»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Верхнедонского района Романов А.А.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	5 августа 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 05.08.2021	—
39.	Мероприятие 2.1.9 «Капитальный ремонт артезианской скважины лит. А2, кадастровый номер 61:06:0000000:1935 (по буровому паспорту № 10019), расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Веселовский район, х. Верхнесоленный, южная окраина х. Верхнесоленный в 100 м на юг от жилого дома № 24 по ул. Новая»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Веселовского района Криворотов Р.П.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	13 сентября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 13.09.2021	—
40.	Мероприятие 2.1.10 «Капитальный ремонт артезианской скважины лит. А5, кадастровый номер 61:06:0000000:1928	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	15 сентября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств,	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(по буровому паспорту № 10179), расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Веселовский район, х. Верхнесоленый, северо-западная окраина х. Верхнесоленого на территории СТФ»	Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Веселовского района Криворотов Р.П.				предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	от 15.09.2021	
41.	Мероприятие 2.1.11 «Капитальный ремонт артезианской скважины лит. А, кадастровый номер 61:06:0050103:361 (по буровому паспорту № 10830), расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Веселовский район, п. Средний Маныч, южная окраина п. Средний Маныч на пересечении ул. Набережной и ул. Ленина»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Веселовского района Криворотов Р.П.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	7 сентября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 07.09.2021	—
42.	Мероприятие 2.1.12 «Капитальный ремонт артскважины № 10923, кадастровый номер 61:06:0010133:396, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Веселовский, п. Веселый, ул. Демьяна Бедного, 1-а»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Веселовского района Криворотов Р.П.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	15 сентября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 15.09.2021	—
43.	Мероприятие 2.1.13 «Капитальный ремонт артскважины № 7879, кадастровый номер 61:06:0010138:785, расположенной по адресу: Ростовская область,	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.;	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	15 ноября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 15.11.2021	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Веселовский район, п. Веселый, ул. Мелиораторов, 28а»	глава администрации Веселовского района Криворогов Р.П.				контрактом и Соглашением		
44.	Мероприятие 2.1.14 «Капитальный ремонт артезианской скважины лит. А, кадастровый номер 61:06:0000000:1989 (по буровому паспорту № 5887), расположенной по адресу: Россия, Ростовская обл., Веселовский район, х. Маньч-Балабинка, 0,4 км на восток х. Маньч-Балабинка»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Веселовского района Криворогов Р.П.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	15 ноября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 15.11.2021	—
45.	Мероприятие 2.1.15 «Капитальный ремонт артскважины № 10727А, кадастровый номер 61:06:0060107:92, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Веселовский, х. Позднеевка, ул. Центральная 31 А»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Веселовского района Криворогов Р.П.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	15 сентября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 15.09.2021	—
46.	Мероприятие 2.1.16 «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Новошахтинска Бондаренко С.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	—	выполнение в полном объеме работ по капитальному ремонту объекта, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47.	Мероприятие 2.1.17 «Замена водопроводной сети по ул. Советская от реки Грушевки до переулка 2-го Милиционного в г. Шахты Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Шахты Ковалев А.В.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
48.	Мероприятие 2.1.18 «Капитальный ремонт водовода от пер. Водопьянова – ул. Серова по ул. Северная до ВНС «Швейная фабрика» г. Шахты Ростовская область»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Шахты Ковалев А.В.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
49.	Мероприятие 2.1.19 «Капитальный ремонт водовода от 3-го водоподъема ШДВ по ул. Калиновского, ул. Глинки, ул. Ватутина, ул. Хмельницкого до ул. Михайлова в г. Шахты Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Шахты Ковалев А.В.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
50.	Мероприятие 2.1.20 «Капитальный ремонт водопровода от школы № 22 по ул. Парковая до ул. Мечникова; от ул. Красинская – ул. Красная по ул. Парковая до ул. Парковая, 11 в г. Шахты,	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Шахты	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовская область»	Ковалев А.В.						
51.	Мероприятие 2.1.21 «Капитальный ремонт буровой разведочно- эксплуатационной на воду скважины, кадастровый номер 61:10:0080101:1814 (по буровому паспорту № 1378), расположенной по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, х. Объединенный, 100 м по направлению на восток от ул. Шмидта, д. 2»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	8 декабря 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 08.12.2021	—
52.	Мероприятие 2.1.22 «Капитальный ремонт артезианской скважины инв. № 408, кадастровый номер 61:10:0600009:1913 (по буровому паспорту № 57611), расположенной по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, с/п. Войновское, х. Войнов, 40 м по направлению на север от ул. Молодежной, д. 1»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	27 октября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 27.10.2021	—
53.	Мероприятие 2.1.23 «Капитальный ремонт разведочно- эксплуатационной буровой на воду скважины на территории х. Ютин Егорлыкского района Ростовской области, кадастровый номер 61:10:0040401:324 (по буровому паспорту № 10112), расположенной по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский,	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	17 ноября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 17.11.2021	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	с/п Егорлыкское, х. Ютин»							
54.	Мероприятие 2.1.24 «Капитальный ремонт артезианской скважины инв. № 74827/11, кадастровый номер 61:10:0600004:1884 (паспорт разведочно-эксплуатационной скважины на воду № 74828), расположенной по адресу: Ростовская обл., р-н Егорлыкский, ст-ца Егорлыкская, 2500 м по направлению на юго-восток от железнодорожной станции Атаман»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	27 декабря 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 27.12.2021	—
55.	Мероприятие 2.1.25 «Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины, кадастровый номер: 61:12:0090201:651, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н зерноградский, п. Новостройка, ул. Советская, 11-а»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации зерноградского района Панасенко В.В.	30 декабря 2021 г.	28 октября 2021 г.	20 декабря 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 20.12.2021	—
56.	Мероприятие 2.1.26 «Капитальный ремонт буровой разведочно-эксплуатационной на воду скважины, кадастровый номер: 61:12:0080401:279, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н зерноградский, х. Красноармейский, ул. Заречная, 13в»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации зерноградского района Панасенко В.В.	30 декабря 2021 г.	28 октября 2021 г.	22 декабря 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 22.12.2021	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Мероприятие 2.1.27 «Капитальный ремонт артезианской скважины кадастровый № 61:20:0600015:414, расположенной х. Лесной, примерно в 2,15 км севернее х. Малоорловский, Мартыновского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мартыновского района Тесленко А.Н.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	10 ноября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 10.11.2021	—
58.	Мероприятие 2.1.28 «Капитальный ремонт скважины кадастровый № 61:20:0090401:1021, расположенной п. Крутойрский, пер. Степной, дом № 2-б, Мартыновского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мартыновского района Тесленко А.Н.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	10 ноября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 10.11.2021	—
59.	Мероприятие 2.1.29 «Капитальный ремонт скважины кадастровый № 61:20:0600012:412, расположенной х. Сальский Кагальник, примерно 300 м восточнее земельного участка х. Сальский Кагальник, ул. Почтовая, 2, Мартыновского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мартыновского района Тесленко А.Н.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	10 ноября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 10.11.2021	—
60.	Мероприятие 2.1.30 «Капитальный ремонт скважины кадастровый № 61:20:0020901:2450, расположенной п. Черемухи, ул. Транспортная, № 15 А, Мартыновского района,	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	3 сентября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 03.09.2021	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области»	администрации Мартыновского района Тесленко А.Н.				и Соглашением		
61.	Мероприятие 2.1.31 «Капитальный ремонт скважины кадастровый № 61:20:0010101:10693, расположенной сл. Большая Мартыновка, ул. Степная, Мартыновского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мартыновского района Тесленко А.Н.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	21 октября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 21.10.2021	—
62.	Мероприятие 2.1.32 «Капитальный ремонт скважины кадастровый № 61:20:0010101:10698, расположенной сл. Большая Мартыновка, ул. Кабардино-Балкарская, Мартыновского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мартыновского района Тесленко А.Н.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	21 октября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 21.10.2021	—
63.	Мероприятие 2.1.33 «Капитальный ремонт скважины кадастровый № 61:20:0070101:1605, расположенной х. Новоселовка, ул. Советская, дом 99-б, Мартыновского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мартыновского района Тесленко А.Н.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	13 сентября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 13.09.2021	—
64.	Мероприятие 2.1.34 «Капитальный ремонт скважины кадастровый	заместитель министра жилищно-	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	6 декабря 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта,	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	№61:20:0600014:1430, расположенной х. Комаров, 1,3 км южнее х. Комаров, Мартыновского района, Ростовской области»	коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мартыновского района Тесленко А.Н.				в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	законченного строительством объекта от 06.12.2021	
65.	Мероприятие 2.1.35 «Капитальный ремонт скважины кадастровый №61:20:0030101:2712, расположенной п. Восход, Мартыновского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мартыновского района Тесленко А.Н.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	27 сентября 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 27.09.2021	—
66.	Мероприятие 2.1.36 «Капитальный ремонт сооружения водозаборного (артскважина инв. № 181817), расположенного по адресу: Ростовская область, Милютинский район, п. Доброполье, пер. Мирный 5 (ПТО ЗАО «Каменное»)»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Милютинского района Писаренко О.Р.	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	13 декабря 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 13.12.2021	—
67.	Мероприятие 2.1.37 «Капитальный ремонт сетей водоснабжения х. Караичев и х. Паршин, Обливского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	20 декабря 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 20.12.2021	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Обливского района Деревянко А.А.						
68.	Мероприятие 2.1.38 «Капитальный ремонт Артезианской скважины кадастровый номер № 61:31:0080101:2724 (т.п. № 081 «А» расположенной в п. Опенки, ул. Мира, 78б, Пролетарского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Пролетарского района Гончар С.Д.	30 декабря 2021 г.	17 мая 2021 г.	29 июля 2021 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительства объекта от 29.07.2021	–
69.	Мероприятие 2.1.39 «Водоснабжение с. Кулешовка Азовского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Азовского района Палатный А.Н.	30 декабря 2021 г.	18 февраля 2021 г.	18 ноября 2021 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 18.11.2021	–
70.	Мероприятие 2.1.40 «Водоснабжение п. Койсуг Азовского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Азовского района Палатный А.Н.	30 декабря 2021 г.	18 февраля 2021 г.	18 ноября 2021 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 18.11.2021	–
71.	Мероприятие 2.1.41 «Водоснабжение микрорайонов комплексной жилой застройки в п. Рассвет, п. Золотой Колос, п. Красный Колос, и других населенных	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий	30 декабря 2021 г.	9 января 2019 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду длительного оформления правоуста- навливающих документов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пунктов Аксайского района»	обязанности главы администрации Аксайского района Бодряков С.Н.				муниципальным контрактом и Соглашением		
72.	Мероприятие 2.1.42 «Строительство системы водоснабжения ст. Маньчская, п. Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Багаевского района Шевцов А.М.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду длительного оформления правоустанавливающих документов
73.	Мероприятие 2.1.43 «Реконструкция внутрипоселковых водопроводных сетей в х. Попов, Боковского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Боковского района Пятиков Ю.А.	30 июня 2021 г.	11 января 2021 г.	18 мая 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-02554-2021 от 18.05.2021	–
74.	Мероприятие 2.1.44 «Водоснабжение х. Коминтерн, Красносулинского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Красносулинского района Альшенко Н.А.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-082018-2021 от 23.12.2021	–
75.	Мероприятие 2.1.45 «Водоснабжение ст. Мальчевская Миллеровского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	14 октября 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-051735-2021	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Миллеровского района Макаренко В.С.				исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	от 10.09.2021.	
76.	Мероприятие 2.1.46 «Водоснабжение Миллеровского городского поселения Миллеровского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Миллеровского района Макаренко В.С.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду длительного оформления правоуста- навливающих документов
77.	Мероприятие 2.1.47 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в х. Недвиговка, х. Веселый и п. Щедрый Мясниковского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Килафян В.С.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия правоустанавливающих документов, а также выявления необходимости дополнительного объема проектных работ
78.	Мероприятие 2.1.48 «Строительство водопровода от х. Лениванан до с. Большие Салы Мясниковского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Килафян В.С.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду длительного оформления правоуста- навливающих документов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
79.	Мероприятие 2.1.49 «Строительство очистных сооружений и сетей водопровода в Приморском сельском поселении Неклиновского района»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-065931-2021 от 10.11.2021	—
80.	Мероприятие 2.1.50 «Реконструкция водовода от водозабора х. Бровка до ул. Кавказская в г. Сальске Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Семикаракорского района Серокуров Л.Н.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	4 июня 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-029943-2021 от 04.06.2021	—
81.	Мероприятие 2.1.51 «Водоснабжение х. Чебачий и ст. Новозолотовская Семикаракорского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Семикаракорского района Серокуров Л.Н.	30 декабря 2021 г.	18 февраля 2021 г.	15 ноября 2021 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 30 от 15.11.2021	—
82.	Мероприятие 2.1.52 «Водоснабжение х. Сусат, х. Костылевка Семикаракорского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава	30 декабря 2021 г.	18 февраля 2021 г.	16 ноября 2021 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2021 году муниципальным	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 16.11.2021	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		администрации Семикаракорского района Серокуров Л.Н.				контрактом и Соглашением		
83.	Мероприятие 2.1.53 «Реконструкция системы водоснабжения р.п. Усть-Донецкий Усть-Донецкого района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации района Усть- Донецкого района Гуснай В.М.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду длительного согласования принятой технологии очистки с повторным прохождением государственной экспертизы
84.	Мероприятие 2.1.54 «Водоснабжение п. Чертково Чертковского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Чертковского района Подгорная О.И.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду необходимости дополнительного объема проектных работ
85.	Мероприятие 2.1.55 «Реконструкция водозаборных сооружений ст. Базковской, х. Белогорского, х. Громковского Шолоховского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Шолоховского района Дельнов О.Н.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду нахождения площадки водопроводных сооружений на землях лесного фонда
86.	Мероприятие 2.1.56 «Строительство подводящих сетей	заместитель министра жилищно-	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	29 октября 2021 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках	завершен этап проектирования – инженерные изыскания.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	водоснабжения и водоотведения к микрорайону для многодетных семей в юго-западной части г. Азова Ростовской области»	коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Азова Ращупкин В.В.				исполнения обязательств, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом и Соглашением	Акт № 1 от 29.10.2021	
87.	Мероприятие 2.1.57 «Водоснабжение западной части города Батайска Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Батайска Павлятенко Г.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду длительного согласования точки присоединения к сетям водоснабжения
88.	Мероприятие 2.1.58 «Строительство водопроводных сетей города Донецка Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Донецка Кураев Р.В.	30 декабря 2021 г.	18 февраля 2021 г.	19 июля 2021 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № б/н от 19.07.2021	–
89.	Мероприятие 2.1.59 «Реконструкция Донского водопровода, водозаборных сооружений из реки Дон, насосных станций I и II подъемов, очистных сооружений системы водоснабжения города Таганрога. I этап»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Таганрог Лисицкий А.В.	30 декабря 2021 г.	9 января 2019 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия правоустанавливающих документов
90.	Приоритетное мероприятие 2.1.60.	заместитель министра	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	получение положительного	положительное заключение	выполнено не в полном объеме ввиду

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Водоснабжение Белокалитвинского, Тагинского районов от Усть-Бобровского месторождения»	жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.				заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом	государственной экспертизы не получено	невозможности установления зон санитарной охраны на принятый подземный источник водоснабжения
91.	Приоритетное мероприятие 2.1.61. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция подводящих и разводящих сетей водоснабжения п. Овощного Обильненского сельского поселения Азовского района Ростовской области 2 этап»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации Азовского района Палатный А.Н.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не выполнены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации, а также удорожания стоимости материалов
92.	Приоритетное мероприятие 2.1.62. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция системы водоснабжения с. Кагальник Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации Азовского района Палатный А.Н.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
93.	Приоритетное мероприятие 2.1.63. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Водоснабжение левобережной зоны Аксайского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Аксайского района Бодряков С.Н.						
94.	Приоритетное мероприятие 2.1.64. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция водоочистных сооружений в х. Хапры Мясниковского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Мясниковского района Килафян В.С.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не выполнены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации, а также необходимости корректировки проектной документации
95.	Приоритетное мероприятие 2.1.65. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	30 декабря 2021 г.	9 января 2019 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не выполнены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации, а также удорожания стоимости материалов
96.	Приоритетное мероприятие 2.1.66. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек Неклиновского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
97.	Приоритетное мероприятие 2.1.67. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Строительство системы водоснабжения п. Целина и населенных пунктов Целинского района». I этап строительства»	Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Целинского района Косенко О.К.				муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	контрактом, выполнены в полном объеме	
98.	Приоритетное мероприятие 2.1.68. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство системы водоснабжения п. Целина и населенных пунктов Целинского района». II этап строительства»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Целинского района Косенко О.К.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно- монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
99.	Приоритетное мероприятие 2.1.69. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Цимлянского района Светличный В.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно- монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
100.	Приоритетное мероприятие 2.1.70. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Мероприятия по обеспечению устойчивого водоснабжения и водоотведения инвестиционных площадок города Донецка Ростовской области. 2-й этап – Строительство сетей и сооружений.	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Донецка Кураев Р.В.	30 декабря 2021 г.	9 января 2019 г.	—	завершение строительства объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не выполнены	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(Инвестиционная площадка № 2)»							
101.	Приоритетное мероприятие 2.1.71. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Новошахтинск Бондаренко С.А.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
102.	Приоритетное мероприятие 2.1.72. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Реконструкция магистрального водовода г. Новошахтинска Ростовской области от участка «Водострой» до насосной станции № 2»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Новошахтинск Бондаренко С.А.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	30 ноября 2021 г.	завершение реконструкции объекта, в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по реконструкции объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта от 30.11.2021	–
103.	Приоритетное мероприятие 2.1.73. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)» «Комплекс Соколовского водохранилища. Реконструкция участка ОСВ «Водострой». Строительство электролизной, насосной 1-го подъема, РЧВ»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации г. Новошахтинск Бондаренко С.А.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
104.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Завершение реконструкции системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ).	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	30 декабря 2021 г.	X	–	акт приемки законченного строительством объекта	работы по строительству объекта не завершены	не достигнуто ввиду неисполнения подрядной организацией мирового соглашения по решению суда

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства»							
105.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Завершение строительства водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	акт приемки законченного строительством объекта	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта находится на согласовании	—
106.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.3. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2021 г.	X	—	завершение работ в полном объеме на четырех из 18 объектов водопроводного хозяйства	завершены работы в полном объеме на двух из 18 объектов водопроводного хозяйства	не достигнуто в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций
107.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.4. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2021 г.	X	—	завершение работ в полном объеме на 30 из 31 объектов водопроводного хозяйства	завершены работы в полном объеме на 26 из 31 объектов водопроводного хозяйства	не достигнуто в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций
108.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.5.	заместитель министра жилищно-	30 декабря 2021 г.	X	—	получение не менее 16 положительных заключений экспертиз	получено пять положительных заключений экспертиз проектной	не достигнуто в связи с длительным оформлением правоуста-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам водопроводного хозяйства	коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области				проектной документации и завершение этапа проектирования – инженерные изыскания по шести объектам проектирования	документации: № 61-1-1-3-02554-2021 от 18.05.2021; № 61-1-1-3-082018-2021 от 23.12.2021; № 61-1-1-3-051735-2021 от 10.09.2021; № 61-1-1-3-065931-2021 от 10.11.2021; № 61-1-1-3-029943-2021 от 04.06.2021, по шести объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания, акты выполненных работ № 1 от 18.11.2021; № 1 от 18.11.2021; № 30 от 15.11.2021; № 1 от 16.11.2021; № 1 от 29.10.2021; № б/н от 19.07.2021	навливающих документов, отсутствием правоустанавливающих документов, длительным оформлением принятой технологии очистки с повторным прохождением государственной экспертизы, выявленной необходимостью дополнительного объема проектных работ, нахождением площадки водопроводных сооружений на землях лесного фонда, длительным согласованием точки присоединения к сетям водоснабжения, невозможности установления зон санитарной охраны на принятый подземный источник водоснабжения
109.	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	30 декабря 2021 г.	9 января 2018 г.	–	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению, в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация 12 мероприятий на объектах канализационного хозяйства, из них: по строительству и реконструкции восьми объектов, по капитальному	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению завершено пять мероприятий, из них по строительству и реконструкции трех объектов, кроме того разработана проектная документация по двум объектам	выполнено не в полном объеме ввиду реорганизации и приостановки финансово-хозяйственной деятельности подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						ремонт двух объектов, по разработке проектной документации двух объектов		
110.	Мероприятие 2.2.1 «Реконструкция ОСК г. Аксая в п. Ковалевка Аксайского района»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; исполняющий обязанности главы администрации Аксайского района Бодряков С.Н.	30 декабря 2021 г.	1 января 2018 г.	30 декабря 2021 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по реконструкции объекта завершены. Акт приемки законченного строительством объекта находится на согласование	—
111.	Мероприятие 2.2.2 «Строительство ОСК Константиновского района»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Константиновского района Калмыков В.Е.	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	—	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта не завершены	выполнено не в полном объеме ввиду реорганизации и приостановки финансово-хозяйственной деятельности подрядной организации
112.	Мероприятие 2.2.3 «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Красносулинского района Альшенко Н.А.	30 декабря 2021 г.	9 января 2018 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно- монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
113.	Мероприятие 2.2.4 «Строительство очистных сооружений канализации п. Гигант Сальского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Сальского района Березовский В.И.	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, не выполнены	выполнено не в полном объеме ввиду позднего проведения конкурсных процедур
114.	Мероприятие 2.2.5 «Строительство напорного коллектора от ул. Аэродромная до пер. Веселый в г. Сальске Ростовской обл.»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Сальского района Березовский В.И.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	выполнено не в полном объеме ввиду необходимости корректировки проектной документации
115.	Мероприятие 2.2.6 «Строительство станции очистки бытовых сточных вод производительностью 200 м3/сут. и сбросного коллектора очищенных бытовых сточных вод от Центральной районной больницы Тагинского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Тагинского района Сягайло С.Л.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	21 октября 2021 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 21.10.2021	–
116.	Мероприятие 2.2.7 «Реконструкция очистных сооружений и строительство сетей канализации в г. Донецке Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Донецка Кураев Р.В.	30 декабря 2021 г.	9 января 2019 г.	24 декабря 2021 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 24.12.2021	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	Мероприятие 2.2.8 «Канализационный коллектор № 68 г. Ростова- на-Дону. Мероприятия по предотвращению разрушения участка коллектора (Тоннельный участок канализации от колодца К1, расположенного в 13,75 м севернее от КНС «Северная-1» по ул. Освобождения, 2 до ШС-8, расположенного в 20,0 м на запад по ул. Железнодорожный Нижний проезд, 7а. Вывод из эксплуатации и консервации участка коллектора ШС-3А» (этап 1.1)»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Ростова-на- Дону Логвиненко А.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме строительно- монтажных работ, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
118.	Мероприятие 2.2.9 «Капитальный ремонт канализационных коллекторов методом санации в г. Гуково»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Гуково Гриненко Е.А.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме работ по капитальному ремонту объекта, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	работы по капитальному ремонту, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—
119.	Мероприятие 2.2.10 «Аварийно- восстановительные работы комплекса канализационных сетей города Гуково, лит. «№ 2К-С» на напорном трубопроводе насосной станции от КНС (г. Гуково, ул. Ботаническая, 2)	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Гуково Гриненко Е.А.	30 декабря 2021 г.	28 октября 2021 г.	30 декабря 2021 г.	выполнение в полном объеме работ по капитальному ремонту объекта, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	работы по капитальному ремонту, предусмотренные в 2021 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	до колодца гасителя № 1 по ул. Кутузова, лит. № 3, инв. № 550 (капитальный ремонт) и комплекса канализационных сетей лит. «№ 4К-С» на безнапорном коллекторе от колодца № 1 (пер. Западный) до ОКС п. Алмазный (г. Гуково, пос. Алмазный, ул. Мира, 19), лит. № 1, инв. № 466 (капитальный ремонт)»							
120.	Мероприятие 2.2.11 «Строительство напорно-самотечного коллектора вдоль Северо-Западного шоссе и насосных станций для водоотведения перспективной застройки I–II–III–IV мкр. СЖМ и перспективной застройки г. Таганрога, II этап»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Таганрога Солоницин М.В.	30 декабря 2021 г.	9 января 2019 г.	30 декабря 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-056458-2021 от 30.09.2021	–
121.	Мероприятие 2.2.12 «Строительство напорной канализации от микрорайона 3,5 жрн «Олимпийский» г. Шахты Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Шахты Ковалев А.В.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-067017-2021 от 15.11.2021	–
122.	Контрольное событие Государственной программы 2.2.1. Выполнение работ по строительству и реконструкция объектов канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы	30 декабря 2021 г.	X	–	завершение работ в полном объеме на четырех из восьми объектах канализационного хозяйства	работы завершены в полном объеме на трех из восьми объектов канализационного хозяйства	не достигнуто в связи с реорганизацией и приостановкой финансово-хозяйственной деятельности подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		муниципальных образований Ростовской области						
123.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Гуково Гриненко Е.А.	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	выполнение работ по капитальному ремонту двух объектов канализационного хозяйства	работы по капитальному ремонту двух объектов канализационного хозяйства выполнены в полном объеме	—
124.	Контрольное событие государственной программы 2.2.3. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	получение не менее двух положительных заключений экспертизы проектной документации	получено два положительных заключений экспертиз проектной документации: № 61-1-1-3-056458-2021 от 30.09.2021; № 61-1-1-3-067017-2021 от 15.11.2021	—
125.	Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А., глава администрации города Новочеркаска Лысенко Ю.Е.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	—	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация мероприятий по разработке проектной документации пяти объектов	в целях повышения качества и надежности предоставления населению услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению по трем объектам разработана проектная документация, по 1 объекту завершен этап проектирования – инженерные изыскания	выполнено не в полном объеме ввиду необходимости повторного прохождения государственной экспертизы

1	2	3	4	5	6	7	8	9
126.	Мероприятие 2.3.1 «Строительство газовой блочно-модульной котельной в микрорайоне «Военный городок» в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	25 ноября 2021 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2021 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерные изыскания. Акт № 1 от 25.11.2021	–
127.	Мероприятие 2.3.2 «Строительство котельной в районе ул. Авиаторов г. Новочеркаска»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Новочеркаска Лысенко Ю.Е.	30 декабря 2021 г.	9 января 2020 г.	–	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	положительное заключение государственной экспертизы не получено	выполнено не в полном объеме ввиду необходимости повторного прохождения государственной экспертизы
128.	Мероприятие 2.3.3 «Строительство котельной в районе ул. Бакунина в г. Новочеркаска»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Новочеркаска Лысенко Ю.Е.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	26 августа 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-042032-2021 от 30.07.2021	–
129.	Мероприятие 2.3.4 «Строительство котельной в районе ул. Энгельса в г. Новочеркаска»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города	30 июня 2021 г.	9 января 2020 г.	27 мая 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-069319-2020 от 29.12.2020 (расходные обязательства 2021 года, согласно акту № 2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Новочеркаска Лысенко Ю.Е.				контрактом и Соглашением	от 14.04.2021, в рамках исполнения обязательств по соглашению от 24.01.2020 № 14/20С)	
130.	Мероприятие 2.3.5 «Строительство котельной в районе ул. Крылова в г. Новочеркасске»	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.; глава администрации города Новочеркаска Лысенко Ю.Е.	30 июня 2021 г.	9 января 2020 г.	15 января 2021 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	получено положительное заключение государственной экспертизы № 61-1-1-3-001054-2021 от 15.01.2021	—
131.	Контрольное событие государственной программы 2.3.1. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам теплоэнергетики	заместитель министра жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А., глава администрации города Новочеркаска Лысенко Ю.Е.	30 декабря 2021 г.	X	—	получение не менее четырех положительных заключений экспертиз проектной документации и завершение этапа проектирования – инженерные изыскания по одному объекту	получено три положи- тельных заключений экспертиз проектной документации: № 61-1-1-3-069319-2020 от 29.12.2020; № 61-1-1-3-001054-2021 от 15.01.2021; № 61-1-1-3-042032-2021 от 30.07.2021, по одному объекту завершен этап проектирования – инженерные изыскания, акт выполненных работ № 1 от 25.11.2021	не достигнуто в связи с необходимостью повторного прохождения государственной экспертизы
132.	Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	начальник отдела финансового планирования Пимахова С.И., главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	—	сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги	в ходе реализации мероприятия ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в 51 муниципальных образованиях в Ростовской области	выполнено не в полном объеме ввиду отсутствия подтверждающих документов
133.	Контрольное событие государственной	начальник отдела финансового	30 декабря 2021 г.	X	30 декабря 2021 г.	не менее чем 51 муниципальным	субсидия предоставлена 51 муниципальному	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программы 2.5. Предоставление субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги	планирования Пимахова С.И., главы муниципальных образований Ростовской области				образованиям в Ростовской области	образованию в Ростовской области	
134.	Основное мероприятие 2.7. Приобретение техники, оборудования и материалов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Багаевского района Шевцов А.М., глава администрации города Новошахтинска Бондаренко С.А.	30 декабря 2021 г.	29 июля 2021 г.	–	повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг	в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг в городе Новошахтинске осуществлена поставка двух единиц техники	выполнено не в полном объеме ввиду предложения поставщиком товара с ухудшением технических характеристик
135.	Контрольное событие Государственной программы 2.7. Поставка специализированной коммунальной техники	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Багаевского района Шевцов А.М., глава администрации города Новошахтинска Бондаренко С.А.	30 декабря 2021 г.	X	–	в количестве не менее пяти единиц, в том числе: трех автоцистерн вакуумных МВ-10 или эквивалент, двух комбинированных дорожных машин ЭД-405 или эквивалент	осуществлена поставка двух единиц техники (комбинированные дорожные машины СДК-65115К на базе самосвала КАМАЗ 65115)	не достигнуто в связи с предложением поставщиком товара с ухудшением технических характеристик
136.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Пахомова Н.А.	X	X	X	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
137.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Пахомова Н.А.	30 декабря 2021 г.	11 января 2021 г.	30 декабря 2021 г.	реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в целях реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства министерством ЖКХ области заключено 22 контракта общей стоимостью 796,7 тыс. рублей	–

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

б/н – без номера;

г. – город;

д. – дом;

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

инв. – инвентарный;

куб. – кубический;

м – метр;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

мкр. – микрорайон;

НКО «Фонд капитального ремонта» – некоммерческая организация «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»;

ОКС – очистные канализационные сооружения;

ОСВ – очистные сооружения водоснабжения;

ОСК – очистные сооружения канализации;

пер. – переулок;

пос. и п. – поселок;

ПТО – производственно-техническое объединение;

р.п. – рабочий поселок;

Региональная программа капитального ремонта – Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803;

р-н – район;

РЧВ – резервуар чистой воды;

с. – село;

с/п – сельское поселение;

ст-ца и ст. – станция;

т.п. – технический паспорт;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ул. – улица;

х. – хутор;

ЭБД – электронная база данных.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2021 год

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		Государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	8 913 264,5	8 085 448,6	7 716 560,4
	областной бюджет	6 004 075,5	6 004 075,5	5 011 345,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 081 373,1	2 081 373,1	1 984 276,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 018 195,5	2 018 195,5	1 980 606,7
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	63 177,6	63 177,6	3 669,7
	местный бюджет	827 815,9	X	720 938,3

1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	всего	1 078 365,0	937 923,7	1 007 340,7
	областной бюджет	874 746,1	874 746,1	864 698,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	63 177,6	63 177,6	3 669,7
	в том числе за счет средств:			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	63 177,6	63 177,6	3 669,7
	местный бюджет	140 441,3	X	138 972,4
Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	всего	252,0	252,0	232,7
Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	всего	342,0	342,0	342,0
Основное мероприятие 1.3. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных	всего	337,5	337,5	337,5

1	2	3	4	5
специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах				
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)	всего	93,4	93,4	93,4
Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	всего	1 017,0	1 017,0	1 017,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	всего	221 352,6	221 352,6	221 352,6
Основное мероприятие 1.7. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	всего	4 576,1	4 576,1	4 576,0
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	всего	87 642,4	87 642,4	87 054,5

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по направлениям:	всего	559 133,1	559 133,1	549 692,9
Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	всего	196 047,7	196 047,7	196 046,7
Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах, не включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	всего	215 022,4	215 022,4	211 291,2
Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации	всего	14 611,5	14 611,5	13 257,4

1	2	3	4	5
Ремонт подъездов в многоквартирных домах	всего	108 700,3	108 700,3	104 346,8
Иные межбюджетные трансферты на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	всего	24 751,2	24 751,2	24 750,8
Основное мероприятие 1.10. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	всего	63 177,6	63 177,6	3 669,7
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»	всего	7 745 353,5	7 057 978,9	6 620 070,4
	областной бюджет	5 039 783,4	5 039 783,4	4 057 497,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 018 195,5	2 018 195,5	1 980 606,7
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 018 195,5	2 018 195,5	1 980 606,7
	местный бюджет	687 374,6	X	581 965,9
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации	всего	3 358 708,6	3 358 708,6	2 563 314,2
Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция	всего	2 323 132,6	2 323 132,6	2 219 217,3

1	2	3	4	5
и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации				
Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	всего	9 604,7	9 604,7	6 222,1
Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	1 335 952,5	1 335 952,5	1 233 889,6
Основное мероприятие 2.7. Приобретение техники, оборудования и материалов	всего	30 580,5	30 580,5	15 461,3
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»	всего	89 546,0	89 546,0	89 149,3
	областной бюджет	89 546,0	89 546,0	89 149,3
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	всего	89 546,0	89 546,0	89 149,3

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2021 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) Государственной программы, подпрограммы Государственной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2020 год	отчетный 2021 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»						
1.	1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами	процентов	14,10	14,15	14,15	—

1	2	3	4	5	6	7
	<p>посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива</p>					
2.	<p>2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>	процентов	78,70	80,10	78,0	<p>письмом Роспотребнадзора от 15.02.2021 № 07-57/4247 доведены сведения о снижении базовых значений показателей обеспеченности населения Ростовской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по результатам ежегодного мониторинга, проведенного по итогам 2020 года. В целях недопущения неисполнения значений показателей, предусмотренных региональным проектом</p>
3.	<p>3. Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</p>	процентов	—	96,40	89,9	<p>сведения о снижении базовых значений показателей обеспеченности населения Ростовской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по результатам ежегодного мониторинга, проведенного по итогам 2020 года. В целях недопущения неисполнения значений показателей, предусмотренных региональным проектом</p>

1	2	3	4	5	6	7
						<p>«Чистая вода» на 2021 год, министерством ЖКХ области направлены предложения в Минстрой России с целью корректировки значений показателей в соответствии с реальными величинами и заключения дополнительного соглашения о реализации регионального проекта «Чистая вода». 29 декабря 2021 г. подписано дополнительное соглашение № 069-2020-F5001-61/1.1, предусматривающее корректировку значений показателей проекта на 2021 год в соответствии с реальными величинами. Учитывая ограниченный</p>

1	2	3	4	5	6	7
						срок для внесения необходимых изменений в государственную программу, корректировка плановых значений показателей 2021 года не представлялась возможным. В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 19.01.2022 № 02/1068-2022-23 показатели проекта достигнуты
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»						
4.	1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	процентов	7,20	9,20	9,20	—
5.	1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	2482	2482	2482	—
6.	1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами	человек	1296	1296	1 320	—

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»						
7.	2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	23,00	24,50	24,50*	–
8.	2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	1546	1456	1456*	–
9.	2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	11,50	11,40	11,40*	–
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»						
10.	3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа	процентов	0,52	0,52	4,2	значения рассчитаны в соответствии с фактическими данными начальной максимальной цены торгов и стоимостью фактически заключенных государственных контрактов по торгам за 2021 год

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) Государственной программы,
подпрограмм Государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» по муниципальным образованиям за 2021 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя Государственной программы, подпрограммы Государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2020 год	отчетный 2021 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель 2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0	–
2.	г. Батайск	88,2	88,2	88,26	примечание
3.	г. Волгодонск	100,0	100,0	100,0	–
4.	г. Гуково	100,0	100,0	100,0	–
5.	г. Донецк	96,1	96,1	96,09	примечание
6.	г. Зверево	100,0	100,0	100,0	–
7.	г. Каменск-Шахтинский	90,1	90,1	90,71	примечание

1	2	3	4	5	6
8.	г. Новочеркасск	100,0	100,0	100,0	–
9.	г. Новошахтинск	9,0	9,0	8,12	примечание
10.	г. Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0	–
11.	г. Таганрог	100,0	100,0	97,61	примечание
12.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0	–
13.	Азовский район	41,3	41,3	40,32	примечание
14.	Аксайский район	90,6	90,6	81,8	примечание
15.	Багаевский район	71,5	71,5	69,95	примечание
16.	Белокалитвинский район	41,5	41,5	29,23	примечание
17.	Боковский район	93,8	93,8	90,83	примечание
18.	Верхнедонской район	81,9	81,9	82,85	примечание
19.	Веселовский район	98,2	98,2	97,92	примечание
20.	Волгодонской район	51,0	51,0	78,41	примечание
21.	Дубовский район	94,4	94,4	84,65	примечание
22.	Егорлыкский район	–	–	11,27	примечание
23.	Заветинский район	18,9	18,9	24,53	примечание
24.	Зерноградский район	47,9	47,9	47,04	примечание
25.	Зимовниковский район	15,6	15,6	59,07	примечание
26.	Каменский район	68,0	68,0	52,01	примечание
27.	Кашарский район	93,7	93,7	85,51	примечание
28.	Красносулинский район	18,3	18,3	18,91	примечание
29.	Куйбышевский район	71,4	71,4	41,48	примечание
30.	Константиновский район	52,1	52,1	61,66	примечание
31.	Мартыновский район	34,0	34,0	14,57	примечание
32.	Матвеево-Курганский район	96,2	96,2	82,92	примечание
33.	Милютинский район	100,0	100,0	74,63	примечание
34.	Морозовский район	93,4	93,4	22,41	примечание

1	2	3	4	5	6
35.	Мясниковский район	87,7	87,7	78,42	примечание
36.	Миллеровский район	62,0	62,0	84,44	примечание
37.	Неклиновский район	37,7	37,7	38,47	примечание
38.	Обливский район	88,6	88,6	74,17	примечание
39.	Октябрьский район	92,8	92,8	90,61	примечание
40.	Орловский район	4,8	4,8	5,39	примечание
41.	Песчанокопский район	93,8	93,8	96,91	примечание
42.	Пролетарский район	73,7	73,7	76,93	примечание
43.	Ремонтненский район	29,8	29,8	92,20	примечание
44.	Родионово-Несветайский район	70,2	70,2	32,52	примечание
45.	Сальский район	3,7	3,7	6,58	примечание
46.	Семикаракорский район	58,6	58,6	52,62	примечание
47.	Советский район	84,9	84,9	77,86	примечание
48.	Тарасовский район	50,9	50,9	61,45	примечание
49.	Тацинский район	58,6	58,6	61,01	примечание
50.	Усть-Донецкий район	82,1	82,1	78,20	примечание
51.	Целинский район	10,0	10,0	19,42	примечание
52.	Цимлянский район	52,2	52,2	63,40	примечание
53.	Чертковский район	32,3	32,3	61,78	примечание
54.	Шолоховский район	85,5	85,5	76,48	примечание
Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0*	—
2.	г. Таганрог	100,0	100,0	100,0*	—
3.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0*	—
4.	Аксайский район	—	70,0	70,0*	—
5.	Белокалитвинский район	14,5	14,5	14,5*	—

1	2	3	4	5	6
6.	Волгодонской район	25,1	25,1	25,1*	—
7.	Егорлыкский район	100,0	100,0	100,0*	—
8.	Зерноградский район	100,0	100,0	100,0*	—
9.	Каменский район	100,0	100,0	100,0*	—
10.	Константиновский район	100,0	100,0	100,0*	—
11.	Красносулинский район	70,0	100,0	100,0*	—
12.	Мартыновский район	100,0	100,0	100,0*	—
13.	Миллеровский район	100,0	100,0	100,0*	—
14.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0*	—
15.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0*	—
16.	Октябрьский район	79,5	79,5	79,5*	—
17.	Пролетарский район	100,0	100,0	100,0*	—
18.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0*	—
19.	Целинский район	100,0	100,0	100,0*	—
20.	Цимлянский район	100,0	100,0	100,0*	—
21.	Шолоховский район	100,0	100,0	100,0*	—
Показатель 2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ (единиц)					
1.	г. Ростов-на-Дону	213	196	196*	—
2.	г. Азов	1	1	1*	—
3.	г. Батайск	4	4	4*	—
4.	г. Волгодонск	4	4	4*	—
5.	г. Гуково	17	16	16*	—
6.	г. Донецк	27	25	25*	—
7.	г. Зверево	4	4	4*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	175	169	169*	—
9.	г. Новочеркасск	19	17	17*	—
10.	г. Новошахтинск	3	3	3*	—

1	2	3	4	5	6
11.	г. Таганрог	12	11	11*	—
12.	г. Шахты	80	72	72*	—
13.	Азовский район	15	15	15*	—
14.	Аксайский район	12	12	12*	—
15.	Багаевский район	32	32	32*	—
16.	Белокалитвинский район	23	23	23*	—
17.	Боковский район	2	2	2*	—
18.	Верхнедонской район	1	1	1*	—
19.	Веселовский район	66	60	60*	—
20.	Волгодонской район	1	1	1*	—
21.	Дубовский район	1	1	1*	—
22.	Егорлыкский район	2	2	2*	—
23.	Заветинский район	10	9	9*	—
24.	Зерноградский район	10	10	10*	—
25.	Зимовниковский район	45	44	44*	—
26.	Кагальницкий район	19	17	17*	—
27.	Каменский район	5	5	5*	—
28.	Кашарский район	133	120	120*	—
29.	Константиновский район	6	6	6*	—
30.	Красносулинский район	13	13	13*	—
31.	Куйбышевский район	10	10	10*	—
32.	Мартыновский район	48	47	47*	—
33.	Матвеево-Курганский район	2	2	2*	—
34.	Миллеровский район	2	2	2*	—
35.	Милютинский район	3	3	3*	—
36.	Морозовский район	7	6	6*	—
37.	Мясниковский район	106	105	105*	—

1	2	3	4	5	6
38.	Неклиновский район	126	123	123*	—
39.	Обливский район	2	2	2*	—
40.	Октябрьский район	10	9	9*	—
41.	Орловский район	10	9	9*	—
42.	Песчанокопский район	2	2	2*	—
43.	Пролетарский район	22	21	21*	—
44.	Ремонтненский район	7	7	7*	—
45.	Родионово-Несветайский район	32	29	29*	—
46.	Сальский район	20	18	18*	—
47.	Семикаракорский район	26	24	24*	—
48.	Советский район	4	4	4*	—
49.	Тарасовский район	2	2	2*	—
50.	Тацинский район	7	6	6*	—
51.	Усть-Донецкий район	3	3	3*	—
52.	Целинский район	14	13	13*	—
53.	Цимлянский район	9	8	8*	—
54.	Чертковский район	112	101	101*	—
55.	Шолоховский район	5	5	5*	—
Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (процентов)					
1.	г. Ростов-на-Дону	10,00	9,95	9,95*	—
2.	г. Азов	15,50	15,45	15,45*	—
3.	г. Батайск	17,70	17,65	17,65*	—
4.	г. Волгодонск	14,50	14,45	14,45*	—
5.	г. Гуково	15,50	15,45	15,45*	—
6.	г. Донецк	28,60	28,55	28,55*	—
7.	г. Зверево	8,60	8,55	8,55*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	13,50	13,45	13,45*	—

1	2	3	4	5	6
9.	г. Новочеркасск	10,90	10,85	10,85*	–
10.	г. Новошахтинск	8,20	8,15	8,15*	–
11.	г. Таганрог	7,76	7,75	7,75*	–
12.	г. Шахты	26,50	26,45	26,45*	–
13.	Азовский район	1,90	1,85	1,85*	–
14.	Аксайский район	15,60	15,55	15,55*	–
15.	Багаевский район	11,40	11,35	11,35*	–
16.	Белокалитвинский район	9,50	9,45	9,45*	–
17.	Боковский район	2,90	2,85	2,85*	–
18.	Вернехнедонской район	3,60	3,55	3,55*	–
19.	Веселовский район	4,86	4,85	4,85*	–
20.	Дубовский район	0,90	–	–	–
21.	Егорлыкский район	10,80	0,89	0,89*	–
22.	Заветинский район	7,60	10,75	10,75*	–
23.	Зерноградский район	9,90	7,55	7,55*	–
24.	Каменский район	11,90	–	–	–
25.	Кашарский район	2,30	9,85	9,85*	–
26.	Константиновский район	7,80	–	–	–
27.	Красносулинский район	13,90	11,85	11,85*	–
28.	Куйбышевский район	6,80	2,29	2,29*	–
29.	Матвеево-Курганский район	2,10	7,75	7,75*	–
30.	Миллеровский район	4,10	13,85	13,85*	–
31.	Морозовский район	8,20	6,75	6,75*	–
32.	Мясниковский район	2,40	–	–	–
33.	Неклиновский район	4,00	2,09	2,09*	–
34.	Обливский район	2,30	4,05	4,05*	–
35.	Октябрьский район	6,10	–	–	–

1	2	3	4	5	6
36.	Орловский район	6,10	8,15	8,15*	–
37.	Песчанокопский район	3,40	2,39	2,39*	–
38.	Пролетарский район	8,60	3,95	3,95*	–
39.	Родионово-Несветайский район	9,80	2,29	2,29*	–
40.	Сальский район	16,10	6,05	6,05*	–
41.	Семикаракорский район	3,60	6,05	6,05*	–
42.	Тарасовский район	4,10	3,35	3,35*	–
43.	Тацинский район	3,30	8,55	8,55*	–
44.	Усть-Донецкий район	2,90	–	–	–
45.	Целинский район	3,10	9,75	9,75*	–
46.	Цимлянский район	13,60	16,05	16,05*	–
47.	Чертковский район	8,00	3,59	3,59*	–
48.	Шолоховский район	9,28	–	–	–
Показатель 3. Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов)					
1.	г. Ростов-на-Дону	–	100,0	100,0	–
2.	г. Азов	–	100,0	100,0	–
3.	г. Батайск	–	88,26	88,26	–
4.	г. Волгодонск	–	100,0	100,0	–
5.	г. Гуково	–	100,0	100,0	–
6.	г. Донецк	–	96,09	96,09	–
7.	г. Зверево	–	100,0	100,0	–
8.	г. Каменск-Шахтинский	–	90,71	90,71	–
9.	г. Новочеркасск	–	100,0	100,0	–
10.	г. Новошахтинск	–	8,12	8,12	–
11.	г. Таганрог	–	97,61	97,61	–
12.	г. Шахты	–	100,0	100,0	–

1	2	3	4	5	6
Показатель. Количество приобретаемой техники (единиц)					
1.	Азовский район	4	–	–	–
2.	Аксайский район	1	–	–	–
3.	Багаевский район	–	3	–	техника не приобретена в связи с предложением поставщиком товара с ухудшением технических характеристик
4.	Белокалитвинский район	2	–	–	–
5.	Боковский район	5	–	–	–
6.	Верхнедонской район	2	–	–	–
7.	Веселовский район	1	–	–	–
8.	Дубовский район	1	–	–	–
9.	Заветинский район	1	–	–	–
10.	Зерноградский район	1	–	–	–
11.	Зимовниковский район	1	–	–	–
12.	Константиновский район	1	–	–	–
13.	Красносулинский район	7	–	–	–
14.	Матвеево-Курганский район	4	–	–	–
15.	Морозовский район	1	–	–	–
16.	Обливский район	1	–	–	–
17.	Песчанокопский район	1	–	–	–
18.	Ремонтненский район	3	–	–	–
19.	Советский район	1	–	–	–
20.	Тарасовский район	1	–	–	–
21.	Тацинский район	2	–	–	–

1	2	3	4	5	6
22.	Целинский район	2	–	–	–
23.	Цимлянский район	3	–	–	–
24.	Шолоховский район	8	–	–	–
25.	г. Волгодонск	1	–	–	–
25.	г. Донецк	1	–	–	–
26	г. Новошахтинск	–	2	2	–
Показатель. Количество отремонтированных систем в многоквартирных домах (единиц)					
1.	Аксайский район	2	1	1	–
2.	Белокалитвинский район		4	4	–
3.	Октябрьский район	1	–	–	–
4.	г. Азов		5	2	отсутствие доведенных денежных средств Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
5.	г. Волгодонск	5	90	–	
6.	г. Каменск-Шахтинский		3	3	–
7.	г. Новочеркасск	2	–	–	–
8.	г. Ростов-на-Дону	13	17	–	отсутствие подтверждающих документов
9.	г. Таганрог	2	8	–	
10.	г. Шахты	3	–	–	–

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Письмом Роспотребнадзора от 15.02.2021 № 07-57/4247 доведены сведения о снижении базовых значений показателей обеспеченности населения Ростовской области качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения по результатам ежегодного мониторинга, проведенного по итогам 2020 года.

В целях недопущения неисполнения значений показателей, предусмотренных региональным проектом «Чистая вода» на 2021 год, министерством ЖКХ области направлены предложения в Минстрой России с целью корректировки значений показателей в соответствии с реальными величинами и заключения дополнительного соглашения о реализации регионального проекта «Чистая вода».

29 декабря 2021 г. подписано дополнительное соглашение № 069-2020-F5001-61/1.1, предусматривающее корректировку значений показателей проекта на 2021 год в соответствии с реальными величинами. Учитывая ограниченный срок для внесения необходимых изменений в государственную программу, корректировка плановых значений показателей 2021 года не представлялась возможным.

В соответствии с письмом Роспотребнадзора от 19.01.2022 № 02/1068-2022-23 показатели проекта достигнуты.