



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2024 № 175

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизикова С.В.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 25.03.2024 № 175

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»,
утвержденной постановлением Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 650, за 2023 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

1.1. В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов проведены форумы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

проведены специализированные семинары для представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников помещений;

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее также – ГАУ РО «РОУЦ») выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях повышения квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области;

специализированной некоммерческой организации, которая осуществляет деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее также – МКД) в Ростовской области, – некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлены субсидии на обеспечение его деятельности, обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового

оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области;

выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций в МКД;

проведен капитальный ремонт общего имущества в МКД;

выполнены работы по ремонту подъездов в МКД;

завершены работы по 21 объекту коммунальной инфраструктуры, в том числе увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих.

1.2. В результате реализации государственной программы в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в МКД;

улучшено техническое состояние МКД.

2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

2.1. Достижению результатов основных мероприятий в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы подпрограмм государственной программы.

2.2. В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрена реализация 10 основных мероприятий и 12 контрольных событий, в том числе:

2.2.1. Основное мероприятие 1.1 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено.

В 2023 году в рамках основного мероприятия 1.1 организован и проведен форум для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в ходе которого приняли участие 200 человек.

Кроме того, в целях обращения внимания населения Ростовской области на особенности функционирования государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства и возможности оплаты за жилищно-коммунальные услуги подготовлен и размещен на радиостанциях информационный аудиоролик (общий объем эфирного времени 10 минут).

2.2.2. Основное мероприятие 1.2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено.

В целях обеспечения информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению МКД, содержанию и ремонту общего имущества в МКД, в 2023 году в рамках данного мероприятия обеспечена работоспособность «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (далее – Электронная база данных), осуществлено ежеквартальное сопровождение программного обеспечения, предоставлен доступ к электронной базе данных 463 пользователям в муниципальных образованиях в Ростовской области и 10 пользователям министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области (далее также – министерство ЖКХ области).

2.2.3. Основное мероприятие 1.3 «Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.3 в 10 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено 44 специализированных семинара на тему «Изменения в жилищном законодательстве», в ходе которых приняли участие 1 440 человек.

2.2.4. Основное мероприятие 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)» выполнено.

В рамках указанного мероприятия подписано соглашение от 05.10.2023 № 1 о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий в части повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления МКД.

Государственное задание исполнено в полном объеме. Обучение по программе «Актуальные вопросы жилищного законодательства в 2023 году» прошли 39 человек.

2.2.5. Основное мероприятие 1.5 «Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами» выполнено.

В целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен региональный конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области».

По результатам конкурса определены пять победителей в трех номинациях, каждому из которых вручены денежные премии в размере 226,0 тыс. рублей и диплом Правительства Ростовской области.

2.2.6. Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» выполнено.

Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержден согласно приложения № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 24.04.2023 № 311 (далее – Порядок).

В соответствии с положениями Порядка и во исполнение заключенного в 2023 году соглашения за счет средств областного бюджета Фонду предоставлена субсидия.

2.2.7. Основное мероприятие 1.7 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» выполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8¹ статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности, на основании заключенного в 2023 году соглашения Фонду уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества МКД по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области.

2.2.8. Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение реализации мероприятий по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирных домах» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено.

В 2023 году в рамках реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы произведена заменена 171 единицы лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирных домах.

2.2.9. Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено не в полном объеме.

В рамках указанного мероприятия в целях улучшения технического состояния МКД выполнено усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций трех МКД города Ростова-на-Дону, капитально отремонтировано общее имущество 151 МКД, выполнены работы по ремонту 292 подъездов.

Работы по ремонту восьми подъездов не завершены в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций, а так же в установленный срок не произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ввиду нарушения сроков исполнения контрактов, вызванных в том числе длительным проведением конкурсных процедур на основании решений Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области (далее – УФАС).

2.2.10. Основное мероприятие 1.11 «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» выполнено.

В рамках указанного мероприятия в целях организации адресной поддержки собственников помещений в МКД за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в МКД, а также возмещение части расходов бюджета Ростовской области и бюджетов муниципальных образований, возникающих в связи с софинансированием работ и (или) услуг по замене в МКД лифтов с истекшим назначенным сроком службы, шести муниципальным образованиям в Ростовской области предоставлена субсидия в полном объеме.

2.3. В 2023 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрено выполнение 12 контрольных событий, 10 из которых достигнуты в установленные сроки, два не достигнуты (контрольные события 1.9.2 – в связи с длительным проведением конкурсных процедур на основании решений УФАС, 1.9.4 – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций).

2.4. В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрена реализация семи основных мероприятий и 23 контрольных событий, в том числе:

2.4.1. Основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации и технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения» выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядных организаций, корректировки проектной документации одного объекта строительства.

В 2023 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 27,2 километра сетей водоснабжения, в двух муниципальных образованиях выполнен капитальный ремонт двух водопроводных скважин, капитально отремонтировано 13,8 километра водопроводных сетей.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства по трем объектам получены положительные заключения государственной экспертизы проектной документации; по 8 переходящим на 2024 год объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания.

2.4.2. Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядных организаций.

В 2023 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано около 7,7 километра сетей водоотведения, капитально отремонтировано 2,8 километра сетей.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства по одному переходящему на 2024 год объекту завершен этап проектирования – инженерные изыскания.

2.4.3. Основное мероприятие 2.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме в связи с несвоевременным получением положительного заключения экспертизы проектной документации.

В 2023 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области завершено строительство газовой блочно-модульной котельной в микрорайоне «Военный городок» в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, производственная мощность котельной составила 2,9 МВт, кроме того по одному переходящему на 2024 год объекту завершен этап проектирования – инженерные изыскания.

2.4.4. Основное мероприятие 2.5 «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено в полном объеме.

В 2023 году в рамках данного мероприятия в 51 муниципальном образовании в Ростовской области предприятиям жилищно-коммунального хозяйства возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан

за коммунальные услуги. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

2.4.5. Основное мероприятие 2.6 «Приобретение водонапорных башен» выполнено в полном объеме.

В 2023 году в рамках данного мероприятия в пяти муниципальных образованиях в Ростовской области приобретено 24 единицы водонапорных башен.

2.4.6. Основное мероприятие 2.7 «Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования и материалов» выполнено в полном объеме.

В 2023 году в ходе реализации данного мероприятия в 13 муниципальных образованиях Ростовской области осуществлена поставка 40 единиц техники, кроме того в рамках реализации инициативных проектов трех муниципальных образований Ростовской области осуществлена поставка 40 единиц оборудования и 1 611 единиц материалов.

2.4.7. В рамках мероприятия 2.8 «Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)». Строительство, реконструкция объектов водопроводного хозяйства» выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной работы подрядных организаций, проведения корректировки проектной документации.

В 2023 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 19,6 километра сетей водоснабжения.

2.5. В 2023 году по подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 23 контрольных событий, из них: 16 достигнуты в установленные сроки, семь не достигнуты (контрольные события 2.1.1, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.2.2, 2.8 – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций, проведением корректировки проектной документации; контрольное событие 2.3.2 – в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертиз проектной документации).

2.6. По основным мероприятиям 2.1, 2.2, 2.3 и приоритетному основному мероприятию 2.8, выполненным не в полном объеме, в отношении муниципальных образований, допустивших нарушения обязательств соглашений, министерством ЖКХ области в срок до 1 апреля 2024 г. будет проведена работа по формированию и направлению в министерство финансов Ростовской области предложений о необходимости возврата средств из местных бюджетов в областной бюджет или о продлении срока устранения нарушения в соответствии с пунктом 14 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденных постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834.

2.7. В 2023 году по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации государственной программы» выполнено в полном объеме одно основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», направленное на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

3.1. Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2023 году, являются:

- неудовлетворительная работа подрядных организаций;
- проведение корректировки проектной документации;
- несвоевременное получение положительных заключений экспертиз проектной документации в связи с длительным оформлением.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на итог реализации мероприятий государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

4.1. Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2023 году составил 16 409 463,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 14 115 095,0 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 207 832,6 тыс. рублей;
- местных бюджетов – 1 086 535,5 тыс. рублей;
- внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 № 795-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» составил 15 322 927,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 14 115 095,0 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 207 832,6 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 15 389 772,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 14 182 748,7 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 207 023,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 15 837 179,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 13 623 577,4 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 207 023,5 тыс. рублей;
местных бюджетов – 1 006 578,9 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию государственной программы, составляет 96,4 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 559 171,6 тыс. рублей, из них:

312 604,8 тыс. рублей – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций и проведением корректировки проектной документации;

96 630,8 тыс. рублей – экономия в ходе проведения конкурсных процедур;

88 187,0 тыс. рублей – сроки исполнения контрактов нарушены в связи с длительным проведением конкурсных процедур по решениям УФАС;

29 697,1 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

26 866,5 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

4 169,7 тыс. рублей – в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертиз проектной документации;

634,0 тыс. рублей – в связи с корректировкой сметной документации;

377,4 тыс. рублей – экономия в связи с применением регрессивной шкалы при исчислении страховых взносов по заработной плате;

4,3 тыс. рублей – экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год

5.1. Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 12 показателей, из которых по 1 показателю фактическое значение превышает плановое, по 11 показателям фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение – 14,25 процента, фактическое значение – 14,25 процента.

Показатель 2 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 78,1 процента, фактическое значение – 78,1 процента.

Показатель 3 «Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 90,0 процента, фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 1.1 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 11,5 процента, фактическое значение – 11,5 процента.

Показатель 1.2 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 2 482 единицы, фактическое значение – 2 482 единицы.

Показатель 1.3 «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», плановое значение – 1 296 единиц, фактическое значение – 1 296 единиц.

Показатель 2.1 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 28,0 процента, фактическое значение – 28,0 процента.

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ», плановое значение – 1 362 единицы, фактическое значение – 1 362 единицы.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии», плановое значение – 11,2 процента, фактическое значение – 11,2 процента.

Показатель 2.5 «Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами», плановое значение – 11 штук, фактическое значение – 11 штук.

Показатель 2.6. Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики», плановое значение – 4 штуки, фактическое значение – 4 штуки.

Показатель 3.1 «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа», плановое значение – 0,53 процента, фактическое значение – 3,57 процента, показатель перевыполнен.

В части значений показателей 1, 1.2, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 3 приведены оперативные данные, которые будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2023 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2023 году

6.1. Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

6.1.1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 6,74.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2023 году.

Отклонения по показателям представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

6.1.2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,72 (13/18), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

6.1.3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

6.1.3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,72 (13/18).

6.1.3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$15\,837\,179,8$ тыс. рублей / $16\,409\,463,1$ тыс. рублей = 0,96.

6.1.3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,72 / 0,96 = 0,75$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2023 году является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 0,72 \times 0,3 + 0,75 \times 0,2 = 0,87$, в связи с чем уровень реализации государственной программы в целом по итогам 2023 года является удовлетворительным.

6.2. Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2023 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного государственной программой объема средств. Степень достижения целей государственной программы в 2023 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2023 году в рамках реализации основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 государственной программы ГАУ РО «РОУЦ», выполнено в соответствии с целями и задачами государственной программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию государственной программы в 2023 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершённым и незавершённым мероприятиям составила 96 630,8 тыс. рублей.


В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2023 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.

7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

7.1. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, мероприятий, приоритетных
мероприятий, а также контрольных событий государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации, наступления контрольного события	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.; начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	X	X	X	–	–	–
2.	Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе через освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, подготовку и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства (при необходимости)	в целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведен форум, размещен аудиоролик, кроме того, проведено одно совещание в формате видео-конференц-связи	–
3.	Контрольное событие государственной программы	заместитель министра жилищно-коммунального	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	не менее одного форума, в ходе которого примут участие	проведен один форум, в ходе которого приняли участие	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1.1. Организация и проведение форумов	хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.				не менее 200 человек	200 человек	
4.	Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	актуализация программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	проведена актуализация программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», обеспечена работоспособность ЭБД	–
5.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Предоставление доступа к электронной базе данных	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	не менее 463 пользователям муниципальных образований Ростовской области, не менее десяти пользователям министерства ЖКХ области	предоставлен доступ к ЭБД 463 пользователям в муниципальных образованиях Ростовской области и 10 пользователям министерства ЖКХ области	–
6.	Основное мероприятие 1.3. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	повышение уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	в целях повышения уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышения уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах в 10 муниципальных образованиях Ростовской области проведены специализированные семинары на тему: «Изменения в жилищном законодательстве».	–
7.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Проведение семинаров	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	не менее 40 специализированных семинаров, в ходе которых примут участие не менее 1296 участников	проведено 48 специализированных семинара, в ходе которых приняли участие 1 440 человек	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кадетов А.Н.						
8.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	повышение уровня информированности государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в целях повышения уровня информированности государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведены семинары по повышению квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области	–
9.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Повышение квалификации участников мероприятий (конференции, семинары)	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	не менее 39 участников мероприятий (конференций, семинаров), представление отчета	в семинарах приняли участие 39 участников, представлен отчет	–
10.	Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших организаций в сфере управления многоквартирными домами	в целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен региональный конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области»	–
11.	Контрольное событие государственной программы 1.5. Подведение итогов конкурса, определение победителей	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области – начальник управления развития инфраструктуры Кадетов А.Н.	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	определение не менее пяти победителей конкурса	определены пять победителей конкурса в трех номинациях	–
12.	Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту»	в целях финансового обеспечения деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах						ремонту» на основании соглашения от 13.01.2023 № 1 предоставлена субсидия	
13.	Основное мероприятие 1.7. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта	в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках региональной программы капитального ремонта на основании соглашений от 24.01.2023 № 1/гс, от 24.01.2023 № 2/гс, от 14.02.2023 № 3/гс, от 20.07.2023 № 4/гс, от 27.07.2023 № 5/ гс, от 30.10.2023 № 6/гс, от 30.10.2023 № 7/гс произведена уплата взносов	—
14.	Контрольное событие государственной программы 1.7. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области перечислены	—
15.	Основное мероприятие 1.8. Обеспечение реализации мероприятий по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета и собственников помещений в многоквартирных домах	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами	в целях повышения уровня безопасности граждан при пользовании лифтами произведены мероприятия по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы	—
16.	Контрольное событие государственной программы 1.8. Замена лифтов, отработавших нормативный	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	замена не менее 100 лифтов, отработавших нормативный срок службы	произведена замена 171 лифта, отработавшего нормативный срок службы	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	срок службы, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах							
17.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по направлениям:	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	улучшение технического состояния многоквартирных домов. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций трех многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону, в соответствии со статьей 166 ЖК РФ выполнены работы по капитальному ремонту 151 многоквартирного дома, выполнены работы по ремонту 292 из 300 подъездов в многоквартирных домах	в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций и нарушением сроков исполнения контрактов в связи с длительным проведением конкурсных процедур по решениям УФАС
18.	Мероприятие 1.9.1. Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	восстановление эксплуатационных характеристик грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций многоквартирных домов	выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций трех многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону	–
19.	Мероприятие 1.9.2. Ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного и местного бюджетов, а также софинансирования за счет собственников помещений в многоквартирном доме	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	улучшение технического состояния многоквартирных домов	заменена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в установленный срок не произведена	сроки исполнения контрактов нарушены в связи с длительным проведением конкурсных процедур по решениям УФАС
20.	Мероприятие 1.9.3. Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	улучшение технического состояния многоквартирных домов	в соответствии со статьей 166 ЖК РФ выполнены работы по капитальному ремонту 151 многоквартирного дома	–
21.	Мероприятие 1.9.4. Ремонт подъездов в многоквартирных домах	начальник управления реформирования жилищного хозяйства	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	улучшение технического состояния многоквартирных домов	выполнены работы по ремонту 292 из 300 подъездов в многоквартирных домах	в связи с неудовлетворительной работой подрядных

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Филонич А.А.						организаций
22.	Контрольное событие государственной программы 1.9.1. Выполнение работ по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	не менее одного многоквартирного дома в г. Ростове-на-Дону	выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций трех многоквартирных домов в г. Ростове-на-Дону	–
23.	Контрольное событие государственной программы 1.9.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	X	–	не менее 20 лифтов	замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, в установленный срок не произведена	сроки исполнения контрактов нарушены в связи с длительным проведением конкурсных процедур по решениям УФАС
24.	Контрольное событие государственной программы 1.9.3. Выполнение работ по капитальному ремонту в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	не менее 100 многоквартирных домов	в соответствии со статьей 166 ЖК РФ выполнены работы по капитальному ремонту 151 многоквартирного дома	–
25.	Контрольное событие государственной программы 1.9.4. Выполнение работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	X	–	не менее 300 подъездов	выполнены работы по ремонту 292 из 300 подъездов в многоквартирных домах	в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций
26.	Основное мероприятие 1.11. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	29 декабря 2023 г.	организация адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	в целях организации адресной поддержки собственников помещений в многоквартирных домах за счет средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий», в виде возмещения части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, с шестью муниципальными образованиями в Ростовской области заключены соглашения о предоставлении субсидии	–
27.	Контрольное событие государственной программы 1.11. Предоставление субсидии на обеспечение мероприятий	начальник управления реформирования жилищного хозяйства Филонич А.А.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	не менее чем шести муниципальным образованиям в Ростовской области	субсидия предоставлена шести муниципальным образованиям в Ростовской области в полном объеме	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»							
28.	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	X	X	X	–	–	–
29.	Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации и технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	в целях улучшения санитарно-технического состояния водопроводных сетей, повышения уровня надежности предоставления услуг по водоснабжению и качества очистки питьевой воды, в рамках исполнения государственных и муниципальных контрактов планируется реализация 35 мероприятий на объектах водопроводного хозяйства, из них: по строительству и реконструкции 17 объектов, по капитальному ремонту пяти объектов, по разработке проектной документации 12 объектов, технологическому присоединению одного объекта	в целях улучшения санитарно-технического состояния водопроводных сетей, повышения уровня надежности предоставления услуг по водоснабжению и качества очистки питьевой воды, в рамках реализации 35 мероприятий на объектах водопроводного хозяйства: построено и реконструировано 11 из 17 объектов, капитально отремонтированы два из пяти объектов, осуществлено технологическое присоединение одного объекта, из 12 объектов разработки проектной документации по трем получено положительное заключение экспертизы проектной документации, по 8 объектам завершен этап проектирования инженерных изысканий	ввиду неудовлетворительной работы подрядных организаций, а так же в связи с корректировкой проектной и сметной документации
30.	Мероприятие 2.1.1 «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	–	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом	работы по завершению реконструкции объекта выполнены не в полном объеме	в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	строительства.»							
31.	Мероприятие 2.1.2 «Водоснабжение х. Коминтерн, Красносулинского района, Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году государственным контрактом	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году государственным контрактом, выполнены в полном объеме	–
32.	Мероприятие 2.1.3 «Реконструкция магистральных сетей водоснабжения г. Цимлянска Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году государственным контрактом	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году государственным контрактом, выполнены в полном объеме	–
33.	Мероприятие 2.1.4 «Водоснабжение х. Алитуб Аксайского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Аксайского района Доморовский К.С.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	8 июня 2023 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 08.06.2023 № 1	–
34.	Мероприятие 2.1.5 «Разведочно-эксплуатационная буровая скважина на воду по адресу: Ростовская область, Верхнедонской р-н, ст. Казанская, ул. Плодовая, 14»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Верхнедонского района Романов А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	18 сентября 2023 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 18.09.2023 № 1	–
35.	Мероприятие 2.1.6 «Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул. Строителей в г. Морозовске Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта не завершены. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке 25 декабря 2023 г. по инициативе заказчика	в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
36.	Мероприятие 2.1.7 «Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул. Радужная в г. Морозовске Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Морозовского района Тришечкин П.Ф.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	21 декабря 2023 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по реконструкции объекта завершены в полном объеме. Акт законченного строительством объекта от 21.12.2023 № 1	–
37.	Мероприятие 2.1.8 «Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул. Дружбы в г. Морозовске Ростовской	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.,	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта не завершены. Муниципальный контракт расторгнут в одностороннем порядке 25 декабря 2023 г.	в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	области»	глава администрации Морозовского района Трищечкин П.Ф.					по инициативе заказчика	
38.	Мероприятие 2.1.9 «Строительство сетей водоснабжения и сетей канализации по ул. Майская в г. Морозовске Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Морозовского района Трищечкин П.Ф.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	21 декабря 2023 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по реконструкции объекта завершены в полном объеме. Акт завершеного строительством объекта от 21.12.2023 № 1	–
39.	Мероприятие 2.1.10 «Реконструкция водовода от водозабора х. Бровка до ул. Кавказская в г. Сальске Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Сальского района Березовский В.И.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
40.	Мероприятие 2.1.11 «Реконструкция разводящего водовода по адресу сл. Петрово, Советского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., и. о. главы администрации Советского района Саратов С.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы выполнены не в полном объеме, реконструкция объекта не завершена	ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
41.	Мероприятие 2.1.12 «Реконструкция разводящего водовода по адресу сл. Калач-Куртлак, Советского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., и. о. главы администрации Советского района Саратов С.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы выполнены не в полном объеме, реконструкция объекта не завершена	ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
42.	Мероприятие 2.1.13 «Строительство водопроводных сетей в границах ст. Тагинская, ул. Дальняя Тагинского сельского поселения Тагинского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Тагинского района Сягайло С.Л.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	12 декабря 2023 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта завершены в полном объеме. Акт завершеного строительством объекта от 12.12.2023 № 1	–
43.	Мероприятие 2.1.14 «Строительство магистральных сетей водоснабжения на территории вдоль Ростовского шоссе города Волгодонска Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Волгодонска Макаров С.М.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	–	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом завершены. Срок завершения работ перенесен на 2024 год на основании дополнительного соглашения	в связи с корректировкой проектной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	Мероприятие 2.1.15 «Внутриплощадочные сети водоснабжения ТОСЭР «Гуково»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Гуково Гриненко Е.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	19 декабря 2023 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 19.12.2023 № б/н	–
45.	Мероприятие 2.1.16 «Строительство водопроводных сетей города Донецка Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации г. Донецка Кураев Р.В.	29 декабря 2023 г.	30 июня 2023 г.	25 декабря 2023 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 25.12.2023 № 1	–
46.	Мероприятие 2.1.17 «Реконструкция ВНС «Ново-Азовские резервуары», системы водоснабжения и водоотведения для индивидуального жилья многодетным семьям в районе пер. Щаденко в городе Шахты Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Шахты Горцевской А.Г.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	12 июля 2023 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по реконструкции объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 12.07.2023 № 1	–
47.	Мероприятие 2.1.18 «Технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения жилой застройки п. Залесье г. Батайска»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Батайска Волошин Р.П.	29 декабря 2023 г.	30 июня 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме работ по технологическому присоединению объекта, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	работы по технологическому присоединению к централизованной системе холодного водоснабжения, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
48.	Мероприятие 2.1.19 «Капитальный ремонт ВНС и инженерных коммуникаций, расположенных: Ростовская область, Азовский район, в 1050 м по направлению на юго-запад от ориентира «Памятный знак летчикам» вблизи с. Кулешовка»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Азовского района Палатный А.Н.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	25 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме работ по капитальному ремонту объекта, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
49.	Мероприятие 2.1.20 «Капитальный ремонт артезианской скважины № 1262, кадастровый № 61:11:0600012:391, расположенной по адресу: Ростовская область, р-н Ремонтненский, х Вольный, ул. Западная, д 10»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Заветинского района Величко Ю.Г.	29 декабря 2023 г.	24 октября 2023 г.	12 декабря 2023 г.	завершение капитального ремонта объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по завершению капитального ремонта объекта выполнены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 12.12.2023 № 1	–
50.	Мероприятие 2.1.21 «Капитальный ремонт водовода	заместитель министра жилищно-коммунального	29 декабря 2023 г.	30 июня 2023 г.	–	выполнение в полном объеме работ по капитальному ремонту	работы по капитальному ремонту объекта,	ввиду неудовлетворительной

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Д-630 мм от существующей насосной станции НС 1-го подъема до существующей насосной станции НС 2-го подъема (ОСВ)»	хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Зерноградского района Панасенко В.В.				объекта, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены не в полном объеме	работы подрядной организации
51.	Мероприятие 2.1.22 «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей в г. Новошахтинске Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Новошахтинска Бондаренко С.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по завершению капитального ремонта объекта выполнены не в полном объеме	ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
52.	Мероприятие 2.1.23 «Капитальный ремонт особо аварийных участков магистрального водовода «ЗШДВ-4ШДВ» диаметром 1000 мм»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Шахты Горцевской А.Г.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме. Срок завершения работ перенесен на 2025 год на основании дополнительного соглашения	в связи с корректировкой сметной документации
53.	Мероприятие 2.1.24 «Строительство системы водоснабжения в х. Дороговский Белокалитвинского района Ростовской области (1 этап)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	8 декабря 2023 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году государственным контрактом	завершен этап проектирования инженерных изысканий. Акт от 08.12.2023 № 1	–
54.	Мероприятие 2.1.25 «Строительство водопровода и канализации мкр. Казачий в г. Белая Калитва, Белокалитвинского района Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	30 ноября 2023 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году государственным контрактом	завершен этап проектирования инженерных изысканий. Акт от 30.11.2023 № 1	–
55.	Мероприятие 2.1.26 «Строительство системы водоснабжения в х. Нижнепопов, Белокалитвинского района Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	8 декабря 2023 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году государственным контрактом	завершен этап проектирования инженерных изысканий. Акт от 08.12.2023 № 1	–
56.	Мероприятие 2.1.27 «Строительство разводящих сетей водоснабжения и водоотведения по ул. Димитрова, ул. Орджоникидзе, ул. Саенко, ул. Кучкурдина, ул. Дзержинского, ул. Автомобильная,	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	11 декабря 2023 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году государственным контрактом	завершен этап проектирования инженерных изысканий. Акт от 11.12.2023 № 1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ул. Подкавырова, ул. Куйбышева в г. Гуково Ростовской области для обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых гражданам, имеющим трех и более детей»							
57.	Мероприятие 2.1.28 «Водоснабжение с. Кулеповка Азовского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Азовского района Палатный А.Н.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	22 июня 2023 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	окончательный расчет за выполненные проектно- изыскательские работы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением, произведен в полном объеме	–
58.	Мероприятие 2.1.29 «Строительство системы водоснабжения ст. Манычская, п. Первомайский, х. Красный, х. Усьман, х. Арпачин Багаевского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Багаевского района Черных А.Н.	29 декабря 2023 г.	30 июня 2023 г.	24 августа 2023 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по разработки проектной документации объекта завершены в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы от 28.02.2023 № 61-1-1-3-009170-2023	–
59.	Мероприятие 2.1.30 «Водоснабжение х. Дарагановка, х. Герасимовка Неклиновского района Ростовской области. I этап»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	8 августа 2023 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования инженерных изысканий. Акт от 08.08.2023 № 1	–
60.	Мероприятие 2.1.31 «Реконструкция системы водоснабжения ст. Обливской Обливского района Ростовской области (1 этап)»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Обливского района Деревянко А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	14 декабря 2023 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по разработке проектной документации объекта завершены в полном объеме. Получено положительное заключение экспертизы от 14.12.2023 № 61-1-1-3-077102-2023	–
61.	Мероприятие 2.1.32 «Реконструкция очистных сооружений водоснабжения г. Пролетарск Пролетарского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Пролетарского района Горнич В.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом и Соглашением	инженерные изыскания, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, завершены не в полном объеме. Акт от 08.09.2023 № 1	в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
62.	Мероприятие 2.1.33	заместитель министра	29 декабря	9 января	8 сентября	выполнение инженерных	завершен этап	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Водоснабжение населенных пунктов Тацинского района Ростовской области от Быстрианского водозабора. I этап»	жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Тацинского района Сягайло С.Л.	2023 г.	2023 г.	2023 г.	изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом и Соглашением	проектирования инженерных изысканий. Акт от 08.09.2023 № 1	
63.	Мероприятие 2.1.34 «Водоснабжение населенных пунктов Тацинского района Ростовской области от Быстрианского водозабора. II этап»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Тацинского района Сягайло С.Л.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	23 ноября 2023 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования инженерных изысканий. Акт от 23.11.2023 № 1	–
64.	Мероприятие 2.1.35 «Водоснабжение населенных пунктов Тацинского района Ростовской области от Быстрианского водозабора. III этап»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Тацинского района Сягайло С.Л.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	23 ноября 2023 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования инженерных изысканий. Акт от 23.11.2023 № 1	–
65.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Выполнение работ по реконструкции объекта: «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства.»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.	29 декабря 2023 г.	X	–	завершение реконструкции объекта в полном объеме, включая технологическое присоединение к электрическим сетям	работы по завершению реконструкции объекта выполнены не в полном объеме	в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
66.	Контрольное событие государственной программы 2.1.2. Выполнение работ по строительству объекта: «Водоснабжение х. Коминтерн, Красносулинского района, Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	завершение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году государственным контрактом	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году государственным контрактом, выполнены в полном объеме	–
67.	Контрольное событие государственной программы 2.1.3. Выполнение работ по строительству объекта: «Реконструкция магистральных	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	завершение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году государственным контрактом	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году государственным контрактом, выполнены в полном объеме	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	сетей водоснабжения г. Цимлянска Ростовской области»	Сильвестров Ю.Ю.						
68.	Контрольное событие государственной программы 2.1.4. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства, включая технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	–	из 15 объектов водопроводного хозяйства: по 12 завершение работ в полном объеме; по трем выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году, в полном объеме	из 15 объектов водопроводного хозяйства: по 7 из 12 работы завершены в полном объеме, по трем строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году, выполнены в полном объеме	ввиду неудовлетворительной работы подрядных организации, а так же в связи с корректировкой проектной документации
69.	Контрольное событие государственной программы 2.1.5. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Новошахтинска Бондаренко С.А., исполняющий обязанности главы администрации города Шахты Тушминцев А.В.	29 декабря 2023 г.	X	–	из пяти объектов водопроводного хозяйства: по трем завершение работ в полном объеме; по двум выполнение работ по капитальному ремонту, предусмотренных в 2023 году, в полном объеме	из пяти объектов водопроводного хозяйства: по одному из трех объектов работы завершены в полном объеме; по одному из двух работы по капитальному ремонту, предусмотренные в 2023 году, выполнены в полном объеме	в связи с корректировкой сметной документации
70.	Контрольное событие государственной программы 2.1.6. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам водопроводного хозяйства государственной собственности Ростовской области	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	завершение этапа проектирования – инженерных изысканий по четырем объектам проектирования	завершен этап проектирования – инженерных изысканий по четырем объектам проектирования	–
71.	Контрольное событие государственной программы 2.1.7. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	–	получение трех положительных заключений экспертизы проектной документации, завершение этапа проектирования – инженерных изысканий по пяти объектам проектирования, на двух из которых планируется применить прогрессивные технологии обеззараживания питьевой воды, в том числе с целью внедрения интеллектуальных решений	получено три положительных заключения экспертиз проектной документации, по 4 из 5 объектов завершен этап проектирования – инженерных изысканий	ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
72.	Контрольное событие государственной программы 2.1.8. Оптимизация принятых проектных решений на стадии	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	7 июля 2023 г.	снижение стоимости реализации мероприятий путем согласования задания на проектирование не менее	в целях снижения стоимости реализации мероприятий, согласованы задания на проектирование пяти	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	согласования задания на проектирование по объектам водопроводного хозяйства	Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области				пяти объектов	объектов водопроводного хозяйства	
73.	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	в целях улучшения санитарно-технического состояния канализационных сетей и повышения уровня надежности предоставления услуг по водоотведению, в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация 16 мероприятий на объектах канализационного хозяйства, из них: по строительству и реконструкции восьми объектов, по капитальному ремонту шести объектов, по разработке проектной документации двух объектов	в целях улучшения санитарно-технического состояния канализационных сетей и повышения уровня надежности предоставления услуг по водоотведению, в рамках реализации 15 мероприятий на объектах канализационного хозяйства: завершены строительство и реконструкция восьми объектов, завершен капитальный ремонт четырех из шести объектов, завершен этап проектирования – инженерных изысканий по одному объекту	в связи с корректировкой проектной документации и неудовлетворительной работой подрядных организаций
74.	Мероприятие 2.2.1 «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Красносулинского района Альшенко Н.А.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	–	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме. Срок завершения работ перенесен на 2024 год на основании дополнительного соглашения	в связи с корректировкой проектной документации
75.	Мероприятие 2.2.2 «Строительство очистных сооружений канализации п. Гигант Сальского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Сальского района Березовский В.И.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
76.	Мероприятие 2.2.3 «Строительство очистных сооружений и сетей канализации в п. Целина Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Целинского района Косенко О.К.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
77.	Мероприятие 2.2.4 «Канализационный коллектор № 68 г. Ростова-на-Дону. Мероприятия по предотвращению разрушения коллектора (Тоннельный участок	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко А.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	26 мая 2023 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением, достижение уровня технической готовности объекта капитального	работы по реконструкции объекта завершены в полном объеме, уровень технической готовности объекта капитального строительства достигнут в объеме 100,0 процента.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	канализации от колодца К-1, расположенного в 13,75 м севернее от КНС «Северная-1» по ул. Освобождения, 2 до ШС-8, расположенного в 20,0 м на запад по ул. Железнодорожный Нижний проезд, 7а. Вывод из эксплуатации и консервация участка коллектора от ШС 16 – ШС-3А (Этап 1.1)»					строительства 100,0 процента	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию от 26.05.2023 № 61-44-994209-2023	
78.	Мероприятие 2.2.5 «Строительство канализационного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону. II этап. Этап II.1»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко А.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнение в полном объеме. Строительная готовность объекта 94,03 процента	–
79.	Мероприятие 2.2.6 «Строительство канализационного коллектора № 62 в городе Ростове-на-Дону. II этап. Этап II.2»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко А.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены не в полном объеме. Строительная готовность объекта 99,89 процента	неудовлетворительная работа подрядной организации
80.	Мероприятие 2.2.7 «Строительство канализационного коллектора по ул. Локомотивная в г. Ростове-на-Дону»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Ростова-на-Дону Логвиненко А.В.	29 декабря 2023 г.	28 сентября 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
81.	Мероприятие 2.2.8 «Строительство канализационного коллектора от пересечения ул. Дачная – просп. Победа Революции до ООО «Очистные сооружения» и канализационной насосной станции КНС «Стрельникова» в г.Шахты»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Шахты Горцевской А.Г.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, выполнены в полном объеме	–
82.	Мероприятие 2.2.9 «Аварийно-восстановительный ремонт канализационного коллектора К-7 на участке от камеры гашения в районе ж/д переезда а/дороги «Восточный обьезд»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., исполняющий обязанности главы администрации	29 декабря 2023 г.	30 июня 2023 г.	29 декабря 2023 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 29.12.2023 № 1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	до приемной камеры КНС-4 по ул. Дружбы, 1д (капитальный ремонт)»	города Азова Ращупкин В.В.						
83.	Мероприятие 2.2.10 «Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм. от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 2 этап К22-К26 протяженностью 478 м»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Таганрога Фатеев А.Е.	29 декабря 2023 г.	30 июня 2023 г.	26 декабря 2023 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 26.12.2023 № 1	–
84.	Мероприятие 2.2.11 «Восстановление канализационного коллектора. Ду 2000 мм. от ул. Чехова, 357 по улице Галицкого до пересечения улицы Галицкого и Поляковского шоссе» (в границах территории города Таганрога). 3 этап К18.1-К22 протяженностью 498 м»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Таганрога Фатеев А.Е.	29 декабря 2023 г.	30 июня 2023 г.	26 декабря 2023 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 26.12.2023 № 1	–
85.	Мероприятие 2.2.12 «Самотечный коллектор № 31. Кадастровый номер: 61:00:0000000:1053. Восстановление аварийного участка Ду 2000 мм. Под взлетно-посадочной полосой на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева (в границах территории муниципального образования «Город Таганрог»)»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Таганрога Фатеев А.Е.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	21 декабря 2023 г.	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по капитальному ремонту объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 21.12.2023 № 6-8-2023	–
86.	Мероприятие 2.2.13 «Главный самотечный коллектор. Протяженность: 3801 м. Кадастровый номер 61:58:0000000:45193. Восстановление аварийного участка Ду 1000 мм. от пересечения ул. 1-я Котельная и ул. Максима Горького по ул. 1-я Котельная до ул. Дзержинского»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Таганрога Фатеев А.Е.	29 декабря 2023 г.	28 сентября 2023 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по завершению капитального ремонта объекта выполнены не в полном объеме	ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации
87.	Мероприятие 2.2.14 «Уличная канализация микрорайона Промышленное ТУ. Протяженность: 17237 м.	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	29 декабря 2023 г.	28 сентября 2023 г.	–	завершение работ по капитальному ремонту объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных	работы по завершению капитального ремонта объекта выполнены не в полном объеме	ввиду неудовлетворительной работы подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Кадастровый номер 61:58:0000000:45240. Восстановление аварийного участка Ду 600 мм. от ул. Максима Горького по ул. Войкова в сторону ул. Дзержинского»	Полухин М.Ю., глава администрации города Таганрога Фатеев А.Е.				муниципальным контрактом и Соглашением		
88.	Мероприятие 2.2.15 «Строительство очистных сооружений и сетей канализации в Приморском сельском поселении Неклиновского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	13 марта 2023 г.	выполнение инженерных изысканий в рамках исполнения обязательств, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом и Соглашением	завершен этап проектирования – инженерных изысканий. Акт от 13.03.2023 № 1	–
89.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	из восьми объектов канализационного хозяйства, два из которых реализуются, в том числе за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита: по двум завершение работ в полном объеме; по шести выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году, в полном объеме	из восьми объектов канализационного хозяйства, два из которых реализуются, в том числе за счет средств инфраструктурного бюджетного кредита: по двум работы завершены в полном объеме; по шести строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году, выполнены в полном объеме	–
90.	Контрольное событие государственной программы 2.2.2. Выполнение работ по капитальному ремонту объектов канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	–	завершение в полном объеме работ по капитальному ремонту шести объектов канализационного хозяйства	завершен в полном объеме капитальный ремонт четырех из шести объектов канализационного хозяйства	в связи с корректировкой проектной документации и неудовлетворительной работой подрядных организаций
91.	Контрольное событие государственной программы 2.2.3. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	13 марта 2023 г.	завершение этапа проектирования – инженерных изысканий по одному объекту проектирования	завершен этап проектирования – инженерных изысканий. Акт от 13.03.2023 № 1	–
92.	Контрольное событие государственной программы 2.2.4. Оптимизация принятых проектных решений на стадии согласования задания на проектирование по объектам канализационного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	7 июля 2023 г.	снижение стоимости реализации мероприятий путем согласования задания на проектирование не менее одного объекта	в целях снижения стоимости реализации мероприятий согласовано задание на проектирование одного объекта канализационного хозяйства	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		области						
93.	Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	–	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация двух мероприятий по строительству и разработке проектной документации объектов теплоэнергетики	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по теплоснабжению, в рамках исполнения муниципальных контрактов завершено в полном объеме строительство одного объекта теплоэнергетики, работы по разработке проектной документации одного объекта теплоэнергетики завершены не в полном объеме	несвоевременное получение положительного заключения экспертизы проектной документации
94.	Мероприятие 2.3.1 «Строительство газовой блочно-модульной котельной в микрорайоне «Военный городок» в ст. Егорлыкской, Егорлыкского района, Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	22 декабря 2023 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта завершены в полном объеме. Акт приемки законченного строительством объекта от 22.12.2023 № 6/н	–
95.	Мероприятие 2.3.2 Строительство системы теплоснабжения жилых домов по пер. Санаторный в станице Вешенская, Шолоховского района Ростовской области с установкой блочно-модульной котельной»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Шолоховского района Дельнов О.Н.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	29 декабря 2023 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по разработке проектной документации завершены не в полном объеме	несвоевременное получение положительного заключения экспертизы проектной документации
96.	Контрольное событие государственной программы 2.3.1. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов теплоэнергетики	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Егорлыкского района Абрамов А.А.	29 декабря 2023 г.	X	22 декабря 2023 г.	завершение работ в полном объеме по одному объекту теплоэнергетики	работы по строительству объекта завершены в полном объеме	–
97.	Контрольное событие государственной программы 2.3.2. Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам теплоэнергетики	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Шолоховского района Дельнов О.Н.	29 декабря 2023 г.	X	–	получение не менее одного положительного заключения экспертизы проектной документации	положительное заключение экспертизы проектной документации в установленный срок не получено	несвоевременное получение положительного заключения проектной документации
98.	Контрольное событие государственной программы 2.3.3. Оптимизация принятых проектных решений на стадии согласования задания	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю.,	29 декабря 2023 г.	X	7 июля 2023 г.	снижение стоимости реализации мероприятий путем согласования задания на проектирование не менее одного объекта	в целях снижения стоимости реализации мероприятий согласовано задание на проектирование одного объекта теплоэнергетики	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на проектирование по объектам теплоэнергетики	глава администрации Шолоховского района Дельнов О.Н.						
99.	Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	начальник отдела финансового планирования Пимахова С.И., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги	в ходе реализации мероприятия ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в 51 муниципальном образовании в Ростовской области	–
100.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Предоставление субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги	начальник отдела финансового планирования Пимахова С.И., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	29 декабря 2023 г.	не менее чем 51 муниципальному образованию в Ростовской области	субсидия предоставлена 51 муниципальному образованию в Ростовской области	–
101.	Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	27 июля 2023 г.	повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг водоснабжения в пяти муниципальных образованиях Ростовской области приобретено 24 единицы водонапорных башен	–
102.	Контрольное событие государственной программы 2.6. Поставка водонапорных башен	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	27 июля 2023 г.	в количестве не менее 24 штук	поставка водонапорных башен осуществлена в полном объеме в количестве 24 единиц	–
103.	Основное мероприятие 2.7. Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования и материалов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	19 декабря 2023 г.	повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг	в целях повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг в 16 муниципальных образованиях Ростовской области осуществлена поставка 40 единиц специализированной коммунальной техники, 40 единиц оборудования и 1 611 единиц материалов	–
104.	Контрольное событие государственной программы 2.7.1. Поставка специализированной коммунальной техники	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	19 декабря 2023 г.	в количестве не менее 40 единиц техники	поставка специализированной коммунальной техники осуществлена в полном объеме в количестве 40 единиц	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		образований Ростовской области						
105.	Контрольное событие государственной программы 2.7.2. Поставка оборудования	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	12 сентября 2023 г.	в количестве не менее 40 единиц оборудования	поставка оборудования осуществлена в полном объеме в количестве 40 единиц	–
106.	Контрольное событие государственной программы 2.7.3. Поставка материалов	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава Тагинского района Ростовской области Сягайло С.Л.	29 декабря 2023 г.	X	12 сентября 2023 г.	в количестве не менее 1 611 единиц материалов	поставка материалов осуществлена в полном объеме в количестве 1 611 единиц	–
107.	Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)». Строительство, реконструкция объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	в целях улучшения санитарно-технического состояния водопроводных сетей, повышения уровня надежности предоставления услуг по водоснабжению и качеству очистки питьевой воды, в рамках исполнения муниципальных контрактов планируется реализация 10 мероприятий по строительству и реконструкции на объектах водопроводного хозяйства	в целях улучшения санитарно-технического состояния водопроводных сетей, повышения уровня надежности предоставления услуг по водоснабжению и качеству очистки питьевой воды, в рамках реализации мероприятий по строительству и реконструкции на объектах водопроводного хозяйства 7 из 10 завершены в полном объеме	ввиду корректировки проектной документации, неудовлетворительной работы подрядных организаций, а также в связи с переносом срока завершения работ по причине длительной поставки оборудования
108.	Приоритетное мероприятие 2.8.1 «Реконструкция подводящих и разводящих сетей водоснабжения п. Овощного Обильненского сельского поселения Азовского района Ростовской области 2 этап»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Азовского района Палатный А.Н.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	–	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по реконструкции объекта выполнены не в полном объеме. Срок завершения работ перенесен на 2024 год на основании дополнительного соглашения. Строительная готовность объекта 93 процента	ввиду корректировки проектной документации
109.	Приоритетное мероприятие 2.8.2 «Реконструкция системы водоснабжения с. Кагальник Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Азовского района Палатный А.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по реконструкции объекта выполнены не в полном объеме. Срок завершения работ перенесен на 2024 год на основании дополнительного соглашения. Строительная готовность объекта 75 процентов	ввиду корректировки проектной документации и неудовлетворительной работы подрядной организации
110.	Приоритетное мероприятие 2.8.3 «Водоснабжение	заместитель министра жилищно-коммунального	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ,	строительно-монтажные работы, предусмотренные	ввиду неудовлетворительной

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	левобережной зоны Аксайского района Ростовской области»	хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., исполняющий обязанности главы администрации Аксайского района Доморовский К.С.				предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 71,53 процента	в 2023 году муниципальным контрактом, завершены, уровень технической готовности объекта капитального строительства составляет 67,14 процента	работы подрядной организации
111.	Приоритетное мероприятие 2.8.4 «Водоснабжение х. Мержаново и х. Морской Чулек Неклиновского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	–	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта выполнены не в полном объеме	ввиду корректировки проектной документации и неудовлетворительной работы подрядной организации
112.	Приоритетное мероприятие 2.8.5 «Строительство очистных сооружений и разводящих сетей водоснабжения в с. Самбек Неклиновского района Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Неклиновского района Даниленко В.Ф.	29 декабря 2023 г.	30 июня 2023 г.	16 мая 2023 г.	завершение технологического присоединения объекта к сетям электроснабжения в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	технологическое присоединение объекта к сетям электроснабжения завершено. Акт об осуществлении технологического присоединения от 16.05.2023 № 541147	–
113.	Приоритетное мероприятие 2.8.6 «Строительство водопровода по ул. Донская в п. Тарасовский Тарасовского района»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Тарасовского района Бадаев Г.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	15 августа 2023 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта завершены в полном объеме. Акт завершеного строительством объекта от 15.08.2023 № 1	–
114.	Приоритетное мероприятие 2.8.7 «Строительство системы водоснабжения п. Целина и населенных пунктов Целинского района. I этап строительства»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Целинского района Косенко О.К.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	–	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, завершены, уровень технической готовности объекта составляет 98,7 процента. Срок завершения работ перенесен на 2024 год на основании дополнительного соглашения	срок завершения работ перенесен по причине длительной поставки оборудования
115.	Приоритетное мероприятие 2.8.8 «Строительство системы водоснабжения п. Целина и населенных пунктов Целинского района.» II этап строительства»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Целинского района Косенко О.К.	29 декабря 2023 г.	18 апреля 2023 г.	11 сентября 2023 г.	завершение строительства объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением	работы по строительству объекта завершены в полном объеме. Акт завершеного строительством объекта от 11.09.2023 № 1	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116.	Приоритетное мероприятие 2.8.9 «Строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений г. Цимлянска»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации Цимлянского района Ночевкина Е.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	выполнение в полном объеме строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году муниципальным контрактом, в рамках исполнения обязательств по Соглашению	строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году муниципальным контрактом, завершены	–
117.	Приоритетное мероприятие 2.8.10 «Реконструкция участков системы водоснабжения г. Новошахтинска Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., глава администрации города Новошахтинска Бондаренко С.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	20 декабря 2023 г.	завершение реконструкции объекта в рамках исполнения обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом и Соглашением, достижение уровня технической готовности объекта капитального строительства 100,00 процента	работы по реконструкции объекта завершены в полном объеме, уровень технической готовности объекта капитального строительства составляет 100,00 процента. Акт завершеного строительством объекта от 20.12.2023 № 1	–
118.	Контрольное событие государственной программы 2.8.1. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Полухин М.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.	X	–	из 10 объектов водопроводного хозяйства: по восьми объектам завершение работ в полном объеме; по двум объектам выполнение строительно-монтажных работ, предусмотренных в 2023 году, в полном объеме	из 10 объектов водопроводного хозяйства: по шести из восьми объектов работы завершены в полном объеме; по одному из двух объектов строительно-монтажные работы, предусмотренные в 2023 году, выполнены в полном объеме	ввиду корректировки проектной документации, неудовлетворительной работы подрядных организаций, а так же в связи с переносом срока завершения работ по причине длительной поставки оборудования
119.	Контрольное событие государственной программы 2.8.2. Принятие дополнительных мер, направленных на повышение уровня информированности эксплуатирующих организаций коммунального комплекса по вопросам качественной и безопасной эксплуатации объектов инженерной инфраструктуры, в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством Российской Федерации	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю., генеральный директор ГУП РО «УРСВ», главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.		21 ноября 2023 г.	направление в адрес муниципальных образований Ростовской области и ГУП РО «УРСВ» не менее одного информационного письма, в том числе содержащего информацию о необходимости регулярного проведения эксплуатирующими организациями профилактических промывок водопроводных и канализационных сетей и сооружений	направлено два информационных письма: от 21.11.2023 № 16.1/5767 в адрес муниципальных образований Ростовской области, от 21.11.2023 № 16.1/5769 в адрес ГУП РО «УРСВ»	–
120.	Контрольное событие государственной программы 2.8.3. Принятие дополнительных мер, направленных на повышение уровня информированности муниципальных образований	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Пшеничная А.Ю., главы муниципальных образований Ростовской области	29 декабря 2023 г.		21 ноября 2023 г.	направление в адрес муниципальных образований Ростовской области не менее одного информационного письма о рассмотрении возможности внедрения энергосберегающего	в адрес муниципальных образований Ростовской области направлено информационное письмо от 21.11.2023 № 16.1/5768	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ростовской области в вопросах энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с нормами, установленными действующим законодательством Российской Федерации	области				оборудования на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения (на принципах ГЧП)		
121.	Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Пахомова Н.А.	X	X	X	–	–	–
122.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности – главный бухгалтер Пахомова Н.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства	в целях реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства министерством ЖКХ области заключено 16 контрактов общей стоимостью 1 362,2 тыс. рублей	–

Примечания:

1. Список используемых сокращений:

а/дорога – автомобильная дорога;

б/н – без номера;

ВНС – водопроводная насосная станция;

г. – город;

ГУП РО «УРСВ» – государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»;

ГЧП – государственно-частное партнерство;

д. – дом;

ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ж/д – железная дорога;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

и.о. – исполняющий обязанности;

им. – имени;

инв. – инвентарный;

КНС – канализационная насосная станция;

куб. – кубический;

м – метр;

МВт – милливатт;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

мкр. – микрорайон;

НКО «Фонд капитального ремонта» – некоммерческая организация «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»;

ОКС – очистные канализационные сооружения;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОСВ – очистные сооружения водоснабжения;

ОСК – очистные сооружения канализации;

пер. – переулок;

пос. и п. – поселок;

просп. – проспект;

ПТО – производственно-техническое объединение;

р.п. – рабочий поселок;

Региональная программа капитального ремонта – Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803;

р-н – район;

РЧВ – резервуар чистой воды;

с. – село;

с/п – сельское поселение;

ст-ца и ст. – станица;

т.п. – технический паспорт;

ТАНТК им. Г.М. Бериева – ПАО «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева»;

ТОСЭР – территория опережающего социально-экономического развития;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ул. – улица;

УФАС – Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области;

х. – хутор;

ЭБД – электронная база данных.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2023 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	16 409 463,1	15 389 772,5	15 837 179,8
	областной бюджет	14 115 095,0	14 182 748,7	13 623 577,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 207 832,6	1 207 023,8	1 207 023,5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 193 873,1	1 193 064,3	1 193 064,3
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	13 959,5	13 959,5	13 959,2

1	2	3	4	5
	местный бюджет	1 086 535,5	X	1 006 578,9
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	всего	1 370 121,4	1 463 841,1	1 409 705,4
	областной бюджет	1 262 024,5	1 449 881,6	1 301 608,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	13 959,5	13 959,5	13 959,2
	в том числе за счет средств: Фонда содействия реформированию ЖКХ	13 959,5	13 959,5	13 959,2
	местный бюджет	94 137,4	X	94 137,4
	Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	всего	280,0	280,0
Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно- аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	всего	380,0	380,0	380,0
Основное мероприятие 1.3. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных	всего	375,0	375,0	375,0

1	2	3	4	5
специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах				
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)	всего	93,4	93,4	93,4
Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	всего	1 130,0	1 130,0	1 130,0
Основное мероприятие 1.6.	всего	258 944,6	258 944,6	258 944,6

1	2	3	4	5
Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах				
Основное мероприятие 1.7. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	всего	6 700,4	6 700,4	6 700,2
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение реализации мероприятий по ремонту, замене, модернизации лифтов, ремонту лифтовых шахт, машинных и блочных помещений в многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за счет средств областного бюджета	всего	393 651,7	375 065,9	375 065,8

1	2	3	4	5
и собственников помещений в многоквартирных домах				
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной общественно полезный фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по направлениям:	всего	600 469,4	806 912,3	658 681,8
Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации	всего	93 769,5	93 769,5	93 769,4
Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах, не включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	всего	88 187,0	88 187,0	0,0
Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса	всего	236 608,0	443 050,9	423 688,5

1	2	3	4	5
Российской Федерации				
Ремонт подъездов в многоквартирных домах	всего	181 904,9	181 904,9	141 223,9
Основное мероприятие 1.11. Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от публично-правовой компании «Фонд развития территорий»	всего	13 959,5	13 959,5	13 959,2
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»	всего	14 894 182,6	13 780 772,3	14 282 880,5
	областной бюджет	12 707 911,4	12 587 708,0	12 177 374,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 193 873,1	1 193 064,3	1 193 064,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 193 873,1	1 193 064,3	1 193 064,3
	местный бюджет	992 398,1	X	912 441,5
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации и технологическое присоединение к централизованной системе холодного водоснабжения	всего	2 576 200,5	2 576 200,5	2 359 615,9

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	всего	6 247 311,7	6 159 221,5	6 040 041,2
Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	всего	46 979,0	46 979,0	42 226,3
Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	3 077 593,1	3 045 479,9	3 018 799,4
Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен	всего	11 937,8	11 937,8	11 937,6
Основное мероприятие 2.7. Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования и материалов	всего	276 647,2	276 647,2	276 645,7
Приоритетное основное мероприятие 2.8. Реализация регионального проекта «Чистая вода (Ростовская область)». Строительство, реконструкция объектов водопроводного хозяйства	всего	1 665 115,2	1 664 306,4	1 621 172,9

1	2	3	4	5
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»	всего	145 159,1	145 159,1	144 593,9
	областной бюджет	145 159,1	145 159,1	144 593,9
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	всего	145 159,1	145 159,1	144 593,9

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ – товарищество собственников жилья.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2023 год

№ п/п	Наименование показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы	Единица измерения	Значение показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонения значения показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	отчетный 2023 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»						
1.	1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление	процентов	14,20	14,25	14,25*	–

1	2	3	4	5	6	7
	многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива					
2.	2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	78,00	78,10	78,10*	—
3.	3. Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	89,90	90,00	90,00*	—
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»						
4.	1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	процентов	11,00	11,50	11,50	—
5.	1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	2482	2482	2482*	—
6.	1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами	человек	39	1296	1296	—

1	2	3	4	5	6	7
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»						
7.	2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	26,40	28,00	28,00*	–
8.	2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	1403	1362	1362*	–
9.	2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	11,30	11,20	11,20*	–
10.	2.5. Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами	штук	6	11	11	–
11.	2.6. Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства и теплоэнергетики	штук	10	4	4	–
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации государственной программы»						
12.	3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа	процентов	0,83	0,53	3,57	значения рассчитаны в соответствии с фактическими данными

1	2	3	4	5	6	7
						начальной максимальной цены торгов и стоимостью фактически заключенных государственных контрактов по торгам за 2023 год

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Приложение № 4
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области», утвержденной
постановлением Правительства Ростовской
области от 17.10.2018 № 650, за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы, подпрограмм государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»
по муниципальным образованиям за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования в Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2022 год	отчетный 2023 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель 2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0*	—
2.	г. Батайск	88,22	88,70	88,70*	—
3.	г. Волгодонск	100,0	100,0	100,0*	—
4.	г. Гуково	100,0	100,0	100,0*	—
5.	г. Донецк	95,88	0,0	0,0*	—
6.	г. Зверево	100,0	100,0	100,0*	—
7.	г. Каменск-Шахтинский	89,36	90,40	90,40*	—

1	2	3	4	5	6
8.	г. Новочеркасск	100,0	100	100*	—
9.	г. Новошахтинск	8,22	45,63	45,63*	—
10.	г. Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0*	—
11.	г. Таганрог	97,69	98,76	98,76*	—
12.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0*	—
13.	Азовский район	44,7	41,29	41,29*	—
14.	Аксайский район	81,84	73,97	73,97*	—
15.	Багаевский район	78,44	78,36	78,36*	—
16.	Белокалитвинский район	29,27	36,05	36,05*	—
17.	Боковский район	91,88	92,51	92,51*	—
18.	Верхнедонской район	85,84	90,59	90,59*	—
19.	Веселовский район	93,02	8,99	8,99*	—
20.	Волгодонской район	81,84	85,82	85,82*	—
21.	Дубовский район	84,66	80,68	80,68*	—
22.	Егорлыкский район	15,72	10,58	10,58*	—
23.	Заветинский район	30,26	90,18	90,18*	—
24.	Зерноградский район	47,11	48,56	48,56*	—
25.	Зимовниковский район	8,38	85,0	85,0*	—
26.	Каменский район	54,16	53,39	53,39*	—
27.	Кашарский район	85,46	88,67	88,67*	—
28.	Константиновский район	62,2	74,84	74,84*	—
29.	Красносулинский район	62,2	19,29	19,29*	—
30.	Куйбышевский район	18,75	40,81	40,81*	—
31.	Мартыновский район	16,14	9,15	9,15*	—
32.	Матвеево-Курганский район	81,77	64,07	64,07*	—
33.	Миллеровский район	78,44	83,74	83,74*	—
34.	Милютинский район	84,78	61,11	61,11*	—
35.	Морозовский район	68,63	13,53	13,53*	—
36.	Мясниковский район	22,74	91,59	91,59*	—

1	2	3	4	5	6
37.	Неклиновский район	38,56	46,4	46,4*	—
38.	Обливский район	74,34	79,42	79,42*	—
39.	Октябрьский район	90,68	90,89	90,89*	—
40.	Орловский район	10,35	19,04	19,04*	—
41.	Песчанокопский район	96,86	79,02	79,02*	—
42.	Пролетарский район	76,98	69,89	69,89*	—
43.	Ремонтненский район	92,16	55,75	55,75*	—
44.	Родионово-Несветайский район	5,31	19,53	19,53*	—
45.	Сальский район	10,02	2,18	2,18*	—
46.	Семикаракорский район	59,20	57,42	57,42*	—
47.	Советский район	78,04	76,85	76,85*	—
48.	Тарасовский район	60,69	66,54	66,54*	—
49.	Тацинский район	25,33	42,51	42,51*	—
50.	Усть-Донецкий район	78,15	82,02	82,02*	—
51.	Целинский район	26,88	25,94	25,94*	—
52.	Цимлянский район	67,58	75,53	75,53*	—
53.	Чертковский район	84,78	57,66	57,66*	—
54.	Шолоховский район	83,98	92,73	92,73*	—
Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0*	—
2.	г. Таганрог	100,0	100,0	100,0*	—
3.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0*	—
4.	Аксайский район	100,0	100,0	100,0*	—
5.	Белокалитвинский район	14,5	14,5	14,5*	—
6.	Волгодонской район	25,1	25,1	25,1*	—
7.	Егорлыкский район	100,0	100,0	100,0*	—
8.	Зерноградский район	100,0	100,0	100,0*	—
9.	Каменский район	100,0	100,0	100,0*	—

1	2	3	4	5	6
10.	Константиновский район	100,0	100,0	100,0*	—
11.	Красносулинский район	100,0	100,0	100,0*	—
12.	Мартыновский район	100,0	100,0	100,0*	—
13.	Миллеровский район	100,0	100,0	100,0*	—
14.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0*	—
15.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0*	—
16.	Октябрьский район	79,5	79,5	79,5*	—
17.	Пролетарский район	100,0	100,0	100,0*	—
18.	Сальский район	24,1	24,1	24,1*	—
19.	Тацинский район	56,8	56,8	56,8*	—
20.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0*	—
21.	Целинский район	100,0	100,0	100,0*	—
22.	Цимлянский район	100,0	100,0	100,0*	—
23.	Шолоховский район	100,0	100,0	100,0*	—
Показатель 2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ (единиц)					
1.	г. Ростов-на-Дону	188	197	197*	—
2.	г. Азов	1	1	1*	—
3.	г. Батайск	3	3	3*	—
4.	г. Волгодонск	3	3	3*	—
5.	г. Гуково	15	49	49*	—
6.	г. Донецк	24	22	22*	—
7.	г. Зверево	4	4	4*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	163	16	16*	—
9.	г. Новочеркасск	16	26	26*	—
10.	г. Новошахтинск	4	1	1*	—
11.	г. Таганрог	10	3	3*	—
12.	г. Шахты	68	57	57*	—
13.	Азовский район	14	36	36*	—
14.	Аксайский район	12	5	5*	—

1	2	3	4	5	6
15.	Багаевский район	32	31	31*	—
16.	Белокалитвинский район	22	5	5*	—
17.	Боковский район	2	2	2*	—
18.	Верхнедонской район	1	1	1*	—
19.	Веселовский район	57	70	70*	—
20.	Волгодонской район	1	1	1*	—
21.	Дубовский район	1	1	1*	—
22.	Егорлыкский район	2	3	3*	—
23.	Заветинский район	9	9	9*	—
24.	Зерноградский район	10	90	90*	—
25.	Зимовниковский район	44	27	27*	—
26.	Кагальницкий район	16	16	16*	—
27.	Каменский район	5	5	5*	—
28.	Кашарский район	114	120	120*	—
29.	Константиновский район	6	6	6*	—
30.	Красносулинский район	13	30	30*	—
31.	Куйбышевский район	9	30	30*	—
32.	Мартыновский район	46	100	100*	—
33.	Матвеево-Курганский район	2	2	2*	—
34.	Миллеровский район	2	2	2*	—
35.	Милютинский район	3	3	3*	—
36.	Морозовский район	6	9	9*	—
37.	Мясниковский район	103	101	101*	—
38.	Неклиновский район	119	44	44*	—
39.	Обливский район	2	6	6*	—
40.	Октябрьский район	9	11	11*	—
41.	Орловский район	9	3	3*	—
42.	Песчанокопский район	2	2	2*	—
43.	Пролетарский район	19	3	3*	—

1	2	3	4	5	6
44.	Ремонтненский район	6	6	6*	—
45.	Родионово-Несветайский район	28	22	22*	—
46.	Сальский район	17	1	1*	—
47.	Семикаракорский район	23	18	18*	—
48.	Советский район	3	3	3*	—
49.	Тарасовский район	2	2	2*	—
50.	Тацинский район	6	26	26*	—
51.	Усть-Донецкий район	3	3	3*	—
52.	Целинский район	12	12	12*	—
53.	Цимлянский район	8	26	26*	—
54.	Чертковский район	100	83	83*	—
55.	Шолоховский район	4	4	4*	—
Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (процентов)					
1.	г. Ростов-на-Дону	9,90	9,85	9,85*	—
2.	г. Азов	15,40	15,35	15,35*	—
3.	г. Батайск	17,60	17,55	17,55*	—
4.	г. Волгодонск	14,40	14,35	14,35*	—
5.	г. Гуково	15,40	15,35	15,35*	—
6.	г. Донецк	28,50	28,45	28,45*	—
7.	г. Зверево	8,50	8,45	8,45*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	13,40	13,35	13,35*	—
9.	г. Новочеркасск	10,80	10,75	10,75*	—
10.	г. Новошахтинск	8,10	8,05	8,05*	—
11.	г. Таганрог	7,74	7,72	7,72*	—
12.	г. Шахты	26,40	26,35	26,35*	—
13.	Азовский район	1,80	1,75	1,75*	—
14.	Аксайский район	15,50	15,45	15,45*	—
15.	Багаевский район	11,30	11,25	11,25*	—
16.	Белокалитвинский район	9,40	9,35	9,35*	—

1	2	3	4	5	6
17.	Боковский район	2,80	2,75	2,75*	—
18.	Вернехнедонской район	3,50	3,45	3,45*	—
19.	Веселовский район	4,80	4,75	4,75*	—
20.	Дубовский район	0,88	0,87	0,87*	—
21.	Егорлыкский район	10,70	10,30	10,30*	—
22.	Заветинский район	7,50	7,45	7,45*	—
23.	Зерноградский район	9,80	9,75	9,75*	—
24.	Каменский район	11,80	11,75	11,75*	—
25.	Кашарский район	2,28	2,27	2,27*	—
26.	Константиновский район	7,70	7,65	7,65*	—
27.	Красносулинский район	13,80	13,75	13,75*	—
28.	Куйбышевский район	6,70	6,65	6,65*	—
29.	Матвеево-Курганский район	2,08	2,07	2,07*	—
30.	Миллеровский район	4,04	4,03	4,03*	—
31.	Морозовский район	8,10	8,05	8,05*	—
32.	Мясниковский район	2,38	2,37	2,37*	—
33.	Неклиновский район	3,90	3,85	3,85*	—
34.	Обливский район	2,28	2,27	2,27*	—
35.	Октябрьский район	6,00	5,95	5,95*	—
36.	Орловский район	6,00	5,95	5,95*	—
37.	Песчанокопский район	3,30	3,25	3,25*	—
38.	Пролетарский район	8,50	8,45	8,45*	—
39.	Родионово-Несветайский район	9,70	9,65	9,65*	—
40.	Сальский район	16,0	15,95	15,95*	—
41.	Семикаракорский район	3,58	3,57	3,57*	—
42.	Тарасовский район	4,18	4,17	4,17*	—
43.	Тацинский район	3,28	3,27	3,27*	—
44.	Усть-Донецкий район	2,88	2,87	2,87*	—
45.	Целинский район	3,08	3,07	3,07*	—

1	2	3	4	5	6
46.	Цимлянский район	13,50	13,45	13,45*	—
47.	Чертковский район	7,90	7,85	7,85*	—
48.	Шолоховский район	9,20	9,15	9,15*	—
Показатель 3. Доля городского населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов)					
1.	г. Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0*	—
2.	г. Азов	100,0	100,0	100,0*	—
3.	г. Батайск	88,22	88,22	88,22*	—
4.	г. Волгодонск	100,0	100,0	100,0*	—
5.	г. Гуково	100,0	100,0	100,0*	—
6.	г. Донецк	95,88	95,88	95,88*	—
7.	г. Зверево	100,0	100,0	100,0*	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	89,36	89,36	89,36*	—
9.	г. Новочеркасск	100,0	100,0	100,0*	—
10.	г. Новошахтинск	8,22	10,56	10,56*	—
11.	г. Таганрог	97,69	97,69	97,69*	—
12.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0*	—
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 15 куб. метров (единиц)					
1.	Веселовский район	—	2	2	—
2.	Шолоховский район	—	4	4	—
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 25 куб. метров (единиц)					
1.	Веселовский район	—	3	3	—
2.	Верхнедонской район	5	—	—	—
3.	Егорлыкский район	—	9	9	—
4.	Морозовский район	11	—	—	—
5.	Обливский район	2	—	—	—
6.	Октябрьский район	—	1	1	—
7.	Пролетарский район	—	4	4	—

1	2	3	4	5	6
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 30 куб. метров (единиц)					
1.	Егорлыкский район	–	1	1	–
Показатель. Количество приобретаемой техники (единиц)					
1.	Аксайский район	–	6	6	–
2.	Багаевский район	3	–	–	–
3.	Боковский район	1	6	6	–
4.	Верхнедонской район	4	–	–	–
5.	Веселовский район	–	4	4	–
6.	Егорлыкский район	1	2	2	–
7.	Заветинский район	1	2	2	–
8.	Кашарский район	–	7	7	–
9.	Обливский район	3	–	–	–
10.	Октябрьский район	1	–	–	–
11.	Пролетарский район	–	1	1	–
12.	Семикаракорский район	–	3	3	–
13.	Советский район	–	2	2	–
14.	Чертковский район	–	1	1	–
15.	Шолоховский район	–	2	2	–
16.	г. Гуково	–	2	2	–
17.	г. Новошахтинск	1	–	–	–
18.	г. Таганрог	–	2	2	–
Показатель. Количество отремонтированных систем в многоквартирных домах (единиц)					
1.	Аксайский район	–	1	1	–
2.	Белокалитвинский район	–	4	4	–
3.	г. Азов	3	–	–	–
4.	г. Волгодонск	90	4	4	–
5.	г. Зверево	–	1	1	–
6.	г. Каменск-Шахтинский	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
7.	г. Новочеркасск	–	2	2	–
8.	г. Ростов-на-Дону	17	34	34	–
9.	г. Таганрог	8	–	–	–
Показатель. Количество приобретаемого оборудования (единиц)					
1.	Кагальницкий район	5	–	–	–
2.	Миллеровский район	–	36	36	–
3.	Морозовский район	–	2	2	–
4.	Тацинский район	2	2	2	–
Показатель. Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства (штук)					
1.	Азовский район	–	1	1	–
2.	Багаевский район	–	1	1	–
3.	Обливский район	–	1	1	–
Показатель. Количество разработанной проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики (штук)					
1.	Шолоховский район	–	1	1	–

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство.