



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020 № 244

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.03.2020 № 244

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Формирование современной
городской среды на территории Ростовской области» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ростовской области;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Ростовской области;

в феврале 2019 г. проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, общее число участников составило 238,0 тыс. человек;

завершено благоустройство 190 общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области за счет федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников;

проведен областной семинар по благоустройству с целью обсуждения актуальных вопросов, информирования населения о мероприятиях по благоустройству общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в Ростовской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, увеличилась на 3 процента и составила 9 процентов;

количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, увеличилось на 190 территорий.

Раздел 2. Результаты реализации
основных мероприятий, а также сведения
о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основного мероприятия подпрограмм государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области» выполнено не в полном объеме.

Показатель 2.3 «Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Ростовской области» рассчитывается Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России). Письмом Минстроя России в адрес Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. (исходящий от 16.12.2019 № 48721-МЕ/06) направлены подготовленные в соответствии с рассчитанными значениями индекса качества городской среды изменения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части показателя для Ростовской области «Количество городов с благоприятной городской средой, единица» на 2019 год – 3, в связи с чем фактически показатель достигнут. Однако указанные изменения не были внесены в 2019 году в государственную программу. В связи с тем, что основное мероприятие 1.1 и показатель 2.3 являются взаимоувязанными, основное мероприятие 1.1 считается недостигнутым.

В 2019 году в рамках основного мероприятия 1.1 благоустроено 190 общественных территорий Ростовской области, в том числе за счет внебюджетных источников – 136 общественных территорий.

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 увеличилось количество благоустроенных общественных территорий, организовано взаимодействие с органами местного самоуправления по актуализации муниципальных программ по формированию комфортной городской среды.

В результате благоустройства повысился индекс качества городской среды, сократилось количество городов с неблагоприятной городской средой.

В 2019 году по подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, все из них достигнуты в установленные сроки.

Контрольное событие 1.1.2 исполнено досрочно. 25 – 27 февраля 2019 г. в 55 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в городских округах и

муниципальных районах. В рейтинговом голосовании приняло участие более 238 тыс. человек.

На основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» в 2019 году средства федерального и областного бюджетов не выделялись, в связи с чем данное мероприятие не реализовывалось.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2019 году, являются:

отсутствие софинансирования средствами местного бюджета;

позднее проведение конкурсных процедур;

внесение изменений в проектную документацию;

обнаружение объектов культурного наследия в ходе реализации работ.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации государственной программы.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2019 году составил 2 707 013,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 685 519,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 822 223,1 тыс. рублей;

местный бюджет – 196 478,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 792,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-3С «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 2 507 742,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 685 519,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 822 223,1 тыс. рублей.

Объем предусмотренных расходов на реализацию государственной программы в 2019 году в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 2 338 838,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 685 519,7 тыс. рублей;

безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 653 318,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 2 101 386,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 633 867,3 тыс. рублей;

безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 277 243,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 187 482,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 2 792,6 тыс. рублей.

Объем экономии и неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 427 727,2 тыс. рублей, из них:

253 000,0 тыс. рублей было выделено на проекты – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды: ст. Старочеркасская Аксайского района, Цимлянское городское поселение Цимлянского района, г. Гуково, г. Таганрог. Согласно графикам выполнения мероприятий получателями иного межбюджетного трансферта – победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, включающими в том числе информацию по проектированию, строительству (ремонт, реконструкции) и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, сроки выполнения по каждому этапу (далее – Графики), до конца 2019 г. необходимо было заключить муниципальные контракты, в 2020 году приступить к выполнению работ, в связи с чем Ростовской областью сроки реализации нарушены не были;

47 302,0 тыс. рублей – по объекту «Благоустройство общественной территории «Центральный городской парк культуры и отдыха – Александровский парк» – по причине нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией;

10 840,4 тыс. рублей – по объекту Аксайского района «Благоустройство общественной территории парка «Центральный», расположенного между ул. Онучкина и ул. Зеленой в х. Ленина, Аксайского района, Ростовской области» – по причине нарушения сроков поставки малых архитектурных форм;

24 020,9 тыс. рублей – по объекту «Благоустройство городского парка культуры и отдыха в городе Зернограде Ростовской области» – по причине нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией;

8 535,7 тыс. рублей – по объекту «Благоустройство общественного пространства по ул. Набережная от ул. Топилина до ул. 1 Мая (пляж)» – по причине нарушения сроков выполнения работ подрядной организацией;

5 195,0 тыс. рублей – по объекту Миллеровского района «Благоустройство ул. Ленина/ул. Фрунзе в г. Миллерово Ростовской области (дополнительные работы, в том числе озеленение)» – неиспользованный остаток;

9 608,1 тыс. рублей – по объекту Неклиновского района «Благоустройство общественной территории парковая зона через дорогу от военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» – неиспользованный остаток;

69 225,1 – экономия по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 4 показателя.

Показатель 1 «Среднее значение индекса качества городской среды по Ростовской области» – измеряется в процентах, плановое значение – 2, фактическое значение – 2*, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3 «Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Ростовской области» – измеряется в единицах, плановое значение – 6, фактическое значение – 3*. Указанный показатель рассчитывается Минстроем России. Письмом Министра России в адрес Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. (исходящий от 16.12.2019 № 48721-МЕ/06) направлены подготовленные в соответствии с рассчитанными значениями индекса качества городской среды изменения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части показателя для Ростовской области «Количество городов с благоприятной городской средой, единица» на 2019 год – 3, в связи с чем фактически показатель достигнут. Однако указанные изменения не были внесены в 2019 году в Государственную программу.

Показатель 2.4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в Ростовской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» – измеряется в процентах, плановое значение – 9, фактическое значение – 9, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.5 «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды» – измеряется в единицах, плановое значение – 190, фактическое значение – 190, показатель достигнут в полном объеме.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области за 2019 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

* Оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Раздел 6. Результаты оценки
эффективности реализации государственной
программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Государственной программы.

1. Степень достижения показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения показателя 1 – 1,00*;

степень достижения показателя 2.3 – 0,50**;

степень достижения показателя 2.4 – 1,00;

степень достижения показателя 2.5 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения показателей государственной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,00 (0/1), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,00 (0/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

2 098 593,5 тыс. рублей / 2 535 316,2 тыс. рублей = 0,83.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий,

приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,00 / 0,83 = 0,00$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,75 \times 0,5 + 0,00 \times 0,3 + 0,00 \times 0,2 = 0,38$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является низким.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2019 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2019 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2019 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного государственной программой объема средств. Степень достижения цели государственной программы в 2019 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Объем экономии бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 69 225,1 тыс. рублей.

В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2019 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.

Раздел 7. Предложения
по дальнейшей реализации государственной программы

В ходе оценки эффективности реализации государственной программы в 2019 году, в том числе бюджетной эффективности, выяснилось, что уровень реализации государственной программы является низким.

Это связано с тем, что показатель 2.3 «Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Ростовской области» рассчитывается Минстроем России. Письмом Минстроя России в адрес Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. (исходящий от 16.12.2019 № 48721-МЕ/06) направлены подготовленные в соответствии с рассчитанными значениями индекса качества городской среды изменения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части показателя для Ростовской области «Количество городов с благоприятной городской средой, единица» на 2019 год – 3, в связи с чем фактически показатель достигнут.

Однако указанные изменения не были внесены в 2019 году в государственную программу. В связи с тем, что основное мероприятие 1.1 и показатель 2.3 являются взаимоувязанными, основное мероприятие 1.1 выполнено не в полном объеме.

С целью дальнейшего недопущения низкого уровня реализации государственной программы министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области будет усилен контроль за реализацией государственной программы и своевременным внесением изменений в государственную программу.

* Оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

** Оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Указанный показатель рассчитывается Минстроем России. Письмом Минстроя России в адрес Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. (исходящий от 16.12.2019 № 48721-МЕ/06) направлены подготовленные в соответствии с рассчитанными значениями индекса качества городской среды изменения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части показателя по Ростовской области «Количество городов с благоприятной городской средой, единица» на 2019 год – 3, в связи с чем фактически показатель достигнут.

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ул. – улица;

хут. – хутор.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды на территории
Ростовской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной
программы «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации подпрограммы	Фактический срок реализации		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	Х	Х	Х	Х	Х	Х
2.	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	увеличение количества благоустроенных общественных территорий, взаимодействие с органами местного самоуправления по актуализации муниципальных программ по формированию комфортной городской среды	проведена работа по увеличению количества благоустроенных общественных территорий. С органами местного самоуправления организовано взаимодействие по актуализации муниципальных программ по формированию комфортной городской среды	не достигнут взаимовязанный показатель
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	благоустройство 54 общественных территорий в 36 муниципальных образованиях в Ростовской области	завершено благоустройство 190 общественных территорий муниципальных образований за счет федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							в 44 муниципальных образованиях в Ростовской области	
4.	Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды	заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Былков В.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	27 февраля 2019 г.	проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в городских округах и муниципальных районах в Ростовской области	исполнено досрочно, 25 – 27 февраля 2019 г. в 55 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в городских округах и муниципальных районах в Ростовской области. В рейтинговом голосовании приняло участие более 238 тыс. человек	–

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды
на территории Ростовской области»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Наименование государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»	всего	2 707 013,4	2 338 838,2	2 101 386,1
	областной бюджет	685 519,7	685 519,7	633 867,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 822 223,1	1 653 318,5	1 277 243,7
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 822 223,1	1 653 318,5	1 277 243,7
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–

1	2	3	4	5
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	X	–
	местный бюджет	196 478,0	X	187 482,5
	внебюджетные источники	2 792,6	–	2 792,6
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»	всего	2 707 013,4	2 338 838,2	2 101 386,1
	областной бюджет	685 519,7	685 519,7	633 867,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 822 223,1	1 653 318,5	1 277 243,7
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 822 223,1	1 653 318,5	1 277 243,7
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	196 478,0	X	187 482,5
	внебюджетные источники	2 792,6	X	2 792,6

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области	всего	2 507 742,8	2 338 838,2	1 911 111,0

Примечание.

Используемые сокращения:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

государственная программа – государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области».

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды
на территории Ростовской области»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы
Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			год, предшест- вующий отчетному	отчетный год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа						
1.	Показатель 1.2. Среднее значение индекса качества городской среды по Ростовской области	процентов	–	2	2*	–
2.	Показатель 2.3. Количество городов с благоприятной средой	единиц	–	6	3**	указанный показатель рассчитывается

1	2	3	4	5	6	7
	от общего количества городов Ростовской области					<p>Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее – Минстрой России). Письмом Минстроя России в адрес Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. (исходящий от 16.12.2019 № 48721-МЕ/06) направлены подготовленные в соответствии с рассчитанными значениями индекса качества городской среды изменения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части показателя по Ростовской области «Количество городов с благоприятной городской средой, единица» на 2019 год – 3, в связи с чем фактически показатель достигнут</p>

1	2	3	4	5	6	7
3.	Показатель 2.4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в Ростовской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процентов	6	9	9	–
4.	Показатель 2.5. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	единиц	28	190	190	–

* Оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

** Оценка министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области. Указанный показатель рассчитывается Минстроем России. Письмом Минстроя России в адрес Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю. (исходящий от 16.12.2019 № 48721-МЕ/06) направлены подготовленные в соответствии с рассчитанными значениями индекса качества городской среды изменения в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» в части показателя по Ростовской области «Количество городов с благоприятной городской средой, единица» на 2019 год – 3, в связи с чем фактически показатель достигнут.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Формирование
современной городской среды
на территории Ростовской области»
за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
по муниципальным образованиям в Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования в Ростовской области	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель (индикатор) 1.5. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды (единиц)	28	190	190	–
1.	г. Ростов-на-Дону	2	21	21	–
2.	г. Азов	1	1	1	–
3.	г. Батайск	1	1	1	–
4.	г. Волгодонск	1	1	1	–

1	2	3	4	5	6
5.	г. Гуково	1	1	1	—
6.	г. Донецк	1	1	1	—
7.	г. Зверево	1	1	1	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	1	1	1	—
9.	г. Новочеркасск	1	1	1	—
10.	г. Новошахтинск	1	1	1	—
11.	г. Таганрог	2	2	2	—
12.	г. Шахты	1	4	4	—
13.	Азовский район	—	6	6	—
14.	Аксайский район	1	12	12	—
15.	Багаевский район	—	—	—	—
16.	Белокалитвинский район	1	4	4	—
17.	Боковский район	—	3	3	—
18.	Верхнедонской район	—	3	3	—
19.	Веселовский район	—	2	2	—
20.	Волгодонской район	—	—	—	—
21.	Дубовский район	—	4	4	—
22.	Егорлыкский район	—	3	3	—
23.	Заветинский район	—	—	—	—
24.	Зерноградский район	1	3	3	—
25.	Зимовниковский район	—	12	12	—
26.	Кагальницкий район	—	—	—	—
27.	Каменский район	—	5	5	—
28.	Кашарский район	—	1	1	—
29.	Константиновский район	—	2	2	—
30.	Красносулинский район	1	1	1	—
31.	Куйбышевский район	3	—	—	—

1	2	3	4	5	6
32.	Мартыновский район	–	1	1	–
33.	Матвеево-Курганский район	1	1	1	–
34.	Миллеровский район	1	9	9	–
35.	Милютинский район	–	–	–	–
36.	Морозовский район	1	1	1	–
37.	Мясниковский район	–	12	12	–
38.	Неклиновский район	–	3	3	–
39.	Обливский район	–	–	–	–
40.	Октябрьский район	–	17	17	–
41.	Орловский район	–	–	–	–
42.	Песчанокопский район	–	4	4	–
43.	Пролетарский район	–	1	1	–
44.	Ремонтненский район	–	8	8	–
45.	Родионово-Несветайский район	–	–	–	–
46.	Сальский район	1	3	3	–
47.	Семикаракорский район	1	5	5	–
48.	Советский район	–	–	–	–
49.	Тарасовский район	–	6	6	–
50.	Тацинский район	1	8	8	–
51.	Усть-Донецкий район	–	3	3	–
52.	Целинский район	–	1	1	–
53.	Цимлянский район	–	8	8	–
54.	Чертковский район	1	–	–	–
55.	Шолоховский район	–	2	2	–