



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

от 29.06.2021

№ 364

г. Мурманск

Об утверждении Плана-графика производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год

Согласно п. 3 Протокола заседания Правительства Мурманской области № 1 от 29.01.2021, **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План-график производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год согласно Приложения №1.

2. Признать утратившим силу приказ Министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 16 февраля 2021 № 59 «Об утверждении Плана-графика производства работ по разработке проектной документации и выполнению капитального ремонта в рамках краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Мурманской области на 2021 год».


3. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям муниципальных служб заказчиков Мурманской области, НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Мурманской области» обеспечить работу по выполнению мероприятий и еженедельному контролю за выполнением мероприятий, утвержденных Планом-графиком.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований, руководителям муниципальных служб заказчиков Мурманской области, НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в

Мурманской области» докладывать о реализации мероприятий Плана-графика, о текущем статусе проблемных объектов заведующему сектором реализации программ капитальных ремонтов управления по реализации проектов по обеспечению жильем и программ капитальных ремонтов Министерства строительства Мурманской области Орлову Антону Сергеевичу.

5. Контроль за исполнением приказа возлагаю на начальника управления по реализации проектов по обеспечению жильем и программ капитальных ремонтов Министерства строительства Мурманской области Карпову Александру Анатольевну.

**Заместитель Губернатора
Мурманской области –
министр строительства
Мурманской области**



В.В. Сандурский

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата выхода из эксплуатации	Фактическая дата выхода из эксплуатации	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
	г. Кировск	г. Кировск	ул. Хабингерская, д. 27	Проект крыши	245,954.67	ООО ПКБ "Промбезопасность"	2020-ПР-75	245,954.67	7/21/2020	7/23/2020	8/25/2020	8/28/2020	11/23/2020	3/9/2021	1/20/2021			12/25/2020		
14	г. Кировск	г. Кировск	ул. Хабингерская, д. 29	ВСЕГО	24,391,397.06															
	г. Кировск	г. Кировск	ул. Хабингерская, д. 29	Ремонт крыши	24,391,397.06	1/0/1900	2020-СМР-54	0.00	5/13/2020	5/13/2020	2/23/2021	1/0/1900						10/31/2020		
15	г. Кировск	г. Кировск	ул. Хабингерская, д. 30	ВСЕГО	24,182,276.01															
	г. Кировск	г. Кировск	ул. Хабингерская, д. 30	Проект фасада	242,292.72	ООО ПКБ "Промбезопасность"	2020-ПР-55	241,081.26	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	9/18/2020	9/18/2020	11/26/2020	11/16/2020		10/3/2020	11/24/2020	
	г. Кировск	г. Кировск	ул. Хабингерская, д. 30	Ремонт фасада	23,939,983.29	ООО "СК ПРОГРЕСС"	2021-СМР-ФКР-35	8,657,128.00	12/16/2020	2/19/2021	1/27/2021	4/1/2021						5/10/2021	9/20/2021	
16	г. Кировск	г. Кировск	ул. Хабингерская, д. 33	ВСЕГО	1,144,404.21															
	г. Кировск	г. Кировск	ул. Хабингерская, д. 33	Проект ВДИС	1,144,404.21	ООО ПКБ "Промбезопасность"	2020-ПР-77	1,058,573.91	7/21/2020	7/23/2020	8/25/2020	9/1/2020	11/20/2020	12/8/2021	2/15/2021	3/6/2021		12/29/2020	4/7/2021	
19	г. Кировск	г. Кировск	ул. Мира, д. 8а	ВСЕГО	8,910,281.77															
	г. Кировск	г. Кировск	ул. Мира, д. 8а	Ремонт фасада	8,910,281.77	ООО "Активо-Энерго"	2020-СМР-31	8,760,454.42			6/15/2020	6/15/2020						10/2/2020		
20	г. Кировск	г. Кировск	ул. Кирова, д. 37	ВСЕГО	6,691,509.97															
	г. Кировск	г. Кировск	ул. Кирова, д. 37	Ремонт фасада	6,691,509.97	ООО "Активо-Энерго"	2020-СМР-31	6,575,544.46			6/15/2020	6/15/2020						10/2/2020		
21	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 3	ВСЕГО	7,245,808.83															
	г. Кировск	г. Кировск	пр. Ленина, д. 3	Ремонт фасада	7,245,808.83															
	<i>г. Мончегорск</i>																			
22	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 22	ВСЕГО	8,266,610.28															
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 22	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС, водоснабжение, теплоснабжение	8,266,610.28	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	4,173,010.51	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 22	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	950,893.63	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	629,284.05	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 22	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	962,433.16	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	629,284.05	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 22	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	1,815,908.87	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	387,697.75	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 22	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения + ИТП	4,537,374.62	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	2,526,744.66	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
23	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 68	ВСЕГО	19,091,121.69															
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 68	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС, водоснабжение, теплоснабжение	19,091,121.69	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	12,292,927.66	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 68	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	2,077,820.47	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	1,279,482.93	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 68	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	1,947,818.41	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	1,279,482.93	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 68	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	2,124,823.80	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	599,865.92	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	пр. Металлургов, д. 68	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения + ИТП	12,941,459.01	ООО "Аркада"	2021-СМР-17	9,134,095.88	2/20/2021	12/30/2020	3/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/15/2021	
24	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 15	ВСЕГО	25,408,834.30															
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 15	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС, водоснабжение, теплоснабжение	15,261,198.67	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-31	9,974,738.40	1/20/2021	2/2/2021	2/25/2021	3/12/2021						3/12/2021	9/3/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 15	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	1,591,952.09	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-31	1,131,282.66	1/20/2021	2/2/2021	2/25/2021	3/12/2021						3/12/2021	9/3/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 15	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	1,491,989.33	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-31	1,126,451.70	1/20/2021	2/2/2021	2/25/2021	3/12/2021						3/12/2021	9/3/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 15	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	1,628,937.21	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-31	556,924.41	1/20/2021	2/2/2021	2/25/2021	3/12/2021						3/12/2021	9/3/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 15	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	10,548,420.04	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-31	7,160,079.63	1/20/2021	2/2/2021	2/25/2021	3/12/2021						3/12/2021	9/3/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 15	Проект крыши	494,935.91	ООО "СК Союз"	2021-ПСМР-30	366,342.91	4/20/2021	2/2/2021		3/12/2021	5/5/2021	6/14/2021				3/12/2021	6/14/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 15	Ремонт крыши	10,147,635.83	ООО "СК Союз"	2021-ПСМР-30	7,511,102.77	4/20/2021	2/2/2021		3/12/2021		6/15/2021	9/13/2021					
25	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 5 а	ВСЕГО	14,197,447.27															
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 5 а	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС, водоснабжение, теплоснабжение	14,197,447.27	ООО "Аркада"	2021-СМР-16	7,827,760.32	1/20/2021	12/30/2020	2/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/29/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 5 а	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	1,456,676.66	ООО "Аркада"	2021-СМР-16	900,364.50	1/20/2021	12/30/2020	2/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/29/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 5 а	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	1,364,144.99	ООО "Аркада"	2021-СМР-16	870,765.41	1/20/2021	12/30/2020	2/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/29/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 5 а	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоснабжения	1,490,690.35	ООО "Аркада"	2021-СМР-16	394,883.62	1/20/2021	12/30/2020	2/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/29/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Брежнева, д. 5 а	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения + ИТП	9,887,635.27	ООО "Аркада"	2021-СМР-16	5,661,686.79	1/20/2021	12/30/2020	2/25/2021	2/8/2021						2/28/2021	8/29/2021	
26	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Гагарина, д. 2/8	ВСЕГО	3,562,571.36															
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Гагарина, д. 2/8	Ремонт крыши	3,569,922.52	ООО "Ануш"	2021-СМР-44	5,442,723.54	3/18/2021	3/23/2021	4/29/2021	4/30/2021						4/30/2021	7/29/2021	
27	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Комарникова, д. 14	ВСЕГО	6,075,603.32															
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Комарникова, д. 14	Проект лифта	151,890.08	АО "ШЛЗ"	2020-ПР.А-88	151,890.08	8/19/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020					12/4/2020		
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Комарникова, д. 14	Замена лифтового оборудования (2)	5,836,710.68	ООО "МС Лифт"	2021-СМР.А-18	3,696,286.95	12/18/2020	12/30/2020	1/26/2021	2/5/2021						2/5/2021	6/3/2021	
28	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Советская, д. 12	ВСЕГО	9,211,942.47															
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Советская, д. 12	Проект: Фасад, ГВС, ХВС, теплоснабжение + ИТП	431,698.36	ООО "Теплотек"	2020-ПСМР-103	429,539.87		11/24/2020		12/30/2020		3/12/2021				12/30/2020	4/12/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Советская, д. 12	Всего СМР ВДИС	4,987,896.38															
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Советская, д. 12	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	366,213.54	ООО "Теплотек"	2020-ПСМР-103	359,291.64		11/24/2020		12/30/2020						4/12/2021	9/4/2021	
	г. Мончегорск	г. Мончегорск	ул. Советская, д. 12	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	327,633.42	ООО "Теплотек"	2020-ПСМР-103	321,177.50		11/24/2020		12/30/2020						4/12/2021	9/4/2021	

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Проектная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата начала в эксплуатацию	Планируемая дата начала в эксплуатацию	Фактическая дата начала в эксплуатацию	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору
	г. Муранск	г. Муранск	пер. Русанова, д. 2	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/16/2021	5/27/2021	4/9/2021
75	г. Муранск	г. Муранск	ул. Шивота, в. 37	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Шивота, в. 37	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/16/2021	3/1/2021	3/20/2021		1/26/2021	3/20/2021	
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Шивота, в. 37	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					3/21/2021	4/30/2021	4/20/2021
76	г. Муранск	г. Муранск	ул. Папанова, д. 34/25	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Папанова, д. 34/25	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/27/2021	3/31/2021	4/2/2021	5/20/2021	1/26/2021	4/15/2021	5/20/2021
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Папанова, д. 34/25	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/3/2021	5/11/2021	
77	г. Муранск	г. Муранск	ул. Генералова, д. 13	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Генералова, д. 13	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/27/2021	3/31/2021	4/2/2021		12/25/2020	4/15/2021	
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Генералова, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/3/2021	5/11/2021	
78	г. Муранск	г. Муранск	ул. Карла Маркса, д. 25	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Карла Маркса, д. 25	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	3/14/2021	3/30/2021	4/15/2021		1/26/2021	4/15/2021	
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Карла Маркса, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/16/2021	5/27/2021	
79	г. Муранск	г. Муранск	пр. Кирова, д. 20	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	пр. Кирова, д. 20	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/27/2021	2/24/2021	4/2/2021	4/22/2021	12/25/2020	4/2/2021	4/22/2021
	г. Муранск	г. Муранск	пр. Кирова, д. 20	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/3/2021	5/11/2021	4/29/2021
80	г. Муранск	г. Муранск	пр. Кирова, д. 20а	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	пр. Кирова, д. 20а	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	3/14/2021	3/1/2021	4/15/2021	4/26/2021	1/26/2021	4/15/2021	4/26/2021
	г. Муранск	г. Муранск	пр. Кирова, д. 20а	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/16/2021	5/27/2021	4/29/2021
81	г. Муранск	г. Муранск	ул. Адмирала Лобова, д. 42	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Адмирала Лобова, д. 42	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	3/14/2021	4/2/2021	4/15/2021	4/2/2021	1/26/2021	4/15/2021	
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Адмирала Лобова, д. 42	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-96	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/16/2021	5/27/2021	
82	г. Муранск	г. Муранск	пер. Охотничий, д. 13	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	пер. Охотничий, д. 13	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	3/14/2021	4/2/2021	4/15/2021	4/2/2021	12/25/2020	4/15/2021	
	г. Муранск	г. Муранск	пер. Охотничий, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/16/2021	5/27/2021	
83	г. Муранск	г. Муранск	пер. Охотничий, д. 17	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	пер. Охотничий, д. 17	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	3/14/2021	4/2/2021	4/15/2021	4/2/2021	12/25/2020	4/15/2021	
	г. Муранск	г. Муранск	пер. Охотничий, д. 17	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-98	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/16/2021	5/27/2021	
84	г. Муранск	г. Муранск	ул. Ольга Кошевого, д. 5	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Ольга Кошевого, д. 5	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	3/14/2021	3/26/2021	4/15/2021	4/29/2021	12/25/2020	4/15/2021	4/29/2021
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Ольга Кошевого, д. 5	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-97	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/16/2021	5/27/2021	5/18/2021
85	г. Муранск	г. Муранск	ул. Аксаимова Книповича, д. 33/1	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Аксаимова Книповича, д. 33/1	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	2/27/2021	3/4/2021	4/2/2021	5/4/2021	1/26/2021	4/2/2021	5/4/2021
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Аксаимова Книповича, д. 33/1	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/3/2021	5/11/2021	5/14/2021
86	г. Муранск	г. Муранск	ул. Полные Зори, д. 13	ВСЕГО	1,602,117,94														
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Полные Зори, д. 13	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000,00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	55,000,00	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020	3/14/2021		4/15/2021	3/30/2021	1/26/2021	4/15/2021	3/30/2021
	г. Муранск	г. Муранск	ул. Полные Зори, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117,94	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПСМР-99	947,117,94	11/20/2020	11/20/2020	12/28/2020	12/25/2020					4/16/2021	5/27/2021	4/9/2021
	г. Оленегорск																		
87	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	ВСЕГО	12815,562,38														
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Всего ПСД ВДИС: ГВС с теплообменником, ХВС, возмещение, электроснабжение	293,842,70	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	418,480,31	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020				8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС, возмещение, электроснабжение	4,142,372,99	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-24	3,222,427,68	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/1/2021					3/1/2021	7/18/2021	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Проект ГВС с заменой теплообменника	72,676,51	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	228,222,87	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	11/30/2020					8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС с заменой теплообменника	1,775,283,36	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-24	1,766,406,94	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/1/2021					3/1/2021	7/18/2021	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Проект ХВС	34,803,41	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	101,671,48	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	11/30/2020					8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата выхода из эксплуатации	Фактическая дата выхода из эксплуатации	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	837,522.31	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-24	730,704.11	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/1/2021					3/1/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Проект водоотведения	62,100.43	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	88,285.96	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	1,529,567.32	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-24	725,316.63	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/1/2021					3/1/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Проект крышки	125,662.35	ООО "УСНИП"	2020-ПР-69	236,648.20	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/26/2020	11/30/2020	3/9/2021			5/6/2021	11/23/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Баранна, д. 37	Ремонт крышки	8,253,684.84	ООО "УСНИП"			3/31/2021	3/31/2021	5/4/2021	5/4/2021					4/1/2021	7/30/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	ВСЕГО	4,984,622.80															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Всего ПСД ВДНС: ГВС, ХВС, водоотведение	40,481.21	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	173,035.06	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020	10/30/2020	11/30/2020			11/21/2020	12/25/2020	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Всего СМР ВДНС: ГВС, ХВС, водоотведение	997,874.19	ООО "Актив-Энерджи"	2021-СМР-26	764,293.37	1/25/2021	1/25/2021	3/1/2021	3/2/2021					3/2/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Проект ГВС	11,666.81	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	46,863.67	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	11/30/2020	10/30/2020	11/30/2020			12/29/2020	11/21/2020	12/25/2020
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	287,259.91	ООО "Актив-Энерджи"	2021-СМР-26	272,371.31	1/25/2021	1/25/2021	3/1/2021	3/2/2021					3/2/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Проект ХВС	10,694.50	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	46,863.67	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020			12/29/2020	11/21/2020	12/25/2020
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	260,948.22	ООО "Актив-Энерджи"	2021-СМР-26	251,815.03	1/25/2021	1/25/2021	3/1/2021	3/2/2021					3/2/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Проект водоотведения	18,219.90	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	79,397.72	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020			12/29/2020	11/21/2020	12/25/2020
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	448,766.06	ООО "Актив-Энерджи"	2021-СМР-26	240,107.03	1/25/2021	1/25/2021	3/1/2021	3/2/2021					3/2/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Проект крышки	59,192.89	ООО "УСНИП"	2020-ПР-69	104,631.28	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/26/2020	11/7/2020	3/9/2021	12/7/2020			5/6/2021	11/23/2020	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Ветеранов, д. 16	Ремонт крышки	3,858,274.51	ООО "УСНИП"			3/31/2021	3/31/2021	5/4/2021	5/4/2021					4/1/2021	7/30/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 3	ВСЕГО	2,994,630.20															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 3	Проект лифта	75,945.04	АО "ШЛЗ"	2020-ПР-88	75,945.04	8/19/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020	12/4/2020			12/4/2020	12/8/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 3	Замена лифтового оборудования (1)	2,918,685.34	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-18	1,715,863.30	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	6/3/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 9	ВСЕГО	2,994,630.20															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 9	Проект лифта	75,945.04	АО "ШЛЗ"	2020-ПР-88	75,945.04	8/19/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020	12/4/2020			12/4/2020	12/8/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Капитана Иванова, д. 9	Замена лифтового оборудования (1)	2,918,685.34	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-18	1,717,022.50	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	6/3/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	ВСЕГО	7,688,792.40															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Всего ПСД ВДНС: ГВС с теплообменником, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение	127,966.25	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	313,889.52	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	11/30/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Всего СМР ВДНС: ГВС, ХВС, водоотведение, теплоснабжение, электроснабжение	3,151,877.87	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-24	2,926,976.39	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/1/2021					3/1/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект ГВС с заменой теплообменника	49,711.25	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	103,597.98	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	11/30/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС с заменой теплообменника	1,224,422.31	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-24	1,218,300.20	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/1/2021					3/1/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект ХВС	10,223.77	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	46,335.47	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	11/30/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	251,816.90	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-24	250,557.82	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/1/2021					3/1/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект водоотведения	17,582.34	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	78,413.77	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	433,662.46	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-24	221,755.05	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/1/2021					3/1/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект теплоснабжения	50,448.59	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	85,542.30	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	11/30/2020	12/30/2020			8/24/2020	11/21/2020	1/12/2021
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения	1,242,576.20	ООО "Гранд Электро"	2021-СМР-24	1,236,363.32	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/1/2021					3/1/2021	7/18/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Проект крышки	57,121.55	ООО "УСНИП"	2020-ПР-69	103,888.70	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/26/2020	11/7/2020	12/7/2020			5/6/2021	11/23/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Кирова, д. 16	Ремонт крышки	3,751,826.13	ООО "УСНИП"			3/31/2021	3/31/2021	5/4/2021	5/4/2021					4/1/2021	7/30/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	ВСЕГО	3,037,293.04															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Всего ПСД: ГВС, ХВС, водоотведение	24,667.34	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	157,810.66	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020			11/21/2020	12/25/2020	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Всего СМР ВДНС: ГВС, ХВС, водоотведение	607,269.79	ООО "Актив-Энерджи"	2021-СМР-26	524,227.58	2/25/2021		3/30/2021	3/30/2021					4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Проект ГВС	7,109.20	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	42,740.25	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020			12/29/2020	11/21/2020	12/25/2020
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	175,103.52	ООО "Актив-Энерджи"	2021-СМР-26	168,974.90	2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021	3/2/2021					4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Проект ХВС	6,455.79	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	42,740.25	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020			12/29/2020	11/21/2020	12/25/2020
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	159,809.49	ООО "Актив-Энерджи"	2021-СМР-26	153,444.16	2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021	3/2/2021					4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Проект водоотведения	11,102.35	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	72,329.26	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020			12/29/2020	11/21/2020	12/25/2020
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Ремонт внутридомовых инженерных систем водоотведения	273,456.78	ООО "Актив-Энерджи"	2021-СМР-26	201,868.52	2/25/2021	1/25/2021	3/30/2021	3/2/2021					4/1/2021	8/1/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Проект крышки	36,669.34	ООО "УСНИП"	2020-ПР-69	98,601.10	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/26/2020	11/7/2020	3/9/2021	12/7/2020			5/5/2021	11/23/2020	
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 25	Ремонт крышки	2,369,886.57	ООО "УСНИП"			3/31/2021	3/31/2021	5/5/2021	5/5/2021					2/4/2021	7/30/2021		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	ВСЕГО	4,003,879.45															
	г. Оленегорск	г. Оленегорск	ул. Мира, д. 28	Всего ПСД: ГВС, ХВС, водоотведение	32,269.88	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-68	164,010.69	7/20/2020	7/16/2020	8/24/2020	8/24/2020	10/13/2020	10/30/2020	11/30/2020			11/21/2020		
	г. Оленегорск	г. Оленегорск																		

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Проживая стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата окончания конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата выхода из эксплуатации	Фактическая дата выхода из эксплуатации	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
	ЗАТО Александровск	г. Снежногорск	ул. Баранова, д. 15	Ремонт крыши	4,468,261.00	ВСЕГО			5/17/2021											
112	ЗАТО Александровск	г. Снежногорск	ул. Флотская, д. 7	Ремонт фасада	8,250,785.00	ВСЕГО			5/17/2021				6/25/2021							
113	ЗАТО Александровск	г. Снежногорск	ул. Флотская, д. 7	Ремонт фасада	4,266,240.00	ВСЕГО			5/17/2021											
114	ЗАТО Александровск	г. Снежногорск	ул. Октябрьская д. 7	Ремонт крыши	4,266,240.00	ВСЕГО			5/17/2021											
115	ЗАТО Александровск	г. Снежногорск	ул. Октябрьская д. 9	Ремонт крыши	2,112,450.00	ВСЕГО			5/17/2021											
116	ЗАТО Александровск	г. Снежногорск	ул. Стеблина, д. 18	Ремонт ВДНС электроснабжение	2,020,600.00	ВСЕГО			5/17/2021											
117	ЗАТО Александровск	н.п. Оленья Губа	ул. Строителей, д. 27	Ремонт фасада	4,089,598.14	ВСЕГО			5/17/2021	5/17/2021			6/15/2021				8/15/2021			
	ЗАТО Александровск	н.п. Оленья Губа	ул. Строителей, д. 27	Ремонт фасада	3,501,294.08	ВСЕГО			5/17/2021	5/17/2021			6/15/2021							
	ЗАТО Александровск	н.п. Оленья Губа	ул. Строителей, д. 27	Ремонт ВДНС электроснабжение	588,604.06	ВСЕГО			5/17/2021	5/17/2021			6/15/2021							
117	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Ганюхина, д. 6	Ремонт крыши	14,572,489.58	ВСЕГО			3/15/2021	3/15/2021	4/26/2021	4/15/2021					6/25/2021			
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Ганюхина, д. 6	Ремонт фасада	6,621,443.83	ООО "Кальюна ПЛЮС"			3/15/2021	3/15/2021	4/26/2021	4/15/2021					6/25/2021			
118	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Героев "Тумана", д. 2	ВСЕГО	6,075,663.32	ООО "Кальюна ПЛЮС"			3/15/2021	3/15/2021	4/26/2021	4/15/2021					6/25/2021			
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Героев "Тумана", д. 2	Замена лифтового оборудования	6,075,663.32	ООО "Лифтотехника"	РТС251В210016	4,010,496.78	2/10/2021	2/10/2021	3/23/2021	3/23/2021					3/24/2021	7/6/2021		
119	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Гаджиева, д. 6	Ремонт фасада	2,362,937.80	ВСЕГО			5/17/2021				6/25/2021							
120	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Гагарина, д. 41	Ремонт фасада	2,362,937.80	ВСЕГО			5/17/2021				6/25/2021							
121	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Гагарина, д. 41	Ремонт крыши	2,264,840.00	ВСЕГО			5/17/2021	5/17/2021			6/15/2021							
121	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Ленина, д. 59	ВСЕГО	1,829,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Ленина, д. 59	Всего СМР ВДНС: ГВС с заменой теплообменника, ХВС	1,829,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Ленина, д. 59	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ГВС (с заменой теплообменника)		ООО "Кальюна ПЛЮС"			5/17/2021	3/15/2021			4/15/2021					6/25/2021		
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Ленина, д. 59	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ХВС		ООО "Кальюна ПЛЮС"			5/17/2021	3/15/2021			4/15/2021					6/25/2021		
122	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Душанова, д. 86	ВСЕГО	1,591,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Душанова, д. 86	Всего СМР ВДНС: ГВС с заменой теплообменника, ХВС	1,591,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Душанова, д. 86	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ГВС (с заменой теплообменника)		ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Душанова, д. 86	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ХВС		ВСЕГО			5/17/2021											
123	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Ленина, д. 76	ВСЕГО	1,647,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Ленина, д. 76	Всего СМР ВДНС: ГВС с заменой теплообменника, ХВС	1,647,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Ленина, д. 76	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ГВС (с заменой теплообменника)		ООО "Кальюна ПЛЮС"			5/17/2021	3/15/2021			4/15/2021					6/25/2021		
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Ленина, д. 76	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ХВС		ООО "Кальюна ПЛЮС"			5/17/2021	3/15/2021			4/15/2021					6/25/2021		
124	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Душанова, д. 89	ВСЕГО	947,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	ул. Душанова, д. 89	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Кальюна ПЛЮС"			5/17/2021	3/15/2021			4/15/2021					6/25/2021		
125	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	пав. С. Преминина, д. 122	ВСЕГО	1,587,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	пав. С. Преминина, д. 122	Всего СМР ВДНС: ГВС с заменой теплообменника, ХВС	1,587,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	пав. С. Преминина, д. 122	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ГВС (с заменой теплообменника)		ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	пав. С. Преминина, д. 122	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ХВС		ВСЕГО			5/17/2021											
126	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	пав. С. Преминина, д. 106	ВСЕГО	1,547,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	пав. С. Преминина, д. 106	Всего СМР ВДНС: ГВС с заменой теплообменника, ХВС	1,547,117.94	ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	пав. С. Преминина, д. 106	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ГВС (с заменой теплообменника)		ВСЕГО			5/17/2021											
	ЗАТО Александровск	г. Гаджиево	пав. С. Преминина, д. 106	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ХВС		ВСЕГО			5/17/2021											
127	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Виллева, д. 2	ВСЕГО	947,117.94	ВСЕГО			3/15/2021	5/17/2021										
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Виллева, д. 2	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ГВС (с заменой теплообменника)	947,117.94	ВСЕГО			3/15/2021	5/17/2021								8/15/2021		
128	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Героев Североморья, д. 17	ВСЕГО	947,117.94	ВСЕГО			3/15/2021	5/17/2021										
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Героев Североморья, д. 17	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ГВС (с заменой теплообменника)	947,117.94	ВСЕГО			3/15/2021	5/17/2021								8/15/2021		
129	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Миссесва, д. 4	ВСЕГО	823,160.40	ВСЕГО			4/12/2021	5/11/2021			6/7/2021							
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Миссесва, д. 4	Проект крыши	371,271.20	ПР			4/12/2021	5/11/2021			6/7/2021							
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Миссесва, д. 4	Проект фасада	451,789.20	ПР			4/12/2021	5/11/2021			6/7/2021							
130	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Ленина, д. 39	ВСЕГО	8,549,100.00	ВСЕГО			2/2/2021	2/2/2021	3/10/2021	2/24/2021					5/1/2021	6/20/2021		
	ЗАТО Александровск	г. Полярный	ул. Ленина, д. 39	Ремонт фасада	8,549,100.00	ИП Косташин Н.А.	03-РФ		2/2/2021	2/2/2021	3/10/2021	2/24/2021					5/1/2021	6/20/2021		
	ЗАТО Владиво																			
131	ЗАТО Владиво	п. Владиво	ул. Заречная, д. 56	ВСЕГО	12,758,998.93	ВСЕГО			1/0/1900	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	3/13/2021	3/13/2021	9/23/2020	9/7/2020	10/7/2020	10/16/2020	
	ЗАТО Владиво	п. Владиво	ул. Заречная, д. 56	Проект крыши	99,600.00	ООО "Активо-Энерджи"	2021-ПСМР-13	5,876,563.70	12/10/2020	12/29/2020	1/14/2021	2/12/2021						4/15/2021	8/5/2021	
	ЗАТО Владиво	п. Владиво	ул. Заречная, д. 56	Проект внутривоздушных инженерных систем ГВС	125,154.40	ООО "Сантехстандард"	2021-ПСМР-8	124,838.63	12/25/2020	1/29/2021	1/29/2021	3/10/2021	3/12/2021	4/14/2021	4/30/2021	2/1/2021	4/14/2021	4/30/2021		
	ЗАТО Владиво	п. Владиво	ул. Заречная, д. 56	Ремонт внутривоздушных инженерных систем ХВС	2,085,966.62	ООО "Сантехстандард"	2021-ПСМР-8	2,078,477.09	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021	5/14/2021	

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Проектная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата выхода из эксплуатации	Фактическая дата выхода из эксплуатации	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 56	Проект внутримониторинговых инженерных систем ГВС	123,787,75	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	123,168,81	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	3/12/2021	4/14/2021	4/30/2021	2/1/2021	4/14/2021	4/30/2021	
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 56	Ремонт внутримониторинговых инженерных систем ГВС	2,063,129,11	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	2,052,813,46	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021	5/14/2021	
132	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 2	ВСЕГО	4,354,734,44															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 2	Проект крыши	387,163,44	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-6	385,227,62	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	3/12/2021	4/14/2021		5/21/2021	2/1/2021	4/14/2021	5/21/2021
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 2	Ремонт крыши	3,967,310,00	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-6	3,947,473,45	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
133	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 7	ВСЕГО	11,340,585,70															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 7	Проект фасада	641,793,89	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-9	638,584,92	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	5/11/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 7	Ремонт фасада	10,698,711,81	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-9	10,645,218,25	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
134	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 12	ВСЕГО	12,873,289,75															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 12	Проект фасада	760,290,81	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-9	756,888,85	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	3/18/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 12	Ремонт фасада	12,112,898,94	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-9	12,052,334,45	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
135	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 19	ВСЕГО	11,721,202,99															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 19	Проект фасада	641,793,89	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-9	638,584,92	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	3/29/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 19	Ремонт фасада	11,079,409,00	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-9	11,024,611,96	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
136	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 28	ВСЕГО	2,579,289,18															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 28	Проект крыши	334,717,13	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-6	333,043,60	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	4/27/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 28	Ремонт крыши	2,544,572,00	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-6	2,531,849,14	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
137	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 29	ВСЕГО	4,355,219,76															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 29	Проект крыши	387,909,76	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-6	385,970,21	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	4/26/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 29	Ремонт крыши	3,967,310,00	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-6	3,947,473,45	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
138	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 34	ВСЕГО	4,819,803,19															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 34	Проект внутримониторинговых инженерных систем ХВС	137,158,39	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	136,472,60	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	4/21/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 34	Ремонт внутримониторинговых инженерных систем ХВС	2,285,973,16	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	2,274,543,29	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 34	Проект внутримониторинговых инженерных систем ГВС	135,660,66	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	134,982,36	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	4/21/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 34	Ремонт внутримониторинговых инженерных систем ГВС	2,261,610,98	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	2,249,765,92	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
139	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 40	ВСЕГО	2,722,829,60															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 40	Проект крыши	386,938,60	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	385,003,91	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	4/29/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 40	Ремонт крыши	2,335,891,00	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	2,334,211,55	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
140	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 41	ВСЕГО	4,354,892,32															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 41	Проект крыши	387,582,32	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	385,644,40	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	3/25/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 41	Ремонт крыши	3,967,310,00	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	3,947,473,45	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021		
141	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 52	ВСЕГО	14,782,890,19															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 52	Проект внутримониторинговых инженерных систем ХВС	127,694,08	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	127,055,60	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/15/2021	5/24/2021	4/19/2021		2/1/2021	4/19/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 52	Ремонт внутримониторинговых инженерных систем ХВС	2,128,234,64	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	2,117,593,47	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/20/2021	7/1/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 52	Проект внутримониторинговых инженерных систем ГВС	126,299,70	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	125,668,20	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/15/2021	5/24/2021	4/19/2021		2/1/2021	4/19/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 52	Ремонт внутримониторинговых инженерных систем ГВС	2,164,994,92	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	2,094,469,95	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/20/2021	7/1/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 52	Проект крыши	378,159,85	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	376,269,05	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/15/2021	5/24/2021	4/19/2021		2/1/2021	4/19/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 52	Ремонт крыши	9,917,607,00	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-7	9,867,919,47	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/20/2021	7/20/2021		
142	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 58	ВСЕГО	3,291,526,10															
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 58	Проект внутримониторинговых инженерных систем ХВС	93,667,81	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	93,199,47	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021	4/30/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 58	Ремонт внутримониторинговых инженерных систем ХВС	1,561,130,20	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	1,553,334,55	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021	5/14/2021	
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 58	Проект внутримониторинговых инженерных систем ГВС	92,644,99	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	92,181,77	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021	3/10/2021	4/14/2021		2/1/2021	4/14/2021	4/30/2021		
	ЗАТО Владивосто	п. Владивосто	ул. Заречная, д. 58	Ремонт внутримониторинговых инженерных систем ГВС	1,544,883,10	ООО "Сантехстандарт"	2021-ПСМР-8	1,536,362,68	12/25/2020	12/25/2020	1/29/2021	2/1/2021					4/15/2021	7/20/2021	5/14/2021	
	ЗАТО Заозерск																			
143	ЗАТО Заозерск	г. Заозерск	пер. Гранитный, д. 4	ВСЕГО	9,214,978,14															
	ЗАТО Заозерск	г. Заозерск	пер. Гранитный, д. 4	Проект крыши	101,776,80	ООО ПКБ "ПромБезопасность"	2020-ПР-76	101,776,80	7/21/2020	7/23/2020	8/28/2020	8/28/2020	11/20/2020	11/6/2020	12/30/2020			12/25/2020	12/15/2020	
	ЗАТО Заозерск	г. Заозерск	пер. Гранитный, д. 4	Ремонт крыши	9,113,201,34	ООО "Актив-Энерго"	2021-СМР-15	4,811,404,50	1/19/2021	12/29/2020	2/21/2021	2/8/2021					4/15/2021	8/5/2021		
144	ЗАТО Заозерск	г. Заозерск	ул. Кольчанина, д. 13	ВСЕГО	1,967,271,04															
	ЗАТО Заозерск	г. Заозерск	ул. Кольчанина, д. 13	Всего ПСД ВДИС: ГВС, ХВС	231,158,36	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	98,505,00	8/26/2020	8/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	9/7/2020	10/7/2020	10/16/2020		10/3/2020	12/8/2020	
	ЗАТО Заозерск	г. Заозерск	ул. Кольчанина, д. 13	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС	1,736,212,68	ООО "Аркада"	2021-СМР-14	1,727,531,62	12/4/2020	12/29/2020	1/14/2021	2/8/2021					3/1/2021	6/19/2021	4/26/2021	

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Предыдущая стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата начала из эксплуатации	Фактическая дата начала из эксплуатации	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 13	Проект ГВС	115,579.18	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	98,505.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	9/7/2020	10/7/2020	10/16/2020		10/3/2020	12/8/2020
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	733,243.91	ООО "Аркада"	2021-СМР-14	997,953.93	12/4/2020	12/29/2020	1/14/2021	2/8/2021					3/1/2021	6/19/2021	4/26/2021
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 13	Проект ХВС	115,579.18	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	9/7/2020	10/7/2020	10/16/2020		10/3/2020	12/8/2020
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	1,002,568.77	ООО "Аркада"	2021-СМР-14	729,577.69	12/4/2020	12/29/2020	1/14/2021	2/8/2021					3/1/2021	6/19/2021	4/26/2021
145	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 3	ВСЕГО	2,014,615.71														
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 3	Всего ПСД ВДНС: ГВС, ХВС	200,523.60	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	9/7/2020	10/7/2020	10/14/2020		10/3/2020	12/8/2020
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 3	Всего СМР ВДНС: ГВС, ХВС	1,814,892.11	ООО "Аркада"	2021-СМР-14	1,805,021.65	12/4/2020	12/29/2020	1/14/2021	2/8/2021					3/1/2021	6/19/2021	
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 3	Проект ГВС	100,261.90	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	9/7/2020	10/7/2020	10/14/2020		10/3/2020	12/8/2020
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 3	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	1,033,836.71	ООО "Аркада"	2021-СМР-14	1,028,667.53	12/4/2020	12/29/2020	1/14/2021	2/8/2021					3/1/2021	6/19/2021	
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 3	Проект ХВС	100,261.90	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	9/7/2020	10/7/2020	10/14/2020		10/3/2020	12/8/2020
	ЗАТО Заокерск	г. Заокерск	ул. Кольчигина, д. 3	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	780,255.40	ООО "Аркада"	2021-СМР-14	776,354.12	12/4/2020	12/29/2020	1/14/2021	2/8/2021					3/1/2021	6/19/2021	
	ЗАТО Островной																		
146	г. Островной	г. Островной	ул. Соловая, д. 12	ВСЕГО	6,404,732.73														
	г. Островной	г. Островной	ул. Соловая, д. 12	Проект фасада	166,209.60		ПР												
	г. Островной	г. Островной	ул. Соловая, д. 12	Ремонт фасада	6,238,223.13	ООО "Скват"	2021-СМР-37	5,738,076.52	3/18/2021	3/10/2021	4/23/2021	4/19/2021					5/10/2021	9/7/2021	
	ЗАТО Североморск																		
147	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 13	ВСЕГО	3,037,801.66														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 13	Проект лифта	75,945.04	АО "ШЛЗ"	2020-ПР-88	75,945.04	8/13/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020					12/4/2020	12/8/2020
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 13	Замена лифтового оборудования (1)	2,961,856.62	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-19	1,659,289.58	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	6/3/2021	
148	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 14	ВСЕГО	3,037,801.66														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 14	Проект лифта	75,945.04	АО "ШЛЗ"	2020-ПР-88	75,945.04	8/13/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020					12/4/2020	12/8/2020
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 14	Замена лифтового оборудования (1)	2,961,856.62	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-18	1,691,141.42	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	5/13/2021	
149	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 20	ВСЕГО	3,037,801.66														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 20	Проект лифта	75,945.04	АО "ШЛЗ"	2020-ПР-88	75,945.04	8/13/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020					12/4/2020	12/8/2020
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 20	Замена лифтового оборудования (1)	2,961,856.62	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-18	1,687,671.55	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	5/13/2021	
150	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Инженерная, д. 5	ВСЕГО	13,669,393.60														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Инженерная, д. 5	Проект ГВС с заменой теплообменника	117,973.20	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-1	117,973.20	2/6/2020	2/6/2020	3/1/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фонда	5/9/2020	проверка фонда		5/14/2020	проверка фонда
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Инженерная, д. 5	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС с заменой теплообменника	4,378,015.42	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-78	5,396,380.24	7/27/2020	7/27/2020	9/1/2020	9/9/2020						12/7/2020	3/17/2021
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Инженерная, д. 5	Проект лифта	227,835.12	АО "ШЛЗ"	2020-ПР-88	151,890.08	8/13/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020					12/4/2020	12/8/2020
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Инженерная, д. 5	Замена лифтового оборудования (3)	8,885,569.86	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-18	5,413,711.30	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	6/3/2021	
151	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Инженерная, д. 7	ВСЕГО	4,470,882.23														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Инженерная, д. 7	Проект ГВС с заменой теплообменника	117,460.80	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-1	117,460.80	2/6/2020	2/6/2020	3/1/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фонда	5/9/2020	проверка фонда		5/14/2020	проверка фонда
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Инженерная, д. 7	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС с заменой теплообменника	4,352,781.43	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-78	5,417,199.69	7/27/2020	7/27/2020	9/1/2020	9/9/2020						12/7/2020	2/26/2021
152	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Комсомольская, д. 1	ВСЕГО	16,301,374.40														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Комсомольская, д. 1	Проект крыши	127,724.40	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-1	127,724.40	2/6/2020	2/6/2020	3/1/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фонда	5/9/2020	проверка фонда		5/14/2020	проверка фонда
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Комсомольская, д. 1	Ремонт крыши	16,173,650.00	ООО "РСК"	2020-СМР-79	15,126,900.00	7/27/2020	7/27/2020	9/1/2020	9/7/2020						12/5/2020	
153	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Флотских строителей, д. 3	ВСЕГО	6,075,603.32														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Флотских строителей, д. 3	Проект лифта	151,890.08	АО "ШЛЗ"	2020-ПР-88	151,890.08	8/13/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020					12/4/2020	12/8/2020
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Флотских строителей, д. 3	Замена лифтового оборудования (2)	5,923,713.24	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-18	3,391,378.70	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	5/20/2021	
154	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул.Адмирала Сизова, д. 15	ВСЕГО	3,050,885.79														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул.Адмирала Сизова, д. 15	Проект ГВС с заменой теплообменника	100,110.00	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-1	100,110.00	2/6/2020	2/6/2020	3/1/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фонда	5/9/2020	проверка фонда		5/14/2020	проверка фонда
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул.Адмирала Сизова, д. 15	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС с заменой теплообменника	2,949,975.79	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-78	3,392,794.07	7/27/2020	7/27/2020	9/1/2020	9/9/2020						12/7/2020	2/2/2021
155	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул.Северная Застава, д. 36	ВСЕГО	6,075,603.32														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул.Северная Застава, д. 36	Проект лифта	151,890.08	АО "ШЛЗ"	2020-ПР-88	151,890.08	8/13/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020					12/4/2020	12/8/2020
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул.Северная Застава, д. 36	Замена лифтового оборудования (2)	5,923,713.24	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-19	3,339,812.19	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	5/13/2021	
156	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул.Северная Застава, д. 38	ВСЕГО	6,075,603.32														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул.Северная Застава, д. 38	Проект лифта	151,890.08	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-19	151,890.08	8/13/2020	8/19/2020	10/1/2020	2/5/2021	10/26/2020					12/4/2020	12/8/2020
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул.Северная Застава, д. 38	Замена лифтового оборудования (2)	5,923,713.24	ООО "МС Лифт"	2021-СМР-19	3,540,306.71	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					2/5/2021	5/20/2021	
157	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 6	ВСЕГО	9,158,766.91														
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 6	Проект ВДНС, крыша, фасад	497,571.17	ООО "ПКБ Промбезопасность"	2020-ПР-84	497,571.17			9/3/2020	9/3/2020	2/15/2020	12/15/2020				11/26/2020	4/7/2021
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 6	Ремонт подвала	951,692.32			2,114,311.84	3/24/2021	3/31/2021	4/29/2021						3/1/2021	6/30/2021	
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 6	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	2,234,906.79			4,227,580.49	3/24/2021	4/1/2021	4/29/2021						3/1/2021	6/30/2021	
	ЗАТО Североморск	г. Североморск	ул. Адмирала Сизова, д. 6	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС с заменой теплообменника	5,475,966.63			9,337,729.86	3/24/2021	4/1/2021	4/29/2021						3/1/2021	6/30/2021	

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Прежняя стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата выхода из эксплуатации	Фактическая дата выхода из эксплуатации	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
158	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул.Душенова, д. 28	ВСЕГО	11,288,812.90															
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул.Душенова, д. 28	Проект крыши	213,636.30	ООО "ПКБ Промбезопасность"	2020-ПР-84	213,636.30			9/3/2020	9/3/2020		10/26/2020	12/15/2021	1/19/2021		11/26/2020	12/25/2020	
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул.Душенова, д. 28	Ремонт крыши	11,075,176.60	ООО "Аркада"	2021-СМР-28	10,645,017.45	1/27/2021	1/27/2021	3/1/2021	3/10/2021					4/1/2021	8/25/2021		
159	ЗАТО Северозерск	пгт. Сафоново	ул. Капитана Елькина д. 6	ВСЕГО	2,257,657.74															
	ЗАТО Северозерск	пгт. Сафоново	ул. Капитана Елькина д. 6	Проект ГВС с заменой теплообменника	194,266.59	ООО "ПКБ Промбезопасность"	2020-ПР-84	194,266.59			9/3/2020	9/3/2020		2/16/2020	12/30/2021	4/6/2021		1/15/2020	4/6/2021	
	ЗАТО Северозерск	пгт. Сафоново	ул. Капитана Елькина д. 6	Ремонт внутрипомещенных инженерных систем ГВС с заменой теплообменника	2,063,391.15	ООО "Сантехстандарт"	2021-СМР-52	1,341,712.37	3/24/2021	4/1/2021	4/29/2021	5/24/2021					5/25/2021	10/4/2021		
160	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Комсомольская, д. 20	ВСЕГО	6,676,763.91									10/26/2020						
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Комсомольская, д. 20	Проект фасада	303,621.24	ООО "ПКБ Промбезопасность"	2020-ПР-84	303,621.24			9/3/2020	9/3/2020		10/26/2020		1/20/2021		11/26/2020	1/22/2021	
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Комсомольская, д. 20	Ремонт фасада	6,373,142.67	ООО "СК ПРОГРЕСС"	2021-СМР-27	5,271,679.15	1/27/2021	1/27/2021	3/1/2021	3/10/2021					5/10/2021	8/15/2021		
161	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Комсомольская, д. 29	ВСЕГО	4,510,177.23															
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Комсомольская, д. 29	Проект фасада	204,889.74	ООО "ПКБ Промбезопасность"	2020-ПР-84	204,889.74			9/3/2020	9/3/2020		10/26/2020		1/20/2021		11/26/2020	1/22/2021	
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Комсомольская, д. 29	Ремонт фасада	4,305,587.49	ООО "СК ПРОГРЕСС"	2021-СМР-27	3,369,983.40	1/27/2021	1/27/2021	3/1/2021	3/10/2021					5/10/2021	8/15/2021		
162	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Пивонерская, д. 11	ВСЕГО	2,511,884.64															
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Пивонерская, д. 11	Проект фасада	132,991.44	ООО "ПКБ Промбезопасность"	2020-ПР-84	132,991.44			9/3/2020	9/3/2020		10/26/2020		12/25/2020		11/26/2020	12/25/2020	
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Пивонерская, д. 11	Ремонт фасада	2,378,893.20	ООО "СК ПРОГРЕСС"	2021-СМР-27	1,614,248.20	1/27/2021	1/27/2021	3/1/2021	3/10/2021					5/10/2021	8/15/2021		
163	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 7	ВСЕГО	18,287,708.43															
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 7	Ремонт ВЛДС	12,218,428.74	ООО "Теплотек"	2021-СМР-51	4,650,528.79	3/20/2021	3/31/2021	4/30/2021	5/24/2021					5/25/2021	9/27/2021		
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 7	Ремонт фасада	6,069,249.69	ООО "Теплотек"	2021-СМР-51	3,185,727.60	3/20/2021	3/31/2021	4/30/2021	5/24/2021					5/25/2021	10/4/2021		
164	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 9	ВСЕГО	20,909,645.15															
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 9	Ремонт ВЛДС	10,766,794.15	ООО "Теплотек"	2021-СМР-51	8,138,015.12	3/20/2021	3/31/2021	4/30/2021	5/24/2021					5/25/2021	9/27/2021		
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 9	Ремонт подвала	4,385,299.03	ООО "Теплотек"	2021-СМР-51	764,201.27			4/30/2021	5/24/2021					5/25/2121	9/9/2021		
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 9	Ремонт фасада	5,834,651.97	ООО "Теплотек"	2021-СМР-51	4,604,394.60	3/20/2021	3/31/2021	4/30/2021	5/24/2021					5/25/2021	10/4/2021		
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 11	ВСЕГО	19,443,355.94															
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 11	Ремонт ВЛДС	12,994,427.70	ООО "Теплотек"	2021-СМР-51	6,278,102.67	3/20/2021	3/31/2021	4/30/2021	5/24/2021					5/25/2021	9/27/2021		
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Сафонова, д. 11	Ремонт фасада	6,452,208.24	ООО "Теплотек"	2021-СМР-51	4,303,896.15	3/20/2021	3/31/2021	4/30/2021	5/24/2021					5/25/2021	10/4/2021		
165	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Кирова, д. 6	ВСЕГО	12,088,994.94															
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Кирова, д. 6	Ремонт крыши	12,088,994.94	ООО "Сантехстандарт"	2020-СМР-33	14,630,988.00										5/1/2021	9/30/2021	
166	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Комсомольская, д. 3	ВСЕГО	14,598,102.62															
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Комсомольская, д. 3	Ремонт крыши	14,598,102.62	ООО "Сантехстандарт"	2020-СМР-33	12,183,240.00										5/1/2021	9/30/2021	
167	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Северная Застава, д. 8	ВСЕГО	9,416,645.38															
	ЗАТО Северозерск	г. Северозерск	ул. Северная Застава, д. 8	Ремонт фасада	9,416,645.38	ООО "Сантехстандарт"	2020-СМР-33	15,703,152.00			12/12/2020						5/1/2021	9/30/2021		
	г. Ковдор																			
168	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Горького, д. 24	ВСЕГО	12,482,946.02															
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Горького, д. 24	Проект фундамента	144,476.40	ООО "УСИПР"	2020-ПР-56	143,754.02	5/26/2020	5/26/2020	10/30/2020	7/6/2020	10/15/2020	10/23/2020	12/20/2020			1/0/1990	12/9/2020	
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Горького, д. 24	Ремонт фундамента	1,631,277.37	ООО "Валентина"	2021-СМР-29	643,143.10	12/25/2020	2/1/2021	1/29/2021	3/15/2021					5/1/2021	10/3/2021		
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Горького, д. 24	Проект фасада	11,714,409.25	ООО "УСИПР"	2020-ПР-56	11,232.30	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/15/2020	10/23/2020	12/20/2020			10/2/2020	12/9/2020	
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Горького, д. 24	Ремонт фасада	10,563,150.25	ООО "Валентина"	2021-СМР-29	10,356,269.26	12/25/2020	2/1/2021	1/29/2021	3/15/2021					5/1/2021	10/3/2021		
169	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Ленина, д. 4	ВСЕГО	14,365,999.69															
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Ленина, д. 4	Проект крыши	171,345.60	ООО "УСИПР"	2020-ПР-56	170,488.87	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/15/2020	10/23/2020	12/20/2020	12/1/2020		10/1/2020	12/9/2020	
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Ленина, д. 4	Ремонт крыши	3,647,039.70	ООО "Валентина"	2021-СМР-29	5,335,767.88	12/25/2020	2/1/2021	1/29/2021	3/15/2021					5/1/2021	10/1/2021		
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Ленина, д. 4	Проект фундамента	118,420.80	ООО "УСИПР"	2020-ПР-56	117,828.70	5/26/2020	5/26/2020	10/1/1990	7/6/2020	10/9/2020	10/6/2020	12/20/2020	12/1/2020		10/1/1990	12/9/2020	
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Ленина, д. 4	Ремонт фундамента	1,125,891.09	ООО "Валентина"	2021-СМР-29	1,103,706.04	12/25/2020	2/1/2021	1/29/2021	3/15/2021					6/1/2021	8/11/2021		
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Ленина, д. 4	Проект фасада	100,034.40	ООО "УСИПР"	2020-ПР-56	99,334.23	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/15/2020	10/6/2020	12/20/2020	12/1/2020		10/1/2020	12/9/2020	
	г. Ковдор	г. Ковдор	ул. Ленина, д. 4	Ремонт фасада	7,202,768.10	ООО "Валентина"	2021-СМР-29	7,060,841.63	12/25/2020	3/1/2021	1/29/2021	3/15/2021					5/10/2021	10/3/2021		
	Кандалакшский р-он																			
	пгт Зеленоборский																			
170	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Шоссейная, д. 32	ВСЕГО	5,392,507.36															
	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Шоссейная, д. 32	Проект крыши	49,332.26	ООО "УСИПР"	2020-ПР-74	49,332.26	7/21/2020	7/23/2020	8/25/2020	8/28/2020	11/30/2020		12/30/2020			12/25/2020		
	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Шоссейная, д. 32	Проект крыши	49,332.26	ООО "Теплотек"	2021-ПСМР-39	36,240.36		3/10/2021		4/20/2021	6/6/2021	7/20/2021			4/20/2021	7/21/2021		
	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Шоссейная, д. 32	Ремонт крыши	5,343,175.10	ООО "Теплотек"	2021-ПСМР-39	3,925,213.72	3/5/2021	3/10/2021	4/8/2021	4/20/2021					7/21/2021	11/14/2021		
171	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Заводская, д. 1	ВСЕГО	1,064,909.38															
	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Заводская, д. 1	Ремонт фасада	1,064,909.38	ООО "Ильма"	2020-СМР-102	590,038.00	11/24/2020	12/26/2020	12/26/2020	12/26/2020					1/10/2021	3/15/2021	3/16/2021	
172	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Заводская, д. 2	ВСЕГО	1,065,223.70															
	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Заводская, д. 2	Ремонт фасада	1,065,223.70	ООО "Ильма"	2020-СМР-102	540,391.00	11/24/2020	12/26/2020	12/26/2020	12/26/2020					1/20/2021	3/15/2021	3/16/2021	
173	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Заводская, д. 4	ВСЕГО	1,052,965.30															
	пгт Зеленоборский	пгт Зеленоборский	ул. Заводская, д. 4	Ремонт фасада	1,052,965.30	ООО "Ильма"	2020-СМР-102	572,525.00	11/24/2020	12/26/2020	12/26/2020	12/26/2020					1/30/2021	3/15/2021	3/16/2021	
	г. Кандалакша																			
174	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Батюты, д. 24	ВСЕГО	3															

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Прожельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата выхода из эксплуатации	Фактическая дата выхода из эксплуатации	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Набутова, д. 8	Ремонт крыши	2,589,786.99	ООО "Строй-Инвест"	2021-СМР-32	2,538,756.70	12/25/2020	2/3/2021	1/29/2021	3/15/2021					4/1/2021	7/20/2021		
177	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 19	ВСЕГО	10,641,268.44															
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 19	Ремонт крыши	6,737,372.59	ООО "УСИПР"	2020-ПР-56	6,737,372.59	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/9/2020	9/30/2020	12/29/2020	12/1/2020		10/1/2020	12/8/2020	
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 19	Ремонт крыши	10,573,651.18	ООО "Ильма"	2021-СМР-33	6,901,867.25	12/28/2020	2/3/2021	12/29/2021	3/15/2021					4/1/2021	8/18/2021		
178	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 53	ВСЕГО	8,374,697.67															
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 53	Проект фасада	190,215.60	ООО "УСИПР"	2020-ПР-74	190,215.60	7/21/2020	7/23/2020	8/25/2020	8/28/2020	11/30/2020		12/30/2021			12/25/2020		
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 53	Проект фасада	190,215.60	ООО "СК Союз"	2021-ПСМР-40	155,266.49		3/10/2021		4/20/2021	6/6/2021		7/10/2021		4/20/2021	7/11/2021		
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 53	Ремонт фасада	8,183,954.07	ООО "СК Союз"	2021-ПСМР-40	6,436,781.09	3/5/2021	3/10/2021	4/9/2021	4/20/2021					7/11/2021	10/10/2021		
179	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 61	ВСЕГО	7,571,281.95															
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 61	Проект фасада	96,745.94	ООО "УСИПР"	2020-ПР-56	96,262.11	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/9/2020	10/2/2020	12/29/2020			10/3/2020	12/8/2020	
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 61	Ремонт фасада	7,474,636.11	ООО "Ильма"	2021-СМР-33	2,735,136.50	12/28/2020	3/3/2021	1/28/2021	3/15/2021					5/10/2021	8/7/2021		
180	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Кандалакшское шоссе, д.25	ВСЕГО	3,522,572.80															
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Кандалакшское шоссе, д.25	Ремонт крыши	3,522,572.80				3/15/2021	4/1/2021							4/20/2021	8/25/2021		
181	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Кировская аллея, д.23	ВСЕГО	2,426,576.46															
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Кировская аллея, д.23	Ремонт крыши	2,426,576.46	ООО "Ильма"	2021-СМР-48	2,391,888.46	3/15/2021	3/30/2021		5/11/2021					5/11/2021	9/27/2021		
182	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 22	ВСЕГО	1,002,117.94															
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 22	Проект ГВС с заменой теплообменника	55,000.00	ООО "Светлостандарт"	2020-ФНР-ПСМР-106		11/30/2020	12/28/2020	12/28/2020	2/16/2021	4/5/2021	4/15/2021	5/20/2021			5/20/2021		
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Первомайская, д. 22	Ремонт внутренних инженерных систем ГВС (замена теплообменника)	947,117.94	ООО "Светлостандарт"	2020-ФНР-ПСМР-106				12/28/2020	12/28/2020						5/27/2021	5/26/2021	
183	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Чалова, д. 48	ВСЕГО	233,796.65															
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Чалова, д. 48	Проект крыши	233,796.65	ООО "Конков"	2020-ПСМР-101		11/23/2020	12/28/2020	12/29/2020	3/5/2021	3/5/2021	4/3/2021	5/14/2021			4/1/2021	6/15/2021	5/14/2021
	г. Кандалакша	г. Кандалакша	ул. Чалова, д. 48	Ремонт крыши	4,829,077.79	ООО "Конков"	2020-ПСМР-101		11/23/2020	12/28/2020	12/29/2020									
	<i>с. Алакуртты</i>																			
184	с. Алакуртты	с. Алакуртты	ул. Кузнецова, 14	ВСЕГО	3,233,629.02															
	с. Алакуртты	с. Алакуртты	ул. Кузнецова, 14	Проект внутренних инженерных сетей электроснабжения	284,068.38	ООО ПКБ "Проблемаоснасть"	2021-ПР-34	284,068.38	2/8/2021	2/8/2021	3/26/2021	3/18/2021	4/29/2021	5/30/2021			3/18/2021	5/31/2021		
	с. Алакуртты	с. Алакуртты	ул. Кузнецова, 14	Ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения	2,949,560.64															
185	с. Алакуртты	с. Алакуртты	ул. Кузнецова, 15	ВСЕГО	2,668,867.33															
	с. Алакуртты	с. Алакуртты	ул. Кузнецова, 15	Проект внутренних инженерных сетей электроснабжения	274,451.33	ООО ПКБ "Проблемаоснасть"	2021-ПР-34	274,451.33	2/8/2021	2/8/2021	3/26/2021	3/18/2021	4/29/2021	5/30/2021			3/18/2021	5/31/2021		
	с. Алакуртты	с. Алакуртты	ул. Кузнецова, 15	Ремонт внутренних инженерных сетей электроснабжения	2,394,416.00															
	<i>Кольский район</i>																			
	<i>пгт Шонгуй</i>																			
186	пгт Шонгуй	пгт Шонгуй	ул. Комсомольская, д. 6	ВСЕГО	9,506,850.69															
	пгт Шонгуй	пгт Шонгуй	ул. Комсомольская, д. 6	Проект крыши	94,127.23		ПР												7/29/2020	
	пгт Шонгуй	пгт Шонгуй	ул. Комсомольская, д. 6	Ремонт крыши	9,412,723.46															
	<i>г. Кола</i>																			
187	г. Кола	г. Кола	пр. Советский, д. 47	ВСЕГО	4,285,677.31															
	г. Кола	г. Кола	пр. Советский, д. 47	Проект крыши	46,148.00		ПР												12/1/2020	
	г. Кола	с. Кола	пр. Советский, д. 47	Ремонт крыши	4,239,529.31															
188	г. Кола	с. Кола	ул. Красноармейская, д. 5	ВСЕГО	7,948,501.20															
	г. Кола	с. Кола	ул. Красноармейская, д. 5	Проект фасада	186,782.40		ПР												12/1/2020	
	г. Кола	с. Кола	ул. Красноармейская, д. 5	Ремонт фасада	7,761,718.80						12/31/2020									
	<i>пгт Молодежный</i>																			
189	пгт Молодежный	пгт Молодежный	ул. Молодежная, д. 3	ВСЕГО	2,507,652.06															
	пгт Молодежный	пгт Молодежный	ул. Молодежная, д. 3	Всего ПСД ВДИС: ГВС, ХВС	141,908.61	ООО ПКБ "Проблемаоснасть"	2020-ПР-4	119,203.22	2/6/2020	2/6/2020	3/16/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фона	5/9/2020	на проверке фона		5/14/2020	7/29/2020	
	пгт Молодежный	пгт Молодежный	ул. Молодежная, д. 3	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС	2,365,743.45	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-85	1,960,995.75	7/27/2020	7/27/2020	9/11/2020	9/11/2020						12/4/2020	2/2/2021	
	пгт Молодежный	пгт Молодежный	ул. Молодежная, д. 3	Проект ХВС	70,954.31	ООО ПКБ "Проблемаоснасть"	2020-ПР-4	59,601.61	2/6/2020	2/6/2020	3/16/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фона	5/9/2020	на проверке фона		5/14/2020	7/29/2020	
	пгт Молодежный	пгт Молодежный	ул. Молодежная, д. 3	Ремонт внутренних инженерных систем ХВС	1,146,668.24	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-85	1,007,168.85	7/27/2020	7/27/2020	9/11/2020	9/11/2020						12/4/2020	2/2/2021	
	пгт Молодежный	пгт Молодежный	ул. Молодежная, д. 3	Проект ГВС	70,954.30	ООО ПКБ "Проблемаоснасть"	2020-ПР-4	59,601.61	2/6/2020	2/6/2020	3/16/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фона	5/9/2020	на проверке фона		5/14/2020	7/29/2020	
	пгт Молодежный	пгт Молодежный	ул. Молодежная, д. 3	Ремонт внутренних инженерных систем ГВС	1,218,775.21	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-85	933,826.90	7/27/2020	7/27/2020	9/11/2020	9/11/2020						12/4/2020	2/2/2021	
190	пгт Молодежный	пгт Молодежный	ул. Молодежная, д. 5	ВСЕГО	1,434,567.62															
	пгт Молодежный	пгт Молодежный	ул. Молодежная, д. 5	Всего ПСД ВДИС: ГВС, ХВС	81,201.94	ООО ПКБ "Проблемаоснасть"	2020-ПР-4	68,209.62	2/6/2020	2/6/2020	3/16/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фона	5/9/2020	на проверке фона		5/14/2020	7/29/2020	

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Проектная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата выхода из эксплуатации	Фактическая дата выхода из эксплуатации	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору		
		пгт Моложный	пгт Моложный	ул. Молодежная, д. 5	Всего СМР ВДИС: ГВС, ХВС	1,353,265.08	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-85	1,941,613.15	7/27/2020	7/27/2020	9/11/2020	9/11/2020					12/4/2020	2/2/2021		
		пгт Моложный	пгт Моложный	ул. Молодежная, д. 5	Проект ХВС	46,609.97	ООО ПКБ "Промбезопасность"	2020-ПР-4	34,104.81	2/6/2020	2/6/2020	3/16/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фонда	5/9/2020	на проверке фонда	5/14/2020	7/29/2020		
		пгт Моложный	пгт Моложный	ул. Молодежная, д. 5	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	571,558.52	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-85	987,786.25	7/27/2020	7/27/2020	9/11/2020	9/11/2020					12/4/2020	2/2/2021		
		пгт Моложный	пгт Моложный	ул. Молодежная, д. 5	Проект ГВС	46,609.97	ООО ПКБ "Промбезопасность"	2020-ПР-4	34,104.81	2/6/2020	2/6/2020	3/16/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фонда	5/9/2020	на проверке фонда	5/14/2020	7/29/2020		
		пгт Моложный	пгт Моложный	ул. Молодежная, д. 5	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	781,267.16	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-85	953,826.90	7/27/2020	7/27/2020	9/11/2020	9/11/2020					12/4/2020	2/2/2021		
191		пгт Моложный	пгт Моложный	ул. Молодежная, д. 6	ВСЕГО	845,517.95															
		пгт Моложный	пгт Моложный	ул. Молодежная, д. 6	Проект ГВС	47,191.70	ООО ПКБ "Промбезопасность"	2020-ПР-4	39,641.02	2/6/2020	2/6/2020	3/16/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фонда	5/9/2020	на проверке фонда	5/14/2020	7/29/2020		
		пгт Моложный	пгт Моложный	ул. Молодежная, д. 6	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	798,226.25	ООО "Сантехмонтаж"	2020-СМР-85	953,826.90	7/27/2020	7/27/2020	9/11/2020	9/11/2020					12/4/2020	2/2/2021		
		пгт Мурашки																			
192		пгт Мурашки	пгт Мурашки	ул. Советская, д. 35	ВСЕГО	6,075,603.32															
		пгт Мурашки	пгт Мурашки	ул. Советская, д. 35	Проект лифта	151,890.08	ООО "Лифтотитан"	2021-ПСМР/Л-45	113,917.56	3/15/2021	3/26/2021	5/14/2021	5/11/2021	6/27/2021				5/11/2021	7/27/2021		
		пгт Мурашки	пгт Мурашки	ул. Советская, д. 35	Замена лифтового оборудования (2)	5,923,713.24	ООО "Лифтотитан"	2021-ПСМР/Л-45	3,486,082.44	4/10/2021	3/26/2021	5/14/2021	5/11/2021					8/12/2021	9/17/2021		
193		пгт Мурашки	пгт Мурашки	ул. Советская, д. 25	ВСЕГО	4,276,160.25															
		пгт Мурашки	пгт Мурашки	ул. Советская, д. 25	Проект крыши	47,513.88		ПР													
		пгт Мурашки	пгт Мурашки	ул. Советская, д. 25	Ремонт крыши	4,228,646.37															
194		пгт Мурашки	пгт Мурашки	ул. Энергетиков, д. 6	ВСЕГО	3,112,475.19															
		пгт Мурашки	пгт Мурашки	ул. Энергетиков, д. 6	Проект крыши	44,495.44		ПР													
		пгт Мурашки	пгт Мурашки	ул. Энергетиков, д. 6	Ремонт крыши	3,074,979.75															
		пгт Пушной																			
195		пгт Пушной	пгт Пушной	ул. Советская, д. 3	ВСЕГО	4,900,225.62															
		пгт Пушной	пгт Пушной	ул. Советская, д. 3	Проект крыши	94,259.80	ООО ПКБ "Промбезопасность"	2020-ПР-4	79,405.03	2/6/2020	2/6/2020	3/16/2020	3/16/2020	4/14/2020	проверка фонда	5/9/2020	на проверке фонда	5/14/2020	7/29/2020		
		пгт Пушной	пгт Пушной	ул. Советская, д. 3	Ремонт крыши	4,805,965.82	ООО "РСК"	2020-СМР-80	6,035,331.70	7/27/2020	7/27/2020	9/10/2020	9/10/2020					12/8/2020			
		с. Тулома																			
196		с. Тулома	с. Тулома	ул. Ручьевая, д. 3	ВСЕГО	9,446,902.64															
		с. Тулома	с. Тулома	ул. Ручьевая, д. 3	Ремонт крыши	9,446,902.64	ООО "Гранд-Электр"	2021-СМР-49	4,946,621.60	3/18/2021	3/31/2021		5/13/2021					5/13/2021	9/15/2021		
		пгт Рева																			
197		пгт Рева	пгт Рева	ул. Удобрская, д. 7	ВСЕГО	6,075,603.32															
		пгт Рева	пгт Рева	ул. Удобрская, д. 7	Проект лифта	151,890.08	АО "ЦДЕ"	2020-ПР/Л-88	151,890.08	8/13/2020	8/19/2020	10/1/2020	10/1/2020	10/26/2020				12/11/2020	12/4/2020	12/8/2020	
		пгт Рева	пгт Рева	ул. Удобрская, д. 7	Замена лифтового оборудования (3)	5,923,713.24	ООО "МС Лифт"	2021-СМР/Л-19	3,577,296.80	12/18/2020	12/30/2020	1/20/2021	2/5/2021					4/15/2021	6/3/2021	4/29/2021	
		с. Ловозеро																			
198		с. Ловозеро	с. Ловозеро	ул. Волыева, д. 13	ВСЕГО	2,982,422.09															
		с. Ловозеро	с. Ловозеро	ул. Волыева, д. 13	Всего ПСД ВДИС: ГВС, ХВС	116,362.04	ООО "УСНИП"	2020-ПР-56	115,780.22	5/26/2020	5/26/2020	3/12/2020	7/6/2020	10/9/2020	9/28/2020	12/11/2020	12/1/2020		1/0/1900		
		с. Ловозеро	с. Ловозеро	ул. Волыева, д. 13	Проект ХВС	2,866,060.05	ООО "УСНИП"	2020-ПР-56	57,890.11	5/26/2020	5/26/2020	2/3/2021	7/6/2020	10/9/2020	9/28/2020	12/11/2020	4/1/2021	7/30/2021			
		с. Ловозеро	с. Ловозеро	ул. Волыева, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	581,181.03	ООО "Гранд-Электр"	2021-СМР-42	581,991.05	3/17/2021	3/17/2021	4/21/2021	4/26/2021					4/26/2021	8/19/2021		
		с. Ловозеро	с. Ловозеро	ул. Волыева, д. 13	Проект ГВС	58,181.02	ООО "УСНИП"	2020-ПР-56	57,890.11	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/9/2020	9/28/2020	12/11/2020		10/3/2020	12/9/2020		
		с. Ловозеро	с. Ловозеро	ул. Волыева, д. 13	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	1,476,901.09	ООО "Гранд-Электр"	2021-СМР-42	760,603.87	3/17/2021	3/17/2021	4/21/2021	4/26/2021					4/26/2021	8/19/2021		
		пгт Запольный																			
199		г. Запольный	г. Запольный	ул. Бабикова, д. 5	ВСЕГО	2,826,239.71															
		г. Запольный	г. Запольный	ул. Бабикова, д. 5	Проект фасада	157,743.61	ООО ПКБ "Промбезопасность"	2020-ПР-76	157,743.61	7/23/2020	7/23/2020	8/28/2020	8/28/2020	11/11/2020	11/6/2020	12/21/2020	12/16/2020		12/26/2020	12/18/2020	
		г. Запольный	г. Запольный	ул. Бабикова, д. 5	Ремонт фасада	2,668,496.10	ООО "Актив-Энерго"	2021-СМР-25	2,523,897.79	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/3/2021					5/10/2021	8/15/2021		
200		г. Запольный	г. Запольный	ул. Комендантов, д. 10	ВСЕГО	9,780,153.18															
		г. Запольный	г. Запольный	ул. Комендантов, д. 10	Проект крыши	545,869.01	ООО ПКБ "Промбезопасность"	2020-ПР-5	294,768.81	2/10/2020	2/10/2020	3/16/2020	3/16/2020	4/17/2020				5/12/2020	проверка фонда	5/17/2020	7/31/2020
		г. Запольный	г. Запольный	ул. Комендантов, д. 10	Ремонт крыши	9,234,284.17	ООО "Актив-Энерго"	2021-СМР-25	6,221,059.19	1/25/2021	1/22/2021	3/1/2021	3/3/2021					4/1/2021	8/25/2021		
201		г. Запольный	г. Запольный	ул. Мира, д. 6	ВСЕГО	1,907,478.42															
		г. Запольный	г. Запольный	ул. Мира, д. 6	Проект электроснабжения	106,643.91	ООО "Сантехзащит"	2020-ПР-57	105,931.59	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	9/7/2020	10/7/2020	10/14/2020		10/3/2020	10/12/2020	
		г. Запольный	г. Запольный	ул. Мира, д. 6	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	1,801,014.51	ООО "Актив-Энерго"	2021-СМР-25	401,433.60	12/10/2020	1/22/2021	1/14/2021	3/5/2021					4/1/2021	8/25/2021		

№ п/п	Наименование муниципального образования	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Проектная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата выхода из эксплуатации	Фактическая дата выхода из эксплуатации	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору			
202	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 1	ВСЕГО	1,413,282.61																	
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 1	Всего ПСД В.ДИС. ГВС, ХВС	80,014.11	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	31.08.2020	9/28/2020	10/14/2020			10/3/2020			
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 1	Всего СМР В.ДИС. ГВС, ХВС	1,333,268.50															8/25/2021		
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 1	Проект ХВС	40,007.06	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	31.08.2020	9/28/2020	10/14/2020			10/3/2020	9/21/2020		
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 1	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	563,197.70	ООО "Актив-Энерго"	2021-СМР-25	340,669.79	12/10/2020	1/22/2021	1/14/2021	3/3/2021						4/1/2021		8/25/2021		
203	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 9	ВСЕГО	3,389,745.26																	
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 9	Всего ПСД В.ДИС. ГВС, ХВС	191,872.37	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57		5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	31.08.2020	9/28/2020	10/14/2020			10/3/2020			
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 9	Всего СМР В.ДИС. ГВС, ХВС	3,197,872.89			3,069,957.97												8/25/2021		
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 9	Проект ХВС	95,936.18	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	31.08.2020	9/28/2020	10/14/2020			10/3/2020	10/12/2020		
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 9	Ремонт внутридомовых инженерных систем ХВС	1,549,986.29	ООО "Актив-Энерго"	2021-СМР-25	1,487,986.84	12/10/2020	1/22/2021	1/14/2021	3/3/2021						4/1/2021		8/25/2021		
204	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 9	Проект ГВС	40,007.05	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	31.08.2020	9/28/2020	10/14/2020			10/3/2020	9/21/2020		
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 1	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	770,370.80	ООО "Актив-Энерго"	2021-СМР-25	738,661.25	12/10/2020	1/22/2021	1/14/2021	3/3/2021						4/1/2021		8/25/2021		
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 9	ВСЕГО	1,847,886.60															8/25/2021		
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 9	Ремонт внутридомовых инженерных систем ГВС	1,647,886.60	ООО "Актив-Энерго"	2021-СМР-25	1,581,971.13	12/10/2020	1/22/2021	1/14/2021	3/3/2021						4/1/2021		8/25/2021		
	г. Запорожский	г. Запорожский	ул. Сафонова, д. 9	Проект ГВС	95,936.19	ООО "Сантехстандарт"	2020-ПР-57	0.00	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	8/24/2020	31.08.2020	9/28/2020	10/14/2020			10/3/2020	10/12/2020		
<i>гп Никель</i>																						
205	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 10	ВСЕГО	18,972,255.76																	
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 10	Проект В.ДИС. крыша, фасад	1,073,901.27	ООО ПЭБ «Промбезопасность»	2020-ПР-91	1,073,901.27					10/16/2020	11/26/2020						1/13/2021	2/17/2021	
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 10	Ремонт В.ДИС (теплогидроизоляция)	4,738,895.74	ООО "Актив-Энерго"	2021-ПСМР-36	2,804,201.87	3/4/2021	3/9/2021	4/8/2021	4/19/2021						5/3/2021		8/29/2021		
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 10	Ремонт крыши	8,078,334.82	ООО "Актив-Энерго"	2021-ПСМР-36	5,961,244.38	3/4/2021	3/9/2021	4/8/2021	4/19/2021						4/22/2021		8/29/2021		
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 10	Ремонт фасада	5,081,123.93	ООО "Актив-Энерго"	2021-ПСМР-36	1,936,224.29	3/4/2021	3/9/2021	4/8/2021	4/19/2021						5/10/2021		8/15/2021		
206	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 12	ВСЕГО	12,523,119.46																	
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 12	Проект крыши, фасад	708,867.14	ООО ПЭБ «Промбезопасность»	2020-ПР-91	708,867.14					10/16/2020	11/26/2020						1/13/2021	2/17/2021	
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 12	Ремонт крыши	7,252,661.63	ООО "Актив-Энерго"	2021-ПСМР-36	5,351,955.49	3/4/2021	3/9/2021	4/8/2021	4/19/2021						4/22/2021		8/29/2021		
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 12	Ремонт фасада	4,561,290.69	ООО "Актив-Энерго"	2021-ПСМР-36	2,010,783.59	3/4/2021	3/9/2021	4/8/2021	4/19/2021						5/10/2021		8/15/2021		
207	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 8	ВСЕГО	15,219,622.66																	
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 8	Проект В.ДИС. крыша, фасад	879,409.01	ООО ПЭБ «Промбезопасность»	2021-ПР-4	637,571.26	12/10/2020	12/23/2020	1/12/2021	2/1/2021	2/1/2021	2/15/2021	3/15/2021			2/1/2021	3/20/2021	5/4/2021		
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 8	Ремонт В.ДИС (тепл)	576,603.99				4/1/2021	3/1/2021	5/6/2021									5/6/2021	9/16/2021	
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 8	Ремонт В.ДИС (свод)	583,118.65				4/1/2021	3/1/2021	5/6/2021										5/6/2021	9/16/2021
	гп Никель	гп Никель	пр-кт Гвардейский, д. 8	Ремонт фасада	8,152,834.16				4/1/2021	3/1/2021	5/6/2021										5/6/2021	9/16/2021
208	гп Никель	гп Никель	ул. Пензенское шоссе, д.11	Ремонт фасада	10,899,346.00	ООО "КРОН"	2021-СМР-50	10,844,849.27	3/18/2021	3/1/2021			5/13/2021							5/13/2021	10/2/2021	
	<i>пгт Пенза</i>																					
	209	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	
		пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	
		пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	
210	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
211	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
212	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза	пгт Пенза			
<i>Терский район</i>																						

№ п/п	Наименование образовательного учреждения	Населенный пункт	Адрес МКД	Вид работ	Прожельная стоимость капитального ремонта, всего	Наименование подрядной организации	№ договора подряда	Стоимость работ по договору подряда	Планируемая дата объявления конкурса	Фактическая дата объявления конкурса	Планируемая дата заключения контракта	Фактическая дата заключения контракта	Планируемая дата передачи в эксплуатацию	Фактическая дата передачи в эксплуатацию	Планируемая дата начала работ по экспертизе	Фактическая дата начала работ по экспертизе	Дата начала работ	Дата окончания работ по договору	Фактическая дата окончания работ по договору	
	<i>г.п.т. Умба</i>																			
213	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Беломерская, д. 33	ВСЕГО	271,541.48															
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Беломерская, д. 33	Проект электроснабжения	16,381.49	ООО "УСИПР"	2020-ПР-56	16,299.58	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/9/2020	9/30/2020	12/28/2020	11/30/2020		10/3/2020	11/30/2020	
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Беломерская, д. 33	Ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения	255,259.99				3/22/2021	4/1/2021										
214	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Деряжковского, д. 70	ВСЕГО	11,405,103.67															
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Деряжковского, д. 70	Проект крыши	318,622.33	ООО "УСИПР"	2020-ПР-74	318,622.33	7/21/2020	7/23/2020	8/29/2020	8/28/2020	11/30/2020					12/25/2020		
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Деряжковского, д. 70	Проект крыши	318,622.33	ООО "КСК МУРМАН"	2021-ПКСМР-38	317,029.22	3/5/2021	3/10/2021	4/9/2021	4/20/2021	6/6/2021		7/20/2021		4/20/2021	7/21/2021		
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Деряжковского, д. 70	Ремонт крыши	11,086,481.34	ООО "КСК МУРМАН"	2021-ПКСМР-38	10,868,028.50	3/5/2021	3/10/2021	4/9/2021	4/20/2021					7/21/2021	11/14/2021		
215	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Советская, д. 2	ВСЕГО	1,651,969.92															
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Советская, д. 2	Проект фасада	97,642.26	ООО "УСИПР"	2020-ПР-56	97,154.05	5/26/2020	5/26/2020	7/6/2020	7/6/2020	10/9/2020	10/5/2020	12/28/2020	12/1/2020		10/3/2020		
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Советская, д. 2	Ремонт фасада	1,554,227.66				1/30/2021									3/10/2021	3/7/2021	
216	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Совхозная, д. 176	ВСЕГО	1,621,073.74															
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Совхозная, д. 176	Проект крыши	58,909.14	ООО "УСИПР"	2020-ПР-74	58,909.14	7/21/2020	7/23/2020	8/29/2020	8/28/2020	11/30/2020					12/25/2020		
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Совхозная, д. 176	Проект крыши	58,909.14	ООО "КСК МУРМАН"	2021-ПКСМР-38	58,614.59		3/10/2021		4/20/2021	6/6/2021		7/20/2021		4/20/2021	7/21/2021		
	г.п. Умба	г.п. Умба	ул. Совхозная, д. 176	Ремонт крыши	1,562,164.60	ООО "КСК МУРМАН"	2021-ПКСМР-38	1,531,383.03	3/5/2021	3/10/2021	4/9/2021	4/20/2021					7/21/2021	11/14/2021		