



# ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

## РАСПОРЯЖЕНИЕ

25 марта 2015 года

№ 35-рп

г. Омск

Об отчете об использовании бюджетных ассигнований  
дорожного фонда Омской области за 2014 год

Принять к сведению прилагаемый отчет об использовании  
бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области за 2014 год.

Губернатор Омской области,  
Председатель Правительства  
Омской области

В.И. Назаров

**ОТЧЕТ**  
об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области  
за 2014 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	Всего бюджетных ассигнований дорожного фонда Омской области, в том числе по мероприятиям:	4 796 781 890,18	3 550 459 736,44	74,02	<p>На реализацию мероприятий в сфере дорожного хозяйства использовано:                      - из средств областного бюджета – 2 173 830 493,10 руб. (61,2 %);                      - из средств федерального бюджета – 1 376 629 243,34 руб. (38,8 %).                      Неиспользованный остаток бюджетных ассигнований составил                      1 246 322 153,74 руб. (в том числе средства областного бюджета – 153 844 295,43 руб.).                      В соответствии с Законом Омской области "О дорожном фонде Омской области" бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
1	Содержание, ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, и сооружений на них, производственных объектов и проведение отдельных мероприятий, связанных с дорожным хозяйством	975 840 256,88	975 516 557,07	99,97	<p>Выполнены работы по:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- содержанию автомобильных дорог (10,13 тыс. км), 142 мостов (7479,58 п. м), 9 паромных и 9 ледовых переправ через р. Иртыш;</li> <li>- ремонту 5,7 км автомобильных дорог, 1 водопропускной трубы (26,22 п. м);</li> <li>- обеспечению безопасности дорожного движения (нанесению разметки проезжей части – 2658 км);</li> <li>- замене и установке дорожных знаков – 5143 шт., сигнальных столбиков – 4016 шт., барьерного ограждения – 0,07 км;</li> <li>- ямочному ремонту дорожных покрытий на участках дорог с наибольшими разрушениями общей площадью 339,7 тыс. кв. м.</li> </ul> <p>Выполнены проектно-изыскательские работы на 7 объектах (6 096 796,0 руб.).</p> <p>Неосвоение бюджетных средств в объеме 323 699,81 руб. обусловлено следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствием объемов выполненных работ – 235 765,04 руб.;</li> <li>- экономией по результатам конкурсных торгов – 87 934,77 руб.</li> </ul>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
2	<p>Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с твердым покрытием, относящихся к собственности Омской области, а также мероприятия, связанные со строительством (реконструкцией) автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, относящихся к собственности Омской области, и сооружений на них</p>	1 537 688 574,05	705 568 388,40	45,88	<p>Введено в эксплуатацию:  - 36,6 км автомобильных дорог;  - 1 мостовой переход протяженностью 12,7 п. м.  Осуществлялась разработка проектно-сметной документации на строительство 4 мостовых переходов в Тевризском и Усть-Ишимском муниципальных районах Омской области (7 206 700,0 руб.), а также на строительство и реконструкцию 20 автомобильных дорог (25 572 374,44 руб.).  Неосвоенные бюджетных средств в объеме 832 120 185,65 руб. обусловлено следующими причинами:  - отсутствием объемов выполненных работ – 832 119 385,65 руб., в том числе за счет федерального бюджета – 694 621 637,66 руб.;  - отсутствием финансирования из федерального бюджета – 800,0 руб.</p>
3	<p>Приобретение дорожной техники, оборудования и производственных объектов</p>	206 199 851,36	206 199 851,36	100,00	<p>Приобретена 41 единица дорожной техники для государственных предприятий дорожного хозяйства, в том числе 35 единиц по договорам лизинга на сумму 191 570 621,36 руб.</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4	Предоставление в соответствии с Законом Омской области "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" субсидий местным бюджетам всего, в том числе:	1 613 858 297,89	1 204 394 086,48	74,63	Предоставление субсидий местным бюджетам осуществлялось в рамках следующих государственных программ Омской области: - "Развитие транспортной системы Омской области" (1 145 055 489,66 руб.); - "Доступная среда" (9 299 999,92руб.); - "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Омской области" (50 038 596,90 руб.)
4.1	Строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения	1 171 697 811,74	888 221 012,87	75,81	Построено 0,96 км автомобильных дорог в новых микрорайонах в Любинском и Тевризском муниципальных районах Омской области, 9,4 км автомобильных дорог и путепровод по ул. Торговая протяженностью 112,2 п. м в г. Омске. Начата реконструкция ул. Завертяева – ул. Донецкая, ул. Андрианова в г. Омске. Неосвоение бюджетных средств в объеме 283 476 798,87 руб. обусловлено следующими причинами: - отсутствием объемов выполненных работ по объектам 300-летия г. Омска – 278 560 511,61 руб. (субсидии федерального бюджета);

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.2	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	157 619 045,47	155 677 608,88	98,77	<p>- наличием нераспределенных средств – 4 916 287,26 руб.</p> <p>Отремонтировано 41,5 тыс. кв. м автомобильных дорог общего пользования в населенных пунктах Омской области.</p> <p>Неосвоение бюджетных средств в объеме 1 941 436,59 руб. обусловлено следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- невыполнением подрядной организацией требований нормативно-технической документации по ремонту автомобильных дорог в с. Пушкино – 1 770 880,15 руб.;</li> <li>- экономией по результатам конкурсных торгов – 155 822,51 руб.</li> <li>- наличием нераспределенных средств – 14 733,93 руб.</li> </ul>
4.3	Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов	43 087 113,60	43 087 113,60	100,00	<p>Средства направлены на:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- погашение кредиторской задолженности за 2013 год – 36 087 113,60 руб.;</li> <li>- ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов в г. Омске – 7 000 000,00 руб.</li> </ul>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.4	Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	229 762 608,08	105 716 632,21	46,01	<p>Построено 7,02 км подъездных автомобильных дорог к 4 населенным пунктам Омской области.</p> <p>Неосвоение бюджетных средств в объеме 124 045 975,87 руб. обусловлено следующими причинами:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- отсутствием объемов выполненных работ – 3 023 042,37 руб.;</li> <li>- наличием нераспределенных средств – 121 022 931,50 руб., в том числе из федерального бюджета – 119 294 909,00 руб.;</li> <li>- экономией по результатам конкурсных торгов – 2,00 руб.</li> </ul>
4.5	Обеспечение доступности для инвалидов элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования местного значения	9 300 000,00	9 299 999,92	99,99	<p>В р.п. Большеречье проведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 16 остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта.</p> <p>В г. Омске проведены работы по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к 34 остановочным комплексам и пешеходным переходам на маршрутах общественного транспорта, а также по оборудованию 16 светофоров звуковыми сигналами</p>

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
4.6	Содержание автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов	2 391 719,00	2 391 719,00	100,00	Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог г. Омска
5	<p>Погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), и осуществление расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием указанных кредитов, а также предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам на</p>	15 279 487,31	15 279 487,31	100,00	Данные средства направлены в полном объеме на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием кредитов на дорожную деятельность



№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
	строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов				
6	Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям	65 092 090,00	65 092 090,00	100,00	Средства направлены на содержание 9 паромных переправ, находящихся на дорогах общего пользования регионального значения, в том числе на капитальный ремонт судов – 22 560 546,00 руб.
7	Обеспечение деятельности государственного учреждения Омской области, осуществляющего управление в сфере дорожного хозяйства	382 823 332,69	378 409 275,82	98,85	Из общего объема средств на обеспечение деятельности казенного учреждения Омской области "Управление дорожного хозяйства Омской области" 326 897 404,50 руб. (86,4%) направлено на уплату налога на имущество организаций. Неосвоенные бюджетных средств в объеме 4 414 056,87 руб. обусловлено экономией средств по страховым взносам, коммунальным услугам и прочим расходам

№ п/п	Наименование мероприятия	Предусмотрено на год	Кассовый расход	Процент исполнения	Примечание
8	Проведение проектно-изыскательских работ	0	0	0	Расходы на выполнение проектно-изыскательских работ отражены в составе расходов по мероприятиям, указанным в п. 1, 2
9	Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, внедрение их результатов в практику (производство)	0	0	0	-