



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017 № 237

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» и Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016 год» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2016 год, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590, согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя министра транспорта Ростовской области Гойду В.Л.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство транспорта
Ростовской области

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы Ростовской
области «Развитие транспортной системы» за 2016 год

1. Конкретные результаты, достигнутые в 2016 году

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» (далее – государственная программа) в 2016 году было предусмотрено 21 497 225,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 990 035,6 тыс. рублей;
областного бюджета – 15 614 275,8 тыс. рублей;
местного бюджета – 892 913,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации государственной программы 20 015 756,8 тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета – 4 782 208,3 тыс. рублей;
областного бюджета – 14 614 884,5 тыс. рублей;
местного бюджета – 618 664,0 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2016 году:

обеспечено содержание 7 572,408 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

отремонтировано 345,8 километра автомобильных дорог;

капитально отремонтировано 12 километров автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0 + 000 – км 12 + 000, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 23,57 погонного метра водопропускной трубы на км 63 + 536 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва, акт приемки от 30 июня 2016 г.;

капитально отремонтировано 25,04 погонного метра водопропускной трубы на км 64 + 013 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва, акт приемки от 30 июня 2016 г.;

капитально отремонтировано 160,0 погонного метра мостового перехода на км 36 + 605 автомобильной дороги ст. Вешенская – ст. Казанская, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 180,0 погонного метра мостового перехода на км 23 + 888 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального

значения «Магистраль «Дон» – сл. Криворожье, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 80,0 погонного метра мостового перехода на км 5 + 588 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская» – пос. Каштановский в Обливском районе, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 100,0 погонного метра моста на км 71 + 057 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Советском районе, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 282,22 погонного метра мостового перехода на км 7 + 705 автомобильной дороги сл. Колушкино – сл. Ефремово-Степановка – сл. Криворожье, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 120,0 погонного метра моста на км 26 + 410 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» в Усть-Донецком районе, акт приемки от 28 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 4,8 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд от магистрали «Дон» к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону (по левому берегу р. Дон) на участке км 0 + 000 – км 4 + 800 в Аксайском районе, акт приемки от 30 сентября 2016 г.;

капитально отремонтировано 2,6 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – ст. Вешенская на участке км 38 + 000 – км 40 + 600, акт приемки от 30 сентября 2016 г.;

капитально отремонтировано 3,4 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский на участке км 19 + 580 – км 23 + 000, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 1,0 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке км 20 + 000 – км 21 + 000 в Матвеево-Курганском районе, акт приемки от 27 сентября 2016 г.;

капитально отремонтировано 6,0 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 35 + 500 – км 41 + 500 в Азовском районе, акт приемки от 11 ноября 2016 г.;

капитально отремонтировано 5,8 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 (км 56 + 200 – км 62 + 000) в Морозовском районе, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 170,0 погонного метра путепровода на км 0 + 990 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обход г. Морозовска в Морозовском районе, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 139,62 погонного метра мостового перехода на км 63 + 233 автомобильной дороги общего пользования регионального

значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Киргинская в Советском районе, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 2,0 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения «пос. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» – пос. Волочаевский – санаторий Маныч на участке км 8 + 000 – км 10 + 000, акт приемки от 3 ноября 2016 г.;

капитально отремонтировано 2,6 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 32 + 200 – км 34 + 800 в Родионово-Несветайском районе, акт приемки от 2 декабря 2016 г.;

капитально отремонтировано 151,9 погонного метра мостового перехода на км 2 + 902 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Шаминка – х. Золотаревка – х. Старокузнецовский Старокузнецовское лесничество в Семикаракорском районе, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 0,6 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 (км 79 + 700 – км 80 + 250) в Цимлянском районе, акт приемки от 26 декабря 2016 г.;

капитально отремонтировано 6,9 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Пешково – с. Займо-Обрыв на участках км 0 + 000 – км 2 + 000, км 6 + 000 – км 10 + 500 в Азовском районе, акт приемки от 18 ноября 2016 г.;

капитально отремонтировано 3,1 километра автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» к х. Елкин на участке км 0 + 000 – км 3 + 050, акт приемки от 26 декабря 2016 г.;

капитально отремонтировано 4,1 километра автомобильной дороги г. Волгодонск – пос. Зимовники на участке км 37 + 300 – км 41 + 500, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 1,38 километра автомобильной дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 17 + 400 – км 19 + 000, акт приемки от 30 августа 2016 г.;

капитально отремонтировано 3,9 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Мечетинская – с. Гуляй Борисовка – пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского края) на участке км 36 + 000 – км 40 + 000, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 3,3 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к ст. Николаевская на участке км 0 + 000 – км 3 + 300 в Константиновском районе, акт приемки от 16 декабря 2016 г.;

капитально отремонтировано 6,4 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения пос. Тацинский (от а/д «Волгоград – Каменск-Шахтинский») – ст. Милютинская на участке км 46 + 300 – км 52 + 700 в Милютинском районе, акт приемки от 21 ноября 2016 г.;

капитально отремонтировано 6,0 километра автомобильной дороги с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская на участке км 0 + 000 – км 6 + 000, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 5,0 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган – сл. Большекрепинская – сл. Родионово-Несветайская на участке км 52 + 800 – км 57 + 800 в Родионово-Несветайском районе, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

капитально отремонтировано 4,1 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на участке км 40 + 000 – км 44 + 000 в Усть-Донецком районе, акт приемки от 31 октября 2016 г.;

завершено строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины), ввод в эксплуатацию 1 июня 2016 г.;

завершена реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Носово – с. Натальевка в Неклиновском районе, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 г.;

завершена реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокосское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 г.;

завершена реконструкция моста на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокосское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 г.;

завершена реконструкция мостового перехода на км 1 + 360 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское – с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 г.;

завершена реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 88 + 500 (км 51 + 000 – км 52 + 000) в Багаевском районе, ввод в эксплуатацию 25 октября 2016 г.;

завершено строительство транспортной развязки с путепроводом на км 1 + 650 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «участок а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 88 + 500» в Аксайском районе Ростовской области, ввод в эксплуатацию 15 декабря 2016 г.

произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 1 084 864,8 тыс. рублей.

В 2016 году муниципальными образованиями Ростовской области построено 52,7 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 121,4 километра автомобильных дорог местного значения, отремонтировано 336 773 квадратных метра автомобильных дорог местного значения города

Ростова-на-Дону в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия, обеспечены дорогами с твердым покрытием 4 населенных пункта в Красносулинском (1 дорога), Чертковском (1 дорога), Шолоховском (2 дороги) районах, разработана проектная документация по 27 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3).

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2016 году выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – обеспечено содержание 7 572,408 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – построено 5,3 километра автомобильных дорог, реконструировано 3,8 километра автомобильных дорог и мостов с подходами.

Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области – обеспечена деятельность аппарата министерства транспорта Ростовской области.

Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области – автотранспортные услуги оказаны в полном объеме.

Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный».

Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети – открыто 3 новых направления полетов, субсидируемых из областного бюджета, – из аэропорта г. Ростова-на-Дону в г. Казань, г. Екатеринбург, г. Сочи.

Основное мероприятие 1.16. Иные межбюджетные трансферты по осуществлению на территории Ростовской области неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия – отремонтировано 336 773 квадратных метра автомобильных дорог местного значения.

Реализованы не в полной мере следующие основные мероприятия Подпрограммы 1:

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – отремонтировано 345,8 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Не отремонтировано 12,7 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (средства предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год).

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – капитально отремонтировано 84,98 километра автомобильных дорог, 1 383,72 погонных метра мостов, 48,61 погонных метра труб. Не осуществлен капитальный ремонт 12,82 километра автомобильных дорог (средства предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год).

Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – разработана проектная документация по 23 объектам. Не разработана проектная документация по 2 объектам (средства предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год).

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – разработана проектная документация по 9 объектам. Не разработана проектная документация по 5 объектам (средства предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год).

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, – построено и реконструировано 43,7 километра автомобильных дорог местного значения, отремонтировано и капитально отремонтировано 99,4 километра автомобильных дорог местного значения, 4 населенных пункта обеспечены дорогами с твердым покрытием в

Красносулинском, Чертковском, Шолоховском районах. Не обеспечены дорогами с твердым покрытием 2 населенных пункта (средства предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год).

Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности – построено и реконструировано 9,0 километра, отремонтировано 22,0 километра автомобильных дорог местного значения. Не построено 0,9 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения (средства предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год).

В рамках Подпрограммы 2 в 2016 году не выполнены следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.4. Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тацинского района; ст. Багаевской Багаевского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон», км 1034 – км 1035. Фактический срок окончания реализации мероприятия – 2014 год. Мероприятие считается не выполненным, так как своевременно не были внесены изменения в государственную программу в части корректировки сроков реализации указанного мероприятия.

Основное мероприятие 2.4². Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тацинского района; г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им. Ленина.

Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения».

По основным мероприятиям 2.4² и 2.7 не достигнуты плановые значения показателей «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий», «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях», «Социальный риск» и «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий».

В рамках реализации Подпрограммы 3 в 2016 году выполнено следующее основное мероприятие:

Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники – 100 процентов автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники оснащены навигационно-связным оборудованием.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм государственной программы за 2016 год приведен в приложении № 1.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На реализацию государственной программы повлияли следующие факторы:

неисполнение подрядными организациями обязательств по государственным контрактам;

невыполнение проектными организациями своих обязательств;

изменение порядка подготовки документов для вынесения распоряжения об изъятии объектов недвижимости;

неэффективность работы, проводимой на территории Ростовской области, по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации;

неэффективность мер, принимаемых муниципальными образованиями Ростовской области, по повышению безопасности дорожного движения;

недостаточность мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей;

рост количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных средств.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию государственной программы:

не отремонтировано 12,7 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

не осуществлен капитальный ремонт 1,1 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 2 + 980 – км 4 + 000;

не осуществлен капитальный ремонт 8,2 километра соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г. Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0 + 000 км 8 + 200 в Октябрьском районе;

не осуществлен капитальный ремонт 3,6 километра автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0 + 000 – км 3 + 600;

не разработана проектная документация по 2 объектам капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

не произведен отвод земельных участков на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе;

не произведен отвод земельных участков на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе;

не произведен отвод земельных участков на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе;

не произведен отвод земельных участков на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»;

не произведен отвод земельных участков на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе;

не разработана проектная документация по 5 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

не обеспечены дорогами с твердым покрытием 2 населенных пункта;

не построено 0,9 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, при планируемом значении 676 человек в 2016 году составило 705 человек;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, при планируемом значении 18 человек в 2016 году составило 20 человек;

социальный риск при планируемом значении 15,9 погибших на 100 тысяч населения в 2016 году составил 16,6;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 9,11 погибших на 100 пострадавших в 2016 году составила 10,4.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2016 году было предусмотрено 21 386 963,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 990 035,6 тыс. рублей;

областного бюджета – 15 504 014,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 892 913,9 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено 19 910 791,0 тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета – 4 782 208,3 тыс. рублей;

областного бюджета – 14 509 918,7 тыс. рублей;

местного бюджета – 618 664,0 тыс. рублей.

В рамках реализации Подпрограммы 1 не освоено 1 476 172,8 тыс. рублей, в том числе:

1. Средств федерального бюджета – 207 827,3 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 13 013,9 тыс. рублей, неисполнением подрядчиком своих обязательств – 8 333,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи неисполнением заказчиком обязательств по изъятию земельных участков для государственных нужд – 5 075,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в связи неисполнением обязательств по муниципальному контракту – 167 455,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в связи с экономией – 10 458,0 тыс. рублей, неисполнением обязательств по муниципальным контрактам – 3 491,1 тыс. рублей.

2. Средств областного бюджета – 994 095,6 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 18 636,8 тыс. рублей, неисполнением подрядчиком обязательств по контрактам – 2 437,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 1 251,8 тыс. рублей, неисполнением подрядчиком обязательств по контракту – 9 199,2 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 15 069,2 тыс. рублей, неисполнением подрядчиком обязательств по контракту – 52 183,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 772,4 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств – 13 550,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 40 018,7 тыс. рублей, неисполнением обязательств подрядчиком по государственному контракту, а также неисполнением заказчиком обязательств по изъятию земельных участков для государственных нужд – 101 442,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 43,8 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств – 26 098,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области, в связи с экономией – 2 178,3 тыс. рублей, неисполненными обязательствами 2016 года, в связи с осуществлением работ по 31 декабря 2016 г., – 9,8 тыс. рублей, неисполнением по государственным контрактам – 830,8 тыс. рублей, внесением изменений в сводную бюджетную роспись – 13,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, в связи с неисполнением по государственному контракту – 7 464,2 тыс. рублей, экономией – 2 460,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в связи с экономией – 276 578,2 тыс. рублей, неисполнением обязательств по муниципальным контрактам – 327 223,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный», в связи с экономией – 15,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в связи с экономией – 71 902,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети, в связи с сокращением авиакомпанией ЗАО «РусЛайн» объема фактически выполненных рейсов – 24 714,1 тыс. рублей.

3. Средств местного бюджета – 274 249,9 тыс. рублей по основному мероприятию 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров,

проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, в связи с неисполнением работ.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2016 году было предусмотрено 110 261,5 тыс. рублей средств областного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 104 965,8 тыс. рублей средств областного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 не освоено 5 295,7 тыс. рублей средств областного бюджета, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 2.4². Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледорском Тагинского района; г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им. Ленина, в связи с экономией – 5,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения», в связи с экономией – 5 289,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2016 году средства не предусмотрены.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2016 год приведены в приложении № 2.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2016 год

Результаты реализации государственной программы и подпрограмм государственной программы характеризуются степенью достижения значений показателей.

Государственной программой предусмотрено 16 показателей, из них по 7 показателям плановые значения в 2016 году достигнуты, по 3 показателям плановые значения превышены, по 6 показателям плановые значения не достигнуты.

Таким образом, по итогам реализации основных мероприятий государственной программы и подпрограмм государственной программы достигнуты следующие значения показателей:

наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах, – 1 единица;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 52,7 процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 51,2 процента, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 53,6 процента;

количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом – 2 100 000 человек;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области – 34 775,5 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 7 571,2 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 27 204,3 километра;

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 54,0 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 9,1 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 44,9 километра;

прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 41,1 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 5,3 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 35,8 километра;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 12,9 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 3,8 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 9,1 километра;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 18 273,7 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 3 876,5 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 14 397,2 километра;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 552,2 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 430,8 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 121,4 километра;

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) – 3,8 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения –

2,0 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1,8 километра;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, – 705 человек;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, – 20 человек;

социальный риск – 16,6 погибших на 100 тысяч населения;

транспортный риск – 4,1 погибших на 10 тысяч транспортных средств;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий – 10,4 погибших на 100 пострадавших;

доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием, – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2016 год приведены в приложении № 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4.

6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу

Внесенные в течение 2016 года изменения в государственную программу:

постановление Правительства Ростовской области от 25.02.2016 № 116 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 21.12.2015 № 473-ЗС «Об областном бюджете на 2016»;

постановление Правительства Ростовской области от 07.04.2016 № 256 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 18.02.2016 № 490-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» в части увеличения доходов на сумму 73 536,0 тыс. рублей из средств, направляемых АО «Управляющая компания «Аэропорты Регионов» на компенсацию затрат областного бюджета на выделение субсидии организациям воздушного транспорта, осуществляющим региональные воздушные перевозки пассажиров;

постановление Правительства Ростовской области от 13.05.2016 № 347 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 28.04.2016 № 508-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 4 752 731,3 тыс. рублей, в том числе за счет: иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, направленных на

достижение целевых показателей региональных программ в сфере дорожного хозяйства – 1 898 067,7 тыс. рублей, остатков средств дорожного фонда Ростовской области по состоянию на 1 января 2016 г. – 1 876 958,2 тыс. рублей, подтвержденной Федеральным дорожным агентством потребности в неиспользованных остатках межбюджетных трансфертов из федерального бюджета – 977 705,4 тыс. рублей;

постановление Правительства Ростовской области от 23.06.2016 № 423 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 16.06.2016 № 541-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 400 000,0 тыс. рублей за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог регионального или межмуниципального и местного значения, уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 119 463,4 тыс. рублей для включения в государственную программу Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции, перераспределения бюджетных ассигнований на сумму 901 759,2 тыс. рублей по направлениям расходования и муниципальным образованиям Ростовской области;

постановление Правительства Ростовской области от 27.07.2016 № 543 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 21.07.2016 № 557-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, на сумму 3 594,8 тыс. рублей с расходов на выплаты по оплате труда на расходы по увеличению стоимости основных средств, изменения местоположения создаваемого в 2016 году поисково-спасательного отряда с базированием на автомобильной дороге М-4 «Дон», км 1034 – 1035, на поисково-спасательный отряд с базированием в Аксайском районе, КСП им. Ленина;

постановление Правительства Ростовской области от 17.08.2016 № 592 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 21.07.2016 № 557-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 1 156 596,1 тыс. рублей, в том числе за счет: иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на достижение целевых показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по

строительству, реконструкции и ремонту уникальных искусственных дорожных сооружений – 400 000,0 тыс. рублей, субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий по подготовке к проведению в 2018 году в Российской Федерации чемпионата мира по футболу – 756 596,1 тыс. рублей, перераспределения бюджетных ассигнований на сумму 773 796,3 тыс. рублей по направлениям расходования и муниципальным образованиям Ростовской области;

постановление Правительства Ростовской области от 08.12.2016 № 824 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 20.10.2016 № 644-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» в части увеличения бюджетных ассигнований на сумму 32 203,2 тыс. рублей на уплату налога на имущество, уменьшения бюджетных ассигнований на сумму 208 725,4 тыс. рублей в связи со сложившейся экономией по результатам торгов, перераспределения бюджетных ассигнований на сумму 138 475,7 тыс. рублей по направлениям расходования и муниципальным образованиям Ростовской области;

постановление Правительства Ростовской области от 23.12.2016 № 871 «О внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590» в целях приведения в соответствие с Областным законом от 24.11.2016 № 710-ЗС «О внесении изменений в Областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» в части перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области, по направлениям расходования.

7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2016 году

Эффективность реализации государственной программы в 2016 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

I. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 1,03;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.8 равна 1,15;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.9 равна 0,99;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.10 равна 0,96;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.11 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 0,96;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0,90;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 0,96;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,02;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 0,88;

эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,63, что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,88, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, составляет 0,88.

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,93.

3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы составляет 0,95, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации государственной программы в 2016 году.

Уровень реализации государственной программы в целом составляет 0,76. Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации государственной программы по итогам 2016 года.

В ходе реализации государственной программы в 2016 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в сумме 436 302,6 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 92 326,6 тыс. рублей.

Министерством транспорта Ростовской области в 2016 году с целью наиболее эффективного использования средств была проведена работа по перераспределению бюджетных ассигнований по следующим основным мероприятиям государственной программы:

содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области;

обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области;

субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования;

иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности;

создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледорском Тагинского района; г. Миллерово Миллеровского района, на автомобильной дороге М-4 «Дон» км 1034 – км 1035;

создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледорском Тагинского района; г. Миллерово Миллеровского района, Аксайском районе, КСП им. Ленина.

Министерством транспорта Ростовской области в 2016 году при реализации основных мероприятий государственной программы выдержан установленный объем софинансирования расходов федерального и консолидированного бюджетов (по объекту «Строительство магистральной улицы общегородского значения от Южного подъезда до ул. Левобережная» и объекту «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный» – в соответствии с заключенным соглашением с Федеральным дорожным агентством от 14.08.2015 № 48/42-С-1).

В 2016 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», за исключением двух муниципальных образований, которыми уровень софинансирования не соблюден.

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» в 2016 году доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не получало.

Государственное задание, установленное государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный», в рамках реализации государственной программы в 2016 году исполнено, в полном объеме оказана следующая услуга:

содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

В рамках реализации государственной программы не предусмотрены меры государственного и правового регулирования.

9. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Министерством транспорта Ростовской области проводится работа по подтверждению использования в 2017 году остатка средств федерального бюджета, образовавшегося по состоянию на 1 января 2017 г.

В соответствии с Перечнем поручений по итогам рабочего совещания по вопросу оптимизации структуры и расходов на содержание органов исполнительной власти Ростовской области от 29 февраля 2016 г. министерством транспорта Ростовской области во II квартале 2016 г. проведена оптимизация расходов на содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области в размере 11 669,0 тыс. рублей.

В 2017 году работа министерства транспорта Ростовской области по оптимизации бюджетных расходов будет продолжена.

Примечание.

Используемые сокращения:

АО – акционерное общество;

а/д – автомобильная дорога;

г. – город;

ЗАО – закрытое акционерное общество;

км – километр;

КСП им. Ленина – коллективное сельскохозяйственное предприятие имени
Ленина;

пос. – поселок;

с. – село;

сл. – слобода;

ст. – станица;

р. – река;

х. – хутор.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
транспортной системы» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий
подпрограмм государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2016 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Основное мероприятие 2.4. Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тацинского района; ст. Багаевской Багаевского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон», км 1034 – км 1035	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Панов С.П.	31 декабря 2016 г.	–	–	–	–	несвоевременное внесение изменений в государственную программу в части корректировки сроков реализации мероприятия
2.	Основное мероприятие 2.4 ² . Создание и	директор департамента по предупреждению	30 декабря 2016 г.	1 января 2016 г.	–	создание современной системы	создан поисково-спасательный	недостижение плановых значений показателя

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<p>оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледорском Тацинского района; г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им. Ленина</p>	<p>и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Панов С.П.</p>				<p>обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в Ростовской области</p>	<p>отряд быстрого реагирования с базированием в Аксайском районе, КСП им. Ленина</p>	<p>«Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» в связи с недостаточностью мер, принимаемых на территории Ростовской области, по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, и мер, принимаемых муниципальными образованиями Ростовской области, по повышению безопасности дорожного движения, а также увеличением количества автомобильного транспорта на дорогах Ростовской области; показателя «Число детей, погибших в дорожно-транспортных</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>происшествиях» в связи с недоста- точностью мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей; показателя «Социальный риск» в связи с увеличением количества лиц, погибших в результате дорожно- транспортных происшествий, с одновременным сокращением численности населения Ростовской области (увеличение смертности) и показателя «Тяжесть последствий в результате дорожно- транспортных происшествий» в связи с ростом количества дорожно- транспортных происшествий по</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								вине водителей транспортных средств, а также увеличением количества лиц, погибших на месте дорожно-транспортных происшествий
3.	Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	и.о. директора государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» Прушинский Е.В.	31 декабря 2016 г.	1 января 2016 г.	–	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	недостижение плановых значений показателя «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» в связи с недостаточностью мер, принимаемых на территории Ростовской области, по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, и мер, принимаемых муниципальными образованиями Ростовской области, по повышению безопасности

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								<p>дорожного движения, а также увеличением количества автомобильного транспорта на дорогах Ростовской области;</p> <p>показателя «Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях» в связи с недостаточностью мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей;</p> <p>показателя «Социальный риск» в связи с увеличением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, с одновременным сокращением численности населения Ростовской</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								области (увеличение смертности) и показателя «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» в связи с ростом количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных средств, а также увеличением количества лиц, погибших на месте дорожно-транспортных происшествий

Примечание.

Используемые сокращения:

и.о. – исполняющий обязанности;

г. – город;

км – километр;

КСП им. Ленина – коллективное сельскохозяйственное предприятие имени Ленина;

ст. – станица;

пос. – поселок.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
транспортной системы» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2016 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государствен- ной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»	всего	21 497 225,3	20 898 097,9	20 015 756,8
	областной бюджет	15 614 275,8	15 614 262,3	14 614 884,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	4 990 035,6	5 283 835,6	4 782 208,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	4 990 035,6	5 283 835,6	4 782 208,3
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—

1	2	3	4	5
	местный бюджет	892 913,9	X	618 664,0
	внебюджетные источники	–	X	–
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	всего	21 386 963,8	20 787 836,4	19 910 791,0
	областной бюджет	15 504 014,3	15 504 000,8	14 509 918,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	4 990 035,6	5 283 835,6	4 782 208,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	4 990 035,6	5 283 835,6	4 782 208,3
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	892 913,9	X	618 664,0
	внебюджетные источники	–	X	–
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования региональ- ного и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 687 861,4	2 687 861,4	2 666 787,6
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ- ного и межмуниципального значения и искусственных	всего	2 279 931,6	2 573 731,6	2 269 480,6

1	2	3	4	5
сооружений на них				
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 328 859,5	2 328 859,5	2 240 259,6
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	174 000,0	174 000,0	159 676,8
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	3 558 422,2	3 558 422,2	3 411 885,5
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	90 000,0	90 000,0	63 857,6

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	всего	624 669,8	624 656,3	621 637,4
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	всего	300 439,4	300 439,4	290 514,8
Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных	всего	5 815 642,7	5 815 642,7	5 044 384,9

1	2	3	4	5
дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования				
Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	всего	4 120,8	4 120,8	4 105,7
Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	всего	2 156 566,5	2 156 566,5	2 070 714,6
Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской	всего	73 536,0	73 536,0	48 821,9

1	2	3	4	5
Федерации и формирование региональной маршрутной сети				
Основное мероприятие 1.16. Иные межбюджетные трансферты по осуществлению на территории Ростовской области неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия	всего	400 000,0	400 000,0	400 000,0
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	всего	110 261,5	110 261,5	104 965,8
	областной бюджет	110 261,5	110 261,5	104 965,8
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	X	–
	внебюджетные источники	–	X	–
Основное мероприятие 2.4 ² . Создание и оснащение поисково-	всего	13 942,4	13 942,4	13 936,6

1	2	3	4	5
спасательных отрядов с базированием в пос. Углегорском Тацинского района; г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им. Ленина				
Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	всего	96 319,1	96 319,1	91 029,2
Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	всего	—	—	—
	областной бюджет	—	—	—
	безвозмездные поступления в областной бюджет	—	—	—
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	—	—	—
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	—	—	—
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	—	—	—
	Пенсионного фонда Российской Федерации	—	—	—
	местный бюджет	—		X
внебюджетные источники	—		X	—

1	2	3	4	5
<p>Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники</p>	<p>всего</p>	<p>–</p>	<p>–</p>	<p>–</p>

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

пос. – поселок;

КСП им. Ленина – коллективное сельскохозяйственное предприятие имени Ленина;

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
транспортной системы» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)

№ п/п	Номер и наименование	Единица измере- ния	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2015 год (факт)	2016 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»					
2.	Показатель 3. Наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах	единиц	1	1	1	–
3.	Показатель 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих	процен- тов	53,6	52,7	52,7	–

1	2	3	4	5	6	7
	нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:					
4.	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	процент	50,7	51,2	51,2	—
5.	автомобильных дорог общего пользования местного значения	процент	54,4	53,6	53,6*	—
6.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»					
7.	Показатель 1.4. Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом	—	—	2 100 000	2 100 000	—
8.	Показатель 1.5. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области, в том числе:	километров	34 672,4	34 787,4	34 775,5	списание участка автомобильной дороги под строительство аэропортового комплекса «Южный», уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам паспортизации
9.	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	7 572,5	7 583,1	7 571,2	списание участка автомобильной дороги под строительство аэропортового комплекса «Южный», уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам паспортизации
10.	сети автомобильных дорог общего	километ-	27 099,9	27 204,3	27 204,3*	—

1	2	3	4	5	6	7
	пользования местного значения	ров				
11.	Показатель 1.6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:	километ- ров	137,7	52,3	54,0	не произведена корректировка показателя с учетом изменений ассигнований дорожного фонда Ростовской области
12.	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километ- ров	65,7	7,4	9,1	не произведена корректировка показателя с учетом изменений ассигнований дорожного фонда Ростовской области
13.	автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	72,0	44,9	44,9	—
14.	Показатель 1.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	километ- ров	63,4	41,1	41,1	—
15.	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километ- ров	19,8	5,3	5,3	—
16.	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	43,6	35,8	35,8	—
17.	Показатель 1.8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального	километ- ров	74,3	11,2	12,9	не произведена корректировка показателя с учетом изменений

1	2	3	4	5	6	7
	(межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:					ассигнований дорожного фонда Ростовской области
18.	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километ- ров	45,9	2,1	3,8	не произведена корректировка показателя с учетом изменений ассигнований дорожного фонда Ростовской области
19.	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	28,4	9,1	9,1	–
20	Показатель 1.9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	километ- ров	18 590,9	18 422,4	18 273,7	уменьшение общей протяженности сети автомобильных дорог в связи со списанием участка автомобильной дороги под строительство аэропортового комплекса «Южный», уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам паспортизации
21.	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километ- ров	3 841,9	3 914,8	3 876,5	уменьшение общей протяженности сети автомобильных дорог в связи со списанием участка автомобильной дороги под

1	2	3	4	5	6	7
						строительство аэропортового комплекса «Южный», уточнение протяженности автомобильных дорог по итогам паспортизации
22.	автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	14 749,0	14 397,2	14 397,2*	–
23.	Показатель 1.10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	километ- ров	409,5	577,7	552,2	неисполнение подрядчиками своих обязательств по государственным контрактам – 25,5 километра
24.	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километ- ров	295,2	456,3	430,8	неисполнение подрядчиками своих обязательств по государственным контрактам – 25,5 километра
25.	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	114,3	121,4	121,4	–
26.	Показатель 1.11. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного	километ- ров	1,7	3,8	3,8	–

1	2	3	4	5	6	7
	значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:					
27.	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километ- ров	0,2	2,0	2,0	–
28.	автомобильных дорог общего пользования местного значения	километ- ров	1,5	1,8	1,8	–
29.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»					
30.	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	676	676	705	недостаточность мер, принимаемых на территории Ростовской области, по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации, недостаточность мер, принимаемых муниципальными образованиями Ростовской области, по повышению безопасности дорожного движения, увеличение количества автомобильного транспорта на дорогах Ростовской области

1	2	3	4	5	6	7
31.	Показатель 2.2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	24	18	20	рост дорожно-транспортных происшествий с участием детей в связи с недостаточностью мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей
32.	Показатель 2.3. Социальный риск	число погибших на 100 тысяч населения	15,9	15,9	16,6	увеличение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, с одновременным сокращением численности населения Ростовской области (увеличение смертности)
33.	Показатель 2.4. Транспортный риск	число погибших на 10 тысяч транспортных средств	4,2	4,2	4,1	увеличение количества зарегистрированных транспортных средств
34.	Показатель 2.5. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 пострада-	9,3	9,11	10,4	рост количества дорожно-транспортных происшествий по вине водителей транспортных средств, увеличение количества лиц,

1	2	3	4	5	6	7
		давших				погибших на месте дорожно-транспортных происшествий
35.	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»					
36.	Показатель 3.1. Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием	процент	100	100	100	—

Примечание.

* Может быть уточнено после получения из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области сведений по форме № 3-ДГ (мо).

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
транспортной системы» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		2015 год (факт)	2016 год		
			план	факт*	
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов)	45,6	46,4	46,4	—
1.	Азовский район	57,2	50,5	50,5	—
2.	Аксайский район	35,5	36,9	36,9	—
3.	Багаевский район	61,6	81,5	81,5	—
4.	Белокалитвинский район	49,7	38,5	38,5	—
5.	Боковский район	54,0	54,7	54,7	—

1	2	3	4	5	6
6.	Верхнедонской район	52,9	52,7	52,7	—
7.	Веселовский район	48,0	35,3	35,3	—
8.	Волгодонской район	31,0	30,4	30,4	—
9.	Дубовский район	47,4	50,8	50,8	—
10.	Егорлыкский район	44,9	49,4	49,4	—
11.	Заветинский район	16,7	22,7	22,7	—
12.	Зерноградский район	44,7	34,4	34,4	—
13.	Зимовниковский район	59,2	53,0	53,0	—
14.	Кагальницкий район	35,9	45,0	45,0	—
15.	Каменский район	69,8	65,7	65,7	—
16.	Кашарский район	52,8	62,9	62,9	—
17.	Константиновский район	58,4	45,1	45,1	—
18.	Красносулинский район	57,7	59,0	59,0	—
19.	Куйбышевский район	52,8	58,6	58,6	—
20.	Мартыновский район	43,2	35,9	35,9	—
21.	Матвеево-Курганский район	34,0	35,4	35,4	—
22.	Миллеровский район	38,0	56,8	56,8	—
23.	Милютинский район	28,0	31,2	31,2	—
24.	Морозовский район	34,0	21,9	21,9	—
25.	Мясниковский район	20,1	9,1	9,1	—
26.	Неклиновский район	71,8	70,0	70,0	—
27.	Обливский район	23,8	20,9	20,9	—
28.	Октябрьский район	51,6	49,6	49,6	—
29.	Орловский район	63,3	78,2	78,2	—
30.	Песчанокопский район	67,2	69,3	69,3	—
31.	Пролетарский район	64,4	56,3	56,3	—
32.	Ремонтненский район	56,7	50,1	50,1	—

1	2	3	4	5	6
33.	Родионово-Несветайский район	51,5	52,3	52,3	—
34.	Сальский район	58,0	44,7	44,7	—
35.	Семикаракорский район	41,6	47,9	47,9	—
36.	Советский район	64,9	46,2	46,2	—
37.	Тарасовский район	36,1	60,4	60,4	—
38.	Тацинский район	44,3	45,2	45,2	—
39.	Усть-Донецкий район	44,3	42,3	42,3	—
40.	Целинский район	39,4	34,1	34,1	—
41.	Цимлянский район	30,0	32,2	32,2	—
42.	Чертковский район	29,1	18,9	18,9	—
43.	Шолоховский район	32,5	52,4	52,4	—
44.	г. Азов	48,9	48,8	48,8	—
45.	г. Батайск	45,6	36,4	36,4	—
46.	г. Волгодонск	50,7	50,4	50,4	—
47.	г. Гуково	49,7	56,4	56,4	—
48.	г. Донецк	44,8	41,7	41,7	—
49.	г. Зверево	51,3	46,3	46,3	—
50.	г. Каменск-Шахтинский	43,0	4,1	4,1	—
51.	г. Новочеркасск	42,5	69,5	69,5	—
52.	г. Новошахтинск	58,7	60,6	60,6	—
53.	г. Ростов-на-Дону	26,7	30,0	30,0	—
54.	г. Таганрог	24,0	21,4	21,4	—
55.	г. Шахты	14,7	73,9	73,9	—

Примечание.

* Может быть уточнено после получения из территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области сведений по форме № 3-ДГ (мо).

Приложение № 5
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Развитие
транспортной системы» за 2016 год

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области
«Развитие транспортной системы» на 2016 год по итогам 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы (тыс. рублей)			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, (тыс. рублей)	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.; заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.; начальник управления транспорта министерства транспорта	X	X	X	20 494 049,9	20 787 836,4	19 292 127,0	19 589 550,3	не освоены средства в размере 1 201 922,9 тыс. рублей, в том числе 452 399,4 тыс. рублей – экономия; 618 268,1 тыс. рублей – неисполнение по контрактам; 106 518,0 тыс. рублей – не заключены соглашения с

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ростовской области Соколов С.И.								собственниками земельных участков, подлежащих изъятию; 24 714,1 тыс. рублей – сокращение авиакомпанией ЗАО «РусЛайн» объема фактически выполненных рейсов; 9,8 тыс. рублей – неисполненные обязательства 2016 года в связи с осуществлением работ по 31 декабря 2016 г.; 13,5 тыс. рублей – внесение изменений в сводную бюджетную роспись
2.	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	обеспечено содержание 7 572,408 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуници-	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	2 687 861,4	2 687 861,4	2 666 787,6	2 666 788,0	не освоены средства в размере 21 073,8 тыс. рублей, в том числе 18 636,8 тыс. рублей – экономия;

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	значения и искусственных сооружений на них		пального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог							2 437,0 тыс. рублей – неисполнение подрядчиком обязательств по государственному контракту. Средства, не освоенные в 2016 году, предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	заключено 35 государственных контрактов	X	1 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
4.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	отремонтировано 345,8 км автомобильных дорог	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	2 279 931,6	2 573 731,6	2 269 480,6	2 281 077,5	не освоены средства в размере 10 451,0 тыс. рублей, в том числе 1 251,8 тыс. рублей – экономия; 9 199,2 тыс. рублей – неисполнение подрядчиками обязательств по государственным контрактам.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										Средства, не освоенные в 2016 году, предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год
5.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	заключено 166 государственных контрактов	X	3 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 84,98 км автомобильных дорог, 1383,72 п.м. мостов, 48,61 п.м. труб	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	2 328 859,5	2 328 859,5	2 240 259,6	2 325 172,0	не освоены средства в размере 88 599,9 тыс. рублей, в том числе 28 083,1 тыс. рублей – экономия; 60 516,8 тыс. рублей – неисполнение подрядчиками своих обязательств по государственным контрактам. Средства, не освоенные в 2016 году, предусмотрены на 2017 год, срок завершения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										работ – 2017 год
7.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Таганрог – с. Беглица – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог» (до границы с Украиной) на участке км 0 + 000 – км 12 + 000	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 12 км автомобильной дороги, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
8.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 63 + 536 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Белая Калитва	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 23,57 п.м. водопропускной трубы, акт приемки от 30.06.2016	X	30 июня 2016 г.	X	X	X	X	X
9.	Контрольное событие государственной программы 1.3.3. Капитальный ремонт водопропускной трубы на км 64 + 013 автомобильной дороги общего пользования региональ-	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 25,04 п.м. водопропускной трубы, акт приемки от 30.06.2016	X	30 июня 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ного значения г. Шахты – г. Белая Калитва									
10.	Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Капитальный ремонт мостового перехода на км 36 + 605 автомобильной дороги ст. Вешенская – ст. Казанская	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 160,0 п.м. мостового перехода, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
11.	Контрольное событие государственной программы 1.3.5. Капитальный ремонт мостового перехода на км 23 + 888 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Магистраль «Дон» – сл. Криворожье	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 180,0 п.м. мостового перехода, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
12.	Контрольное событие государственной программы 1.3.6. Капитальный ремонт мостового перехода на км 5 + 588 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская –	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 80,0 п.м. мостового перехода, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ст. Каргинская» – пос. Каштановский в Обливском районе									
13.	Контрольное событие государственной программы 1.3.7. Капитальный ремонт моста на км 71 + 057 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Советском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 100,0 п.м. моста, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
14.	Контрольное событие государственной программы 1.3.8. Капитальный ремонт мостового перехода на км 7 + 705 автомобильной дороги сл. Колушкино – сл. Ефремово-Степановка – сл. Криворожье	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 282,22 п.м. мостового перехода, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
15.	Контрольное событие государственной программы 1.3.9. Капитальный ремонт моста на км 26 + 410 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 120,0 п.м. моста, акт приемки от 28.10.2016	X	28 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пос. Усть-Донецкий – х. Евсеевский – х. Голубинка – до а/д «г. Шахты – г. Белая Калитва» в Усть-Донецком районе									
16.	Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения Подъезд от магистрали «Дон» к зоне отдыха г. Ростова-на-Дону (по левому берегу р. Дон) на участке км 0 + 000 – км 4 + 800 в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 4,8 км автомобильной дороги, акт приемки от 30.09.2016	X	30 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
17.	Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Миллерово – ст. Вешенская на участке км 38 + 000 – км 40 + 600	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 2,6 км автомобильной дороги, акт приемки от 30.09.2016	X	30 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
18.	Контрольное событие государственной программы 1.3.12. Капитальный ремонт	заместитель министра транспорта Ростовской	капитально отремонтировано 3,4 км автомобильной до-	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	автомобильной дороги общего пользования регионального значения «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» – г. Константиновск – пос. Тацинский на участке км 19 + 580 – км 23 + 000	области Колбин А.В.	роги, акт приемки от 31.10.2016							
19.	Контрольное событие государственной программы 1.3.13. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины) на участке км 20 + 000 – км 21 + 000 в Матвеево-Курганском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 1,0 км автомобильной дороги, акт приемки от 27.09.2016	X	27 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
20.	Контрольное событие государственной программы 1.3.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуници-	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	выполнены работы по восстановлению трассы, подготовительные работы, работы по устройству	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	пального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 2 + 980 – км 4 + 000		земляного по- лотно и дорож- ной одежды, устройству труб, элек- троосвещения, пересечений и примыканий. Работы на дан- ном объекте будут завер- шены в 2017 году							
21.	Контрольное собы- тие государственной программы 1.3.15. Капитальный ремонт автомо- бильной дороги сл. Родионово- Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30 + 500 – км 35 + 800	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	начат капиталь- ный ремонт автомобильной дороги, выполнены ра- боты по восста- новлению трассы, подго- товительные работы, работы по переустрой- ству искус- ственных со- оружений, устройству съездов, устройству зем- ляного полотна и дорожной одежды, тротуа- ров, пересече- ний и примыканий	X	30 июля 2016 г.	X	X	X	X	X
22.	Контрольное собы- тие государственной программы 1.3.16. Капитальный ремонт	заместитель министра транспорта Ростовской	капитально от- ремонтировано 6,0 км автомо- бильной до-	X	11 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 35 + 500 – км 41 + 500 в Азовском районе	области Колбин А.В.	роги, акт приемки от 11.11.2016							
23.	Контрольное событие государственной программы 1.3.17. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 (км 56 + 200 – км 62 + 000) в Морозовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 5,8 км автомобильной дороги, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
24.	Контрольное событие государственной программы 1.3.18. Капитальный ремонт путепровода на км 0 + 990 автомобильной дороги общего пользования регионального значения Обход г. Морозовска	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 170 п.м. путепровода, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	в Морозовском районе									
25.	Контрольное событие государственной программы 1.3.19. Капитальный ремонт мостового перехода на км 63 + 233 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская ст. Киргинская в Советском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 139,6 п.м. мостового перехода, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
26.	Контрольное событие государственной программы 1.3.20. Капитальный ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г. Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0 + 000 – км 8 + 200 в Октябрьском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	выполнены подготовительные работы, работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды, реконструкции и строительству труб, устройству примыканий. Работы на данном объекте будут завершены в 2017 году	X	–	X	X	X	X	X
27.	Контрольное событие государственной	заместитель министра	капитально отремонтировано	X	3 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программы 1.3.21. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «пос. Орловский – с. Киевка – с. Ремонтное» – пос. Волочаевский – санаторий Маньч на участке км 8 + 000 – км 10 + 000	транспорта Ростовской области Колбин А.В.	2,0 км автомобильной дороги, акт приемки от 03.11.2016							
28.	Контрольное событие государственной программы 1.3.22. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 32 + 200 – км 34 + 800 в Родионово-Несветайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 2,6 км автомобильной дороги, акт приемки от 02.12.2016	X	2 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
29.	Контрольное событие государственной программы 1.3.23. Капитальный ремонт мостового перехода на км 2 + 902 автомобильной дороги	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 151,9 п.м. мостового перехода, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	общего пользования регионального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Шаминка – х. Золотаревка – х. Старокузнецовский Старокузнецовское лесничество в Семикаракорском районе									
30.	Контрольное событие государственной программы 1.3.24. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 (км 79 + 700 – км 80 + 250) в Цимлянском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 0,6 км автомобильной дороги, акт приемки от 26.12.2016	X	26 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
31.	Контрольное событие государственной программы 1.3.25. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 6,9 км автомобильной дороги, акт приемки от 18.11.2016	X	18 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	с. Пешково – с. Займо-Обрыв на участках км 0 + 000 – км 2 + 000, км 6 + 000 – км 10 + 500 в Азовском районе									
32.	Контрольное событие государственной программы 1.3.26. Капитальный ремонт подъезда от автомобильной дороги «г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск» к х. Елкин на участке км 0 + 000 – км 3 + 050	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 3,1 км автомобильной дороги, акт приемки от 22.12.2016	X	22 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
33.	Контрольное событие государственной программы 1.3.27. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Волгодонск пос. Зимовники на участке км 37 + 300 – км 41 + 500	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 4,1 км автомобильной дороги, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
34.	Контрольное событие государственной программы 1.3.28. Капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская –	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 1,38 км автомобильной дороги, акт приемки от 30.08.2016	X	30 августа 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х. Кавалерский на участке км 17 + 400 – км 19 + 000									
35.	Контрольное событие государственной программы 1.3.29. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Мечетинская – с. Гуляй Борисовка – пос. Нижнекугейский (до границы Краснодарского края) на участке км 36 + 000 – км 40 + 000	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 3,9 км автомобильной дороги, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
36.	Контрольное событие государственной программы 1.3.30. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «г. Шахты – г. Цимлянск» к ст. Николаевская на участке км 0 + 000 – км 3 + 300 в Константиновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 3,3 км автомобильной дороги, акт приемки от 16.12.2016	X	16 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
37.	Контрольное событие государственной	заместитель министра	капитально отремонтировано	X	21 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программы 1.3.31. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения пос. Тацинский (от а/д «Волгоград – Каменск-Шахтинский») – ст. Милотинская на участке км 46 + 300 – км 52 + 700 в Милотинском районе	транспорта Ростовской области Колбин А.В.	6,4 км автомобильной дороги, акт приемки от 21.11.2016							
38.	Контрольное событие государственной программы 1.3.32. Капитальный ремонт автомобильной дороги с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская на участке км 0 + 000 – км 6 + 000	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 6,0 км автомобильной дороги, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
39.	Контрольное событие государственной программы 1.3.33. Капитальный ремонт автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0 + 000 –	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	выполнены подготовительные работы, работы по устройству земляного полотна и дорожной одежды, ремонту трубы, переустройству кабеля связи и	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	км 3 + 600		электричества, укрепительные работы, работы по обустройству дороги и переустройству сетей газо-снабжения. Работы на данном объекте будут завершены в 2017 году							
40.	Контрольное событие государственной программы 1.3.34. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения пос. Матвеев Курган – сл. Большекрепинская-сл. Родионово-Несветайская на участке км 52 + 800 – км 57 + 800 в Родионово-Несветайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 5,0 км автомобильной дороги, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
41.	Контрольное событие государственной программы 1.3.35. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	капитально отремонтировано 4,1 км автомобильной дороги, акт приемки от 31.10.2016	X	31 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	участке км 40 + 000 – км 44 + 000 в Усть- Донецком районе									
42.	Контрольное событие государственной программы 1.3.36. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово- Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	начат капитальный ремонт автомобильной дороги, выполнены подготовительные работы, работы по устройству земляного полотна, дорожной одежды, обустройству дороги, по организации движения на период работ	X	3 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
43.	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	разработана проектная документация по 23 объектам. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 3 300,0 тыс. рублей	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	174 000,0	174 000,0	159 676,8	162 012,5	не освоены средства в размере 14 323,2 тыс. рублей, в том числе 13 550,8 тыс. рублей – невыполнение проектными организациями своих обязательств; 772,4 тыс. рублей – экономия. Средства, не освоенные в 2016 году,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год
44.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	получено 23 положительных заключения государственной экспертизы: от 07.10.2016 № 61-1-1-3-0101-16, от 07.10.2016 № 61-1-1-3-0107-16, от 07.10.2016 № 61-1-1-3-0118-16, от 17.11.2016 № 61-1-1-3-0142-16, от 26.09.2016 № 61-1-1-3-0110-16, от 12.12.2016 № 61-1-1-3-0189-16, от 09.12.2016 № 61-1-1-3-0183-16, от 08.12.2016 № 61-1-1-3-0179-16, от 08.12.2016 № 61-1-1-3-0180-16, от	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			21.10.2016 № 61-1-1-3-0126-16, от 13.12.2016 № 61-1-1-3-0186-16, от 22.12.2016 № 61-1-1-3-0229-16, от 22.12.2016 № 61-1-1-3-0230-16, от 16.12.2016 № 61-1-1-3-0208-16, от 09.12.2016 № 61-1-1-3-0184-16, от 30.11.2016 № 61-1-1-3-0167-16, от 01.12.2016 № 61-1-1-3-0162-16, от 21.10.2016 № 61-1-1-3-0127-16, от 15.12.2016 № 61-1-1-3-0194-16, от 16.12.2016 № 61-1-1-3-0203-16, от 16.12.2016 № 61-1-1-3-0202-16, от 19.12.2016 № 61-1-1-3-0216-16, от 22.12.2016							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			№ 61-1-1-3-0226-16							
45.	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	построено 5,3 км автомобильных дорог, реконструировано 3,8 км автомобильных дорог и мостов с подходами. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 67 790,2 тыс. рублей	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3 558 422,2	3 558 422,2	3 411 885,5	3 417 436,2	не освоены средства в размере 146 536,7 тыс. рублей, в том числе 106 518,0 тыс. рублей – не заключены соглашения с собственниками земельных участков, подлежащих изъятию; 40 018,7 тыс. рублей – экономия. Средства, не освоенные в 2016 году, предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год
46.	Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	произведена оплата за технологическое присоединение освещения. В связи с изменением порядка подготовки документов для вынесения распоряжения об	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			изъятии, заключение соглашений об изъятии объектов недвижимости будет производиться в 2017 году. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 17,9 тыс. рублей							
47.	Контрольное событие государственной программы 1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	в связи с изменением порядка подготовки документов для вынесения распоряжения об изъятии, заключение соглашений об изъятии объектов недвижимости будет производиться в 2017 году	X	–	X	X	X	X	X
48.	Контрольное событие государственной программы 1.5.3. Реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регионального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	выполнено технологическое присоединение электроосвещения транспортных узлов, произведена оплата за технологическое присоединение. В связи с изменением	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	км 36 + 390 в Целинском районе		порядка подготовки документов для вынесения распоряжения об изъятии, заключение соглашений об изъятии объектов недвижимости будет производится в 2017 году. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 598,1 тыс. рублей							
49.	Контрольное событие государственной программы 1.5.4. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	заключен государственный контракт на строительно-монтажные работы 2 июня 2016 г. Выполнены работы по археологическим раскопкам. Ведутся строительно-монтажные работы, работы по переустройству коммуникаций, устройству земляного полотна, устройству водопропускных	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			<p>труб, строительству путепроводов, устройству слоев дорожной одежды. Работы по строительству автомобильной дороги будут завершены в 2017 году</p>							
50.	<p>Контрольное событие государственной программы 1.5.5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)</p>	<p>заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.</p>	<p>заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 10 мая 2016 г. Выполнены археологические раскопки. Ведутся строительномонтажные работы, работы по переустройству коммуникаций, устройству насыпи земляного полотна, строительству водопропускных труб, ведется подготовка комплекта документов для изъятия земельных участков. Работы по</p>	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			строительству автомобильной дороги будут завершены в 2017 году							
51.	Контрольное событие государственной программы 1.5.6. Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – п.у. КСП «Темерницкое»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	выполнено технологическое присоединение электроосвещения транспортных узлов, произведена оплата за технологическое присоединение	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
52.	Контрольное событие государственной программы 1.5.7. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	произведена оплата за технологическое присоединение электроосвещения транспортных узлов	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
53.	Контрольное событие государственной программы 1.5.8. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	произведена оплата за технологическое присоединение электроосвещения транспортных узлов	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе									
54.	Контрольное событие государственной программы 1.5.9. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	заключен государственный контракт на строительномонтажные работы 24 мая 2016 г. Выполнены строительномонтажные работы по устройству земляного полотна, монтажу водопропускных труб, строительству путепровода, устройству слоев дорожной одежды, работы по археологическим раскопкам, переустройству коммуникаций. Работы по строительству автомобильной дороги будут завершены в 2017 году	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
55.	Контрольное событие государственной программы 1.5.10. Строительство автомобильной дороги	заместитель министра транспорта Ростовской области	объект введен в эксплуатацию 1 июня 2016 г. Произведена оплата работ,	X	1 июня 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	Колбин А.В.	выполненных в 2015 году, на сумму 64 573,8 тыс. рублей							
56.	Контрольное событие государственной программы 1.5.11. Реконструкция моста на км 11 + 550 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Носово – с. Натальевка в Неклиновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	объект введен в эксплуатацию 15 декабря 2016 г.	X	15 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
57.	Контрольное событие государственной программы 1.5.12. Реконструкция моста на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокоское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	объект введен в эксплуатацию 15 декабря 2016 г.	X	15 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
58.	Контрольное событие государственной	заместитель министра	объект введен в эксплуатацию	X	15 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	программы 1.5.13. Реконструкция моста на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	транспорта Ростовской области Колбин А.В.	15 декабря 2016 г.							
59.	Контрольное событие государственной программы 1.5.14. Реконструкция мостового перехода на км 1 + 360 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения подъезд от автомобильной дороги «с. Дубовское-с. Заветное» к х. Никольский в Заветинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	объект введен в эксплуатацию 15 декабря 2016 г.	X	15 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
60.	Контрольное событие государственной программы 1.5.15. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой –	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	в связи с изменением порядка подготовки документов для вынесения распоряжения об изъятии, заключение соглашения об изъятии	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе		объектов не- движимости будет произво- дится в 2017 году							
61.	Контрольное собы- тие государственной программы 1.5.16. Реконструкция участка автомобиль- ной дороги общего пользования регио- нального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 88 + 500 (км 51 + 000 – км 52 + 000) в Багаевском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	объект введен в эксплуатацию 25 октября 2016 г.	X	25 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
62.	Контрольное собы- тие государственной программы 1.5.17. Строительство транспортной раз- вязки с путепрово- дом на км 1 + 650 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «участок а/д г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семика- ракорск – г. Волго- донск на км 0 + 000 –	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	объект введен в эксплуатацию 15 декабря 2016 г.	X	15 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	км 88 + 500» в Аксайском районе Ростовской области									
63.	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	разработана проектная документация по 9 объектам. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 1 463,9 тыс. рублей	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	90 000,0	90 000,0	63 857,6	84 008,4	не освоены средства в размере 26 142,4 тыс. рублей, в том числе 26 098,6 тыс. рублей – невыполнение проектными организациями своих обязательств; 43,8 тыс. рублей – экономия. Средства, не освоенные в 2016 году, предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год
64.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	получено 9 положительных заключений государственной экспертизы: от 16.12.2016 № 61-1-1-3-0201-16, от 15.12.2016 № 61-1-1-3-0198-16, от	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			26.12.2016 № 61-1-1-3-0246-16, от 16.12.2016 № 61-1-1-3-0199-16, от 16.12.2016 № 61-1-1-3-0204-16, от 20.12.2016 № 61-1-1-3-0209-16, от 20.12.2016 № 61-1-1-3-0200-16, от 29.12.2016 № 61-1-1-3-0240-16, от 29.12.2016 № 61-1-1-3-0253-16							
65.	Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	624 669,8	624 656,3	621 637,4	9 464,1	не освоены средства в размере 3 032,4 тыс. рублей, в том числе 2 178,3 тыс. рублей – экономия; 830,8 тыс. рублей – неисполнение по государственным контрактам; 9,8 тыс. рублей – неисполненные обязательства

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										2016 года в связи с осуществлением работ по 31 декабря 2016 г.; 13,5 тыс. рублей – внесение изменений в сводную бюджетную роспись
66.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области Соколов С.И.	автотранспортные услуги оказаны в полном объеме	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	300 439,4	300 439,4	290 514,8	297 979,0	не освоены средства в размере 9 924,6 тыс. рублей, в том числе 7 464,2 тыс. рублей – неисполнение по государственному контракту; 2 460,4 тыс. рублей – экономия
67.	Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	заключено 118 соглашений с муниципальными образованиями Ростовской области на предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, вклю-	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	5 815 642,7	5 815 642,7	5 044 384,9	5 722 422,3	не освоены средства в размере 771 257,8 тыс. рублей, в том числе 494 679,6 тыс. рублей – неисполнение подрядной организацией своих обязательств по

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования		чая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. Зарегистрировано 1233 муниципальных контракта. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 959 303,9 тыс. рублей. Построено и реконструировано 43,7 км, отремонтировано и капитально отремонтировано 99,4 км автомобильных дорог местного значения, разработана проектная документация по 27 объектам							муниципальному контракту; 276 578,2 тыс. рублей – экономия. Средства, не освоенные в 2016 году, предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год
68.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	заключено 6 муниципальных контрактов на строительство автомобильных	X	–	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. Обеспечены дорогами с твердым покрытием 4 населенных пункта в Красносулинском районе (1 дорога), Чертковском районе (1 дорога) и Шолоховском районе (2 дороги) области							
69.	Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропорто-	начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области Соколов С.И.	выполнены работы по устройству искусственных покрытий аэродрома и сооружений, в том числе перрона, устройству деформационных швов на бетонных покрытиях, устройству во-	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	4 120,8	4 120,8	4 105,7	1 406,3	не освоены средства в размере 15,1 тыс. рублей – экономия

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	вого комплекса «Южный»		доотводных систем, нагорных канав, устройству искусственных покрытий, монтажу блочной котельной аэропортового комплекса. Выполнены работы по охранно-спасательным раскопкам на объектах археологического наследия. По зданиям командно-диспетчерского пункта, контрольно-пропускного пункта, аварийно-спасательной службы выполнены работы по устройству теплового контура. По зданиям государственных контрольных органов, административно-технологического комплекса, склада и ремонта аэро-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			дромной техники завершены монолитные работы. По зданию пассажирского терминала выполнены работы по устройству кровли и монтажу витражей							
70.	Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	заключено 15 муниципальных контрактов на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог местного значения, построено и реконструировано 9,0 км, отремонтировано 22,0 км автомобильных дорог местного значения. Произведена оплата работ, выполненных в 2015 году, на сумму 53 006,8 тыс. рублей	13 мая 2016 г.	31 декабря 2016 г.	2 156 566,5	2 156 566,5	2 070 714,6	2 148 248,0	не освоены средства в размере 85 851,9 тыс. рублей, в том числе 3 491,1 тыс. рублей – неисполнение подрядной организацией своих обязательств по муниципальному контракту; 82 360,8 тыс. рублей – экономия. Средства, не освоенные в 2016 году, предусмотрены на 2017 год, срок завершения работ – 2017 год

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71.	Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети	начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области Соколов С.И.	открыто 3 новых направления полетов, субсидируемых из областного бюджета, из аэропорта г. Ростова-на-Дону в г. Казань, г. Екатеринбург, г. Сочи	7 апреля 2016 г.	31 декабря 2016 г.	73 536,0	73 536,0	48 821,9	73 536,0	не освоены средства в размере 24 714,1 тыс. рублей в связи с сокращением авиакомпанией ЗАО «РусЛайн» объема фактически выполненных рейсов. Согласно договору пожертвования, заключенного между министерством транспорта Ростовской области и ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» в бюджет Ростовской области ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» перечислены денежные средства в размере 60 196,4 тыс. рублей. В 2016 году согласно соглашению между минис-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>терством транспорта Ростовской области и ЗАО «Авиакомпания «РусЛайн» авиаперевозчику направлено 48 821,9 тыс. рублей. Неиспользованные в 2016 году средства в размере 10 888,9 тыс. рублей возвращены согласно договору пожертвования в ОАО «Аэропорт Ростова-Дону». 485,6 тыс. рублей – неисполненные расходные обязательства 2016 года перед ЗАО «Авиакомпания «РусЛайн» в связи с выполнением в декабре 2016 года дополнительных авиа-</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										рейсов
72.	Основное мероприятие 1.16. Иные межбюджетные трансферты по осуществлению на территории Ростовской области неотложных работ по ремонту автомобильных дорог местного значения города Ростова-на-Дону в целях ликвидации дефектов дорожного покрытия	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	отремонтировано 336 773 кв. метров автомобильных дорог местного значения	23 июня 2016 г.	31 декабря 2016 г.	400 000,0	400 000,0	400 000,0	400 000,0	–
73.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области Соколов С.И.; директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Панов С.П.	X	X	X	110 261,5	110 261,5	104 965,8	96 025,1	не освоены средства в размере 5 295,7 тыс. рублей – экономия
74.	Основное мероприятие 2.4. Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледор-	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области	–	–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ском Тащинского района; ст. Багаевской Багаевского района; на автомобильной дороге М-4 «Дон», км 1034 – км 1035	Панов С.П.								
75.	Основное мероприятие 2.4 ² . Создание и оснащение поисково-спасательных отрядов с базированием в пос. Угледорском Тащинского района; г. Миллерово Миллеровского района; Аксайском районе, КСП им. Ленина	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Панов С.П.	создан поисково-спасательный отряд быстрого реагирования с базированием в Аксайском районе, КСП им. Ленина, что позволило сократить время реагирования на дорожно-транспортные происшествия, повысило эффективность системы спасения и эвакуации на территории Аксайского района	1 января 2016 г.	–	13 942,4	13 942,4	13 936,6	13 815,3	не освоены средства в размере 5,8 тыс. рублей – экономия
76.	Контрольное событие государственной программы 2.4 ² . Строительство модульного здания и подключение к коммуникациям	директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Панов С.П.	возведено модульное здание для размещения поисково-спасательного отряда с базированием в Аксайском районе, КСП им. Ленина	X	30 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X
77.	Основное мероприятие 2.7.	и.о. директора государственного	выполнение функций госу-	1 января 2016 г.	–	96 319,1	96 319,1	91 029,2	82 209,8	не освоены средства в

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» Прушинский Е.В.	государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения». Вынесено 1 399 288 постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на сумму 937 730, тыс. рублей, средства в полном объеме поступили в областной бюджет							размере 5 289,9 тыс. рублей – экономия
78.	Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»	начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области Соколов С.И.	X	X	X	–	–	–	–	–
79.	Основное мероприятие 3.1. Оснащение навигационно-связным	начальник управления транспорта министерства	100 % авто-транспортных средств, используемых	1 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок пассажиров, перевозок специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники	транспорта Ростовской области Соколов С.И.	при осуществлении перевозок пассажиров, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащены навигационно-связным оборудованием							
80.	Контрольное событие государственной программы 3.1. Подключение к региональной информационно-навигационной системе автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных аппаратурой ГЛОНАСС	начальник управления транспорта министерства транспорта Ростовской области Соколов С.И.	сведения о передвижении транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, дорожной техники, оснащенных навигационно-связным оборудова-	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			нием, передаются в региональную информационно-навигационную систему							
81.	Итого по государственной программе Ростовской области «Развитие транспортной системы»	X	X	X	X	20 604 311,4	20 898 097,9	19 397 092,8	19 685 575,4	не освоены средства в размере 1 207 218,6 тыс. рублей, в том числе 457 695,1 тыс. рублей – экономия; 618 268,1 тыс. рублей – неисполнение по контрактам; 106 518,0 тыс. рублей – не заключены соглашения с собственниками земельных участков, подлежащих изъятию; 24 714,1 тыс. рублей – сокращение авиакомпании ЗАО «РусЛайн» объема фактически выполненных рейсов; 9,8 тыс. рублей – неиспол-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ненные обязательства 2016 года в связи с осуществлением работ по 31 декабря 2016 г.; 13,5 тыс. рублей – внесение изменений в сводную бюджетную роспись
		первый заместитель министра транспорта Ростовской области Гойда В.Л.	X	X	X	20 590 369,0	20 884 155,5	19 383 156,2	19 671 760,1	не освоены средства в размере 1 207 212,8 тыс. рублей, в том числе 457 689,3 тыс. рублей – экономия; 618 268,1 тыс. рублей – неисполнение по контрактам; 106 518,0 тыс. рублей – не заключены соглашения с собственниками земельных участков, подлежащих изъятию; 24 714,1 тыс. рублей – сокращение авиакомпаниями

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										нией ЗАО «РусЛайн» объема фактически выполненных рейсов; 9,8 тыс. рублей – неисполненные обязательства 2016 года в связи с осуществлением работ по 31 декабря 2016 г.; 13,5 тыс. рублей – внесение изменений в сводную бюджетную роспись
		директор департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Панов С.П.	X	X	X	13 942,4	13 942,4	13 936,6	13 815,3	не освоены средства в размере 5,8 тыс. рублей – экономия

Примечание.

Используемые сокращения:

а/д – автомобильная дорога;

г. – город;

Главгосэкспертиза – главная государственная экспертиза;

ЗАО – закрытое акционерное общество;
кв. м – квадратный метр;
км – километр;
КСП им. Ленина – коллективное сельскохозяйственное предприятие имени Ленина;
п.м. – погонный метр;
пос. – поселок;
р. – река;
с. – село;
сл. – слобода;
ст. – станица;
х. – хутор;
ц.у. КСП – центральная усадьба коллективного сельскохозяйственного предприятия;
Х – данные ячейки не заполняются.