



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2017 № 240

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 31.07.2013 № 485 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585, за 2016 год согласно приложению.

2. Министерству труда и социального развития Ростовской области (Елисеева Е.В.) в срок до 1 июня 2017 г. подготовить и внести в установленном порядке проект постановления Правительства Ростовской области о внесении изменений в государственную программу Ростовской области «Доступная среда» в части уточнения целевых показателей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство труда
и социального развития
Ростовской области

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2016 год

В целях обеспечения беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2016 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов;

осуществлены мониторинги исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда;

проведены работы по адаптации в 54 областных и муниципальных учреждениях (10 учреждений социальной защиты и социального обслуживания, 13 – здравоохранения, 7 – культуры, 12 – муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования Ростовской области; 2 – спортивных объекта, 10 – образования);

приобретено 6 подъемных устройств для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения для установки в подземных пешеходных переходах;

для 30 специальных общеобразовательных организаций приобретено специальное (коррекционное), учебное оборудование, оборудование для учебных мастерских, а также спортивное, компьютерное оборудование;

обустроены автостоянками, парковками профессиональные образовательные учреждения;

приобретен программно-аппаратный комплекс для маломобильных групп населения, информационная сенсорная панель с электронным расписанием в профессиональных образовательных учреждениях;

приобретен моноблок для Ростовской областной специальной библиотеки для слепых;

инвалидам произведены выплаты компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

инвалиды с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалиды по зрению, инвалиды по слуху обеспечены техническими средствами реабилитации;

инвалидам по слуху оказаны услуги по сурдопереводу, предоставлены услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи;

организована профессиональная подготовка сурдопереводчиков по программе «Организация сурдокоммуникации»;

для инвалидов по слуху организовано сопровождение сурдопереводом информационных программ на региональном телевизионном канале;

произведены фильмы, видеоролики, аудиоролики, интервью, сюжеты, организована их трансляция на региональных телерадиоканалах.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы

Достижению в 2016 году указанных результатов способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий государственной программы, а именно:

1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

В течение 2016 года в рамках основного мероприятия министерством труда и социального развития Ростовской области совместно с общественными организациями инвалидов проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Из 1 000 опрошенных инвалидов 350 человек (35 процентов) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 350 человек (35 процентов) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов.

Кроме того, министерством труда и социального развития Ростовской области ежеквартально осуществлялись мониторинги:

исполнения мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. По состоянию на 1 января 2017 г. объем финансирования муниципальных программ в 2016 году составил 87 031,2 тыс. рублей, из них освоено 81 617,8 тыс. рублей, что составляет 93,8 процента;

работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда. Выявлено, что на территории Ростовской области находится 31 516 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, средств связи и информации, жилого фонда, из которых доступны для инвалидов 3 644 объекта;

выполнения работ по адаптации паспортизированных объектов социальной и транспортной инфраструктуры, средств связи и информации. Установлено, что в течение 2016 года работами по адаптации охвачено 105 объектов (11 областных и 94 муниципальных объекта).

В 2016 году состоялось заседание Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области, на котором обозначены наиболее важные вопросы, направленные на адаптацию приоритетных объектов социальной инфраструктуры и интеграцию инвалидов в общество.

1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания).

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2016 года осуществлены работы по созданию физической и информационной доступности 59 объектов социальной инфраструктуры; приобретено учебное, компьютерное и реабилитационное оборудование:

проведены работы по адаптации 10 государственных и муниципальных учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Ростовской области;

проведены работы по адаптации 13 государственных и муниципальных учреждений здравоохранения Ростовской области;

проведены работы по адаптации 7 муниципальных бюджетных учреждений культуры Ростовской области;

в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных Минобразованию Ростовской области, оборудованы автостоянки, парковки, входные группы, санитарные комнаты, пути передвижения внутри зданий, установлены подъемники (уличные и внутренние), установлены адаптированные для инвалидов двери в учебные кабинеты; приобретены программно-аппаратный комплекс для маломобильных групп населения, информационная сенсорная панель с электронным расписанием, мобильная системы дистанционного обучения, интерактивно-информационный сенсорный комплект «Книга 32», гусеничные подъемники, планшеты для песочной терапии и иное учебное оборудование;

приобретено специальное (коррекционное) компьютерное оборудование, которое позволяет на высоком качественном уровне проводить обследование детей в психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивает возможность предоставления высокопрофессиональной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на базе государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» в рамках деятельности областной психолого-медико-педагогической комиссии;

для 30 специальных общеобразовательных организаций приобретено специальное (коррекционное) учебное оборудование, оборудование для учебных мастерских, а также спортивное, компьютерное оборудование, которое позволяет реализовывать адаптированные основные образовательные программы для детей

с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, оказывать качественную психолого-педагогическую, медицинскую и социально-педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, реализовывать программы углубленного трудового обучения и профессиональной подготовки. В 2016 году на Всероссийском конкурсе «Лучший по профессии» в г. Омске в номинациях «столярное дело», «растениеводство», «швейное дело» обучающиеся с интеллектуальными нарушениями заняли призовые места.

Во Всероссийской спартакиаде для детей с ограниченными возможностями здоровья в г. Ульяновске завоевали 5 кубков и 9 медалей (4 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовую), Ростовская область заняла 2-е место в общекомандном зачете по шахматам и гимнастике. На Всероссийской спартакиаде детей-инвалидов «Республика спорт» в г. Сочи команда государственного казенного образовательного учреждения Ростовской области «Ростовская специальная школа-интернат № 38» завоевала 5 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медаль. В командном первенстве по легкой атлетике слабовидящие школьники завоевали 2-е место. В Общественной палате Российской Федерации школьная газета «Антирутин» ГКОУ РО «Ростовская специальная школа-интернат № 38» награждена Знаком качества «Лучшее – детям»;

в 5 дошкольных образовательных организациях созданы условия архитектурной доступности, приобретено специальное (коррекционное) оборудование для детей с нарушениями зрения, для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, позволяющее создать условия для получения качественного образования детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;

в 5 отдельных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, включенных в федеральный перечень, утвержденный Минобрнауки России, созданы условия архитектурной доступности зданий (входная группа оборудована пандусом, расширены дверные проемы, установлены системы навигации, проведено переоборудование для детей-инвалидов санитарных комнат и т.д.), приобретено специальное (коррекционное) учебное оборудование, оборудование для учебных мастерских, а также компьютерное оборудование, которое позволяет реализовывать адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, оказывать качественную психолого-педагогическую, медицинскую и социально-педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;

в 12 муниципальных учреждениях дополнительного образования детей проведены мероприятия по обеспечению условий архитектурной доступности зданий, позволяющие получить беспрепятственный доступ в здания детей-инвалидов;

в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов проведены работы по обеспечению архитектурной доступности ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат № 11» и МОБУ СОШ № 30 г. Таганрога.

Оснащено автоматизированное компьютерное место незрячего пользователя для обеспечения доступа к информации в «Ростовской областной специальной библиотеке для слепых» (приобретены моноблок с предустановленным программным обеспечением и сетевой накопитель 8000 Гб).

В муниципальном автономном учреждении спортивный комплекс «Содружество» проведены работы по созданию архитектурной доступности для маломобильных групп населения.

Для государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27» приобретена экипировка, оборудование, инвентарь для отделений легкой атлетики, спорта глухих и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Департаментом транспорта г. Ростова-на-Дону приобретено 6 подъемных устройств для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения для установки в подземных пешеходных переходах.

С 2016 года в городе Ростове-на-Дону активно внедряется инновационная Система информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения «Говорящий город»:

обеспечено абонентскими устройствами 100 инвалидов по зрению;

инфраструктурное оборудование Системы установлено на:

34 остановках общественного транспорта по маршруту «ВОС – Центральный рынок»;

16 автобусах;

6 входах в подземный переход «Буденновский проспект – улица Станиславского – улица Московская».

2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

С целью реализации данного основного мероприятия в течение 2016 года на официальных сайтах Правительства Ростовской области и министерства труда и социального развития Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовано 480 материалов по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, о порядке предоставления технических средств реабилитации инвалидам, оказании услуг по сурдопереводу глухим и слабослышащим людям, трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья, предоставлении инвалидам возможности посещать учреждения культуры и др.

Кроме того, с муниципальными образованиями Ростовской области состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области в 2016 году.

2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

По итогам реализации данного основного мероприятия в 2016 году 479 инвалидам выплачена компенсация страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации.

В течение 2016 года для инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху приобретено 2 142 единицы дополнительных технических и тифлотехнических средств реабилитации; услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи получили 5 325 инвалидов по слуху; 1 963 инвалидам по слуху были предоставлены услуги по сурдопереводу; профессиональную подготовку по программе «Организация сурдокоммуникации» получили 18 сурдопереводчиков; организован сурдоперевод новостных программ на телеканале «Россия» (Россия-1) в объеме 2 623,8 минут и на телеканале «Дон 24» в объеме 2 635 минут.

2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В течение 2016 года организована трансляция на региональных телерадиоканалах 3 видеороликов, аудио- и видеоматериалов, интервью, сюжетов общим объемом 1980 минут; изготовлены и размещены 50 баннеров; подготовлены и размещены в региональных средствах массовой информации 202,5 полосы и на интернет-сайтах – 10 материалов.

Вместе с тем, основные мероприятия 1.2 и 2.5 исполнены не в полном объеме в части создания физической доступности объекта социальной инфраструктуры и реализации права инвалидов на получение доступа к средствам массовой информации.

Причиной является неисполнение подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительно-монтажных работ и закрытие телеканала «Багаевское телевидение».

Последствиями нереализации основных мероприятий 1.2 и 2.5 государственной программы являются:

создание не в полной мере доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры;

реализация не в полном объеме права инвалидов на получение доступа к средствам массовой информации.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм государственной программы за 2016 год приведен в приложении № 1.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы Ростовской области «Доступная среда» на 2016 год по итогам 2016 года приведен в приложении № 2.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На ход реализации государственной программы повлияли следующие факторы:

1. Неисполнение подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительно-монтажных работ.

В 2016 году из средств Пенсионного фонда Российской Федерации Ростовской области была предоставлена субсидия на проведение капитального ремонта в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области «Ростовский психоневрологический интернат

№ 1» в объеме 21 855,5 тыс. рублей, из средств областного бюджета учреждению выделено 5 809,7 тыс. рублей.

В связи с некачественно разработанной проектно-сметной документацией и ошибками, допущенными специализированной организацией при подготовке документации об аукционе, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области в 2016 году трижды рассмотрены жалобы различных подрядных организаций на неправомерные действия заказчика (ГБУСОН РО «Ростовский психоневрологический интернат № 1») в ходе проведения процедуры закупки работ по адаптации помещений и территории учреждения для беспрепятственного доступа к получению услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения. При этом результаты аукциона были дважды отменены в связи с необходимостью повторного размещения извещения об аукционе в информационной системе и соблюдения установленных действующим законодательством сроков.

17 октября 2016 г. УФАС отклонена третья жалоба одного из участников аукциона на неправомерные действия заказчика. Аукцион проведен 27 октября 2016 г. Договор на выполнение работ по адаптации учреждения заключен 9 ноября 2016 г., цена договора – 24 668,6 тыс. рублей, срок завершения работ – до 15 декабря 2016 г.

Подрядчиком выполнен комплекс работ по ремонту внутренних помещений интерната и благоустройству территории на сумму 12 818,7 тыс. рублей, или 52,0 процента.

2. В связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение» видеоматериалы объемом 90 минут, предусмотренные в соответствии с государственным контрактом на сумму 64,8 тыс. рублей, не размещены.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию государственной программы в 2016 году предусмотрено: государственной программой – 195 760,4 тыс. рублей (85 829,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 69 357,8 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств федерального бюджета, 21 855,5 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 18 717,7 тыс. рублей – средства местных бюджетов), сводной бюджетной росписью – 177 042,7 тыс. рублей (85 829,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 69 357,8 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств федерального бюджета, 21 855,5 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств Пенсионного фонда Российской Федерации).

Фактическое освоение средств составило 177 379,7 тыс. рублей (82 254,4 тыс. рублей – средства областного бюджета, 66 748,5 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств федерального бюджета, 10 126,7 тыс. рублей – безвозмездные поступления в областной бюджет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, 18 250,1 тыс. руб. – средства местных бюджетов).

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет средств федерального

бюджета и Пенсионного фонда Российской Федерации составил 18 380,7 тыс. рублей, из них:

6 008,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур;

11 849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительно-монтажных работ;

64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение» не размещено видеоматериалов в объеме 90 минут;

457,9 тыс. рублей – экономия, образовавшаяся в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2016 год приведены в приложении № 3.

5. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы

В рамках реализации государственной программы предусмотрены 3 показателя, из них достигли плановых значений 2 показателя:

доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области;

доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной инфраструктуры.

Превышено плановое значение 1 показателя – доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов.

В рамках реализации подпрограммы 1 предусмотрены 4 показателя, из них достигли плановых значения 2 показателя:

доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Превышено плановое значение 2 показателей:

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан;

доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве

профессиональных образовательных учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области.

В рамках реализации подпрограммы 2 предусмотрены 5 показателей, из них достигли плановых значений 4 показателя:

доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных;

доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся;

доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся;

доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой.

Превышено плановое значение 1 показателя – доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы приведены в приложении № 4.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 5.

6. Информация о внесенных изменениях в государственную программу

В течение 2016 года принято 5 постановлений Правительства Ростовской области о внесении изменений в постановление Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 585 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Доступная среда»:

от 18.02.2016 № 106 – в части внесения изменений в методику оценки эффективности государственной программы и уточнения объемов финансирования государственной программы в 2016 году: с учетом вносимых изменений объем финансирования мероприятий государственной программы в 2016 году составит 89 413,2 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 87 885,7 тыс. рублей;

от 01.06.2016 № 383 – в части корректировки значений целевого показателя «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан», объемов финансирования основных мероприятий подпрограмм государственной программы Ростовской области «Доступная среда»;

от 20.07.2016 № 502 – в части уточнения объемов финансирования государственной программы в 2016 году: с учетом вносимых изменений объем финансирования мероприятий государственной программы в 2016 году составит 175 888,6 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 84 675,3 тыс. рублей;

от 01.09.2016 № 629 – в части уточнения объемов финансирования государственной программы в 2016 году: с учетом вносимых изменений объем финансирования мероприятий государственной программы в 2016 году составит 195 760,4 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 85 829,4 тыс. рублей;

от 16.11.2016 № 777 – в части увеличения объемов финансирования государственной программы на 2017 – 2019 годы на 119 443,4 тыс. рублей, из них в 2017 году – на 67 986,4 тыс. рублей, 2018 году – на 25 728,5 тыс. рублей, 2019 году – на 25 728,5 тыс. рублей.

7. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы в 2016 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и государственной программы осуществляется путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей государственной программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений.

Эффективность хода реализации:

- показателя (индикатора) 1 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 2 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 3 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 1.1 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 1.2 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 1.3 равна 1,3;
- показателя (индикатора) 1.4 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 2.1 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 2.2 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 2.3 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 2.4 равна 1,0;
- показателя (индикатора) 2.5 равна 1,1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы в 2016 году составляет 1,0 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

Обоснования отклонений значений показателей (индикаторов) от плановых значений приведены в приложении № 4.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы в 2016 году составляет 0,67 (4/6), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,67 (4/6).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет:
 $177379,7 \text{ тыс. рублей} / 195760,4 \text{ тыс. рублей} = 0,91.$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы составляет:

$$0,67 / 0,91 = 0,74,$$

в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$$1,0 \times 0,5 + 0,67 \times 0,3 + 0,74 \times 0,2 = 0,85,$$

в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2016 году является удовлетворительным.

Расходы, произведенные в 2016 году в рамках реализации государственной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям министерства труда и социального развития Ростовской области, министерства культуры Ростовской области, министерства здравоохранения Ростовской области, министерства по физической культуре и спорту Ростовской области, министерства общего и профессионального образования Ростовской области, министерства транспорта Ростовской области и управления информационной политики Правительства Ростовской области.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы при условии их исполнения в полном объеме в 2016 году составила 6 466,0 тыс. рублей, в том числе 6 008,1 тыс. рублей – в результате проведения конкурсных процедур.

В целях достижения наилучших результатов по основным мероприятиям с использованием наименьших затрат закупки товаров, работ, услуг осуществлялись в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» путем проведения конкурентных процедур.

Перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями государственной программы в 2016 году не осуществлялось.

Основные мероприятия 1.2, 2.3 и 2.5 реализованы с привлечением средств федерального бюджета.

В рамках соглашений о предоставлении в 2016 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию мероприятий государственной программы Ростовской области «Доступная среда» Ростовской областью были приняты условия софинансирования расходных обязательств:

федеральный бюджет – 70,0 процента;

консолидированный бюджет – 30,0 процента.

По итогам 2016 года объем фактических расходов составил:

федеральный бюджет – 64 965,9 тыс. рублей (70,1 процента);

консолидированный бюджет – 27 646,4 тыс. рублей (29,9 процента).

Невыполнение условий софинансирования в целом по государственной программе связано с включением неисполненных расходных обязательств 2015 года в расходы 2016 года.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2016 году не привлекались.

В 2016 году проверка целевого и эффективного расходования средств на реализацию государственной программы была проведена Контрольно-счетной палатой Ростовской области. В результате проведенной проверки нецелевого использования средств не установлено.

В целях усиления контроля за соблюдением эффективности использования бюджетных средств, а также недопущения их неэффективного использования в 2016 году участниками государственной программы осуществлялись мероприятия по проведению внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита.

8. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования

Меры государственного и правового регулирования государственной программой не предусмотрены.

9. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий государственной программы отсутствуют.

С учетом фактически сложившихся за 2016 год значений целевых показателей государственной программы предлагается в 2017 году откорректировать целевые показатели:

по показателю «Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов» установить плановое значение в 2017 году на уровне 56,2 процента, в 2018 году – 60,2 процента, в 2019 году – 65,2 процента, в 2020 году – 70,5 процента;

по показателю «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан» установить плановое значение в 2017 году на уровне 85,1 процента, в 2018 году – 85,2 процента, в 2019 году – 85,3 процента, в 2020 году – 85,4 процента;

по показателю «Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных минобразованию Ростовской области» установить плановое значение в 2017 году на уровне 12,4 процента, в 2018 году – 15,5 процента, в 2019 году – 17,5 процента, в 2020 году – 20,6 процента;

по показателю «Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков» установить плановое значение в 2017 году на уровне 85,0 процента, в 2018 году – 87,5 процента, в 2019 году – 90,0 процента, в 2020 году – 90,0 процента.

Примечание.

Список используемых сокращений:

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

ВОС – Всероссийское общество слепых;

ГБУСОН РО – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области;

ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 год

ПЕРЕЧЕНЬ
нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»								
1.	Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.; минкультуры области/замес-	31 декабря 2016 г.	11 января 2016 г.	–	оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобиль-	создание физической и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры; приобретение учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования	основное мероприятие реализовано не в полном объеме в части создания безбарьерной среды для инвалидов в государственном учреждении социального обслуживания населения Ростовской области в связи с неисполнением подрядчиком

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	титель министра Субботин Т.П.; минообразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.; минообразование Ростовской области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.; минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.; минтранс области/ министр Кушнарев В.В.				ными группами населения		обязательств по контракту в ходе выполнения строительно-монтажных работ
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»								
1.	Основное мероприятие 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	31 декабря 2016 г.	14 марта 2016 г.	–	реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации	организована трансляция на региональных телерадиоканалах 3 видеороликов, аудио- и видеоматериалов,	основное мероприятие реализовано не в полном объеме в части реализации права инвалидов на получение доступа к средствам массовой информации в связи с

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							интервью, сюжетов общим объемом 1980 минут; изготовлены и размещены 50 баннеров; подготовлены и размещены в региональных средствах массовой информации 202,5 полосы и на интернет-сайтах 10 материалов	закрытием телеканала «Багаевское телевидение»

Примечание.

Список используемых сокращений:

минздрав области – министерство здравоохранения Ростовской области;

минкультуры области – министерство культуры Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;

минтранс области – министерство транспорта Ростовской области.

Приложение № 2
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 год

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации государственной программы
Ростовской области «Доступная среда» на 2016 год по итогам 2016 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактическая дата начала реализации	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы областного бюджета на реализацию государственной программы, тыс. рублей			Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. рублей	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено государственной программой	предусмотрено сводной бюджетной росписью	факт на отчетную дату		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/замес-	X	X	X	149384,1	149384,1	132014,0	143863,9	17370,1 тыс. рублей, из них: 5520,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	инвалидами и другими маломобильными группами населения	<p>титель министра Грунский И.В.; минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.; минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.; минобразование Ростовской области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.; минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.; минтранс области/министр Кушнарев В.В.</p>								<p>процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительномонтажных работ</p>
2.	Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы	<p>минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.</p>	<p>минтрудом области проводится работа с органами местного самоуправ-</p>	<p>11 января 2016 г.</p>	<p>31 декабря 2016 г.</p>	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения		ления в части приведения муниципальных программ по доступной среде в соответствие с госпрограммой Ростовской области «Доступная среда»							
3.	Мероприятие 1.1.1. Организация ежегодных встреч Губернатора Ростовской области с руководителями общественных организаций инвалидов на заседаниях Координационного комитета по делам инвалидов	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	28 апреля и 8 декабря 2016 г. состоялись заседания Координационного комитета по делам инвалидов при Губернаторе Ростовской области	1 апреля 2016 г.	8 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–
4.	Мероприятие 1.1.2. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной,	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной,	1 октября 2016 г.	20 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов		инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 1000 опрошенных инвалидов 350 человек (35%) дали положительную оценку доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения и 350 человек (35%) дали положительную оценку отношению населения к проблемам инвалидов							
5.	Мероприятие 1.1.3. Координация работы по исполнению муниципаль-	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется монито-	11 января, 11 апреля, 11 июля, 11 октября и	12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября и	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ных программ по обеспечению доступной среды жизнедеятельности инвалидов		ринг по исполнению мероприятий муниципальных программ по формированию доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; финансирование муниципальных программ по доступной среде на 2016 год составляет 87,0 млн рублей; по итогам 2016 года муниципальными образованиями области освоено 81,6 млн. рублей, что составляет 93,8%	29 декабря 2016 г.	31 декабря 2016 г.					
6.	Мероприятие 1.1.4. Организация проверок соблюдения требований по обеспечению	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется мониторинг работы	11 января, 11 апреля, 11 июля, 11 октября и 29 декабря	12 января, 12 апреля, 12 июля, 12 октября и 31 декабря	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной инфраструктуры с представителями органов социальной защиты населения		органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; выявлено, что на территории Ростовской области 31516 объектов социальной и транспортной инфраструктуры, средств связи и информации, жилого фонда, из них социально значимых – 9785 объектов, паспортизировано 2726 объектов	2016 г.	2016 г.					
7.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Подготовка	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	минтрудом области ежеквартально осуществляется монито-	X	29 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	отчета по выполнению мероприятий по созданию безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в Ростовской области		ринг работы органов местного самоуправления по соблюдению требований по обеспечению доступности средств связи и информации, объектов социальной, транспортной инфраструктуры и жилого фонда; сведения за 1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев 2016 г. и по итогам 2016 года направлены в контрольное управление при Губернаторе Ростовской области (информация о ходе исполнения от 11 апреля, 11 июля, 3 октября и 29 декабря 2016 г.)							
8.	Основное	минтруд	создание физи-	11 января	–	149384,1	149384,1	132014,0	143863,9	17370,1 тыс.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, приобретение спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а также технологическое присоединение к электри-	области/заместитель министра Исаенко О.В.; минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.; минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.; минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.; минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.; минобразование Ростовской области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.; минспорта Ростовской области/заместитель министра	ческой и информационной доступности объектов социальной инфраструктуры; приобретение учебного, компьютерного и реабилитационного оборудования	2016 г.						рублей, из них: 5520,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительно-монтажных работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ческим сетям для переключения на резервные источники питания)	Криводуд В.А.; минтранс области/министр Кушнарев В.В.								
9.	Мероприятие 1.2.1. Адаптация государственных учреждений социального обслуживания населения Ростовской области	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	в 3 государственных учреждениях социального обслуживания населения работы по адаптации выполнены в полном объеме, в 1 учреждении – частичное выполнение общестроительных работ по созданию доступной среды для инвалидов	11 января 2016 г.	–	35358,5	35358,5	19450,9	31300,8	15907,6 тыс. рублей по причине: 4057,7 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительно-монтажных работ
10.	Мероприятие 1.2.2. Адаптация муниципальных учреждений социальной защиты и социального	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	проведены общестроительные работы по адаптации помещений 7 муниципальных	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3798,3	3798,3	3569,0	3569,0	229,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обслуживания населения Ростовской области		учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Ростовской области с целью создания доступной среды для инвалидов							конкурсных процедур
11.	Мероприятие 1.2.3. Приобретение оборудования для муниципального учреждения социальной защиты населения Ростовской области	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	приобретен лестничный подъемник для 1 муниципального учреждения социальной защиты населения Ростовской области с целью создания доступной среды для инвалидов	11 января 2016 г.	1 ноября 2016 г.	214,2	214,2	214,2	214,2	–
12.	Мероприятие 1.2.4. Адаптация государственных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	в 3 учреждениях выполнены работы по адаптации зданий и территорий (здания оборудованы пандусами, адаптированы санузлы, расширены дверные проемы)	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3925,8	3925,8	3835,8	3835,8	90,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13.	Мероприятие 1.2.5. Адаптация муниципальных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	выполнены работы по адаптации помещений в 7 учреждениях; в двух учреждениях установлены лифты	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	7139,4	7139,4	7128,4	7128,4	11,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
14.	Мероприятие 1.2.6. Приобретение оборудования для муниципальных учреждений здравоохранения Ростовской области	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	в Аксайской ЦРБ закуплено оборудование для инвалидов и других маломобильных групп населения	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	618,0	618,0	618,0	618,0	–
15.	Мероприятие 1.2.7. Приобретение моноблока с предустановленным программным обеспечением для пользователей в удаленном доступе	минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.	приобретен моноблок с предустановленным программным обеспечением для пользователей в удаленном доступе	11 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	64,4	64,4	64,4	64,4	–
16.	Мероприятие 1.2.8. Приобретение сетевого накопителя 8 000 Гб	минкультуры области/заместитель министра Грунский И.В.	приобретен сетевой накопитель емкостью 8 000 Гб	11 января 2016 г.	30 июня 2016 г.	43,7	43,7	43,7	43,7	–
17.	Мероприятие 1.2.9. Адаптация муниципальных бюджетных учреждений	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	3 муниципальных бюджетных учреждения дополнительного образования	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	1960,0	1960,0	1959,9	1959,9	0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	дополнительного образования Ростовской области		Ростовской области оснащены техническими средствами адаптации, также осуществлен ремонт для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения							проведения конкурсных процедур
18.	Мероприятие 1.2.10. Адаптация муниципальных бюджетных учреждений культуры Ростовской области	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	7 муниципальных бюджетных учреждения культуры Ростовской области оснащены техническими средствами адаптации, также осуществлен ремонт для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	5568,1	5568,1	5489,5	5489,5	78,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
19.	Мероприятие 1.2.11. Создание	минобразование Ростовской	в учреждениях оборудованы	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	8273,1	8273,1	8233,6	8233,6	39,5 тыс. рублей –

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	универсальной безбарьерной среды для лиц с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в профессиональных образовательных учреждениях, подведомственных минобразованию Ростовской области	области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.	автостоянки, парковки, входные группы, санитарные комнаты, пути передвижения внутри зданий, установлены подъемники (уличные и внутренние), установлены адаптированные для инвалидов двери в учебные кабинеты							экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
20.	Мероприятие 1.2.12. Приобретение учебного, компьютерного и специализированного оборудования для профессиональных образовательных учреждений Ростовской области, подведомственных минобразованию Ростовской области	минобразование Ростовской области/заместитель министра – начальник управления непрерывного образования Фатеев А.Е.	приобретены программно-аппаратный комплекс для маломобильных групп населения, информационная сенсорная панель с электронным расписанием, мобильная система дистанционного обучения, интерактивно-информационный сенсорный комплект	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3038,7	3038,7	3038,7	3038,7	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			«Книга 32», гусеничные подъемники, планшеты для песочной терапии и иное учебное оборудование							
21.	Мероприятие 1.2.13. Приобретение оборудования для государственного бюджетного образовательного учреждения Ростовской области центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (для психолого-медико-педагогической комиссии)	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	приобретено специальное (коррекционное) компьютерное оборудование, которое позволяет на высоком качественном уровне проводить обследование детей в психолого-медико-педагогической комиссии, обеспечивает возможность предоставления высокопрофессиональной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи на базе государственного бюджетного	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	706,5	706,5	706,5	706,5	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			образовательного учреждения Ростовской области центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в рамках деятельности областной психолого-медико-педагогической комиссии							
22.	Мероприятие 1.2.14. Укрепление материально-технической базы специальных образовательных организаций для проведения комплексной медицинской, педагогической, психологической и социальной реабилитации детей-инвалидов	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	для 30 специальных общеобразовательных организаций приобретено специальное (коррекционное), учебное оборудование, оборудование для учебных мастерских, а также спортивное, компьютерное оборудование, которое позволяет реализовывать адаптированные основные	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	34898,2	34898,2	34897,2	34897,2	1,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, оказывать качественную психолого-педагогическую, медицинскую и социально-педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, реализовывать программы углубленного трудового обучения и профессиональной подготовки							
23.	Мероприятие 1.2.15. Создание условий	минобразование Ростовской области /замес-	в 5 дошкольных образовательных организациях	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	10846,9	10846,9	10844,7	10844,7	2,2 тыс. рублей – экономия,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	для получения детьми-инвалидами качественного образования в дошкольных образовательных организациях	титель министра Мазаева М.А.	созданы условия архитектурной доступности, приобретено специальное (коррекционное) оборудование для детей с нарушениями зрения, для коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья, позволяющее создать условия для получения качественного образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья							сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
24.	Мероприятие 1.2.16. Создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в общеобразовательных организациях,	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	в 5 отдельных общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные образовательные программы, включенных в	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	17054,0	17054,0	16892,2	16892,2	161,8 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>осуществляющих обучение по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья</p>		<p>федеральный перечень, утвержденный Минобрнауки России, созданы условия архитектурной доступности зданий (входная группа оборудована пандусом, расширены дверные проемы, установлены системы навигации, проведено переоборудование для детей-инвалидов санитарных комнат и т.д.), приобретено специальное (коррекционное), учебное оборудование, оборудование для учебных мастерских, а также компьютерное оборудование, которое позволяет реализовывать</p>							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			адаптированные основные образовательные программы для детей с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, оказывать качественную психолого-педагогическую, медицинскую и социально-педагогическую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью							
25.	Мероприятие 1.2.17. Адаптация муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	в 9 учреждениях дополнительного образования детей проведены мероприятия по обеспечению условий архитектурной доступ-	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	5798,8	5798,8	5161,2	5161,2	637,6 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовской области в целях обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения		ности зданий, позволяющие получить беспрепятственный доступ в здания детей-инвалидов							
26.	Мероприятие 1.2.18. Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов проведены работы по обеспечению архитектурной доступности ГКОУ РО «Гуковская специальная школа-интернат № 11» и МБОУ СОШ № 30 г. Таганрога	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	1946,4	1946,4	1867,1	1867,1	79,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
27.	Мероприятие 1.2.19. Поддержка учреждений спортивной направленности по	минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	для государственного бюджетного учреждения Ростовской области	11 января 2016 г.	30 сентября 2016 г.	400,0	400,0	400,0	400,0	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	адаптивной физической культуре и спорту, подведомственных минспорта Ростовской области		«Паралимпийская адаптивная спортивная школа № 27» приобретена экипировка, оборудование, инвентарь для отделений легкой атлетики, спорта глухих и спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата							
28.	Мероприятие 1.2.20. Адаптация муниципального автономного учреждения Спортивный комплекс «Содружество»	минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	в муниципальном автономном учреждении спортивный комплекс «Содружество» проведены работы по созданию архитектурной доступности для маломобильных групп населения	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	432,4	432,4	432,4	432,4	—
29.	Мероприятие 1.2.21. Приобретение подъемных вертикальных устройств для	минтранс области/министр Кушнарев В.В.	департаментом транспорта г. Ростова-на-Дону приобретено 6 подъемных устройств для	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	4032,0	4032,0	4032,0	4032,0	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	оборудования подземных пешеходных переходов		перевозки инвалидов и других мало-мобильных групп населения для установки в подземных пешеходных переходах							
30.	Мероприятие 1.2.22. Внедрение системы информирования и ориентирования «Говорящий город» для инвалидов по зрению	минтранс области/министр Кушнарев В.В.	обеспечены абонентскими устройствами 100 инвалидов по зрению; установлено инфраструктурное оборудование на: 34 остановках общественного транспорта по маршруту «ВОС – Центральный рынок»; 16 автобусах; 6 входах в подземный переход «Буденновский проспект – улица Станиславского – улица Московская»	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	3266,7	3266,7	3134,6	3134,6	132,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Завершение капитального ремонта (мероприятий по адаптации объекта для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения) здания государственного бюджетного учреждения социального обслуживания населения Ростовской области «Центр социальной помощи семье и детям – Дом семьи г. Азова», расположенного по адресу: Ростовская область, г. Азов, пр. Зои Космодемьянской, 90-а	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 28.10.2016	X	28 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1. Завершение капитального ремонта (мероприятий по обеспечению доступа маломобильных групп населения) ГБУСОН РО «Новочеркасский детский дом-интернат для детей с физическими недостатками», расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Александровская, 141/28	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15.11.2016	X	15 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
33.	Контрольное событие государственной программы 1.2.2. Завершение капитального ремонта помещений ГБУСОН РО «Ростовский ПНИ № 1», расположенного по адресу: 344039, г. Ростов-	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15.12.2016	X	15 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	на-Дону, ул. Зоологическая, 13									
34.	Контрольное событие государственной программы 1.2.3. Завершение капитального ремонта помещений ГБУСОН РО «Сальский психоневрологический интернат», расположенного по адресу: 347600, Ростовская область, г. Сальск, ул. Береговая, 2	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15.11.2016	X	15 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
35.	Контрольное событие государственной программы 1.2.4. Завершение проведения работ по адаптации здания и территории Администрации Веселовского района для инвалидов и других МГН по адресу: Ростовская область, Веселовский район, п. Веселый, пер.	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 05.08.2016	X	5 августа 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Комсомольский, 61									
36.	Контрольное событие государственной программы 1.2.5. Завершение проведения работ по адаптации здания Управления социальной защиты населения Администрации Октябрьского района для инвалидов и других МГН расположенного по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, р.п. Каменоломни, ул. Бойко, 4	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 19.09.2016	X	19 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
37.	Контрольное событие государственной программы 1.2.6. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности учреждения социальной защиты населения Управления социальной	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 23.09.2016	X	23 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	защиты населения города Батайска									
38.	Контрольное событие государственной программы 1.2.7. Завершение проведения работ по адаптации здания для инвалидов и МГН Социально-реабилитационного отделения МБУ Верхнедонского района «ЦСО» по адресу: Ростовская область, Верхнедонской район, ст. Мигулинская, ул. Калинина, 53	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 01.11.2016	X	1 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
39.	Контрольное событие государственной программы 1.2.8. Завершение создания доступной среды в Социально-реабилитационном отделении № 2 «Голубка» по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район,	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 15.11.2016	X	15 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	х. Кавалерский, ул. Производствен- ная, 5									
40.	Контрольное событие государственной программы 1.2.9. Завершение адаптации части здания социально-реабилитационных отделений №1, 2 МБУ ЦСО НР РО для инвалидов и других МГН	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 14.10.2016	X	14 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
41.	Контрольное событие государственной программы 1.2.10. Завершение мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 г. Волгодонска» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, 22	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.11.2016	X	24 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42.	Контрольное событие государственной программы 1.2.11. Завершение выполнения мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации программы «Доступная среда» (в том числе устройство пандусов, устройство освещения, установка МАФ) ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Толбухина, 5-3 (литер И, литер Р, модуль для размещения компьютерного томографа, без литеры)	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 05.09.2016	X	5 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X	X
43.	Контрольное событие государственной программы 1.2.12. Завершение	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с	X	8 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	выполнения мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации программы «Доступная среда» (устройство пандуса) в здании ГБУ РО «Онкодиспансер» в г. Таганроге по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Московская, 17		графиком, акт приема-передачи от 08.09.2016							
44.	Контрольное событие государственной программы 1.2.13. Завершение выполнения мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации программы «Доступная среда» в здании ГБУ РО «Центр	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 04.10.2016	X	4 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	медицинской реабилитации» в г. Таганроге по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Фрунзе, 37-39									
45.	Контрольное событие государственной программы 1.2.14. Завершение замены лифтового оборудования и ремонт шахт ГБУ РО «ОКДЦ» по адресу: Российская Федерация, 344010, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 11.11.2016	X	11 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
46.	Контрольное событие государственной программы 1.2.15. Завершение капитального ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации в здании поликлиники МБУЗ БР «ЦРБ» (доступная среда) по адресу: Ростовская область,	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 30.10.2016	X	30 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Белая Калитва, ул. Российская, 5									
47.	Контрольное событие государственной программы 1.2.16. Завершение капитального ремонта здания и прилегающей территории поликлиники МБУЗ «ЦРБ» Боковского района с целью адаптации объекта для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп по адресу: Ростовская область, Боковский район, ст. Боковская, ул. Октябрьская, 1	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 22.11.2016	X	22 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
48.	Контрольное событие государственной программы 1.2.17. Завершение приспособления помещений поликлиники в ст. Романовская, расположенной по адресу: 347350,	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 11.10.2016	X	11 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, пер. Союзный, 97А, для доступа маломобильных групп населения в рамках программы «Доступная среда»									
49.	Контрольное событие государственной программы 1.2.18. Завершение проведения работ по адаптации части здания ЦРБ Матвеево-Курганского района для инвалидов и других МГН	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 14.11.2016	X	14 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
50.	Контрольное событие государственной программы 1.2.19. Завершение мероприятия по обеспечению доступа инвалидов и других маломобильных групп населения в здании Советинской врачебной амбулатории	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 11.10.2016	X	11 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	МБУЗ «ЦРБ» Неклиновского района Ростовской области, по адресу: 346833, Ростовская область, Неклиновский район, сл. Советка, пер. Октябрьский, д.31									
51.	Контрольное событие государственной программы 1.2.20. Завершение выполнения мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации программы «Доступная среда» здания и территории МБУЗ «ЦРБ» Шолоховского района по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, 136	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 07.10.2016	X	7 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
52.	Контрольное событие государственной программы 1.2.20. Завершение выполнения мероприятий по созданию доступности инвалидам и другим маломобильным группам населения в рамках реализации программы «Доступная среда» здания и территории МБУЗ «ЦРБ» Шолоховского района по адресу: Ростовская область, Шолоховский район, ст. Вешенская, ул. Шолохова, 136	минздрав области/замес-	проведены работы по	X	25 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	венной программы 1.2.21. Завершение мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в здании детской поликлиники по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Советская, 47	титель министра Беседовский С.Г.	адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 25.10.2016							
53.	Контрольное событие государственной программы 1.2.22. Завершение мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в помещении детской поликлиники № 4 по адресу: Ростовская область,	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 01.11.2016	X	1 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	г. Волгодонск, ул. К.Маркса, 44									
54.	Контрольное событие государственной программы 1.2.23. Завершение выборочного капитального ремонта МБУЗ «ГП № 1» г. Каменск-Шахтинский, Ростовской области (замена лифта)	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 11.10.2016	X	11 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
55.	Контрольное событие государственной программы 1.2.24. Завершение замены лифта: больничного ПБ-0606 на 7 остановок, Нш=24,5 м в МБУЗ «ДГБ» г. Таганрога по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ломакина, 57	минздрав области/заместитель министра Беседовский С.Г.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи 03.11.2016	X	3 ноября 2016 г.	X	X	X	X	X
56.	Контрольное событие государственной программы 1.2.25. Завершение создания безбарьерной среды в целях	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-	X	21 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ГМИБ»		передачи от 21.10.2016 № 1							
57.	Контрольное событие государственной программы 1.2.26. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДШИ»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 21.10.2016 № 1	X	21 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
58.	Контрольное событие государственной программы 1.2.27. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ДК Железнодорожников»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
59.	Контрольное событие государствен-	минкультуры области/замес-	проведены работы по	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	венной программы 1.2.28. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДХШ»	титель министра Субботин Т.П.	адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1							
60.	Контрольное событие государственной программы 1.2.29. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ЦБС» (центральная городская детская библиотека им. Н.К. Крупской)	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 26.09.2016 № 1	X	26 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
61.	Контрольное событие государственной программы 1.2.30. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физи-	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ческой доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК ДК «Русь»		от 24.10.2016 № 1							
62.	Контрольное событие государственной программы 1.2.31. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ДК им. Ю.А. Гагарина»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
63.	Контрольное событие государственной программы 1.2.32. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУ ДО «ДМШ № 3»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
64.	Контрольное событие государствен-	минкультуры области/замес-	проведены работы по	X	26 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	венной программы 1.2.33. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ЦБС» (центральная городская библиотека им. М. Горького)	титель министра Субботин Т.П.	адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 26.09.2016 № 59							
65.	Контрольное событие государственной программы 1.2.34. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания учреждения культуры города Батайска МБУК «ДК РДВС»	минкультуры области/заместитель министра Субботин Т.П.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт приема-передачи от 24.10.2016 № 1	X	24 октября 2016 г.	X	X	X	X	X
66.	Контрольное событие государственной программы 1.2.35. Завершение выполнения работ по созданию доступности инвалидам и	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных работ	X	21 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	другим маломобильным группам населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» МБУ ДО ДЮСШ №1 по адресу: Ростовская область, г. Белая Калитва, ул. Российская, 7		от 21.09.2016 № 1, 2							
67.	Контрольное событие государственной программы 1.2.36. Завершение создания доступной среды для маломобильных групп населения в здании МБОУДО «ДЮСШ» ЕР по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, пер. Грицика, 119	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с нарушением графика, акты выполненных работ от 23.09.2016 № 1-5	X	23 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
68.	Контрольное событие государственной программы 1.2.37. Завершение проведения работ по адаптации части	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных	X	27 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	здания Дворца культуры п. Матвеев Курган, находящейся в оперативном управлении МБУ ДО Матвеево-Курганской ДЮСШ, для инвалидов и других МГН		работ от 27.09.2016 №1-3							
69.	Контрольное событие государственной программы 1.2.38. Завершение выполнения работ в рамках программы «Доступная среда» в части обеспечения архитектурной доступности «Спортивного центра с универсальным игровым залом» по адресу: Ростовская область, Неклиновский район, с. Покровское, пер. Тургеневский, 25-г	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных работ от 15.09.2016 №1	X	15 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X
70.	Контрольное событие государственной программы	минобразование Ростовской области/замес-	проведены работы по адаптации в	X	16 сентября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2.39. Завершение создания архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в МБОУ ДО ДЮСШ по адресу: Ростовская область, Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Гагарина, 12	титель министра Мазаева М.А.	соответствии с нарушением графика, акты выполненных работ от 16.09.2016 №1-2							
71.	Контрольное событие государственной программы 1.2.40. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных работ от 10.08.2016 №1, от 17.08.2016 №2	X	17 августа 2016 г.	X	X	X	X	X
72.	Контрольное событие государственной программы	минобразование Ростовской области/замес-	проведены работы по адаптации в	X	15 августа 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2.41. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школы № 2	титель министра Мазаева М.А.	соответствии с графиком, акты выполненных работ от 04.08.2016 №1, от 15.08.2016 №2							
73.	Контрольное событие государственной программы 1.2.42. Завершение создания безбарьерной среды в целях обеспечения физической доступности здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детско-юношеская спортивная школа (МБУ ДО ДЮСШ клуб «Виктория»)	минобразование Ростовской области/заместитель министра Мазаева М.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акты выполненных работ от 04.08.2016 №1, от 15.08.2016 №2	X	15 августа 2016 г.	X	X	X	X	X
74.	Контрольное событие государственной программы	минобразование Ростовской области/замес-	проведены работы по адаптации в	X	14 октября 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.2.43. Завершение выполнения мероприятий по созданию архитектурной доступности маломобильных групп населения в рамках реализации государственной программы «Доступная среда» в МБОУ дополнительного образования Детско-юношеской спортивной школе «Олимпик» по адресу: РО, г. Зверево, ул. Рижская, 7	титель министра Мазаева М.А.	соответствии с графиком, акты выполненных работ от 04.08.2016 №1, от 14.10.2016 №1							
75.	Контрольное событие государственной программы 1.2.44. Завершение создания архитектурной доступности для маломобильных групп МАУ СК «Содружество» по адресу: Ростовская область, Тацинский район, п. Углегорский, пер. Школьный, д. 2-а	минспорта Ростовской области/заместитель министра Криводуд В.А.	проведены работы по адаптации в соответствии с графиком, акт выполненных работ от 01.12.2016	X	1 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76.	Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество	минтруд области/ заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	X	X	X	27658,6	27658,6	27115,6	26110,8	543,0 тыс. рублей, из них: 20,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение»; 457,9 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение
77.	Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено 480 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			инфраструктуры в Ростовской области в 2016 году							
78.	Мероприятие 2.1.1. Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений)	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено 480 материалов (о деятельности областных и муниципальных органов власти по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, выдаче инвалидам по слуху и зрению тифлосредств и пр.)	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–
79.	Мероприятие 2.1.2. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области в 2016 году	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	Мероприятие 2.1.3. Актуализация банка данных инвалидов	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	ежемесячно обновляется информация об инвалидах, состоящих на учете в органах социальной защиты населения; в минтруде области по состоянию на 31 декабря 2016 г. банк данных инвалидов находится в актуальном состоянии	11 числа каждого месяца 2016 г.	12 числа каждого месяца 2016 г.	–	–	–	–	–
81.	Мероприятие 2.1.4. Проведение совместно с общественными организациями инвалидов мониторинга по оценке отношения населения к проблемам инвалидов	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов; из 1000 опрошенных инвалидов 350 человек (35%) дали положительную оценку	1 октября 2016 г.	20 декабря 2016 г.	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			отношения населения к проблемам инвалидов							
82.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Подготовка информации, отражающей в полной мере проблемы инвалидов в области безбарьерной среды жизнедеятельности	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	в региональной прессе размещено 480 материалов по созданию доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья; состоялось заседание «круглого стола» по вопросу создания безбарьерной среды на объектах социальной и транспортной инфраструктуры в Ростовской области в 2016 году; обновлен банк данных по инвалидам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения;	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			совместно с общественными организациями инвалидов проведен мониторинг доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов							
83.	Основное мероприятие 2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	479 инвалидам произведена выплата компенсации страховых премий по договорам ОСАГО	11 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	1527,5	1527,5	1069,6	–	457,9 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее получение
84.	Основное мероприятие 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/начальник управления Тюрин С.В.	заключены государственные контракты по предоставлению инвалидам услуг по сурдопереводу, диспетчерской связи и обеспечению техническими средствами реабилитации	29 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	16199,0	16199,0	16178,7	16178,7	20,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
85.	Мероприятие 2.3.1. Обеспечение дополнительными техническими и тифлотехническими средствами реабили-	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	приобретено 2142 единицы технических средств реабилитации	2 февраля 2016 г.	30 сентября 2016 г.	7165,0	7165,0	7164,9	7164,9	0,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	литации инвалидов с заболеванием опорно-двигательного аппарата, инвалидов по зрению, инвалидов по слуху									конкурсных процедур
86.	Мероприятие 2.3.2. Предоставление услуги диспетчерской связи для инвалидов по слуху посредством телефонной, интернет-связи	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи получили 5725 инвалидов по слуху	29 января 2016 г.	15 октября 2016 г.	525,4	525,4	525,4	525,4	–
87.	Мероприятие 2.3.3. Организация услуг по сурдопереводу для инвалидов по слуху	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	услуги по сурдопереводу предоставлены 1963 инвалидам по слуху	29 января 2016 г.	30 сентября 2016 г.	773,8	773,8	773,8	773,8	–
88.	Мероприятие 2.3.4. Организация профессиональной подготовки сурдопереводчиков	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.	профессиональную подготовку получили 18 сурдопереводчиков	27 апреля 2016 г.	15 декабря 2016 г.	373,6	373,6	353,4	353,4	20,2 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
89.	Мероприятие 2.3.5. Организация сурдоперевода и (или) субтитрования ежедневных	управление информационной политики/ начальник управления	организован сурдоперевод новостных программ на телеканале «Россия» (Россия-	28 января 2016 г.	31 декабря 2016 г.	7361,2	7361,2	7361,2	7361,2	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	информационных программ на областном телевизионном канале (областных телевизионных каналах) для инвалидов по слуху	Тюрин С.В.	1) в объеме 2 623,8 минут и на телеканале «Дон 24» в объеме 2 635 минут							
90.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	минтруд области/заместитель министра Исаенко О.В.; управление информационной политики/начальник управления Тюрин С.В.	приобретено 2142 единицы технических средств реабилитации; услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи получили 5725 инвалидов по слуху; услуги по сурдопереводу предоставлены 1963 инвалидам по слуху; профессиональную подготовку получили 18 сурдопереводчиков; организован сурдоперевод новостных программ на телеканале	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			«Россия» (Россия-1) в объеме 2 623,8 минут и на теле-канале «Дон 24» в объеме 2 635 минут							
91.	Основное мероприятие 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	управление информационной политики/ начальник управления Тюрин С.В.	организована трансляция на региональных телерадиоканалах 3 видеороликов, аудио- и видео-материалов, интервью, сюжетов общим объемом 1980 минут; изготовлены и размещены 50 баннеров; подготовлены и размещены в региональных средствах массовой информации 202,5 полосы и на интернет-сайтах – 10 материалов	14 марта 2016 г.	31 декабря 2016 г.	9932,1	9932,1	9867,3	9932,1	64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение»
92.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Создание информа-	управление информационной политики/начальник управления Тюрин С.В.	трансляция на региональных телерадиоканалах 3 видеороликов, аудио- и	X	31 декабря 2016 г.	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ционной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения		видеоматериалов, интервью, сюжетов общим объемом 1980 минут; изготовлены и размещены 50 баннеров; подготовлены и размещены в региональных средствах массовой информации 202,5 полосы и на интернет-сайтах – 10 материалов							
	Итого по государственной программе	X	X	X	X	177042,7	177042,7	159129,6	169974,7	17913,1 тыс. рублей, из них: 5540,5 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения строительно- монтажных работ; 64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение»; 457,9 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен- ности владельцев</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее
		минтруд области/министр Елисеева Е.В.	X	X	X	49736,3	49736,3	33121,2	43901,5	16615,1 тыс. рублей, из них: 4307,3 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур; 11849,9 тыс. рублей – в связи с неисполнением подрядчиком обязательств по контракту в ходе выполнения

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										<p>строительно-монтажных работ; 457,9 тыс. рублей – экономия в связи с заявительным характером выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Выплата осуществлена своевременно и в полном объеме всем обратившимся категориям граждан, имеющим право на ее</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										получение
		минздрав области/ министр Быковская Т.Ю.	X	X	X	11683,2	11683,2	11582,2	11582,2	101,0 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
		минкультуры области/министр Резванов А.А.	X	X	X	7636,2	7636,2	7557,5	7557,5	78,7 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
		минобразование Ростовской области/министр Балина Л.В.	X	X	X	82562,6	82562,6	81641,2	81641,2	921,4 тыс. рублей – экономия, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур
		минспорта Ростовской области/министр Аракелян С.Р.	X	X	X	832,4	832,4	832,4	832,4	–
		минтранс области/министр Кушнарев В.В.	X	X	X	7298,7	7298,7	7166,6	7166,6	132,1 тыс. рублей – экономия, сложившаяся

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										в результате проведения конкурсных процедур
		управление информационной политики/начальник управления Тюрин С.В.	X	X	X	17293,3	17293,3	17228,5	17293,3	64,8 тыс. рублей – в связи с закрытием телеканала «Багаевское телевидение»

Примечание.

Список используемых сокращений:

минздрав области – министерство здравоохранения Ростовской области;

минкультуры области – министерство культуры Ростовской области;

минобразование Ростовской области – министерство общего и профессионального образования Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

минтруд области – министерство труда и социального развития Ростовской области;

минтранс области – министерство транспорта Ростовской области;

ГБУСОН РО – государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ростовской области;

ПНИ – психоневрологический интернат;

МГН – маломобильные группы населения;

МБУ Верхнедонского района «ЦСО» – муниципальное бюджетное учреждение Верхнедонского района «Центр социального обслуживания»;

МБУ ЦСО НР РО – муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» Неклиновского района Ростовской области;

МУ «ЦСО ГПВиИ № 1 г. Волгодонска» – муниципальное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1 г. Волгодонска»;

ГБУ РО «ОКДЦ» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Областной консультативно-диагностический центр»;

МБУЗ БР «ЦРБ» – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения Белокалитвинского района «Центральная районная больница»;

МБУЗ «ГП № 1» – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 1»;

МБУЗ «ДГБ» – муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница»;

МБУК «ГМИБ» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городской музей истории города Батайска»;

МБУ ДО «ДШИ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;

МБУ ДО «ДХШ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;

МБУК «ЦБС» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система»;

МБУК ДК «Русь» – муниципальное бюджетное учреждение культуры Дом культуры «Русь»;

МБУ ДО «ДМШ № 3» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 3»;

МБУК «ДК РДВС» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры РДВС»;

МБУ ДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская спортивная школа;

МБОУ ДО «ДЮСШ» ЕР – муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» Егорлыкского района;

МАУ СК «Содружество» – муниципальное автономное учреждение спортивный комплекс «Содружество»;

СМИ – средства массовой информации;

ОСАГО – обязательное страхование автогражданской ответственности владельцев транспортных средств;

ГКОУ РО – государственное казенное образовательное учреждение Ростовской области;

МБОУ СОШ – муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию государственной
программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»	всего	195760,4	177042,7	177379,7
	областной бюджет	85829,4	85829,4	82254,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	91213,3	91213,3	76875,2
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	69357,8	69357,8	66748,5
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	21855,5	21855,5	10126,7
	местный бюджет	18717,7	X	18250,1
внебюджетные источники	–	X	–	
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и	всего	168101,8	149384,1	150264,1
	областной бюджет	63692,8	63692,8	60188,7

1	2	3	4	5
инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»	безвозмездные поступления в областной бюджет	85691,3	85691,3	71825,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	63835,8	63835,8	61698,6
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	21855,5	21855,5	10126,7
	местный бюджет	18717,7	X	18250,1
	внебюджетные источники	–	X	–
ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	–	–	–
ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов, а также технологическое присоединение к электрическим сетям для переключения на резервные источники питания)	всего	149384,1	149384,1	132014,0
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп	всего	27658,6	27658,6	27115,6
	областной бюджет	22136,6	22136,6	22065,7

1	2	3	4	5
населения в общество»	безвозмездные поступления в областной бюджет	5522,0	5522,0	5049,9
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	5522,0	5522,0	5049,9
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	X	–
	внебюджетные источники	–	X	–
ОМ 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	–	–	–
ОМ 2.2. Выплата компенсации инвалидам страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств	всего	1527,5	1527,5	1069,6
ОМ 2.3. Обеспечение инвалидов услугами по сурдопереводу, диспетчерской связи и техническими средствами реабилитации	всего	16199,0	16199,0	16178,7
ОМ 2.5. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	всего	9932,1	9932,1	9867,3

Примечание.

Список используемых сокращений:

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ОМ – основное мероприятие.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов)
государственной программы Ростовской области «Доступная среда» за 2016 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2016 года (при наличии)
			2015 год	2016 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Доступная среда»						
1.	Показатель 1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов Ростовской области	процентов	25,0	35,0	35,0	—
2.	Показатель 2. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов социальной	процентов	45,6	50,0	50,0	—

1	2	3	4	5	6	7
	инфраструктуры					
3.	Показатель 3. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации, от общего числа обратившихся инвалидов	процентов	46,0	51,0	51,2	перевыполнение планового показателя обусловлено приобретением большего количества менее дорогостоящих технических средств реабилитации в связи с перераспределением средств, запланированных на приобретение дорогостоящих смартфонов
Подпрограмма 1 «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»						
4.	Показатель 1.1. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения	процентов	48,0	73,0	73,0	–
5.	Показатель 1.2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории граждан	процентов	35,3	82,9	85,0	перевыполнение планового показателя объясняется увеличением количества учреждений и организаций в сфере образования, осуществляющих физкультурно-оздоровительную работу, увеличением количества штатных работников в

1	2	3	4	5	6	7
						области адаптивной физической культуры и спорта
6.	Показатель 1.3. Доля базовых доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения профессиональных образовательных учреждений в общем количестве профессиональных образовательных учреждений, подведомственных Минобразованию Ростовской области	процентов	6,0	8,0	10,1	отклонение от планового целевого показателя сложилось в связи с проведением оптимизации сети профессиональных образовательных организаций и включением в госпрограмму Ростовской области «Доступная среда» дополнительных профессиональных образовательных организаций с учетом анализа потребности выпускников общеобразовательных организаций
7.	Показатель 1.4. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций	процентов	20,0	20,8	20,8	—
Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество»						
8.	Показатель 2.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в	процентов	25,0	35,0	35,0	—

1	2	3	4	5	6	7
	общей численности опрошенных инвалидов					
9.	Показатель 2.2. Доля инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	45,0	50,0	50,0	–
10.	Показатель 2.3. Доля инвалидов по зрению, обеспеченных техническими средствами реабилитации в соответствии с областным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, от числа обратившихся	процентов	46,5	51,5	51,5	–
11.	Показатель 2.4. Доля инвалидов по слуху, получивших услуги диспетчерской связи посредством телефонной, интернет-связи, от количества обратившихся за услугой	процентов	100,0	100,0	100,0	–
12.	Показатель 2.5. Доля сурдопереводчиков, прошедших обучение и повышение квалификации, от общего количества сурдопереводчиков	процентов	62,9	78,7	83,1	превышение планового показателя объясняется увеличением количества сурдопереводчиков, прошедших обучение, по сравнению с запланированным к обучению количеством сурдопереводчиков

Приложение № 5
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области
«Доступная среда» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец 2016 года (при наличии)
		2015 год	2016 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель (индикатор) результативности предоставления субсидии для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на реализацию мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения – доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава (процентов)				
1.	г. Ростов-на-Дону	5,0	10,0	10,0	–