



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.04.2018 № 220

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2017 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590, за 2017 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта Ростовской области Иванова А.Н.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство транспорта  
Ростовской области

ОТЧЕТ  
о реализации государственной программы Ростовской  
области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2017 году

На реализацию государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» (далее – государственная программа) в 2017 году было предусмотрено 18 898 385,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 2 586 152,3 тыс. рублей;  
областного бюджета – 15 618 248,6 тыс. рублей;  
местного бюджета – 693 984,9 тыс. рублей.

Освоено в рамках реализации государственной программы  
17 712 424,0 тыс. рублей, в том числе средств:

федерального бюджета – 2 501 718,1 тыс. рублей;  
областного бюджета – 14 488 214,5 тыс. рублей;  
местного бюджета – 722 491,4 тыс. рублей.

Средства были направлены на цели, предусмотренные программными мероприятиями.

В 2017 году:

обеспечено содержание 7 541,143 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

отремонтировано 296,0 километра автомобильных дорог;

капитально отремонтировано 1,1 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 2 + 980 – км 4 + 000, акт приемки от 16 мая 2017 г.;

капитально отремонтировано 5,3 километра автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30 + 500 – км 35 + 800000, акт приемки от 27 июля 2017 г.;

капитально отремонтировано 8,2 километра соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г. Новочеркасск – пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0 + 000 – км 8 + 200 в Октябрьском районе, акт приемки от 29 мая 2017 г.;

капитально отремонтировано 3,6 километра автомобильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0 + 000 – км 3 + 600, акт приемки от 29 марта 2017 г.;

капитально отремонтировано 10,6 километра автомобильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800, акт приемки от 10 ноября 2017 г.;

капитально отремонтировано 115,15 погонного метра мостового перехода на км 2 + 740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин, акт приемки от 30 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 66,65 погонного метра мостового перехода на км 34 + 116 автомобильной дороги ст. Кагальницкая – с. Иваново-Шамшево – с. Новобатайск – до магистрали «Дон», акт приемки от 30 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 50,2 погонного метра мостового перехода на км 72 + 251 автомобильной дороги с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины), акт приемки от 28 декабря 2017 г.

капитально отремонтировано 27,86 погонного метра мостового перехода на км 71 + 050 участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 в Цимлянском районе, акт приемки от 29 сентября 2017 г.;

капитально отремонтировано 4,9 километра автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 25 + 600 – км 30 + 500, акт приемки от 31 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 3,9 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Волгодонск – с. Дубовское» – ст. Малая Лучка на участках км 5 + 087 – км 6 + 346, км 7 + 548 – км 8 + 119, км 13 + 250 – км 14 + 050, км 17 + 132 – км 18 + 387 в Дубовском районе, акт приемки от 31 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 2,5 километра автомобильной дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 8 + 600 – км 11 + 000, акт приемки от 22 августа 2017 г.;

капитально отремонтировано 6,5 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 133 + 000 – км 152 + 300) в Мартыновском и Волгодонском районах (I этап), акт приемки от 31 октября 2017 г.;

капитально отремонтировано 1,9 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области на участке км 0 + 000 – км 2 + 000 в Цимлянском районе, акт приемки от 29 сентября 2017 г.;

капитально отремонтировано 3,3 километра автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 6 + 270 – км 9 + 600 в Октябрьском районе, акт приемки 19 декабря 2017 г.;

завершено строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный», ввод в эксплуатацию 15 ноября 2017 г.;

завершено строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный», ввод в эксплуатацию 26 октября 2017 г.;

завершена реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап), ввод в эксплуатацию 6 октября 2017 г.;

завершена реконструкция мостового перехода на км 3 + 018 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Малоорловский в Мартыновском районе, ввод в эксплуатацию 31 октября 2017 г.

В 2017 году муниципальными образованиями Ростовской области построено и реконструировано 39,6 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 207,0 километра автомобильных дорог, обеспечены дорогами с твердым покрытием 6 населенных пунктов в Каменском (1 дорога), Кашарском (3 дороги), Матвеево-Курганском (1 дорога) и Тарасовском (1 дорога) районах, разработана проектная документация по 25 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения.

## Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Государственная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» (далее – Подпрограмма 2).

Подпрограмма 3 – «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области» (далее – Подпрограмма 3).

В рамках реализации Подпрограммы 1 в 2017 году выполнены следующие 8 основных мероприятий:

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – обеспечено содержание 7 541,143 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – капитально отремонтировано 52,2 километра автомобильных дорог и 259,86 погонных метров мостов.

Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области – обеспечена деятельность аппарата министерства транспорта Ростовской области.

Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области – автотранспортные услуги оказаны в полном объеме.

Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» – завершено строительство и введен в эксплуатацию аэропортовый комплекс «Платов».

Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности – отремонтировано 153,8 километра автомобильных дорог местного значения.

Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети, оплачены неисполненные обязательства 2016 года.

Основное мероприятие 1.17. Субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» – произведена закупка 100 единиц пассажирских автобусов большой вместимости.

Реализованы не в полной мере 5 основных мероприятий Подпрограммы 1:

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – отремонтировано 296,0 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Не отремонтировано 1,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – разработана проектная документация по 20 объектам. Не разработана проектная документация по 1 объекту.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – построено 18,37 километра автомобильных дорог, реконструировано 7,49 километра автомобильных дорог и мостовых переходов. Не выполнены 6 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них – разработана проектная документация по 9 объектам. Не разработана проектная документация по 8 объектам.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления

по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования – построено и реконструировано 39,6 километра; отремонтировано и капитально отремонтировано 207,0 километра автомобильных дорог; разработана проектная документация по 25 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог; обеспечен подъезд к 9 населенным пунктам дорогами с твердым покрытием в Азовском, Дубовском, Каменском, Кашарском, Матвеево-Курганском и Тарасовском районах. Не построено и не реконструировано 13,5 километра, не отремонтировано и не отремонтировано капитально 3,2 километра автомобильных дорог, не разработана проектная документация по 9 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог.

По Подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 36 контрольных событий, из которых 26 выполнены в полном объеме, не выполнены 10 контрольных событий.

В рамках Подпрограммы 2 в 2017 году выполнены 4 основных мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам – нанесено 482 кв. метров шумовых полос термопластичными материалами, что способствует снижению количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 2.2. Оборудование пешеходных переходов светодиодными знаками – обустроено 132 пешеходных перехода светодиодными знаками.

Основное мероприятие 2.3. Создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения – сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах регионального и межмуниципального значения на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» – обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения».

По Подпрограмме 2 предусмотрено выполнение трех контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.

Отчет об исполнении плана реализации государственной программы за 2017 год по итогам 2017 года представлен в приложении № 1 к настоящему отчету.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

На реализацию государственной программы повлияли следующие факторы:  
неисполнение подрядными организациями обязательств по государственным контрактам;

невыполнение проектными организациями своих обязательств;  
недостаточность мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию государственной программы:

не разработана проектная документация по одному объекту капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

не завершена работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков в полном объеме по причине длительной процедуры утверждения проекта планировки и межевания по отводу земельных участков на автомобильной дороге общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе;

не произведена подготовка документации по планировке территории по реконструкции автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе;

не произведена подготовка документации по планировке территории под строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое»;

не завершена процедура отвода земли под строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе;

не подготовлен проект планировки территории под строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины);

не подготовлен проект планировки территории для реконструкции автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе;

не объявлены конкурсные процедуры на реконструкцию объекта мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе;

не завершена в полном объеме проектная документация по 8 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, при планируемом значении 17 человек в 2017 году составило 20 человек;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 9,10 погибших на 100 пострадавших в 2017 году составила 9,29.

#### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

На реализацию мероприятий государственной программы в 2017 году было предусмотрено 18 898 385,8 тыс. рублей, из них средства областного бюджета – 15 618 248,6 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 2 586 152,3 тыс. рублей, средства местного бюджета – 693 984,9 тыс. рублей.

Общий объем расходов составил 17 712 424,0 тыс. рублей, или 93,7 процента к годовым плановым назначениям, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета освоены в сумме 14 488 214,5 тыс. рублей, или 92,8 процента к годовым плановым назначениям;

средства федерального бюджета освоены в сумме 2 501 718,1 тыс. рублей, или 96,7 процента к годовым плановым назначениям;

средства местных бюджетов освоены в сумме 722 491,4 тыс. рублей, или 104,1 процента к годовым плановым назначениям.

По состоянию на 1 января 2018 г. средства областного и федерального бюджетов не освоены в сумме 1 214 413,5 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1 129 979,3 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 84 434,2 тыс. рублей).

В рамках реализации Подпрограммы 1 освоено средств областного и федерального бюджетов в 2017 году в сумме 16 871 069,6 тыс. рублей (средства областного бюджета – 14 369 351,5 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 2 501 718,1 тыс. рублей). Не освоены средства в сумме 1 197 217,3 тыс. рублей (средства областного бюджета – 1 112 783,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета – 84 434,2 тыс. рублей), из них по следующим мероприятиям.

1. Средства областного бюджета – 1 112 783,1 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.

Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 34 516,8 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 18 512,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 11 481,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального



значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 5 536,6 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств – 11 700,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией – 27 378,6 тыс. рублей; неисполнением обязательств подрядчиком по государственному контракту, а также неисполнением заказчиком обязательств по изъятию земельных участков для государственных нужд – 66 615,2 тыс. рублей; не состоявшимися торгами в виду отсутствия проектной документации – 155 000,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, в связи с экономией по факту работ – 15 426,1 тыс. рублей, невыполнением проектными организациями своих обязательств – 52 868,7 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области, в связи с экономией – 10 688,2 тыс. рублей; не состоявшимися торгами – 75,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области, экономией – 20 328,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования: в связи с экономией по факту работ – 206 393,4 тыс. рублей, не состоявшимися торгами – 5 427,3 тыс. рублей, неисполнением обязательств по муниципальным контрактам – 420 611,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»: в связи с экономией по факту работ – 1,5 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети: в связи с невключением Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации в перечень субсидированных маршрутов на 2017 год – 35 599,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.17. Субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской

области «Развитие транспортной системы»: в связи с экономией – 14 623,2 тыс. рублей.

2. Средства федерального бюджета – 84 434,2 тыс. рублей, из них по следующим мероприятиям.

Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них: в связи с экономией по факту работ – 2 063,9 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них: в связи с экономией – 417,1 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования: в связи с экономией по факту работ – 48 785,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в связи с экономией по факту работ – 24 846,9 тыс. рублей; в связи с предоставлением документов, подтверждающих выполнение работ 31 декабря 2017 г. – 8 320,9 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 в 2017 году было предусмотрено 136 059,2 тыс. рублей средств областного бюджета.

В рамках реализации Подпрограммы 2 освоено 118 863,0 тыс. рублей средств областного бюджета; не освоено 17 196,2 тыс. рублей средств областного бюджета, из них по следующим мероприятиям:

Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения», в связи с экономией по факту работ – 17 196,2 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 в 2017 году средства не предусматривались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и средств внебюджетных источников на реализацию государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении  
значений показателей (индикаторов) государственной  
программы, подпрограмм государственной программы за 2017 год

В 2017 году государственной программой предусмотрено 17 показателей, из которых перевыполнены 6 показателей:

количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом – 2 723 154 человека, при годовых плановых назначениях – 2 250 000 человек в связи с открытием новых межрегиональных маршрутов из аэропорта г. Ростова-на-Дону;

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок) – 1,1 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 0,0 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,6 километра, при плановых значениях ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок, – 0,6 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 0,0 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 0,6 километра;

общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года – 18 832,1 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 3 932,9 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 14 899,2 километра (данные будут уточнены после получения формы статистической отчетности № 3-ДГ (МО) «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования местного значения и искусственных сооружениях на них, находящихся в собственности муниципальных образований»), при плановых значениях общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года – 18 652,8 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 3 932,9 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 14 719,9 километра;

количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий – 598 человек при годовых плановых назначениях – 643 человека;

социальный риск – 14,13 погибших на 100 тысяч населения при годовых плановых назначениях – 16,77 погибших на 100 тысяч населения;

транспортный риск – 3,55 погибших на 10 тысяч транспортных средств при годовых плановых назначениях – 4,89 погибших на 10 тысяч населения.

На уровне плановых значений выполнены 5 показателей:

наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах, – 1 единица;

доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года – 53,0 процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 51,7 процента, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 53,9 процента;

протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области – 34 536,97 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 7 591,07 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 26 945,90 километра;

обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в городах Ростовской области нарастающим итогом – 2,2 процента;

доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием, – 100,0 процента.

По показателю «тяжесть последствий» в результате дорожно-транспортных происшествий степень эффективности составляет 0,98; фактически достигнутое значения составляет 9,29 погибших на 100 пострадавших при плановых назначениях – 9,0.

По итогам отчетного периода не выполнены 5 показателей:

объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 65,5 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 25,9 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 39,6 километра, при плановых показателях объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения – 80,7 километра, в том числе автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 25,9 километра, автомобильных дорог общего пользования местного значения – 53,1 километра;

прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог – 46,3 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 18,4 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 27,9 километра, при плановых показателях прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог в 50,7 километра,

в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 18,4 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 30,1 километра;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 18,7 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 7,0 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 11,7 километра, при плановых показателях прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог – 30,0 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 7,0 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 23,0 километра;

прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог – 557,0 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 350,0 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 207,0 километра при плановом показателе прироста протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог 560,2 километра, в том числе сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения – 350,0 километра, сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – 210,2 километра;

число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, – 20 человек при плановом показателе 17 человек.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2017 год приведены в приложении № 3.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности государственной программы

Эффективность реализации государственной программы в 2017 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,00;  
эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1,00;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,21;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.5 равна 1,00;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.6 равна 0,81;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.7 равна 0,91;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.8 равна 0,62;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.9 равна 1,01;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.10 равна 0,99;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.11 равна 1,83;  
эффективность хода реализации целевого показателя 1.12 равна 1,00;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,08;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 0,85;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,19;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,38;  
эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 0,98;  
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 1,00.

Обоснование отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, приведены в приложении № 3.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 0,77 (13/17), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

На 2017 год государственной программой запланирована реализация 17 основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет (средств федерального бюджета), местных бюджетов и внебюджетных источников.

В полном объеме выполнены 13 основных мероприятий, степень реализации составила 0,77 (13/17), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

На 2017 год государственной программой запланирована реализация 14 основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет (средств федерального бюджета) и местных бюджетов.

В полном объеме выполнены 9 основных мероприятий, степень реализации составила 0,64 (9/14).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы в 2017 году составляет 18 898 385,8 тыс. рублей, фактические бюджетные расходы в 2017 году – 17 712 424,0 тыс. рублей. Степень соответствия запланированному уровню расходов составляет 0,94.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов составляет 0,68 (0,64/0,94). Бюджетная эффективность реализации государственной программы оценивается как удовлетворительная.

4. Уровень реализации государственной программы в целом:  
 $0,77 \times 0,5 + 0,77 \times 0,3 + 0,68 \times 0,2 = 0,76$ , что соответствует удовлетворительному уровню реализации.

В ходе реализации государственной программы в 2017 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в сумме 155 884,6 тыс. рублей.

В 2017 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный» в 2017 году доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности не получало.

Государственное задание, установленное государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный», в рамках реализации государственной программы в 2017 году исполнено, в полном объеме оказана следующая услуга:

введен в эксплуатацию аэропортовый комплекс «Платов».

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

В связи со значительным перевыполнением в 2017 году планового значения показателя государственной программы «Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом» предлагается увеличить их плановые значения на период 2018 – 2020 годов.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие транспортной системы»,  
утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий  
ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы за 2017 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин; заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская; заместитель министра транспорта	X	X	X	–	–	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ростовской области С.Я. Ушаков						
2.	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	20 декабря 2017 г.	обеспечение безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	обеспечено содержание 7 541,143 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	–
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	20 декабря 2017 г.	заключить 6 государственных контрактов	заключено 27 государственных контрактов	–
4.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	24 апреля 2017 г.	–	отремонтировать 297,8 км автомобильных дорог	отремонтировано 296,0 км автомобильных дорог	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них							
5.	Контрольное событие государственной программы 1.2. Заключение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	15 декабря 2017 г.	заключить 112 государственных контрактов	заключено 112 государственных контрактов	–
6.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	28 декабря 2017 г.	капитально отремонтировать 52,2 км автомобильных дорог и 259,86 п.м. искусственных сооружений	капитально отремонтировано 52,2 км автомобильных дорог и 259,86 п.м. искусственных сооружений	–
7.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	16 мая 2017 г.	капитально отремонтировать 1,1 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 1,1 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 2 + 980 – км 4 + 000							
8.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 30 + 500 – км 35 + 800	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	27 июля 2017 г.	капитально отремонтировать 5,3 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 5,3 км автомобильной дороги	–
9.	Контрольное событие государственной программы 1.3.3. Капитальный ремонт соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «г. Новочеркасск –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	29 мая 2017 г.	капитально отремонтировать 8,2 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 8,2 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пос. Каменоломни» до а/д «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» на участке км 0 + 000 – км 8 + 200 в Октябрьском районе							
10.	Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Капитальный ремонт автомо- бильной дороги х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 0 + 000 – км 3 + 600	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	29 марта 2017 г.	капитально отремонтировать 3,6 км автомо- бильной дороги	капитально отремонтировано 3,6 км автомо- бильной дороги	–
11.	Контрольное событие государственной программы 1.3.5. Капитальный ремонт автомо- бильной дороги г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово- Несветайская –	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	10 ноября 2017 г.	капитально отремонтировать 10,6 км автомо- бильной дороги	капитально отремонтировано 10,6 км автомо- бильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Новошахтинск на участке км 19 + 100 – км 29 + 800							
12.	Контрольное событие государственной программы 1.3.6. Капитальный ремонт мостового перехода на км 2 + 740 подъезда от автомобильной дороги «г. Белая Калитва (от а/д Волгоград – Каменск-Шахтинский) – пос. Горняцкий – х. Ильинка» к х. Ленин	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	30 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 115,15 п.м. мостового перехода	капитально отремонтировано 115,15 п.м. мостового перехода	–
13.	Контрольное событие государственной программы 1.3.7. Капитальный ремонт мостового перехода на км 34 + 116 автомобильной дороги ст. Кагальницкая – с. Иваново-Шамшево – с. Новобатайск – до магистрали «Дон»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	30 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 66,65 п.м. мостового перехода	капитально отремонтировано 66,65 п.м. мостового перехода	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Контрольное событие государственной программы 1.3.8. Капитальный ремонт мостового перехода на км 72 + 251 автомобильной дороги с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до границы Украины)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	28 декабря 2017 г.	капитально отремонтировать 50,2 п.м. мостового перехода	капитально отремонтировано 50,2 п.м. мостового перехода	—
15.	Контрольное событие государственной программы 1.3.9. Капитальный ремонт мостового перехода на км 71 + 050 участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 в Цимлянском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	29 сентября 2017 г.	капитально отремонтировать 27,86 п.м. мостового перехода	капитально отремонтировано 27,86 п.м. мостового перехода	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16.	Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Капитальный ремонт автомобильной дороги сл. Родионово-Несветайская – г. Новочеркасск на участке км 25 + 600 – км 30 + 500	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 4,9 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 4,9 км автомобильной дороги	–
17.	Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Волгодонск – с. Дубовское» – ст. Малая Лучка на участках км 5 + 087 – км 6 + 346; км 7 + 548 – км 8 + 119; км 13 + 250 – км 14 + 050;	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 3,9 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 3,9 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	км 17 + 132 – км 18 + 387 в Дубовском районе							
18.	Контрольное событие государственной программы 1.3.12. Капитальный ремонт автомобильной дороги ст. Егорлыкская – х. Кавалерский на участке км 8 + 600 – км 11 + 000	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	22 августа 2017 г.	капитально отремонтировать 2,5 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 2,5 км автомобильной дороги	–
19.	Контрольное событие государственной программы 1.3.13. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 октября 2017 г.	капитально отремонтировать 6,5 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 6,5 км автомобильной дороги	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(км 133 + 000 – км 152 + 300) в Мартыновском и Волгодонском районах (I этап)							
20.	Контрольное событие государственной программы 1.3.14. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области) на участке км 0 + 000 – км 2 + 000 в Цимлянском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	29 сентября 2017 г.	капитально отремонтировать 1,9 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 1,9 км автомобильной дороги	–
21.	Контрольное событие государственной программы 1.3.15. Капитальный ремонт автомобильной дороги	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	19 декабря 2017 г.	капитально отремонтировать 3,3 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 3,3 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 6 + 270 – км 9 + 600 в Октябрьском районе							
22.	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	наличие проектной документации	получение проектной документации	по одному проекту работы по проектированию были приостановлены по объективным причинам
23.	Контрольное событие государственной программы 1.4. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	наличие 21 положительного заключения государственной экспертизы	получено 20 положительных заключений государственной экспертизы	по одному проекту работы по проектированию были приостановлены по объективным причинам

1	2	3	4	5	6	7	8	9
24.	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	построить и реконструировать 25,86 км автомобильных дорог и мостовых переходов	построены и реконструированы 4 объекта общей протяженностью 25,86 км автомобильных дорог и мостовых переходов	не выполнены в полном объеме 6 контрольных событий
25.	Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	–	подготовка документации по планировке территории, заключение соглашений об изъятии земельных участков	выполнена подготовка документации по планировке территории, заключены соглашения об изъятии земельных участков не в полном объеме	работа по заключению соглашений об изъятии не завершена в полном объеме по причине длительной процедуры утверждения проекта планировки и межевания
26.	Контрольное событие государственной программы 1.5.2. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регио-	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	–	подготовка документации по планировке территории	документы не подготовлены	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	нального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе							
27.	Контрольное событие государственной программы 1.5.3. Реконструкция примыканий на автомобильной дороге общего пользования регио- нального значения ст. Егорлыкская – г. Сальск на км 26 + 140 и км 36 + 390 в Целинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	завершить процедуру отвода земельных участков	процедура отвода земельных участков завершена	–
28.	Контрольное событие государственной программы 1.5.4. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	15 ноября 2017 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяжен- ностью 15,93 км	введен в эксплуатацию объект протяжен- ностью 15,93 км	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	значения «Подъезд к аэропорту «Южный»							
29.	Контрольное событие государственной программы 1.5.5. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошатинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	приступить к отводу земельных участков под строительство	выполнены запланированные работы по отводу земельных участков под строительство объекта	–
30.	Контрольное событие государственной программы 1.5.6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско-	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	6 октября 2017 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 7,0 км	введен в эксплуатацию объект протяженностью 7,0 км	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)							
31.	Контрольное событие государственной программы 1.5.7. Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Гемерницкое»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	–	подготовка документации по планировке территории	документы не подготовлены	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком
32.	Контрольное событие государственной программы 1.5.8. Строительство автомобильной	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	завершить процедуру отвода земельных участков	процедура отвода земельных участков завершена	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Новошахтинска» в Красносулинском районе							
33.	Контрольное событие государственной программы 1.5.9. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Южный обход Г. Красный Сулин» в Красносулинском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	–	завершить процедуру отвода земельных участков	документы не подготовлены	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком
34.	Контрольное событие государственной программы 1.5.10. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	26 октября 2017 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 2,44 км	введен в эксплуатацию объект протяженностью 2,44 км	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35.	Контрольное событие государственной программы 1.5.11. Строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	–	подготовка документации по планировке территории	документы не подготовлены	не проведены конкурсные процедуры по определению подрядной организации
36.	Контрольное событие государственной программы 1.5.12. Реконструкция мостового перехода на км 3 + 018 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Семикаракорск – сл. Большая Мартыновка – пос. Красноармейский» – х. Малоорловский в Мартыновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 октября 2017	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,49 км	введен в эксплуатацию объект протяженностью 0,49 км	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Контрольное событие государственной программы 1.5.13. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Лозовой – х. Шипилов – х. Богуны в Чертковском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	–	подготовка документации по планировке территории	документы не подготовлены	неисполнение контрактных обязательств подрядчиком
38.	Контрольное событие государственной программы 1.5.14. Строительство соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» до а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» в Аксайском и Мясниковском районах	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	приступить к отводу земельных участков под строительство	отвод земельных участков под строительство выполнен	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	Контрольное событие государственной программы 1.5.15. Реконструкция мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	–	подготовка документации для объявления конкурсных процедур на реконструкцию объекта	документы не подготовлены	проектная документация не получила положительное заключение государственной экспертизы
40.	Контрольное событие государственной программы 1.5.16. Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	разработка проекта планировки и межевания	разработка проекта планировки и межевания начата	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41.	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	–	наличие проектной документации	получение проектной документации	нарушение подрядчиком сроков исполнения контрактов по 8 объектам
42.	Контрольное событие государственной программы 1.6. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	наличие 17 положительных заключений госэкспертизы, 2 постановлений Правительства Ростовской области об утверждении документации по планировке территории	получено 9 положительных заключений государственной экспертизы и 2 постановления Правительства Ростовской области об утверждении проекта планировки территории	нарушение подрядчиком сроков исполнения контрактов по 8 объектам
43.	Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	обеспечение деятельности аппарата министерства транспорта	выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области и других общегосударственных вопросов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
44.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	автотранспортные услуги оказаны в полном объеме	—
45.	Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержа-	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	поддержание сети автомобильных дорог местного значения в нормативном состоянии, соединение сельских населенных пунктов дорогами с асфальтобетонным покрытием	построено и реконструировано 39,6 км, отремонтировано и капитально отремонтировано 207,0 км автомобильных дорог, разработана проектная документация по 25 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог, обеспечен подъезд к 9 населенным пунктам дорогами с твердым покрытием	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ние автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования							
46.	Контрольное событие государственной программы 1.10. Заключение муниципальных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	обеспечение 9 сельских населенных пунктов Ростовской области дорогами с твердым покрытием	9 сельских населенных пунктов обеспечены дорогами с твердым покрытием	—
47.	Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	выполнение функций заказчика, связанных с организацией капитального	строительство аэропортового комплекса «Платов» завершено	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»					строительства аэропортового комплекса «Южный», осуществление строительного контроля за ходом строительства аэропортового комплекса «Южный»		
48.	Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	отремонтировать 153,8 км автомобильных дорог местного значения	отремонтировано 153,8 км автомобильных дорог местного значения	—
49.	Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	оплата неисполненных расходных обязательств 2016 года	произведена выплата субсидии ЗАО АК «РусЛайн» за рейсы, выполненные в 2016 году	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Федерации и формирование региональной маршрутной сети							
50.	Основное мероприятие 1.17. Субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков; заместитель министра транспорта Ростовской области Е.В. Козловская	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	закупка 100 единиц пассажирских автобусов большой вместимости	произведена закупка 100 единиц пассажирских автобусов большой вместимости	–
51.	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин; заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	X	X	X	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
52.	Основное мероприятие 2.1. Устройство шумовых полос на участках приближения к пешеходным переходам	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения	снижение количества погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения на 16,0 процента	—
53.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Устройство шумовых полос термопластичными материалами	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	нанести 350 кв. метров шумовых полос термопластичными материалами	нанесено 482 кв. метра шумовых полос термопластичными материалами, что способствует снижению количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения	—
54.	Основное мероприятие 2.2. Оборудование	заместитель министра транспорта	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	снижение количества пешеходов,	снижение количества погибших в	—



1	2	3	4	5	6	7	8	9
	пешеходных переходов светодиодными знаками	Ростовской области А.В. Колбин				погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения	результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах регионального и межмуниципального значения на 16,0 процентов	
55.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Обустройство пешеходных переходов светодиодными знаками	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	X	31 декабря 2017 г.	обустроить 132 пешеходных перехода светодиодными знаками	светодиодными знаками обустроено 132 пешеходных перехода	—
56.	Основное мероприятие 2.3. Создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах регионального и межмуниципального значения	сокращено количество дорожно-транспортных происшествий с сопутствующими дорожными условиями на дорогах регионального и межмуниципального значения на 12 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2016 года	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
57.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Разработка технического задания на создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	заместитель министра транспорта Ростовской области А.В. Колбин	31 декабря 2017 г.	Х	31 декабря 2017 г.	разработать техническое задание	разработано техническое задание на создание автоматизированной системы метеобеспечения служб содержания автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения	–
58.	Основное мероприятие 2.7. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	директор государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» Т.А. Русанова	31 декабря 2017 г.	1 января 2017 г.	31 декабря 2017 г.	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	–

**Примечание.**

Список используемых сокращений:

а/д – автомобильная дорога;

АЭС – атомная электростанция;

ЗАО АК «РусЛайн» – закрытое акционерное общество авиационная компания «РусЛайн»;

Главгосэкспертиза – Главная государственная экспертиза;

сл. – слобода;

х. – хутор.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие транспортной  
системы», утвержденной  
постановлением Правительства  
Ростовской области  
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований  
и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2017 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»	всего	18 898 385,8	18 204 346,1	17 712 424,0
	областной бюджет	15 618 248,6	15 618 193,8	14 488 214,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 586 152,3	2 586 152,3	2 501 718,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 586 152,3	2 586 152,3	2 501 718,1
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	693 984,9	X	722 491,4
внебюджетные источники	–	–	X	–

1	2	3	4	5
Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	всего	18 762 326,6	18 068 286,9	17 593 561,0
	областной бюджет	15 482 189,4	15 482 134,6	14 369 351,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 586 152,3	2 586 152,3	2 501 718,1
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 586 152,3	2 586 152,3	2 501 718,1
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	693 984,9	X	722 491,4
внебюджетные источники		X		
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 658 282,4	2 658 282,4	2 623 765,6
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 181 857,5	2 181 857,5	2 161 281,6
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	857 781,2	857 781,2	845 882,5
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования	всего	152 335,8	152 335,8	135 098,8

1	2	3	4	5
регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них				
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 221 704,2	2 221 704,2	1 972 710,4
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	160 150,9	160 150,9	91 856,1
Основное мероприятие 1.8. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	всего	647 742,2	647 687,4	636 924,2
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	всего	340 676,2	340 676,2	320 348,2
Основное мероприятие 1.10. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, разработку проектно-сметной	всего	6 100 038,7	6 100 038,7	5 418 821,5

1	2	3	4	5
документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, проектирование автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования				
Основное мероприятие 1.12. Субсидия на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Дирекция строящегося аэропортового комплекса «Южный»	всего	4 120,8	4 120,8	4 119,3
Основное мероприятие 1.14. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	всего	1 999 984,1	1 999 984,1	1 966 816,3
Основное мероприятие 1.15. Субсидия организациям воздушного транспорта на осуществление	всего	36 084,9	36 084,9	485,5

1	2	3	4	5
региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети				
Основное мероприятие 1.17. Субсидии на закупку пассажирских автобусов большой вместимости в рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»	всего	707 582,8	707 582,8	692 959,6
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	всего	136 059,2	136 059,2	118 863,0
	областной бюджет	136 059,2	136 059,2	118 863,0
	безвозмездные поступления в областной бюджет,	–	–	–
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	–	–	–
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	–	–	–
	Федерального фонда обязательного медицинского страхования	–	–	–
	Пенсионного фонда Российской Федерации	–	–	–
	местный бюджет	–	X	–
внебюджетные источники	–	X	–	
Основное мероприятие 2.7. содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	всего	136 059,2	136 059,2	118 863,0

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие транспортной системы»,  
утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2016 год	2017 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»						
1.	Показатель 3. Наличие действующей региональной информационно-навигационной системы Ростовской области, обеспечивающей сбор и обработку мониторинговой информации о транспортных средствах	единиц	1	1	1	–
2.	Показатель 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуници-	процентов	52,7	53,0	53,0	–



1	2	3	4	5	6	7
	пального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:					
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	процентов	51,2	51,7	51,7	–
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	53,6	53,9	53,9	будет уточнено после получения из Ростовстата сведений по форме № 3-ДГ (МО)
<b>Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»</b>						
3.	Показатель 1.4. Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом	человек	2 100 000	2 250 000	2 723 154	открытие новых межрегиональных маршрутов из аэропорта г. Ростова-на-Дону
4.	Показатель 1.5. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения на территории Ростовской области, в том числе:	километров	34 775,5	34 608,2	34 536,97	–
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	7 571,2	7 607,2	7 591,07	–
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	27 204,3	27 001,0	26 945,9	будет уточнено после получения из Ростовстата сведений по форме № 3-ДГ (МО)

1	2	3	4	5	6	7
5.	Показатель 1.6. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, в том числе:	километров	54,0	80,7	65,5	–
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	9,1	25,9	25,9	–
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	44,9	53,1	39,6	неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам
6.	Показатель 1.7. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	километров	41,1	50,7	48,5	–
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	5,3	20,6	20,6	–
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	35,8	30,1	27,9	неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам
7.	Показатель 1.8. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования	километров	12,9	30,0	18,7	–

1	2	3	4	5	6	7
	регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:					
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	3,8	7,0	7,0	–
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	9,1	23,0	11,7	неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам
8.	Показатель 1.9. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, в том числе:	километров	18 273,7	18 652,8	18 832,1	–
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	3 876,5	3 932,9	3 932,9	–
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	14 397,2	14 719,9	14 899,2	будет уточнено после получения из Ростовстата сведений по форме № 3-ДГ (МО)

1	2	3	4	5	6	7
9.	Показатель 1.10. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	километров	552,2	560,2	557,0	–
	сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	430,8	350,0	350,0	–
	сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	121,4	210,2	207,0	неисполнение подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам
10.	Показатель 1.11. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:	километров	3,8	0,6	1,1	–

1	2	3	4	5	6	7
	автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения	километров	2,0	0,0	0,5	–
	автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	1,8	0,6	0,6	–
11.	Показатель 1.12. Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в городах Ростовской области нарастающим итогом	процентов	–	2,2	2,2	–
Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»						
12.	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	705	643	598	в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения РФ количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным
13.	Показатель 2.2. Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях	человек	20	17	20	в связи с недостаточностью мер, принимаемых по пропаганде безопасного поведения на дорогах среди детей и их родителей, число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, увеличилось по сравнению с запланированным
14.	Показатель 2.3. Социальный риск	число погибших на 100 тыс. населения	16,6	16,77	14,13	в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, социальный риск уменьшился по сравнению с запланированным

1	2	3	4	5	6	7
15.	Показатель 2.4. Транспортный риск	число погибших на 10 тыс. транспортных средств	4,10	4,89	3,55	в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, транспортный риск уменьшился по сравнению с запланированным
16.	Показатель 2.5. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 пострадавших	10,40	9,10	9,29	несмотря на сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, и количества раненых, тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий увеличилась по сравнению с запланированной в связи с сокращением численности населения Ростовской области на конец 2017 года
Подпрограмма 3 «Внедрение спутниковых навигационных технологий на транспорте в Ростовской области»						
17.	Показатель 3.1. Доля транспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, жилищно-коммунальных услуг, осуществляющих перевозку пассажиров, включая детей, специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, оснащенных навигационно-связным оборудованием	процентов	100,0	100,0	100,0	–

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области  
«Развитие транспортной системы»,  
утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области  
от 25.09.2013 № 590, за 2017 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей (индикаторов)  
по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей (индикаторов) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		год, предшествующий отчетному	отчетный год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов)	46,4	46,1	46,1	–
1.	Азовский район	50,5	50,2	50,2	–
2.	Аксайский район	36,9	36,6	36,6	–
3.	Багаевский район	81,5	81,2	81,2	–
4.	Белокалитвинский район	38,5	38,2	38,2	–
5.	Боковский район	54,7	54,4	54,4	–
6.	Верхнедонской район	52,7	52,4	52,4	–

1	2	3	4	5	6
7.	Веселовский район	35,3	35,0	35,0	–
8.	Волгодонской район	30,4	30,1	30,1	–
9.	Дубовский район	50,8	50,5	50,5	–
10.	Егорлыкский район	49,4	49,1	49,1	–
11.	Заветинский район	22,7	22,4	22,4	–
12.	Зерноградский район	34,4	34,1	34,1	–
13.	Зимовниковский район	53,0	52,7	52,7	–
14.	Кагальницкий район	45,0	44,7	44,7	–
15.	Каменский район	65,7	65,4	65,4	–
16.	Кашарский район	62,9	62,6	62,6	–
17.	Константиновский район	45,1	44,8	44,8	–
18.	Красносулинский район	59,0	58,7	58,7	–
19.	Куйбышевский район	58,6	58,3	58,3	–
20.	Мартыновский район	35,9	35,6	35,6	–
21.	Матвеево-Курганский район	35,4	35,1	35,1	–
22.	Миллеровский район	56,8	56,5	56,5	–
23.	Милютинский район	31,2	30,9	30,9	–
24.	Морозовский район	21,9	21,6	21,6	–
25.	Мясниковский район	9,1	8,8	8,8	–
26.	Неклиновский район	70,0	69,7	69,7	–
27.	Обливский район	20,9	20,6	20,6	–
28.	Октябрьский район	49,6	49,3	49,3	–
29.	Орловский район	78,2	77,9	77,9	–
30.	Песчанокопский район	69,3	69,0	69,0	–
31.	Пролетарский район	56,3	56,0	56,0	–
32.	Ремонтненский район	50,1	49,8	49,8	–
33.	Родионово-Несветайский район	52,3	52,0	52,0	–
34.	Сальский район	44,7	44,4	44,4	–
35.	Семикаракорский район	47,9	47,6	47,6	–
36.	Советский район	46,2	45,9	45,9	–
37.	Тарасовский район	60,4	60,1	60,1	–
38.	Тацинский район	45,2	44,9	44,9	–



1	2	3	4	5	6
39.	Усть-Донецкий район	42,3	42,0	42,0	–
40.	Целинский район	34,1	33,8	33,8	–
41.	Цимлянский район	32,2	31,9	31,9	–
42.	Чертковский район	18,9	18,6	18,6	–
43.	Шолоховский район	52,4	52,1	52,1	–
44.	г. Азов	48,8	48,5	48,5	–
45.	г. Батайск	36,4	36,1	36,1	–
46.	г. Волгодонск	50,4	50,1	50,1	–
47.	г. Гуково	56,4	56,1	56,1	–
48.	г. Донецк	41,7	41,4	41,4	–
49.	г. Зверево	46,3	46,0	46,0	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	4,1	3,8	3,8	–
51.	г. Новочеркасск	69,5	69,2	69,2	–
52.	г. Новошахтинск	60,6	60,3	60,3	–
53.	г. Ростов-на-Дону	30,0	29,7	29,7	–
54.	г. Таганрог	21,4	21,1	21,1	–
55.	г. Шахты	73,9	73,6	73,6	–
	Показатель 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	–	51,2	48,0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
1.	Азовский район	–	17,2	17,2	–
2.	Аксайский район	–	3,5	3,5	–
3.	Белокалитвинский район	–	2,9	2,9	–
4.	Миллеровский район	–	3,4	3,4	–
5.	Родионово-Несветайский район	–	10,2	10,2	–
6.	Сальский район	–	1,3	1,3	–

1	2	3	4	5	6
7.	Советский район	–	2,9	2,9	–
8.	Чертковский район	–	1,1	1,1	–
9.	г. Азов	–	0,7	0,7	–
10.	г. Волгодонск	–	3,2	0,0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
11.	г. Зверево	–	0,6	0,6	–
12.	г. Новошахтинск	–	2,9	2,9	–
13.	г. Шахты	–	1,3	1,3	–
	Показатель 3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	–	53,1	39,6	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
1.	Азовский район	–	3,8	3,8	–
2.	Аксайский район	–	4,5	4,5	–
3.	Кагальницкий район	–	4,6	4,6	–
4.	Каменский район	–	2,5	2,5	–
5.	Кашарский район	–	2,7	2,7	–
6.	Красносулинский район	–	0,2	0,0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
7.	Матвеево-Курганский район	–	3,8	3,8	–
8.	Миллеровский район	–	1,1	1,1	–
9.	Тарасовский район	–	11,1	2,8	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
10.	Шолоховский район	–	4,2	4,2	–
11.	г. Гуково	–	3,7	3,7	–
12.	г. Донецк	–	2,2	2,2	–
13.	г. Ростов-на-Дону	–	8,7	3,7	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
	Показатель 4. Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы (штук)	–	34	25	неисполнение подрядной организацией своих обязательств

1	2	3	4	5	6
1.	Азовский район	–	6	5	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
2.	Аксайский район	–	1	1	–
3.	Боковский район	–	1	1	–
4.	Егорлыкский район	–	2	2	–
5.	Каменский район	–	4	4	–
6.	Константиновский район	–	1	1	–
7.	Красносулинский район	–	1	1	–
8.	Семикаракорский район	–	4	1	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
9.	Тарасовский район	–	3	3	–
10.	Целинский район	–	1	0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
11.	Цимлянский район	–	1	0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
12.	Чертковский район	–	2	2	–
13.	г. Зверево	–	3	3	–
14.	г. Каменск-Шахтинский	–	1	0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
15.	г. Ростов-на-Дону	–	1	0	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
16.	г. Таганрог	–	2	1	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
	Показатель 5. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	–	15 436,9	15436,9	–
1.	Азовский район	–	204,0	204,0	–
2.	Аксайский район	–	253,8	253,8	–
3.	Багаевский район	–	178,8	178,8	–
4.	Белокалитвинский район	–	499,1	499,1	–
5.	Боковский район	–	503,6	503,6	–
6.	Верхнедонской район	–	163,9	163,9	–
7.	Веселовский район	–	105,6	105,6	–

1	2	3	4	5	6
8.	Волгодонской район	–	80,3	80,3	–
9.	Дубовский район	–	54,1	54,1	–
10.	Егорлыкский район	–	249,7	249,7	–
11.	Заветинский район	–	63,0	63,0	–
12.	Зерноградский район	–	136,6	136,6	–
13.	Зимовниковский район	–	166,0	166,0	–
14.	Кагальницкий район	–	94,7	94,7	–
15.	Каменский район	–	748,5	748,5	–
16.	Кашарский район	–	123,3	123,3	–
17.	Константиновский район	–	207,7	207,7	–
18.	Красносулинский район	–	213,4	213,4	–
19.	Куйбышевский район	–	182,2	182,2	–
20.	Мартыновский район	–	325,4	325,4	–
21.	Матвеево-Курганский район	–	404,4	404,4	–
22.	Миллеровский район	–	356,6	356,6	–
23.	Милютинский район	–	142,9	142,9	–
24.	Морозовский район	–	350,1	350,1	–
25.	Мясниковский район	–	44,8	44,8	–
26.	Неклиновский район	–	198,8	198,8	–
27.	Обливский район	–	150,2	150,2	–
28.	Октябрьский район	–	420,1	420,1	–
29.	Орловский район	–	320,5	320,5	–
30.	Песчанокопский район	–	117,4	117,4	–
31.	Пролетарский район	–	132,5	132,5	–
32.	Ремонтненский район	–	60,4	60,4	–
33.	Родионово-Несветайский район	–	109,2	109,2	–
34.	Сальский район	–	266,3	266,3	–
35.	Семикаракорский район	–	102,7	102,7	–
36.	Советский район	–	57,6	57,6	–
37.	Тарасовский район	–	190,7	190,7	–
38.	Тацинский район	–	288,8	288,8	–
39.	Усть-Донецкий район	–	48,9	48,9	–
40.	Целинский район	–	445,8	445,8	–
41.	Цимлянский район	–	197,1	197,1	–
42.	Чертковский район	–	160,8	160,8	–

1	2	3	4	5	6
43.	Шолоховский район	–	210,3	210,3	–
44.	г. Азов	–	156,6	156,6	–
45.	г. Батайск	–	274,1	274,1	–
46.	г. Волгодонск	–	243,8	243,8	–
47.	г. Гуково	–	250,6	250,6	–
48.	г. Донецк	–	234,2	234,2	–
49.	г. Зверево	–	90,5	90,5	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	–	333,5	333,5	–
51.	г. Новочеркасск	–	356,7	356,7	–
52.	г. Новошахтинск	–	109,5	109,5	–
53.	г. Ростов-на-Дону	–	3205,7	3205,7	–
54.	г. Таганрог	–	513,2	513,2	–
55.	г. Шахты	–	337,9	337,9	–
	Показатель 6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	–	159,0	159,0	–
1.	Аксайский район	–	2,7	2,7	–
2.	Белокалитвинский район	–	0,7	0,7	–
3.	г. Волгодонск	–	13,3	13,3	–
4.	г. Ростов-на-Дону	–	115,5	115,5	–
5.	г. Таганрог	–	26,6	26,6	–
6.	г. Шахты	–	0,2	0,2	–
	Показатель 7. Обновление подвижного состава пассажирского автомобильного транспорта в городах Ростовской области нарастающим итогом (процентов)	–	2,2	2,2	–
1.	г. Ростов-на-Дону	–	2,2	2,2	–