



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2020 № 219

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650, за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство жилищно-
коммунального хозяйства
Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 23.03.2020 № 219

ОТЧЕТ
о реализации государственной программы
Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 650 (далее – Государственная программа), ответственным исполнителем и участниками Государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

по вопросам функционирования системы капитального ремонта многоквартирных домов проведены форумы по актуальным вопросам в сфере управления многоквартирными домами;

проведены специализированные семинары для представителей управляющих организаций, товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), жилищно-строительных кооперативов (далее – ЖСК), жилищных кооперативов, а также представителей инициативных групп собственников помещений;

государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» (далее – ГАУ РО «РОУЦ») выполнено государственное задание на оказание услуг по организации мероприятий в целях повышения квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области;

проведен областной конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области», победителям областного конкурса перечислены денежные премии;

региональному оператору Ростовской области – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в полном объеме предоставлена субсидия на обеспечение его деятельности, на обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах и уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области;

выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций в многоквартирных домах;

произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным для дальнейшей эксплуатации;

проведен капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

выполнены работы по ремонту подъездов в многоквартирных домах;

завершены работы по 31 объекту водопроводно-канализационного хозяйства (далее – ВКХ), увеличена протяженность водопроводных и канализационных сетей, а также проведен ремонт существующих.

В результате реализации Государственной программы в отчетном периоде:

повышена удовлетворенность населения Ростовской области уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

улучшено техническое состояние многоквартирных домов.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий Государственной программы

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками Государственной программы основных мероприятий подпрограмм Государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрена реализация 9 основных мероприятий и 10 контрольных событий, в том числе:

основное мероприятие 1.1 «Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере» выполнено не в полном объеме, в связи с недостижением контрольного события.

В 2019 году в рамках основного мероприятия 1.1 организован и проведен форум по информированию населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере, в ходе которого приняли участие 200 человек.

Кроме того, в целях акцентирования внимания населения Ростовской области на обязанностях по контролю межповерочного интервала приборов учета и по обеспечению доступа к внутриквартирному газовому оборудованию размещены два информационных аудиоролика.

Основное мероприятие 1.2 «Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» выполнено.

В целях обеспечения информационного сопровождения деятельности организаций, осуществляющих деятельность по управлению

многоквартирными домами, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, в 2019 году в рамках данного мероприятия обеспечена работоспособность «Информационно-аналитической базы данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области» (далее – Электронная база данных), осуществлено ежеквартальное сопровождение программного обеспечения, предоставлен доступ к электронной базе данных 463 пользователям в муниципальных образованиях в Ростовской области и 10 пользователям министерства ЖКХ области.

С целью упрощения работы специалистов муниципальных образований в Ростовской области с электронной базой данных осуществлено совершенствование системы ввода первоначальных показателей.

Основное мероприятие 1.3 «Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах» выполнено.

В рамках основного мероприятия 1.3 в 11 муниципальных образованиях в Ростовской области проведено 48 специализированных семинаров на тему «Изменения в жилищном законодательстве», в ходе которых приняли участие 1 440 человек.

Основное мероприятие 1.4 «Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)» выполнено.

В рамках указанного мероприятия подписано соглашение от 09.04.2019 № 1 о порядке и условиях предоставления государственному автономному учреждению Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание услуг в части повышения квалификации руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами.

Государственное задание исполнено в полном объеме. Обучение по программе «Управление и правовое регулирование отношений в сфере ЖКХ в условиях изменения жилищного законодательства» прошли 39 человек.

Основное мероприятие 1.5 «Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами» выполнено.

В целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен региональный конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области».

В 2019 году подано 28 заявок, из них: 17 заявок от управляющих организаций, 11 заявок от товариществ собственников жилья и одна заявка от жилищно-строительного кооператива. По результатам конкурса определены пять победителей в трех номинациях, каждому из которых вручены денежная премия в размере 226,0 тыс. рублей и диплом Правительства Ростовской области. Победители конкурса определены конкурсной комиссией, итоги конкурса утверждены распоряжением Правительства Ростовской области от 05.12.2019 № 815 «Об итогах областного конкурса «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области» в 2019 году».

Основное мероприятие 1.6 «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» выполнено.

Порядок предоставления субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержден постановлением Правительства Ростовской области от 18.03.2019 № 160 (далее – Порядок).

В соответствии с положениями Порядка и во исполнение заключенного в 2019 году соглашения за счет средств областного бюджета Фонду предоставлена субсидия.

Основное мероприятие 1.7 «Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области» выполнено.

В соответствии с частью 1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) собственники помещений в многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 169, частью 8 статьи 170 и частью 4 статьи 181 ЖК РФ, в размере, установленном в соответствии с частью 8.1 статьи 156 ЖК РФ, или, если соответствующее решение принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме, в большем размере.

В целях исполнения Ростовской областью указанной обязанности, на основании заключенного в 2019 году соглашения, Фонду уплачены взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области.

Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено не в полном объеме, в связи с недостижением контрольного события.

В 2019 году в рамках реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы на 2020 – 2022 годы заменено 258 единиц лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации в многоквартирных домах.

Основное мероприятие 1.9 «Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» выполнено не в полном объеме.

В рамках указанного мероприятия в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов (далее – МКД) проведены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций шести МКД, произведена замена 151 единицы лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, капитально отремонтировано общее имущество 14 МКД, выполнены работы по ремонту 729 подъездов.

В 2019 году по подпрограмме 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области» предусмотрено выполнение 10 контрольных событий, из которых два достигнуто в установленные сроки, пять ранее установленных сроков, три не достигнуто (по контрольному событию 1.1 в связи с необеспечением охвата целевой аудитории; по контрольным событиям 1.8 и 1.9.3 в связи с отказом собственников помещений в многоквартирных домах от проведения работ).

В рамках реализации подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрена реализация шести основных мероприятий, в том числе:

основное мероприятие 2.1 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме, ввиду неудовлетворительной работы подрядных организаций, несвоевременного получения положительных заключений экспертизы проектной документации.

В 2019 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 74 километра сетей водоснабжения, в 6 муниципальных образованиях выполнен капитальный ремонт 14 водопроводных скважин, кроме того, капитально отремонтированы 13 километров водопроводных сетей.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства по 10 объектам разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы; по 6 переходящим на 2020 год объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания.

Реализация основного мероприятия 2.1 не в полном объеме не повлекла ухудшения значения показателя № 2 Государственной программы.

Основное мероприятие 2.2 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации» выполнено не в полном объеме, ввиду позднего проведения конкурсных процедур, неудовлетворительной работы подрядных организаций, несвоевременного получения положительных заключений экспертизы проектной документации.

В 2019 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области построено и реконструировано 25 километров сетей водоотведения, построены очистные сооружения канализации производственной мощностью 12 500 куб. метров/сутки и канализационная насосная станция производственной мощностью 413,4 куб. метров/час.

В части разработки проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства по 2 объектам разработана проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы; по 1 объекту, переходящему на 2020 год, завершен этап проектирования – инженерные изыскания.

Реализация основного мероприятия 2.1 не в полном объеме не повлекла ухудшения значения показателя № 2 Государственной программы.

Основное мероприятие 2.3 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектно-сметной документации» выполнено.

В 2019 году в рамках данного мероприятия на территории Ростовской области реконструированы 2 котельные.

Основное мероприятие 2.5 «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» выполнено.

В 42 муниципальных образованиях в Ростовской области предприятиям жилищно-коммунального хозяйства возмещена часть платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Реализация данного мероприятия способствовала ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги по отоплению, горячему водоснабжению, холодному водоснабжению и водоотведению.

Основное мероприятие 2.6 «Приобретение водонапорных башен» выполнено.

В 12 муниципальных образований в Ростовской области осуществлена поставка 192 единиц водонапорных башен «Рожновского», из них: 85 единиц емкостью 15 куб. метров, 95 единиц емкостью 25 куб. метров, 2 единицы

емкостью 30 куб. метров, 7 единиц емкостью 50 куб. метров, 1 единица емкостью 100 куб. метров, 2 единицы емкостью 160 куб. метров.

Основное мероприятие 2.7 «Приобретение техники и оборудования» выполнено в полном объеме.

Осуществлена поставка 124 единиц техники и 73 единиц оборудования, из них: 102 единицы техники поставлены в 45 муниципальных образований в Ростовской области; 22 единицы техники и 73 единицы оборудования поставлены государственному унитарному предприятию Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения».

В 2019 году по подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 13 контрольных событий, из них: одно достигнуто в установленные сроки, шесть – ранее установленных сроков и шесть не достигнуто (контрольные события 2.1.1, 2.1.2, 2.1.4 – в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций; контрольное событие 2.2.1 – в связи с поздним проведением конкурсных процедур и неудовлетворительной работой подрядных организаций; контрольные события 2.1.5 и 2.2.2 – в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертизы проектной документации).

В 2019 году по подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Государственной программы» предусмотрено выполнение одного основного мероприятия, направленного на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий Государственной программы приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм Государственной программы (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме приведен в приложении № 1 к настоящему отчету.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации Государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации Государственной программы в 2019 году, являются:

неудовлетворительная работа подрядных организаций;
сложившиеся теплые погодные условия, повлиявшие на объем возмещений предприятиям части платы граждан за коммунальные услуги;
позднее проведение конкурсных процедур.

Вместе с тем указанные факторы не повлияли на положительный итог реализации мероприятий Государственной программы.

Раздел 4. Сведения
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Государственной программы в 2019 году составил 6 682 884,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 683 259,4 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 229 878,0 тыс. рублей;
местных бюджетов – 769 747,4 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» составил 5 913 137,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 683 259,4 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 229 878,0 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 5 913 137,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 5 683 259,4 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 229 878,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по Государственной программе составило 5 897 175,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

областного бюджета – 4 984 717,6 тыс. рублей;
безвозмездных поступлений в областной бюджет – 229 848,9 тыс. рублей;
местных бюджетов – 682 609,2 тыс. рублей;
внебюджетных средств – 0,0 тыс. рублей.

Процент фактического освоения средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию Государственной программы, составляет 88,2 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 698 570,9 тыс. рублей, из них:

38 599,5 тыс. рублей – экономия в ходе выполнения работ;

486 089,7 тыс. рублей – неудовлетворительная работа подрядных организаций;

100 344,5 тыс. рублей – несвоевременное проведение государственной экспертизы проектной документации;

5 000,0 тыс. рублей – позднее проведение конкурсных процедур;

54 622,7 тыс. рублей – экономия в связи с фактическим объемом оказанных услуг;

8 879,6 тыс. рублей – экономия в связи с отсутствием права собственности на земельные участки;

4 414,8 тыс. рублей – экономия по итогам конкурсных процедур;

285,0 тыс. рублей – экономия по налогам в связи с регрессией;

137,4 тыс. рублей – экономия по командировочным расходам;

38,0 тыс. рублей – экономия по выплатам пособий по временной нетрудоспособности;

155,1 тыс. рублей – экономия компенсации на лечение в связи с наличием вакансий;

4,6 тыс. рублей – экономия за счет округления.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами Государственной программы предусмотрено 9 показателей, из которых по 7 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 «Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива», плановое значение – 14,05 процента, фактическое значение – 14,05 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2 «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту», плановое значение – 5,3 процента, фактическое значение – 5,3 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.1 «Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения», плановое значение – 86,4 процента, фактическое значение – 86,4 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.2 «Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья», плановое значение – 2482 единицы, фактическое значение – 2482 единицы, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 1.3 «Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами», плановое значение – 1296 единиц, фактическое значение – 1440 единиц, показатель перевыполнен.

Показатель 2.1 «Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения», плановое значение – 20,1 процента, фактическое значение – 20,1 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.2 «Количество аварий в сфере ЖКХ», плановое значение – 1603 единицы, фактическое значение – 1603 единицы, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 2.3 «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии», плановое значение – 11,6 процента, фактическое значение – 11,6 процента, показатель достигнут в полном объеме.

Показатель 3.1 «Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа», плановое значение – 0,51 процента, фактическое значение – 1,27 процента, показатель перевыполнен.

В части значений показателей 2.1, 2.2, 2.3 приведены оперативные данные, которые будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2019 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации Государственной программы в 2019 году

Эффективность Государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей Государственной программы, подпрограмм Государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,11;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 3.1 – 2,49.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Государственной программы составляет 1 (9/9), что характеризует высокий уровень эффективности Государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

Отклонения по показателям представлены в приложении № 3 к настоящему отчету.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,69 (11/16), что характеризует низкий уровень эффективности реализации Государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации Государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий Государственной программы составляет 0,69 (11/16).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию Государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$5\,897\,175,7 \text{ тыс. рублей} / 6\,682\,884,8 \text{ тыс. рублей} = 0,88.$$

3.3. Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию Государственной программы:

$0,69 / 0,88 = 0,78$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2019 году является удовлетворительной.

Уровень реализации Государственной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 0,69 \times 0,3 + 0,78 \times 0,2 = 0,86$, в связи с чем уровень реализации Государственной программы в целом по итогам 2019 года является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации Государственной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения Государственной программы в 2019 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.

Произведенные в 2019 году расходы Государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

При реализации Государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием определенного Государственной программой объема средств. Степень достижения целей Государственной программы в 2019 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

Государственное задание, доведенное в 2019 году в рамках реализации основного мероприятия 1.4 подпрограммы 1 Государственной программы ГАУ РО «РОУЦ», выполнено в соответствии с целями и задачами Государственной программы.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Государственной программы в 2019 году, по результатам проведенных конкурсных процедур по завершенным и незавершенным мероприятиям составила 4 414,8 тыс. рублей.

В ходе реализации Государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2019 году, на реализацию Государственной программы не осуществлялись.

Примечание.

Используемые сокращения:

ГАУ РО «РОУЦ» – государственное автономное учреждение Ростовской области «Ростовский областной учебный центр»;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

куб. – кубический.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм,
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации, наступления контрольного события	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации, наступления контрольного события	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 июля 2019 г.	—	повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе через освещение в средствах массовой информации изменений жилищного законодательства, подготовку и издание методических и информационных материалов по вопросам применения жилищного законодательства (при необходимости)	в целях повышения уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства проведен форум, размещены два аудиоролика, кроме того, проведены совещания в формате видео-конференц-связи	выполнено не в полном объеме, в связи с недостижением контрольного события

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Контрольное событие Государственной программы 1.1. Организация и проведение форумов	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	–	не менее 1 форума, в ходе которого примут участие не менее 500 человек	проведен 1 форум, в ходе которого приняли участие 200 человек	достигнуто не в полном объеме в связи с необеспечением охвата целевой аудитории
4.	Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	актуализация программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	проведена актуализация программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области», обеспечена работоспособность ЭБД	–
5.	Контрольное событие Государственной программы 1.2. Предоставление доступа к электронной базе данных	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	2 декабря 2019 г.	X	2 декабря 2019 г.	не менее 463 пользователям муниципальных образований Ростовской области, не менее 10 пользователям министерства ЖКХ области	предоставлен доступ к ЭБД 463 пользователям в муниципальных образованиях Ростовской области и 10 пользователям министерства ЖКХ области	X
6.	Основное мероприятие 1.3. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей	в целях повышения уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов и представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах в 11 муниципальных образованиях Ростовской области проведены специализированные семинары по теме: «Изменения в жилищном	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	законодательстве»	
7.	Контрольное событие Государственной программы 1.3. Проведение семинаров	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	не менее 40 специализированных семинаров, в ходе которых примут участие не менее 1200 человек	проведено 48 специализированных семинаров, в ходе которых приняли участие 1440 человек	X
8.	Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 октября 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	в целях повышения уровня информированности собственников о правах и обязанностях в сфере жилищно-коммунального хозяйства, повышение уровня квалификации руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах проведены семинары по повышению квалификации государственных гражданских служащих Ростовской области	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Контрольное событие Государственной программы 1.4. Повышение квалификации участников мероприятий (конференции, семинары)	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	9 октября 2019 г.	не менее 39 участников мероприятий (конференций, семинаров)	в семинарах приняли участие 39 участников	X
10.	Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	30 декабря 2019 г.	1 октября 2019 г.	5 декабря 2019 г.	распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших организаций в сфере управления многоквартирными домами	в целях распространения положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами проведен региональный конкурс «Лучшая организация в сфере управления многоквартирными домами в Ростовской области»	—
11.	Контрольное событие Государственной программы 1.5. Подведение итогов конкурса, определение победителей	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	30 декабря 2019 г.	X	5 декабря 2019 г.	определение не менее 5 победителей конкурса	определены 5 победителей конкурса в трех номинациях	X
12.	Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	финансовое обеспечение деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»	в целях финансового обеспечения деятельности некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» в рамках заключенного между министерством ЖКХ области и НКО «Фонд капитального ремонта» соглашения предоставлена субсидия	—
13.	Основное мероприятие 1.7. Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	25 декабря 2019 г.	обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных	в целях обеспечения проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области					домах в рамках региональной программы капитального ремонта	в рамках Региональной программы капитального ремонта в соответствии с условиями заключенного между министерством ЖКХ области и НКО «Фонд капитального ремонта» соглашения произведена оплата расходов на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области	
14.	Контрольное событие Государственной программы 1.7. Использование взносов на капитальный ремонт в отношении помещений, находящихся в собственности Ростовской области	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	перечисление взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Ростовской области	взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящихся в собственности Ростовской области, использованы в соответствии с данными ежеквартальных отчетов	X
15.	Основное мероприятие 1.8. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	повышение уровня безопасности граждан при пользовании лифтами	в целях повышения уровня безопасности граждан при пользовании лифтами произведены мероприятия по замене лифтов, отработавших нормативный срок службы	выполнено не в полном объеме, в связи с недостижением контрольного события

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов							
16.	Контрольное событие Государственной программы 1.8. Замена лифтов, отработавших нормативный срок службы, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	–	замена 262 лифтов, отработавших нормативный срок службы	заменены 258 из 262 лифтов, отработавших нормативный срок службы	достигнуто не в полном объеме, в связи с отказом собственников помещений в многоквартирных домах от проведения работ
17.	Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по направлениям:	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	улучшение технического состояния многоквартирных домов. Совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	в целях улучшения технического состояния многоквартирных домов проведены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций, произведена замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, выполнены работы по ремонту подъездов, капитально отремонтировано общее имущество	выполнено не в полном объеме, в связи с недостижением контрольного события
18.	Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций, в том числе разработка проектной документации		31 декабря 2019 г.	21 февраля 2019 г.	1 декабря 2019 г.			–
19.	Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах, не включенных в краткосрочный план реализации Региональной		31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 ноября 2019 г.			–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах							
20.	Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации		31 декабря 2019 г.	25 июля 2019 г.	29 ноября 2019 г.			–
21.	Ремонт подъездов в многоквартирных домах		31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	29 ноября 2019 г.			–
22.	Контрольное событие Государственной программы 1.9.1. Выполнение работ по усилению грунтов оснований фундаментов и (или) несущих конструкций	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	1 декабря 2019 г.	не менее 6 многоквартирных домов	выполнены работы по усилению грунтов оснований фундаментов и несущих конструкций 6 многоквартирных домов	X
23.	Контрольное событие Государственной программы 1.9.2. Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	29 ноября 2019 г.	не менее 151 лифта	произведена замена 151 единицы лифтового оборудования	X
24.	Контрольное событие Государственной программы 1.9.3. Выполнение работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	–	не менее 747 подъездов	выполнены работы по ремонту 729 подъездов	достигнуто не в полном объеме в связи с отказом собственников помещений в многоквартирных домах от проведения работ
25.	Подпрограмма 2. «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	X	X	X	X	X	X
26.	Основное мероприятие 2.1. Строительство,	министр жилищно-коммунального хозяйства	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	повышение качества и надежности предоставления услуг	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по	выполнено не в полном объеме ввиду неудовлетворительной

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации	Ростовской области Майер А.Ф.				по водоснабжению	водоснабжению завершены 26 мероприятий на объектах водопроводного хозяйства, из них: 14 объектов капитального ремонта, 2 объекта строительства, по 10 объектам разработана проектная документация	работы подрядных организаций, несвоевременного получения положительных заключений экспертизы проектной документации
27.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.1. Выполнение работ по строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	–	завершение работ в полном объеме на 7 из 14 объектов водопроводного хозяйства	работы завершены в полном объеме на 2 объектах водопроводного хозяйства. Акты законченного строительством объекта № 1 от 23.09.2019, № 1 от 18.12.2019	достигнуто не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядных организаций
28.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.2. Завершение работ по объекту «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. II этап строительства»	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	–	акт о технологическом присоединении	акт приема-передачи услуги № 1 от 24.12.2019	достигнуто не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
29.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.3. Выполнение работ по	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	31 декабря 2019 г.	X	9 декабря 2019 г.	акты о приемке выполненных работ	акты о приемке выполненных работ № 1.1 от 14.08.2019, № 1.2	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	объекту «Реконструкция системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ). Повышение надежности системы водоснабжения г. Новошахтинск, г. Красный Сулин и прилегающих поселков. Строительство насосной станции в районе пос. Майский. IV этап строительства»	Майер А.Ф.					от 14.08.2019, № 1.3 от 14.08.2019, № 2.1 от 20.08.2019, № 2.2 от 20.08.2019, № 2.3 от 20.08.2019, № 3.1 от 03.09.2019, № 3.2 от 03.09.2019, № 4.1 от 19.09.2019, № 4.2 от 19.09.2019, № 5.1 от 28.10.2019, № 5.2 от 28.10.2019, № 6.1 от 27.11.2019, № 7.1 от 09.12.2019, № 7.2 от 09.12.2019	
30.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.4. Завершение работ по объекту «Строительство водовода от системы Шахтинско-Донского водовода (ШДВ) до Красносулинской промышленной зоны»	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	–	акт приемки законченного строительством объекта	справки о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 01.10.2019, № 7 от 17.12.2019	достигнуто не в полном объеме в связи с неудовлетворительной работой подрядной организации
31.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.5. Выполнение работ по разработке проектной документации	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	25 декабря 2019 г.	X	–	получение не менее 11 положительных заключений экспертиз проектной документации и завершение этапа проектирования – инженерные изыскания по 6 объектам	получено 10 положительных заключений экспертиз проектной документации: № 61-1-1-3-033978-2019 от 03.12.2019, № 61-1-1-3-027268-2019 от 08.10.2019, № 61-1-1-3-018489-2019 от 18.07.2019, № 61-1-1-3-018141-2019 от 16.07.2019, № 61-1-1-3-018323-2019 от 17.07.2019, № 61-1-1-3-017998-2019 от 15.07.2019, № 61-1-1-3-021437-2019 от 15.08.2019, № 61-1-1-3-008110-2019	достигнуто не в полном объеме в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертизы проектной документации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							от 10.04.2019, № 61-1-1-3-010069-2019 от 29.04.2019, № 61-1-1-3-025134-2019 от 19.09.2019; по 6 объектам завершен этап проектирования – инженерные изыскания, акты выполненных работ № 1 от 08.07.2019, № 1 от 23.09.2019, № 3 от 03.10.2019, № 1 от 03.12.2019, № 1 от 11.12.2019, № 10 от 12.12.2019	
32.	Контрольное событие Государственной программы 2.1.6. Завершение работ по капитальному ремонту объектов водопроводного хозяйства	министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	завершение работ в полном объеме на 3 объектах водопроводного хозяйства	работы завершены в полном объеме, капитально отремонтированы 14 водопроводных скважин в 6 муниципальных образованиях	–
33.	Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2018 г.	–	повышение качества и надежности предоставления услуг по водоотведению	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг по водоотведению завершены мероприятия по строительству и реконструкции 3 объектов канализационного хозяйства, кроме того разработана проектная документация по 2 объектам	выполнено не в полном объеме ввиду позднего проведения конкурсных процедур, неудовлетворительной работы подрядных организаций, несвоевременного получения положительных заключений экспертиз проектной документации
34.	Контрольное событие Государственной программы 2.2.1. Выполнение работ по строительству и реконструкция объектов канализационного	министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	–	завершение работ в полном объеме на 6 из 8 объектов канализационного хозяйства	работы завершены в полном объеме на 3 объектах канализационного хозяйства. Акты законченного строительством объекта	достигнуто не в полном объеме в связи с: поздним проведением конкурсных процедур; неудовлетворительной работой подрядных организаций

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	хозяйства						б/н от 22.11.2019, б/н от 18.12.2019, № 1 от 06.11.2019	
35.	Контрольное событие Государственной программы 2.2.2. Завершение работ по разработке проектной документации	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	25 декабря 2019 г.	X	–	получение не менее 5 положительных заключений экспертиз проектной документации и завершение этапа проектирования – инженерные изыскания по 1 объекту	получено 2 положительных заключения экспертиз проектной документации: № 61-1-1-3-004952-2019 от 06.03.2019, № 61-1-1-3-015146-2019 от 19.06.2019 г.; завершен этап проектирования – инженерные изыскания по 1 объекту, акт № 1 от 16.12.2019	достигнуто не в полном объеме в связи с несвоевременным получением положительных заключений экспертиз проектной документации
36.	Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	21 февраля 2019 г.	09 декабря 2019 г.	повышение качества и надежности предоставления населению услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению	в целях повышения качества и надежности предоставления населению услуг по теплоснабжению и горячему водоснабжению реализованы мероприятия по реконструкции двух объектов теплоэнергетики	–
37.	Контрольное событие Государственной программы 2.3.1. Завершение реконструкции объектов теплоэнергетики	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	30 сентября 2019 г.	акт приемки законченного строительством объекта	выполнены работы по реконструкции двух котельных. Акты приемки законченного строительством объекта: № 1 от 30.08.2019, б/н от 30.09.2019	X
38.	Контрольное событие Государственной программы 2.3.2. Выполнение работ по разработке проектной документации	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	9 декабря 2019 г.	завершение этапа проектирования – инженерные изыскания по 1 объекту	завершен этап проектирования – инженерные изыскания по 1 объекту. Акт № 1 от 09.12.2019	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	в ходе реализации мероприятия ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги в 42 муниципальных образованиях в Ростовской области	—
40.	Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	27 сентября 2019 г.	повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг водоснабжения в 12 муниципальных образованиях Ростовской области приобретено 192 единицы водонапорных башен	—
41.	Контрольное событие Государственной программы 2.6. Поставка водонапорных башен	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	27 сентября 2019 г.	в количестве не менее 192 штук	осуществлена поставка 192 единиц водонапорных башен	—
42.	Основное мероприятие 2.7. Приобретение техники и оборудования	министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	21 февраля 2019 г.	25 декабря 2019 г.	повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения	в целях повышения качества и надежности предоставления услуг водоснабжения в 45 муниципальных образований Ростовской области осуществлена поставка 102 единиц техники, кроме того приобретены 22 единицы техники и 73 единицы оборудования для ГУП РО «УРСВ»	—
43.	Контрольное событие Государственной	министр жилищно-коммунального	31 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	в количестве не менее 102 единиц	осуществлена поставка 102 единиц техники	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	программы 2.7. Поставка техники	хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.						
44.	Контрольное событие Государственной программы 2.8. Поставка техники и оборудования для государственного унитарного предприятия Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»	министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	X	20 декабря 2019 г.	в количестве не менее 22 единиц техники и не менее 73 единиц оборудования	осуществлена поставка 22 единиц техники и 73 единиц оборудования	–
45.	Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации Государственной программы»	министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	X	X	X	X	X	X
46.	Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области	министр жилищно- коммунального хозяйства Ростовской области Майер А.Ф.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	реализация полномочий в сфере жилищно- коммунального хозяйства	в целях реализации полномочий в сфере жилищно- коммунального хозяйства министерством ЖКХ области заключено 16 контрактов общей стоимостью 777,3 тыс. рублей	–

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

ГУП РО «УРСВ» – государственное унитарное предприятие Ростовской области «Управление развития систем водоснабжения»;

Региональная программа капитального ремонта – Региональная программа по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Ростовской области на 2014 – 2049 годы, утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2013 № 803;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

министерство ЖКХ области – министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области;

НКО «Фонд капитального ремонта» – некоммерческая организация «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту»;

пос. – поселок;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

ЭБД – электронная база данных;

б/н – без номера;

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных
средств на реализацию государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2019 год

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		Государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно- коммунальными услугами населения Ростовской области»	всего	6 682 884,8	5 913 137,4	5 897 175,7
	областной бюджет	5 683 259,4	5 683 259,4	4 984 717,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	229 878,0	229 878,0	229 848,9
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	229 878,0	229 878,0	229 848,9
	местный бюджет	769 747,4	X	682 609,2
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»	всего	1 086 905,3	908 920,0	1 042 769,9
	областной бюджет	908 920,0	908 920,0	870 753,9
	местный бюджет	177 985,3	X	172 016,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.1. Информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере	всего	280,0	280,0	278,3
Основное мероприятие 1.2. Сопровождение программного обеспечения «Информационно-аналитическая база данных жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области»	всего	380,0	380,0	380,0
Основное мероприятие 1.3. Проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для представителей управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах	всего	375,0	375,0	375,0
Основное мероприятие 1.4. Финансовое обеспечение выполнения государственным автономным учреждением Ростовской области «Ростовский областной учебный центр» государственного задания	всего	93,4	93,4	93,4

1	2	3	4	5
на оказание услуг по организации мероприятий (конференций, семинаров с участием государственных гражданских служащих Ростовской области и работников государственных учреждений Ростовской области в сфере жилищно-коммунального комплекса, в том числе в сфере управления многоквартирными домами)				
Основное мероприятие 1.5. Поощрение победителей по итогам региональных конкурсов в сфере управления многоквартирными домами	всего	1 130,0	1 130,0	1 130,0
Основное мероприятие 1.6. Предоставление субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на осуществление деятельности, направленной на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	всего	210 010,5	210 010,5	210 010,5
Основное мероприятие 1.7. Расходы на уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества	всего	4 848,7	4 848,7	4 847,3

1	2	3	4	5
многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Ростовской области				
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение реализации мероприятий по замене лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонту лифтовых шахт в многоквартирных домах за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов	всего	97 326,8	97 326,8	95 859,9
Основное мероприятие 1.9. Обеспечение реализации отдельных мероприятий за счет средств субсидии некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе по направлениям:	всего	594 475,6	594 475,6	557 779,5
Усиление грунтов оснований фундаментов и (или) несущих	всего	181 982,0	181 982,0	179 563,2

1	2	3	4	5
конструкций, в том числе разработка проектной документации				
Замена лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт в многоквартирных домах, не включенных в краткосрочный план реализации Региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах	всего	195 163,2	195 163,2	186 008,8
Капитальный ремонт в соответствии со статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации	всего	50 619,6	50 619,6	47 814,8
Ремонт подъездов в многоквартирных домах	всего	166 710,8	166 710,8	144 392,7
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»	всего	5 503 326,8	4 911 564,7	4 762 402,8
	областной бюджет	4 681 686,7	4 681 686,7	4 021 960,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	229 878,0	229 878,0	229 848,9
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	229 878,0	229 878,0	229 848,9
	местный бюджет	591 762,1	X	510 593,2
Основное мероприятие 2.1. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая	всего	2 021 224,4	2 021 224,4	1 821 885,4

1	2	3	4	5
разработку проектной документации				
Основное мероприятие 2.2. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектной документации	всего	1 382 061,4	1 382 061,4	989 545,5
Основное мероприятие 2.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов теплоэнергетики, включая разработку проектной документации	всего	66 938,4	66 938,4	66 922,8
Основное мероприятие 2.5. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги	всего	816 921,8	816 921,8	762 299,0
Основное мероприятие 2.6. Приобретение водонапорных башен	всего	63 018,5	63 018,5	54 138,1
Основное мероприятие 2.7. Приобретение техники и оборудования	всего	561 400,2	561 400,2	557 018,8

1	2	3	4	5
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»	всего	92 652,7	92 652,7	92 003,0
	областной бюджет	92 652,7	92 652,7	92 003,0
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области	всего	92 652,7	92 652,7	92 003,0

Примечание.

Список используемых сокращений:

ЖСК – жилищно-строительный кооператив;

ТСЖ – товарищество собственников жилья;

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей (индикаторов) государственной
программы, подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» за 2019 год

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Значения показателей (индикаторов) Государственной программы, подпрограммы Государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	отчетный 2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Государственная программа Ростовской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области»						
1.	1. Доля многоквартирных домов в целом по Ростовской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами	процентов	14,00	14,05	14,05	—

1	2	3	4	5	6	7
	посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива					
2.	2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	86,40	86,40	86,40*	—
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области»						
3.	1.1. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах в общей структуре многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту	процентов	3,5	5,3	5,3	—
4.	1.2. Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья	единиц	2482	2482	2482	—
5.	1.3. Количество лиц, обученных основам управления многоквартирными домами	человек	1440	1296	1440	—
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Ростовской области»						
6.	2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения	процентов	19,80	20,10	20,10*	—
7.	2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	1753	1603	1603*	—

1	2	3	4	5	6	7
8.	2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	11,70	11,60	11,60*	–
Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации Государственной программы»						
15.	3.1. Уровень экономии бюджетных средств при проведении процедур государственного заказа	процентов	1,10	0,51	1,27	значения рассчитаны в соответствии с фактическими данными начальной максимальной цены торгов и стоимостью фактически заключенных государственных контрактов по торгам за 2019 год

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения данных Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы
Ростовской области «Обеспечение
качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Ростовской области» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) государственной программы,
подпрограмм государственной программы Ростовской области «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения Ростовской области» по муниципальным образованиям за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателей Государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2018 год	отчетный 2019 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель 2. Доля населения Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0	—
2.	г. Батайск	100,0	100,0	100,0*	—
3.	г. Волгодонск	100,0	100,0	100,0	—
4.	г. Гуково	100,0	100,0	100,0	—
5.	г. Донецк	100,0	100,0	100,0*	—
6.	г. Зверево	100,0	100,0	100,0	—
7.	г. Каменск-Шахтинский	100,0	100,0	100,0	—

1	2	3	4	5	6
8.	г. Новочеркасск	100,0	100,0	100,0*	—
9.	г. Новошахтинск	8,4	8,5	8,5	—
10.	г. Ростов-на-Дону	100,0	100,0	100,0	—
11.	г. Таганрог	100,0	100,0	100,0	—
12.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0	—
13.	Азовский район	39,6	39,6	39,6	—
14.	Аксайский район	96,0	95,9	95,9	—
15.	Багаевский район	77,4	77,4	77,4	—
16.	Белокалитвинский район	15,0	15,0	15,0	—
17.	Боковский район	82,4	82,3	82,3	—
18.	Верхнедонской район	12,8	12,7	82,0	—
19.	Веселовский район	100,0	100,0	100,0	—
20.	Волгодонской район	24,5	24,4	24,4	—
21.	Дубовский район	94,5	94,4	94,4*	—
22.	Егорлыкский район	93,8	94,3	94,3	—
23.	Заветинский район	12,2	12,2	12,2	—
24.	Зерноградский район	45,4	45,4	45,4	—
25.	Зимовниковский район	61,3	61,2	80,1	—
26.	Кагальницкий район	100,0	100,0	100,0	—
27.	Каменский район	89,7	89,6	89,6*	—
28.	Кашарский район	100,0	100,0	100,0	—
29.	Красносулинский район	16,0	16,0	16,0	—
30.	Куйбышевский район	78,2	78,1	78,1	—
31.	Константиновский район	69,1	69,0	69,0	—
32.	Мартыновский район	85,3	85,2	85,2	—
33.	Матвеево-Курганский район	78,7	78,6	78,6	—
34.	Милютинский район	96,5	96,4	96,4	—

1	2	3	4	5	6
35.	Морозовский район	85,1	85,0	85,0	—
36.	Мясниковский район	44,5	44,4	44,4	—
37.	Миллеровский район	100,0	100,0	100,0*	—
38.	Неклиновский район	80,5	80,4	80,4	—
39.	Обливский район	95,3	95,2	95,2	—
40.	Октябрьский район	83,0	83,1	83,1	—
41.	Орловский район	10,1	10,0	10,0	—
42.	Песчанокопский район	100,0	100,0	100,0	—
43.	Пролетарский район	76,5	76,4	76,4	—
44.	Ремонтненский район	92,6	92,5	92,5	—
45.	Родионово-Несветайский район	100,0	100,0	100,0*	—
46.	Сальский район	100,0	100,0	100,0	—
47.	Семикаракорский район	41,9	41,9	41,9	—
48.	Советский район	100,0	100,0	100,0	—
49.	Тарасовский район	100,0	100,0	100,0	—
50.	Тацинский район	0,1	0,1	0,1*	—
51.	Усть-Донецкий район	56,9	57,3	57,3	—
52.	Целинский район	81,6	81,6	81,6*	—
53.	Цимлянский район	79,1	79,0	79,0	—
54.	Чертковский район	100,0	100,0	100,0	—
55.	Шолоховский район	78,9	78,9	78,9	—
Показатель 2.1. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения (процентов)					
1.	г. Азов	100,0	100,0	100,0	—
2.	г. Таганрог	100,0	100,0	100,0	—
3.	г. Шахты	100,0	100,0	100,0	—
4.	Белокалитвинский район	10,2	14,5	14,5	—

1	2	3	4	5	6
5.	Волгодонской район	25,1	25,1	25,1	—
6.	Егорлыкский район	100,0	100,0	100,0	—
7.	Зерноградский район	100,0	100,0	100,0	—
8.	Каменский район	100,0	100,0	100,0	—
9.	Мартыновский район	100,0	100,0	100,0	—
10.	Миллеровский район	50,0	100,0	100,0*	—
11.	Морозовский район	100,0	100,0	100,0	—
12.	Неклиновский район	100,0	100,0	100,0	—
13.	Октябрьский район	95,3	79,5	79,5	—
14.	Пролетарский район	50,0	100,0	100,0	—
15.	Усть-Донецкий район	100,0	100,0	100,0	—
16.	Целинский район	100,0	100,0	100,0	—
17.	Шолоховский район	40,9	100,0	100,0	—
Показатель 2.2. Количество аварий в сфере ЖКХ (единиц)					
1.	г. Ростов-на-Дону	243	224	224*	—
2.	г. Азов	1	1	1	—
3.	г. Батайск	4	4	4*	—
4.	г. Волгодонск	4	4	4	—
5.	г. Гуково	21	19	19	—
6.	г. Донецк	30	28	28	—
7.	г. Зверево	4	4	4	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	198	182	182	—
9.	г. Новочеркасск	22	20	20*	—
10.	г. Новошахтинск	3	3	3	—
11.	г. Таганрог	14	13	13	—
12.	г. Шахты	89	82	60	—
13.	Азовский район	16	15	15*	—

1	2	3	4	5	6
14.	Аксайский район	13	12	12*	—
15.	Багаевский район	35	32	32	—
16.	Белокалитвинский район	25	23	23*	—
17.	Боковский район	2	2	2*	—
18.	Верхнедонской район	1	1	1*	—
19.	Веселовский район	79	73	73*	—
20.	Волгодонской район	1	1	1	—
21.	Дубовский район	1	1	1*	—
22.	Егорлыкский район	2	2	2	—
23.	Заветинский район	11	10	8	—
24.	Зерноградский район	11	10	10	—
25.	Зимовниковский район	50	46	15	—
26.	Кагальницкий район	22	20	20	—
27.	Каменский район	5	5	5*	—
28.	Кашарский район	157	134	134*	—
29.	Константиновский район	6	6	6	—
30.	Красносулинский район	14	13	13	—
31.	Куйбышевский район	10	10	10	—
32.	Мартыновский район	52	48	48	—
33.	Матвеево-Курганский район	2	2	2	—
34.	Миллеровский район	2	2	2*	—
35.	Милютинский район	3	3	3	—
36.	Морозовский район	8	7	7	—
37.	Мясниковский район	120	108	108	—
38.	Неклиновский район	147	131	76	—
39.	Обливский район	2	2	2	—
40.	Октябрьский район	11	10	10	—

1	2	3	4	5	6
41.	Орловский район	11	10	10	—
42.	Песчанокопский район	2	2	2	—
43.	Пролетарский район	25	23	23	—
44.	Ремонтненский район	7	7	7*	—
45.	Родионово-Несветайский район	37	34	34	—
46.	Сальский район	23	21	21	—
47.	Семикаракорский район	29	27	27	—
48.	Советский район	4	4	4	—
49.	Тарасовский район	1	2	2	—
50.	Тацинский район	8	7	7	—
51.	Усть-Донецкий район	3	3	3	—
52.	Целинский район	16	15	15	—
53.	Цимлянский район	10	9	9	—
54.	Чертковский район	131	121	121	—
55.	Шолоховский район	5	5	5	—
Показатель 2.3. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии (процентов)					
1.	г. Ростов-на-Дону	10,20	10,10	10,10	—
2.	г. Азов	15,70	15,60	15,60	—
3.	г. Батайск	17,90	17,80	17,80	—
4.	г. Волгодонск	14,70	14,60	14,60	—
5.	г. Гуково	15,70	15,60	15,60	—
6.	г. Донецк	28,80	28,70	28,70	—
7.	г. Зверево	8,80	8,70	8,70	—
8.	г. Каменск-Шахтинский	13,70	13,60	13,60*	—
9.	г. Новочеркасск	11,10	11,00	11,00*	—
10.	г. Новошахтинск	8,40	8,30	8,30	—
11.	г. Таганрог	7,79	7,78	7,78	—

1	2	3	4	5	6
12.	г. Шахты	26,70	26,60	26,60	—
13.	Азовский район	2,10	2,00	2,00	—
14.	Аксайский район	15,80	15,70	15,70	—
15.	Багаевский район	11,60	11,50	11,50	—
16.	Белокалитвинский район	9,70	9,60	9,60	—
17.	Боковский район	3,20	3,10	3,10	—
18.	Вернехнедонской район	3,80	3,70	3,70	—
19.	Веселовский район	5,10	5,00	5,00	—
20.	Дубовский район	1,10	1,00	1,00	—
21.	Егорлыкский район	11,00	10,90	10,90	—
22.	Заветинский район	7,80	7,70	7,70	—
23.	Зерноградский район	10,10	10,0	10,0	—
24.	Каменский район	12,10	12,00	12,00	—
25.	Кашарский район	2,50	2,40	2,40	—
26.	Константиновский район	8,00	7,90	7,90	—
27.	Красносулинский район	14,10	14,00	14,00	—
28.	Куйбышевский район	7,00	6,90	6,90	—
29.	Матвеево-Курганский район	2,30	2,20	2,20	—
30.	Миллеровский район	4,30	4,20	4,20	—
31.	Морозовский район	8,40	8,30	8,30	—
32.	Мясниковский район	2,60	2,50	2,50	—
33.	Неклиновский район	4,20	4,10	4,10	—
34.	Обливский район	2,50	2,40	2,40	—
35.	Октябрьский район	6,30	6,20	6,20	—
36.	Орловский район	6,30	6,20	6,20	—
37.	Песчанокопский район	3,60	3,50	3,50	—
38.	Пролетарский район	8,80	8,70	8,70	—

1	2	3	4	5	6
39.	Родионово-Несветайский район	10,00	9,90	9,90	–
40.	Сальский район	16,30	16,20	16,20	–
41.	Семикаракорский район	3,80	3,70	3,70	–
42.	Тарасовский район	4,30	4,20	4,20	–
43.	Тацинский район	3,50	3,40	3,40	–
44.	Усть-Донецкий район	3,10	3,00	3,00	–
45.	Целинский район	3,30	3,20	3,20	–
46.	Цимлянский район	13,80	13,70	13,70	–
47.	Чертковский район	8,20	8,10	8,10	–
48.	Шолоховский район	9,50	9,40	9,40	–
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 15 куб. метров (единиц)					
1.	Зимовниковский район	–	7	7	–
2.	Кагальницкий район	–	13	13	–
3.	Кашарский район	–	13	13*	–
4.	Матвеево-Курганский район	–	13	13	–
5.	Обливский район	–	3	3	–
6.	Тарасовский район	–	12	12	–
7.	Тацинский район	–	5	5	–
8.	Целинский район	–	6	6	–
9.	Шолоховский район	–	13	13	–
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 25 куб. метров (единиц)					
1.	Зимовниковский район	–	13	13*	–
2.	Кагальницкий район	–	11	11	–
3.	Кашарский район	–	18	18*	–
4.	Обливский район	–	8	8	–
5.	Тарасовский район	–	12	12	–
6.	Тацинский район	–	3	3	–

1	2	3	4	5	6
7.	Целинский район	–	3	3	–
8.	Цимлянский район	–	21	21	–
9.	Шолоховский район	–	4	4	–
10.	г. Новочеркасск	–	2	2	–
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 30 куб. метров (единиц)					
1.	Обливский район	–	1	1	–
2.	Целинский район	–	1	1	–
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 50 куб. метров (единиц)					
1.	Обливский район	–	1	1	–
2.	Родионово-Несветайский район	–	5	5	–
3.	Целинский район	–	1	1	–
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 100 куб. метров (единиц)					
1.	Родионово-Несветайский район	–	1	1	–
Показатель. Количество приобретаемых водонапорных башен емкостью 160 куб. метров (единиц)					
1.	Обливский район	–	1	1	–
2.	Родионово-Несветайский район	–	1	1	–
Показатель. Количество приобретаемой техники (единиц)					
1.	Азовский район	–	1	1	–
2.	Багаевский район	–	1	1	–
3.	Белокалитвинский район	–	3	3	–
4.	Боковский район	2	4	4	–
5.	Верхнедонской район	2	2	2	–
6.	Веселовский район	–	1	1	–
7.	Дубовский район	–	1	1*	–
8.	Егорлыкский район	–	1	1	–
9.	Заветинский район	1	1	1	–
10.	Зерноградский район	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
11.	Зимовниковский район	–	2	2	–
12.	Каменский район	–	5	5*	–
13.	Кашарский район	1	1	1*	–
14.	Константиновский район	–	2	2	–
15.	Красносулинский район	–	2	2	–
16.	Мартыновский район	–	1	1	–
17.	Матвеево-Курганский район	–	4	4	–
18.	Миллеровский район	–	2	2*	–
19.	Милютинский район	2	1	1	–
20.	Морозовский район	–	1	1	–
21.	Неклиновский район	–	8	8	–
22.	Обливский район	3	1	1	–
23.	Октябрьский район	–	3	3	–
24.	Орловский район	–	1	1	–
25.	Песчанокопский район	–	3	3	–
26.	Пролетарский район	5	3	3	–
27.	Ремонтненский район	3	4	4	–
28.	Родионово-Несветайский район	–	3	3	–
29.	Сальский район	–	1	1	–
30.	Семикаракорский район	–	2	2	–
31.	Советский район	–	1	1	–
32.	Тацинский район	2	1	1	–
33.	Усть-Донецкий район	–	2	2	–
34.	Целинский район	4	2	2	–
35.	Цимлянский район	–	6	6	–
36.	Чертковский район	–	2	2	–
37.	Шолоховский район	–	4	4	–

1	2	3	4	5	6
38.	г. Волгодонск	–	2	2*	–
39.	г. Донецк	–	1	1	–
40.	г. Каменск-Шахтинский	–	1	1*	–
41.	г. Новочеркасск	–	2	2	–
42.	г. Новошахтинск	–	1	1	–
43.	г. Ростов-на-Дону	–	6	6	–
44.	г. Таганрог	–	4	4	–
45.	г. Шахты	15	1	1	–

Примечание.

Используемые сокращения:

г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

куб. – кубический.

* Значения показателей оперативные и будут уточняться после получения от муниципальных образований Ростовской области сведений об их исполнении.