



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020 № 253

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, за 2019 год согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра транспорта Ростовской области Иванова А.Н.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство транспорта  
Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 30.03.2020 № 253

ОТЧЕТ  
о реализации государственной  
программы Ростовской области «Развитие  
транспортной системы», утвержденной постановлением  
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые в 2019 году

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышения уровня безопасности дорожного движения в Ростовской области в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечено содержание 7 571,8 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

построено и реконструировано автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 12,74 километра;

капитально отремонтировано 104 километра и отремонтировано 378,2 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

разработана проектная документация по 12 объектам капитального ремонта и 4 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

муниципальными образованиями Ростовской области построено и реконструировано 29,8 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 165,13 километра автомобильных дорог местного значения, разработана проектная документация по 9 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог местного значения, в 4 муниципальных образованиях выполнены работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием;

проведены открытые конкурсы на право осуществления перевозок пассажиров по 323 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества;

обеспечено субсидирование перевозок пассажиров воздушным транспортом из международного аэропорта г. Ростова-на-Дону «Платов», заключено 18 соглашений с авиакомпаниями на осуществление региональных воздушных перевозок;

обновлен парк подвижного состава на железнодорожном транспорте, введены в эксплуатацию 18 новых единиц железнодорожных поездов и обеспечены пригородные железнодорожные перевозки на территории Ростовской области;

дооснащен парк воздушных судов базовой авиакомпании международного аэропорта г. Ростова-на-Дону «Платов», приобретено 3 воздушных судна АО «Авиакомпания «Азимут»;

обеспечена рассылка более 2,4 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на общую сумму 1723,5 млн рублей;

обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» и государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы».

## Раздел 2. Результаты реализации

основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы.

В рамках подпрограммы «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» предусмотрена реализация 12 основных мероприятий, 5 приоритетных основных мероприятий и 68 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – обеспечено содержание 7 571,8 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Приоритетное основное мероприятие 1.1<sup>1</sup> «Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Ростовская область)». Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)» выполнено в полном объеме – нанесена дорожная разметка на автомобильных дорогах протяженностью 6 956 километра, установлено 1 988 погонных метров барьерных ограждений.

Основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме – отремонтировано 119,87 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В результате неисполнения подрядными организациями обязательств по государственным контрактам не отремонтировано 7,63 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Средства, не освоены в 2019 году, предусмотрены на 2020 год. Срок завершения работ – 2020 год.

Приоритетное основное мероприятие 1.2<sup>1</sup> «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – отремонтировано 258,33 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения.

Основное мероприятие 1.3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме – капитально отремонтировано 17,5 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В результате неисполнения подрядными организациями обязательств по государственным контрактам не выполнены работы по капитальному ремонту двух объектов в рамках средств, запланированных на 2019 год. Средства, не освоены в 2019 году, предусмотрены на 2020 год. Срок завершения работ – 2020 год.

Приоритетное основное мероприятие 1.3<sup>1</sup> «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме – капитально отремонтировано 86,5 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В результате неисполнения подрядными организациями обязательств по государственным контрактам не отремонтировано 0,9 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Средства, не освоены в 2019 году, предусмотрены на 2020 год. Срок завершения работ – 2020 год.

Основное мероприятие 1.4 «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено в полном объеме – разработана проектная документация по 12 объектам капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них.

Основное мероприятие 1.5 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме – введено в эксплуатацию 12,74 километра автомобильных дорог, мостовых переходов и автопавильонов. В результате неисполнения подрядными организациями условий государственных контрактов не введено

в эксплуатацию 0,44 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Не завершены работы по заключению соглашений об изъятии земельных участков по 10 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Средства, не освоенные в 2019 году, предусмотрены на 2020 год. Срок завершения работ – 2020 год.

Основное мероприятие 1.6 «Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме – разработана проектная документация по 4 объектам. В результате неисполнения подрядными организациями обязательств по государственным контрактам не разработано 6 проектных документаций. Средства, не освоенные в 2019 году, предусмотрены на 2020 год. Срок завершения работ – 2020 год.

Основное мероприятие 1.7 «Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области» выполнено в полном объеме – обеспечено выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области, в том числе созданы условия для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм.

Основное мероприятие 1.8 «Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области» – автотранспортные услуги оказаны в полном объеме.

Основное мероприятие 1.9 «Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и тротуаров, проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» выполнено не в полном объеме – построено и реконструировано 25,7 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 77,03 километра автомобильных дорог, разработана проектная документация по 9 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог. В 4 муниципальных образованиях выполнены работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием, в 2 муниципальных образованиях, в связи с неисполнением подрядными организациями условий муниципальных контрактов, аналогичные работы не выполнены. Средства, не освоенные в 2019 году, предусмотрены на 2020 год. Срок завершения работ – 2020 год.

Приоритетное основное мероприятие 1.9<sup>1</sup> «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов

местного самоуправления по вопросам местного значения» выполнено в полном объеме – построено и реконструировано 4,1 километра, отремонтировано и капитально отремонтировано 88,1 километра автомобильных дорог общего пользования местного значения в 18 муниципальных образованиях Ростовской области.

Основное мероприятие 1.10 «Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы» выполнено не в полном объеме – обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы». В результате неисполнения подрядными организациями условий государственных контрактов не завершены работы по строительству второй очереди перегрузочного комплекса для перевалки контейнерных грузов в морском порту Азов, в результате длительного проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации не завершены работы по реконструкции железнодорожных остановочных площадок «Октябрь» и «Микояна». Средства, не освоены в 2019 году, предусмотрены на 2020 год. Срок завершения работ – 2020 год.

Основное мероприятие 1.11 «Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации» выполнено не в полном объеме – заключено 18 соглашений с авиакомпаниями на предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров. В связи со снижением интенсивности перевозок пассажиров после завершения в 2018 году Чемпионата мира по футболу пассажиропоток из международного аэропорта города Ростова-на-Дону «Платов» за 2019 год составил 3 059 126 человек при плановом значении 3 247 096 человек.

Приоритетное основное мероприятие 1.12 «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности» выполнено не в полном объеме – по итогам 2019 года в результате проведенной работы по обеспечению дорожной деятельности доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 54,5 процента, но вместе с тем не достигнут ряд взаимоувязанных показателей, характеризующих ход реализации данного мероприятия.

Основное мероприятие 1.13 «Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (расходы на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов)» выполнено в полном объеме – заключен муниципальный контракт от 09.12.2019 № 19000176 на выполнение работ по строительству мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области.

По подпрограмме «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области» предусмотрено выполнение 68 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 46 контрольных событий, не достигнуто 22 контрольных мероприятия, из них 10 – по причине неисполнения подрядными организациями условий контрактов, 1 – в связи с необходимостью корректировки проектной документации по причине уточнения стоимости строительно-монтажных работ, 1 – по причине длительного проведения Главгосэкспертизой государственной экспертизы проектно-сметных документов, 10 – в связи с незавершенными работами по выкупу земельных участков на 10 объектах строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения по причине длительности цикла по их изъятию для государственных нужд (необходимость переоформления документов населением, в том числе права наследования, поиск собственников на паи и доли в составе земель сельскохозяйственного назначения, отсутствие надлежаще оформленных документов у собственников земельных участков, длительность судебных процедур).

В рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1 «Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения» выполнено в полном объеме – обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения». Осуществлена рассылка более 2,4 млн постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на общую сумму 1723,5 млн рублей.

Основное мероприятие 2.2 «Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области» выполнено в полном объеме – в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 12 публикаций о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области и 316 публикаций по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2019 году на ход реализации государственной программы оказывали влияние следующие факторы:

неисполнение подрядными организациями обязательств по государственным и муниципальным контрактам;

невыполнение проектными организациями своих обязательств;

длительность процедур оформления документов в ходе проведения мероприятий по изъятию земельных участков для государственных нужд, в том числе судебных;

необходимость корректировки проектной документации;

длительное проведение Главгосэкспертизой экспертизы проектно-сметных документов;

рост количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей транзитного транспорта в летний период.

Данные факторы оказали следующее воздействие на реализацию государственной программы:

не завершены работы по ремонту 7,63 километра автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них;

не выполнены работы, предусмотренные государственным контрактом по капитальному ремонту мостового перехода на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе;

не выполнены работы, предусмотренные государственным контрактом по капитальному ремонту мостового перехода на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе;

не завершены работы по капитальному ремонту 0,3 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке км 16 + 000 – км 16 + 300 в Азовском районе;

не завершены работы по капитальному ремонту 0,6 километра автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Чертково на участке км 13 + 150 – км 13 + 450 в Чертковском районе;

не выполнены работы, предусмотренные государственным контрактом по капитальному ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на участке км 44 + 000 – км 49 + 000 в Усть-Донецком районе;



не завершена работа по разработке 6 проектных документаций по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

не выполнены подготовительные работы для строительства автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»;

не выполнены работы по реконструкции 0,3 километра участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 88 + 500 (км 3 + 000 – км 3 + 300) в Аксайском районе;

не завершены работы по реконструкции 0,14 километра мостового перехода на км 103 + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Егорлыкском районе;

не завершена работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков по 10 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения;

не завершена работа по исполнению муниципальных контрактов по обеспечению дорогами с твердым покрытием сельских населенных пунктов в двух муниципальных образованиях Ростовской области;

не завершены работы по реконструкции железнодорожных остановочных площадок «Октябрь» и «Микояна» в рамках мероприятия по модернизации железнодорожных вокзалов, платформ, объектов путевого хозяйства;

не завершены работы по строительству второй очереди перегрузочного комплекса для перевалки контейнерных грузов в морском порту Азов;

тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий при планируемом значении 9,08 погибших на 100 пострадавших в 2019 году составила 10,27.

#### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2019 год составил 22 028 630,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 19 611 393,1 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 2 352 215,4 тыс. рублей;

местный бюджет – 65 021,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 25.12.2018 № 70-ЗС «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 21 963 608,5 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 22 369 638,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 19 899 423,3 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета –  
2 470 215,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило  
18 884 055,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 16 447 741,2 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета –  
2 379 084,4 тыс. рублей;  
местный бюджет – 57 230,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета  
и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил  
3 550 604,9 тыс. рублей, из них:

1 667 075,5 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями  
условий контрактов;

947 950,9 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

270 238,6 тыс. рублей – экономия в результате проведения закупок;

356 051,1 тыс. рублей – приостановление работ в связи с корректировкой  
проектной документации;

3 722,4 тыс. рублей – закупки не состоялись;

47 143,4 тыс. рублей – неосуществление процедуры по выкупу земельных  
участков под автомобильные дороги;

242 772,3 тыс. рублей – неисполнение своих обязательств администрациями  
муниципальных образований Ростовской области;

5 118,3 тыс. рублей – экономия по фонду заработной платы  
и командировкам;

10 532,4 тыс. рублей – неисполнение по итогам предоставления субсидии,  
в связи с сокращением количества выполняемых рейсов в 2019 году  
от плановых значений.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию государственной программы за 2019 год приведены  
в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами государственной  
программы предусмотрено 16 показателей, по 4 из которых фактическое  
значение соответствует плановому, по 6 показателям фактические значения  
превышают плановые (из них по 3 показателям меньшее значение показателя  
отражает большую эффективность), по 6 показателям не достигнуты плановые  
значения (из них по 1 показателю большее значение показателя отражает  
меньшую эффективность).

Показатель 1 «Доля протяженности автомобильных дорог общего  
пользования регионального, межмуниципального и местного значения,  
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным

показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение 54,10 процента, фактическое значение 54,10 процента, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 52,70 процента, фактическое значение 52,70 процента; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 54,50 процента, фактическое значение 54,50 процента.

Показатель 2 «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение 12,70 процента, фактическое значение 10,52 процента – в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным значением.

Показатель 1.1 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения» – плановое значение 50,08 километра, фактическое значение 42,54 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 13,18 километра, фактическое значение 12,74 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 36,90 километра, фактическое значение 29,80 километра. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.2 «Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение 33,05 километра, фактическое значение 27,45 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 12,45 километра, фактическое значение 12,45 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 20,60 километра, фактическое значение 15,00 километра. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.3 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог» – плановое значение 17,03 километра, фактическое значение 15,09 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 0,73 километра, фактическое значение 0,29 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 16,30 километра, фактическое значение 14,80 километра. Плановое значение показателя в целом

не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.4 «Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое значение 654,30 километра, фактическое значение 647,33 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 489,20 километра, фактическое значение 482,20 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 165,13 километра, фактическое значение 165,13 километра. Плановое значение показателя в целом не достигнуто в связи с неисполнением подрядными организациями обязательств по контрактам.

Показатель 1.5 «Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок)» – плановое значение 0,10 километра, фактическое значение 0,50 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 0,10 километра, фактическое значение 0,50 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 0,00 километров, фактическое значение 0,00 километров.

Показатель 1.6 «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ростовской области» – плановое значение 34 590,70 километра, фактическое значение 34 595,40 километра, в том числе: сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 7 591,40 километра, фактическое значение 7 596,10 километра; сети автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 26 999,30 километра, фактическое значение 26 999,30 километра.

Показатель 1.7 «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение 18 714,60 километра, фактическое 18 717,70 километра, в том числе: автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения – плановое значение 4 000,70 километра, фактическое значение 4 003,80 километра; автомобильных дорог общего пользования местного значения – плановое значение 14 713,90 километра, фактическое значение 14 713,90 километра.

Показатель 1.8 «Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки» – плановое значение 6,80 процента, фактическое значение 6,80 процента.

Показатель 1.9. «Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ростовской области на 31 декабря отчетного года» – плановое значение 84,00 процента, фактическое значение 84,00 процента.

Показатель 1.10 «Уровень обеспеченности автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области» – плановое значение 100,00 процентов, фактическое значение 100,00 процентов.

Показатель 1.11 «Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом» – плановое значение 3 247 096 человек, фактическое значение 3 059 126 человек. Плановое значение показателя не достигнуто в связи со снижением интенсивности перевозок пассажиров после завершения Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Показатель 2.1 «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение 536 человек, фактическое значение 442 человека – в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации.

Показатель 2.2 «Транспортный риск» – плановое значение 4,09 погибших на 10 тыс. транспортных средств, фактическое значение 2,56 погибших на 10 тыс. транспортных средств, в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, транспортный риск сократился в сравнении с запланированным значением.

Показатель 2.3 «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение 9,08 погибших на 100 пострадавших, фактическое значение 10,27 погибших на 100 пострадавших – в связи с высокой долей погибших в общем числе пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность реализации государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных

мероприятий, приоритетных основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,21;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 0,85;
- степень достижения целевого показателя 1.2 – 0,83;
- степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,89;
- степень достижения целевого показателя 1.4 – 0,99;
- степень достижения целевого показателя 1.5 – 5,00;
- степень достижения целевого показателя 1.6 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.7 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.8 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.9 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.10 – 1,00;
- степень достижения целевого показателя 1.11 – 0,94;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,21;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,60;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,88.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,69 (11/16), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,53 (10/19), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий государственной программы составляет 0,53 (10/19).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

18 884 055,6 тыс. рублей/22 028 630,3 тыс. рублей = 0,86.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,53/0,86 = 0,62$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,69 \times 0,5 + 0,53 \times 0,3 + 0,62 \times 0,2 = 0,63$ ,

в связи с чем уровень реализации государственной программы в 2019 году является низким.

В ходе реализации государственной программы в 2019 году по мероприятиям, выполненным в полном объеме, образовалась экономия в сумме 1 218 189,5 тыс. рублей, в том числе в результате проведения закупок – 270 238,6 тыс. рублей.

Министерством транспорта Ростовской области в 2019 году при реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий государственной программы (основное мероприятие 1.2 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них», приоритетное основное мероприятие 1.3<sup>1</sup> «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть». Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них» и приоритетное основное мероприятие 1.12 «Реализация регионального проекта «Дорожная сеть». Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности») исполнено обязательство по направлению средств консолидированного бюджета области на финансирование мероприятий в городских агломерациях, а также иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета в соответствии с подпунктом «к» пункта 17 Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2019 № 193 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение дорожной

деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В 2019 году выполнены условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, установленный объем софинансирования расходов областного и местного бюджетов выдержан в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Основной целью государственной программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и повышение уровня безопасности дорожного движения в Ростовской области.

Для достижения основной цели необходимо решить следующие задачи:

обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования в Ростовской области;

улучшение транспортного обслуживания населения;

повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области.

В 2020 году и плановом периоде с 2021 года по 2030 год министерством транспорта Ростовской области будет продолжена работа по достижению указанной цели и решению поставленных задач.

---

Примечание.

Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

а/д – автомобильная дорога;

г. – город;

Главгосэкспертиза – Главная государственная экспертиза;

км – километр;

млн – миллион;

пос. – поселок;

с. – село;

сл. – слобода;

ст. – станция;

тыс. – тысяча.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко



Приложение № 1  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Развитие транспортной  
системы», утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 17.10.2018 № 645, за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий, а также контрольных  
событий государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы»

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В., заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В., заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	Х	Х	Х	–	–	–
2.	Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе безопасности дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	обеспечено содержание 7 571,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, что позволило обеспечить безопасность дорожного движения на региональной сети автомобильных дорог	–
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Заключение и исполнение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	Х	31 декабря 2019 г.	заключение 17 государственных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных государственных контрактов	заключено 25 государственных контрактов, работы в рамках заключенных государственных контрактов выполнены	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	Приоритетное основное мероприятие 1.1 <sup>1</sup> . Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Ростовская область)». Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	30 октября 2019 г.	нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах протяженностью 6956 км, установка 1988 п.м. барьерных ограждений	нанесена дорожная разметка на автомобильных дорогах протяженностью 6956 км, установлено 1988 п.м. барьерных ограждений	–
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1 <sup>1</sup> . Заключение и исполнение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	Х	31 декабря 2019 г.	заключение 2 государственных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных государственных контрактов	заключено 2 государственных контракта от 09.01.2019 №0158200000518000232_71556-ГК, от 06.02.2019 №0158200000518000241_71556-ГК, работы в рамках заключенных государственных контрактов выполнены	–
6.	Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	отремонтировать 127,5 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	отремонтировано 119,87 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
7.	Приоритетное основное мероприятие 1.2 <sup>1</sup> . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	отремонтировать 256,8 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	отремонтировано 258,33 км автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	–
8.	Контрольное событие государственной программы 1.2.1 <sup>1</sup> . Заключение и исполнение государственных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	Х	31 декабря 2019 г.	заключение 3 государственных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных контрактов	заключено 5 государственных контрактов: от 16.04.2019 № 0158200000519000019_71556-ГК, от 17.04.2019 № 0158200000519000020_71556-ГК, от 16.04.2019 №0158200000519000021_71556-ГК, от 14.10.2019 №0158200000519000091_71556-ГК,	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							от 11.11.2019 № 0158200000519000118_71556-ГК. Работы в рамках заключенных контрактов выполнены	
9.	Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	капитально отремонтировать 17,5 километра автомобильных дорог	капитально отремонтировано 17,5 километра автомобильных дорог. Работы по двум заключенным контрактам в рамках средств, запланированных на 2019 год, не выполнены	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
10.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 180 + 320 – км 183 + 000) в Волгодонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	22 марта 2019 г.	капитально отремонтировать 2,66 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 2,66 км автомобильной дороги	–
11.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская на участке км 6 + 000 – км 12 + 500 в Неклиновском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	15 марта 2019 г.	капитально отремонтировать 6,5 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 6,5 км автомобильной дороги	–
12.	Контрольное событие государственной программы 1.3.3. Капитальный ремонт мостового перехода на км 166 + 638 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокоское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2019 год	заключен государственный контракт от 09.09.2019 № 0158200000519000081_71556-ГК, работы по государственному контракту не выполнены в рамках средств, запланированных на 2019 год	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
13.	Контрольное событие государственной программы 1.3.4. Капитальный ремонт мостового перехода	заместитель министра транспорта Ростовской области	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в	заключен государственный контракт от 09.09.2019 № 0158200000519000079_71556-ГК,	неисполнение подрядной органи-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	на км 166 + 808 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Котельниково – пос. Зимовники – г. Сальск – с. Песчанокопское (от границы Волгоградской области) в Пролетарском районе	Колбин А.В.				рамках средств, запланированных на 2019 год	работы по государственному контракту не выполнены в рамках средств, запланированных на 2019 год	защитой обязательств по государственному контракту
14.	Контрольное событие государственной программы 1.3.5. Капитальный ремонт подъезда общего пользования межмуниципального значения от автомобильной дороги «Магистраль «ДОН» – ст. Мешковская – ст. Казанская» к х. Мещеряковский на участке км 3 + 000 – км 14 + 200 в Верхнедонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2019 год	заключен государственный контракт от 05.09.2019 №0158200000519000076_71556-ГК, работы в рамках средств, запланированных на 2019 год, выполнены	–
15.	Контрольное событие государственной программы 1.3.6. Капитальный ремонт моста на км 56 + 491 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов – г. Ейск (до границы Краснодарского края) в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	10 декабря 2019 г.	капитально отремонтировать 0,19 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 0,19 км автомобильной дороги	–
16.	Контрольное событие государственной программы 1.3.7. Капитальный ремонт автомобильной дороги г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 82 + 400 на участке км 51 + 400 – км 56 + 200	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2019 год	заключен государственный контракт от 09.09.2019 №0158200000519000080_71556-ГК, работы в рамках средств, запланированных на 2019 год, выполнены	–
17.	Контрольное событие государственной программы 1.3.8. Капитальный ремонт путепровода на км 0 + 405 автомобильной дороги общего пользования регионального значения ст. Обливская – ст. Советская – ст. Боковская – ст. Каргинская в Обливском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	20 декабря 2019 г.	капитально отремонтировать 0,18 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 0,18 км автомобильной дороги	–
18.	Контрольное событие государственной программы 1.3.9. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Куйбышево – сл. Алексево-Тузловка – сл. Родионово-Несветайская на участке км 62 + 500 –	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	19 декабря 2019 г.	капитально отремонтировать 7,98 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 7,98 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	км 81 + 000 в Родионово-Несветайском районе (1 и 2 этапы)							
19.	Контрольное событие государственной программы 1.3.10. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на участке км 55 + 450 – км 60 + 200 в Усть-Донецком районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2019 год	заключен государственный контракт от 05.09.2019 № 0158200000519000078_71556-ГК, работы в рамках средств, запланированных на 2019 год, выполнены	–
20.	Контрольное событие государственной программы 1.3.11. Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Волгодонск – пос. Зимовники на участке км 1 + 100 – км 6 + 100 в Волгодонском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств запланированных на 2019 год	заключен государственный контракт от 09.09.2019 № 0158200000519000077_71556-ГК, работы в рамках средств, запланированных на 2019 год, выполнены	–
21.	Приоритетное основное мероприятие 1.3 <sup>1</sup> . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	капитально отремонтировать 87,4 км автомобильных дорог	капитально отремонтировано 86,5 км автомобильных дорог	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
22.	Контрольное событие государственной программы 1.3.1 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 0 + 500 – км 18 + 000 в Аксайском и Кагальницком районах (1 – 2 этапы)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	30 октября 2019 г.	капитально отремонтировать 14,0 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 14,0 км автомобильной дороги	–
23.	Контрольное событие государственной программы 1.3.2 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Азов – с. Александровка – ст. Староминская (до границы Краснодарского края) на участке	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	капитально отремонтировать 0,3 км автомобильной дороги	объект не завершен, выполнены работы по устройству дорожного покрытия, нанесению разметки, установке барьерного ограждения и металлических конструкций (П-образная арка и 4 Г-образные арки)	неисполнение подрядной организацией обязательств по государствен-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	км 16 + 000 – км 16 + 300 в Азовском районе							ному контракту
24.	Контрольное событие государственной программы 1.3.3 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения х. Гребцово – х. Каменный Брод – х. Октябрьский на участке км 3 + 600 – км 14 + 000 в Родионово-Несветайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	капитально отремонтировать 10,5 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 10,5 км автомобильной дороги	–
25.	Контрольное событие государственной программы 1.3.4 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 99 + 000 – км 119 + 000) в Семикаракорском районе (2 этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	капитально отремонтировать 7,8 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 7,8 км автомобильной дороги	–
26.	Контрольное событие государственной программы 1.3.5 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 99 + 000 – км 119 + 000) в Семикаракорском районе (3 этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	капитально отремонтировать 4,1 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 4,1 км автомобильной дороги	–
27.	Контрольное событие государственной программы 1.3.6 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суровикино (до границы Волгоградской области) на участке км 7 + 000 – км 15 + 000 в Цимлянском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	13 декабря 2019 г.	капитально отремонтировать 7,7 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 7,7 км автомобильной дороги	–
28.	Контрольное событие государственной программы 1.3.7 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги	заместитель министра транспорта Ростовской области	31 декабря 2019 г.	X	20 декабря 2019 г.	капитально отремонтировать 7,0 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 7,0 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	общего пользования регионального значения г. Цимлянск (от а/д г. Морозовск – г. Цимлянск – г. Волгодонск) – г. Суворикино (до границы Волгоградской области) на участке км 20 + 000 – км 27 + 000 в Цимлянском районе	Колбин А.В.						
29.	Контрольное событие государственной программы 1.3.8 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения ст. Мальчевская – сл. Колодези в Миллеровском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	21 ноября 2019 г.	капитально отремонтировать 9,8 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 9,8 км автомобильной дороги	–
30.	Контрольное событие государственной программы 1.3.9 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Чертково на участке км 13 + 150 – км 13 + 450 в Чертковском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	капитально отремонтировать 0,6 км автомобильной дороги	объект не завершен, выполнены работы по дорожному покрытию, установлены металлические конструкции (П - образная арка и 4 Г- образные арки)	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
31.	Контрольное событие государственной программы 1.3.10 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 96 + 040 – км 210 + 000 (км 99 + 000 – км 119 + 000) в Семикаракорском районе (1 этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2019 год	заключен государственный контракт от 29.04.2019 № 0158200000519000014_71556-ГК, работы в рамках средств, запланированных на 2019 год, выполнены	–
32.	Контрольное событие государственной программы 1.3.11 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 88 + 500 (км 18 + 000 – км 20 + 500) в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	30 октября 2019 г.	капитально отремонтировать 2,5 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 2,5 км автомобильной дороги	–
33.	Контрольное событие государственной программы 1.3.12 <sup>1</sup> . Капитальный	заместитель министра транспорта	31 декабря 2019 г.	X	29 октября 2019 г.	капитально отремонтировать 14,5 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 14,5 км автомобильной дороги	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения с. Покровское – с. Советка – сл. Большекрепинская на участке км 12 + 500 – км 27 + 000 в Неклиновском районе	Ростовской области Колбин А.В.						
34.	Контрольное событие государственной программы 1.3.13 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «г. Шахты – ст. Раздорская – а/д «г. Шахты – г. Цимлянск» – х. Костиков – г. Шахты на участке км 0 + 000 – км 2 + 980 в Октябрьском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	30 октября 2019 г.	капитально отремонтировать 3,0 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 3,0 км автомобильной дороги	–
35.	Контрольное событие государственной программы 1.3.14 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Азов – пос. Васильево-Петровское – с. Самарское на участках км 3 + 800 – км 7 + 800, км 8 + 900 – км 10 + 000, км 11 + 900 – км 18 + 200 в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2019 год	заключен государственный контракт от 29.04.2019 №0158200000519000013_71556-ГК, работы в рамках средств, запланированных на 2019 год, выполнены	–
36.	Контрольное событие государственной программы 1.3.15 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – ст. Ольгинская – х. Верхнеподпольный – автодорога г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на участке км 1 + 700 – км 7 + 330 в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 октября 2019 г.	капитально отремонтировать 5,6 км автомобильной дороги	капитально отремонтировано 5,6 км автомобильной дороги	–
37.	Контрольное событие государственной программы 1.3.16 <sup>1</sup> . Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Шахты – г. Цимлянск на участке км 44 + 000 – км 49 + 000 в Усть-Донецком районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение государственного контракта, исполнение государственного контракта в рамках средств, запланированных на 2019 год	заключен государственный контракт от 09.07.2019 №0158200000519000061_71556-ГК, работы по государственному контракту не выполнены в рамках средств, запланированных на 2019 год	неисполнение подрядной организацией обязательств по государствен-



1	2	3	4	5	6	7	8	9
								ному контракту
38.	Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	24 декабря 2019 г.	обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	разработана проектная документация по 12 объектам капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	–
39.	Контрольное событие государственной программы 1.4.1. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	Х	24 декабря 2019 г.	наличие 12 положительных заключений Главгосэкспертизы	получено 12 положительных заключений государственной экспертизы: от 12.03.2019 № 61-1-1-3-005184-2019, от 12.03.2019 № 61-1-1-3-005237-2019, от 19.04.2019 № 61-1-1-3-009062-2019, от 28.05.2019 № 61-1-1-3-012629-2019, от 11.07.2019 № 61-1-1-3-017754-2019, от 30.10.2019 № 61-1-1-3-029977-2019, от 07.11.2019 № 61-1-1-3-030957-2019, от 11.11.2019 № 61-1-1-3-030941-2019, от 14.11.2019 № 61-1-1-3-031663-2019, от 22.11.2019 № 61-1-1-3-032662-2019, от 13.12.2019 № 61-1-1-3-035550-2019, от 24.12.2019 № 61-1-1-3-037905-2019	–
40.	Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	построить и реконструировать 13,18 км автомобильных дорог, мостовых переходов и автопавильонов	введено в эксплуатацию 12,74 км автомобильных дорог, мостовых переходов и автопавильонов. Не завершены работы по заключению соглашений по изъятию земельных участков	неисполнение подрядными организациями обязательств по государст-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							по 10 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	венным контрактам
41.	Контрольное событие государственной программы 1.5.1. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный» (II этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 12,45 км	объект протяженностью 12,45 км введен в эксплуатацию	–
42.	Контрольное событие государственной программы 1.5.2. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» – а/д «Ростов-на-Дону – Таганрог»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	выполнение подготовительных работ, приступить к устройству земляного полотна и слоев основания дорожной одежды	работы не выполнены, осуществлена корректировка проектной документации	в связи с переносом инженерных коммуникаций и увеличением стоимости строительно-монтажных работ
43.	Контрольное событие государственной программы 1.5.3. Реконструкция участка подъездной дороги от пересечения магистрали № 1 «г. Волгодонск – Атомная» с ул. Мира в г. Волгодонске до въезда на территорию Волгодонской (Ростовской) АЭС	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	заключение государственного контракта, выполнение подготовительных работ, приступить к устройству земляного полотна и слоев основания дорожной одежды	заключен государственный контракт от 03.06.2019 № 0158200000519000029_71556-ГК, выполнены подготовительные работы, приступили к устройству земляного полотна и слоев основания дорожной одежды	–
44.	Контрольное событие государственной программы 1.5.4. Реконструкция мостового перехода на км 8 + 467 автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Чертково в Чертковском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,29 км	объект протяженностью 0,29 км введен в эксплуатацию	–
45.	Контрольное событие государственной программы 1.5.5. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения с. Самбек – пос. Матвеев Курган – с. Куйбышево – г. Снежное (до грани-	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	заключение государственного контракта, выполнение подготовительных работ, приступить к устройству земляного полотна и слоев основания дорожной одежды	заключен государственный контракт от 27.05.2019 № 0158200000519000036_71556-ГК, выполнены подготовительные работы, приступили к устройству земляного полотна и слоев	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	цы Украины) на участке км 0 + 000 – км 1 + 600 в Неклиновском районе						основания дорожной одежды	
46.	Контрольное событие государственной программы 1.5.6. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) на участке км 26 + 600 – км 27 + 400 в Кагальницком районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	заключение государственного контракта, выполнение подготовительных работ	заключен государственный контракт от 22.04.2019 № 0158200000519000000_71556-ГК, выполнены подготовительные работы	–
47.	Контрольное событие государственной программы 1.5.7. Реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Семикаракорск – г. Волгодонск на км 0 + 000 – км 88 + 500 (км 3 + 000 – км 3 + 300) в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,3 км	работы не выполнены	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
48.	Контрольное событие государственной программы 1.5.8. Реконструкция мостового перехода на км 103 + 591 автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Ставрополь (до границы Ставропольского края) в Егорлыкском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	ввод в эксплуатацию объекта протяженностью 0,14 км	объект не завершен, выполнены работы по монтажу пролетных строений, установке столбов электроосвещения	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
49.	Контрольное событие государственной программы 1.5.9. Рассмотрение возможности применения механизма государственно - частного партнерства для ликвидации пересечений автомобильных дорог с железнодорожными путями в одном уровне	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	5 июня 2019 г.	рассмотрение и согласование проекта концессионного соглашения	рассмотрены предложения инвестиционных компаний (инициаторы проектов) по строительству 4 объектов. По итогам рассмотрения предложения были отклонены в связи с дополнительной нагрузкой на региональный бюджет и отсутствием эффективности реализации данных проектов путем заключения концессионных соглашений	–
50.	Контрольное событие государственной программы 1.5.10. Строительство	заместитель министра транспорта	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков,	работа по заключению соглашений об изъятии земель-	работа не завершена

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	соединительной автомобильной дороги общего пользования регионального значения от а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» до а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово – Несветайская – г. Новошахтинск» в Аксайском и Мясниковском районах	Ростовской области Колбин А.В.				компенсационные выплаты	ных участков будет продолжена в 2020 году	
51.	Контрольное событие государственной программы 1.5.11. Реконструкция мостового перехода на км 48 + 252 автомобильной дороги общего пользования регионального значения х. Усьман – пос. Веселый – г. Сальск в Веселовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков, компенсационные выплаты	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2020 году	работа не завершена
52.	Контрольное событие государственной программы 1.5.12. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд к аэропорту «Южный» (I этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков, компенсационные выплаты	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2020 году	работа не завершена
53.	Контрольное событие государственной программы 1.5.13. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов в Азовском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков, компенсационные выплаты	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2020 году	работа не завершена
54.	Контрольное событие государственной программы 1.5.14. Строительство автомобильной дороги обход территории Украины автомобильной дорогой общего пользования г. Миллерово – г. Луганск (до границы Украины)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков, компенсационные выплаты	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2020 году	работа не завершена
55.	Контрольное событие государственной программы 1.5.15. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Подъезд от магистрали «Дон» к аэропорту «Южный»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков, компенсационные выплаты	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2020 году	работа не завершена
56.	Контрольное событие государственной программы 1.5.16. Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков, компенсационные выплаты	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2020 году	работа не завершена

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	«Южный обход г. Красный Сулин» в Красносулинском районе							
57.	Контрольное событие государственной программы 1.5.17. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону на участке км 0 + 000 – км 8 + 700 в Аксайском районе	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков, компенсационные выплаты	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2020 году	работа не завершена
58.	Контрольное событие государственной программы 1.5.18. Реконструкция автомобильной дороги общего пользования регионального значения «ст. Мальчевская – сл. Туриловка» – сл. Мальчевско – Полненская – пос. Долотинка – а/д «г. Миллерово – г. Луганск» (до границы Украины) на участке км 0 + 000 – км 17 + 400 в Миллеровском районе (3-й этап)	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков, компенсационные выплаты	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2020 году	работа не завершена
59.	Контрольное событие государственной программы 1.5.19. Строительство а/д «Северный обход г. Ростова-на-Дону» на участке х. Щепкин – а/д «г. Ростов-на-Дону – сл. Родионово-Несветайская – г. Новошахтинск» с подъездом к а/д «г. Ростов-на-Дону – ц.у. КСП «Темерницкое»	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	заключение соглашений об изъятии земельных участков, компенсационные выплаты	работа по заключению соглашений об изъятии земельных участков будет продолжена в 2020 году	работа не завершена
60.	Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	обеспечение проектной документацией работ по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	разработана проектная документация по 4 объектам строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	неисполнение подрядной организацией обязательств по государственному контракту
61.	Контрольное событие государственной программы 1.6.1. Получение положительного заключения Главгосэкспертизы	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	наличие 10 положительных заключений госэкспертизы	получено 4 положительных заключения государственной экспертизы: от 07.08.2019 № 61-1-1-3-020516-2019, от 02.12.2019 № 61-1-1-3-033851-2019, от 20.12.2019 № 61-1-1-3-036936-2019,	неисполнение подрядными организациями обязательств по государственным

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							от 25.12.2019 № 61-1-1-3-038478-2019	контрактам
62.	Основное мероприятие 1.7. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Колбин А.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм	обеспечено выполнение функций аппарата министерства транспорта Ростовской области, в том числе созданы условия для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм	–
63.	Основное мероприятие 1.8. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение в полном объеме автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	автотранспортные услуги оказаны в полном объеме	–
64.	Основное мероприятие 1.9. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	содержание сети автомобильных дорог местного значения; ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения для поддержания их в нормативном состоянии; развитие сети автомобильных дорог местного значения	построено и реконструировано 25,7 км, отремонтировано и капитально отремонтировано 77,03 км автомобильных дорог, разработана проектная документация по 9 объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта местных дорог. В 4 муниципальных образованиях выполнены работы по обеспечению подъезда к населенным пунктам дорогами с твердым покрытием, в 2 муниципальных образованиях аналогичные работы не выполнены	неисполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным контрактам
65.	Контрольное событие государственной программы 1.9. Заключение и исполнение муниципальных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	31 декабря 2019 г.	Х	–	финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках заключенных контрактов, строительство (реконструкция), капитальный ремонт, разработка проектной документации на обеспечение дорогами с твердым	заключено 6 муниципальных контрактов на сумму 233 614,3 тыс. рублей на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного	неисполнение подрядными организациями обязательств по муниципальным

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						покрытием сельских населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях Ростовской области	значения с твердым покрытием сельских населенных пунктов в 6 муниципальных образованиях. По 2 контрактам работы не выполнены	контрактам
66.	Приоритетное основное мероприятие 1.9 <sup>1</sup> . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	развитие сети автомобильных дорог местного значения, увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	построено и реконструировано 4,1 км, отремонтировано и капитально отремонтировано 88,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения	–
67.	Контрольное событие государственной программы 1.9 <sup>1</sup> . Заключение и исполнение муниципальных контрактов	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	31 декабря 2019 г.	Х	31 декабря 2019 г.	выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту сети автомобильных дорог местного значения в рамках заключенных контрактов в 18 муниципальных образованиях Ростовской области	построено и реконструировано 4,1 км, отремонтировано и капитально отремонтировано 88,1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения в 18 муниципальных образованиях Ростовской области	–
68.	Основное мероприятие 1.10. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы»	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы»	обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы». Не завершены работы по реконструкции остановочных площадок «Октябрь», «Микояна», строительству второй очереди перегрузочного комплекса для перевалки контейнерных грузов в морском порту Азов	длительное проведение государственной экспертизы проектно-сметных документов, неисполнение подрядной организацией своих обязательств
69.	Контрольное событие государственной программы 1.10.1. Оптимизация схемы пригородного и межмуниципального транспортного обслуживания	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	Х	31 декабря 2019 г.	проведение открытых конкурсов на право осуществления перевозок пассажиров по 130 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества	проведены открытые конкурсы на право осуществления перевозок пассажиров по 323 межмуниципальным маршрутам Ростовской области, в том числе с учетом корректировки схем движения, класса автобусов и их количества	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
70.	Контрольное событие государственной программы 1.10.2. Внедрение безналичной системы оплаты проезда в городском общественном транспорте в городах Ростовской агломерации	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	направление 6-ти городам Ростовской области предложений по внедрению безналичной системы оплаты проезда, включение в муниципальные контракты на осуществление регулярных перевозок городским наземным транспортом по регулируемым тарифам безналичной системы оплаты проезда	проведен анализ ситуации по внедрению безналичной системы оплаты проезда в городах Ростовской агломерации, при заключении муниципальных контрактов администрациями городов Ростовской агломерации на осуществление регулярных перевозок городским наземным транспортом по регулируемым тарифам наличие безналичной системы оплаты проезда будет являться обязательным условием	–
71.	Контрольное событие государственной программы 1.10.3. Строительство железнодорожных путей общего и необщего пользования	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	строительство вторых сплошных путей на участке «Забытый – Поливянский» (17 км)	выполнено строительство вторых сплошных путей на участке «Забытый – Поливянский» (17 км)	–
72.	Контрольное событие государственной программы 1.10.4. Усиление пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на основных направлениях грузо- и пассажиропотоков	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	проведение работ по оборудованию автоматической блокировкой участка Морозовская – Цимлянская (90 км)	проведена работа по оборудованию автоматической блокировкой участка Морозовская – Цимлянская (90 км)	–
73.	Контрольное событие государственной программы 1.10.5. Модернизация железнодорожных вокзалов, платформ, объектов путевого хозяйства	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	–	проведение работ по реконструкции остановочных площадок «Октябрь», «Микояна»	работы не завершены. По остановочным площадкам «Октябрь», «Микояна» получено положительное заключение государственной экспертизы. Работа по реконструкции остановочных площадок будет продолжена в 2020 году	длительное проведение Главгосэкспертизой государственной экспертизы проектно-сметных документов
74.	Контрольное событие государственной программы 1.10.6. Организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении (договор с пригородной компанией)	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	заключение договора между министерством транспорта Ростовской области и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и осуществление в рамках данного договора перевозок пассажиров и багажа железнодорожным	заключен договор от 01.02.2019 № 1-И (на период с 2019 по 2021 годы) между министерством транспорта Ростовской области и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и осуществлены в рамках данного договора	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
						транспортом в пригородном сообщении на территории Ростовской области	перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в пригородном сообщении на территории Ростовской области	
75.	Контрольное событие государственной программы 1.10.7. Реализация проекта «Городская электричка» в г. Ростове-на-Дону	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	разработка новых видов абонементных билетов для проезда пассажиров и обеспечение безналичной оплаты проездных документов в пригородных поездах	разработаны новые виды абонементных билетов для проезда пассажиров и обеспечение безналичной оплаты проездных документов в пригородных поездах в г. Ростове-на-Дону. Введен новый вид абонементных билетов на 10, 20, 60 поездок со сроком действия соответственно на 1 месяц, 2 месяца, 6 месяцев	–
76.	Контрольное событие государственной программы 1.10.8. Строительство Багаевского низконапорного гидроузла на р. Дон	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	выполнение первого этапа строительства Багаевского гидроузла на р. Дон	работы по первому этапу строительства Багаевского гидроузла на р. Дон выполнены	–
77.	Контрольное событие государственной программы 1.10.9. Реализация проекта по строительству перегрузочного комплекса для перевалки контейнерных грузов в морском порту Азов	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	–	проведение работ в рамках строительства второй очереди объекта	работы в рамках строительства второй очереди объекта не завершены и продолжатся в 2020 году	неисполнение подрядной организацией своих обязательств
78.	Контрольное событие государственной программы 1.10.10. Подготовка и цифровизация исходных данных для создания информационной модели транспортного обслуживания населения Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	создание элементов информационной модели транспортного обслуживания населения Ростовской области, в том числе создание электронной базы данных маршрутной сети межмуниципальных перевозок	созданы базы данных реестра расписаний муниципальных и межмуниципальных маршрутов движения пассажирского транспорта, регулярных автомобильных межмуниципальных перевозок с указанием остановок	–
79.	Контрольное событие государственной программы 1.10.11. Обновление парка подвижного состава на железнодорожном транспорте	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	введение в эксплуатацию нового подвижного состава и расширение его использования на железнодорожной маршрутной сети на территории Ростовской области	введены в эксплуатацию 18 новых единиц железнодорожных поездов и обеспечены пригородные железнодорожные перевозки на территории Ростовской области	–
80.	Контрольное событие государственной программы 1.10.12. Усиление потенциала портовой и иной транспортно-логистической инфраструк-	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	проведение мероприятий по обеспечению гарантированных глубин	проведены мероприятия по обеспечению дноуглубительных работ. Реализация данного мероприятия позво-	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ктуры в части экспортных поставок местной продукции и экспортного транзита грузов, поставляемых из соседних территорий области, в частности, повышение пропускной способности речных и морских портов						лила увеличить проходную осадку судовых ходов до 3,70 метра, что, в свою очередь, положительно отразится на грузообороте морского порта г. Ростова-на-Дону. В 2020 году работа будет продолжена	
81.	Контрольное событие государственной программы 1.10.13. Дооснащение парка воздушных судов базовой авиакомпания аэропорта «Платов»	заместитель министра транспорта Ростовской области С.Я. Ушаков	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	приобретение 1 воздушного судна АО «Авиакомпания «Азимут»	приобретено 3 воздушных судна АО «Авиакомпания «Азимут»	–
82.	Контрольное событие государственной программы 1.10.14. Возмещение недополученных доходов пригородной компании в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	28 декабря 2018 г.	заключение договора между министерством транспорта Ростовской области и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и предоставление в рамках данного договора субсидии из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	заключен договор от 28.12.2018 № 7-И между министерством транспорта Ростовской области и АО «Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания» и предоставлена в рамках данного договора субсидия из областного бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с государственным регулированием тарифов на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении	–
83.	Основное мероприятие 1.11. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	заключение соглашений с авиакомпаниями на предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок, организация перевозок пассажиров воздушным транспортом	заключено 18 соглашений с авиакомпаниями на предоставление субсидии на осуществление региональных воздушных перевозок: от 28.03.2019 № 11-М, от 28.03.2019 № 10-М, от 28.03.2019 № 9-М, от 28.03.2019 № 8-М, от 28.03.2019 № 7-М, от 28.03.2019 № 6-М, от 28.03.2019 № 5-М, от 28.03.2019 № 4-М, от 28.03.2019 № 3-М, от 20.06.2019 № 19-Г, от 20.06.2019 № 18-Г, от 20.06.2019 № 17-Г, от 20.06.2019 № 16-Г, от 20.06.2019 № 15-Г, от 20.06.2019 № 14-Г, от 20.06.2019 № 13-Г, от 25.12.2019 № 22-М, от 25.12.2019 № 23-М	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							За 2019 год пассажиропоток из международного аэропорта города Ростова-на-Дону «Платов» составил 3 059 126 человек	
84.	Приоритетное основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 54,5 процента, развитие сети автомобильных дорог местного значения	по итогам 2019 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, составила 54,5 процента	–
85.	Основное мероприятие 1.13. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (расходы на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов)	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	9 декабря 2019 г.	развитие сети автомобильных дорог местного значения, увеличение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности	заключен муниципальный контракт от 09.12.2019 № 19000176 на выполнение работ по строительству мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области	–
86.	Контрольное событие государственной программы 1.13. Заключение муниципального контракта	заместитель министра транспорта Ростовской области Козловская Е.В.	31 декабря 2019 г.	X	9 декабря 2019 г.	заключение 1 муниципального контракта	заключен муниципальный контракт от 09.12.2019 № 19000176 на выполнение работ по строительству мостового перехода через балку Сухо-Соленовская в створе проспекта Лазоревый в г. Волгодонске Ростовской области	–
87.	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	X	X	X	–	–	–
88.	Основное мероприятие 2.1. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение деятельности государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения», обработка и отправка копий постановлений об административных право-	обеспечена деятельность государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения». Осуществлена рассылка более 2,4 млн постановлений по делам	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						нарушения в области безопасности дорожного движения через отделения почтовой связи	об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме на общую сумму 1723,5 млн рублей	
89.	Основное мероприятие 2.2. Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение уровня информированности населения о дорожно-транспортных происшествиях, формирование законопослушного поведения участников дорожного движения	в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 12 публикаций о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области и 316 публикаций по соблюдению правил дорожного движения на территории Ростовской области	–
90.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Сбор и анализ информации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области	заместитель министра транспорта Ростовской области Ушаков С.Я.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	опубликование в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 12 информации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области	в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещено 12 информации о дорожно-транспортных происшествиях на территории Ростовской области	–

## Примечание.

Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

а/д – автомобильная дорога;

АЭС – атомная электростанция;

г. – город;

Главгосэкспертиза – Главная государственная экспертиза;

км – километр;

КСП – коллективное совместное предприятие;

пос.– поселок;

п. м. – погонный метр;

р. – река;

с. – село;

сл. – слобода;

ст. – станция;

ул. – улица;

х. – хутор;

ц.у. – центральная усадьба;

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Развитие транспортной  
системы», утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 17.10.2018 № 645, за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований на реализацию  
государственной программы Ростовской области «Развитие транспортной системы» за 2019 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государст- венной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»	всего	22 028 630,3	22 369 638,7	18 884 055,6
	областной бюджет	19 611 393,1	19 899 423,3	16 447 741,2
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 352 215,4	2 470 215,4	2 379 084,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 352 215,4	2 470 215,4	2 379 084,4
	местный бюджет	65 021,8	X	57 230,0
Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»	всего	21 797 921,3	22 138 929,7	18 656 835,8
	областной бюджет	19 380 684,1	19 668 714,3	16 220 521,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	2 352 215,4	2 470 215,4	2 379 084,4

1	2	3	4	5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	2 352 215,4	2 470 215,4	2 379 084,4
	местный бюджет	65 021,8	X	57 230,0
Основное мероприятие 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 746 586,4	2 596 318,6	2 574 732,1
Приоритетное основное мероприятие 1.1 <sup>1</sup> . Реализация регионального проекта «Безопасность дорожного движения (Ростовская область)». Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (нанесение дорожной разметки, установка барьерных ограждений)	всего	265 400,0	415 667,8	265 406,1
Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	1 060 676,5	1 046 302,7	883 482,6
Приоритетное основное мероприятие 1.2 <sup>1</sup> . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 092 818,5	2 107 192,3	2 099 632,2
Основное мероприятие 1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего	всего	436 840,4	436 840,4	374 545,3

1	2	3	4	5
пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них				
Приоритетное основное мероприятие 1.3 <sup>1</sup> . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	2 764 227,5	2 764 227,5	2 370 404,1
Основное мероприятие 1.4. Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	97 571,5	97 571,5	78 219,6
Основное мероприятие 1.5. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	3 692 777,9	3 692 777,9	2 295 346,4
Основное мероприятие 1.6. Проектные работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них	всего	124 528,5	124 528,5	52 986,2
Основное мероприятие 1.7. Содержание аппарата министерства транспорта Ростовской области	всего	696 552,1	696 450,2	690 538,0

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.8. Обеспечение автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	всего	340 676,2	336 325,3	334 359,0
Основное мероприятие 1.9. Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, включая разработку проектно-сметной документации, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования	всего	5 325 183,6	5 617 666,6	4 459 854,9
Приоритетное основное мероприятие 1.9 <sup>1</sup> . Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения	всего	555 953,2	555 953,2	526 368,4



1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.10. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр развития транспортной системы»	всего	4 254,5	4 254,5	4 108,6
Основное мероприятие 1.11. Субсидии организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров и формирование региональной маршрутной сети Российской Федерации	всего	324 711,8	324 711,8	314 179,4
Приоритетное основное мероприятие 1.12. Реализация регионального проекта «Дорожная сеть (Ростовская область)». Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности	всего	1 054 140,9	1 172 140,9	1 125 442,9
Основное мероприятие 1.13. Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение дорожной деятельности (расходы на осуществление крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектов)	всего	150 000,0	150 000,0	150 000,0

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»	всего	230 709,0	230 709,0	227 219,8
	областной бюджет	230 709,0	230 709,0	227 219,8
Основное мероприятие 2.1. Содержание государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр безопасности дорожного движения»	всего	230 709,0	230 709,0	227 219,8

Примечание.

X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 3  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Развитие транспортной  
системы», утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 17.10.2018 № 645, за 2019 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы»						
1.1	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	процентов	54,40	54,10	54,10	–
	Автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	процентов	52,20	52,70	52,70	–
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	процентов	54,20	54,50	54,50	–

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Показатель 2. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 тыс. населения	14,00	12,70	10,52	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным значением в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
<b>2. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры Ростовской области»</b>						
2.1.	Показатель 1.1. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе:	километров	53,80	50,08	42,54	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
	Автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километров	10,30	13,18	12,74	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	43,50	36,90	29,80	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
2.2.	Показатель 1.2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:	километров	26,80	33,05	27,45	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километров	6,90	12,45	12,45	—
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	19,90	20,60	15,00	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
2.3.	Показатель 1.3. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и	километров	27,00	17,03	15,09	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту

1	2	3	4	5	6	7
	местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:					
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километров	3,40	0,73	0,29	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	23,60	16,30	14,80	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
2.4.	Показатель 1.4. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе:	километров	496,50	654,30	647,33	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километров	345,90	489,20	482,20	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	150,60	165,13	165,13	–
2.5.	Показатель 1.5. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения исходя из расчетной протяженности введенных искусственных сооружений (мостов, мостовых переходов, путепроводов, транспортных развязок), в том числе:	километров	0,10	0,10	0,50	–
	Автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километров	0,10	0,10	0,50	–

1	2	3	4	5	6	7
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	0,00	0,00	0,00	–
2.6.	Показатель 1.6. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Ростовской области, в том числе:	километров	34 563,80	34 590,70	34 595,40	–
	Сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километров	7 598,00	7 591,40	7 596,10	–
	Сети автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	26 965,80	26 999,30	26 999,30	–
2.7.	Показатель 1.7. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:	километров	18 840,10	18 714,60	18 717,70	–
	Автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения	километров	3 962,70	4 000,70	4 003,80	–
	Автомобильных дорог общего пользования местного значения	километров	14 877,40	14 713,90	14 713,90	–
2.8.	Показатель 1.8. Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки	процентов	6,90	6,80	6,80	–
2.9.	Показатель 1.9. Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Ростовской области на 31 декабря отчетного года	процентов	92,00	84,00	84,00	–

1	2	3	4	5	6	7
2.10.	Показатель 1.10. Уровень обеспеченности автотранспортными услугами Правительства Ростовской области и органов исполнительной власти Ростовской области	процентов	100,00	100,00	100,00	–
2.11.	Показатель 1.11. Количество отправленных и принятых пассажиров аэропортом	человек	3236000	3247096	3059126	в связи со снижением интенсивности перевозок пассажиров после завершения Чемпионата мира по футболу в 2018 году
<b>3. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения на территории Ростовской области»</b>						
3.1.	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий	человек	554	536	442	количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, сократилось в сравнении с запланированным значением в результате эффективной контрольно-надзорной деятельности по пресечению нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации
3.2.	Показатель 2.2. Транспортный риск	число погибших на 10 тыс. транспортных средств	3,29	4,09	2,56	в связи с сокращением количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, транспортный риск сократился в сравнении с запланированным значением
3.3.	Показатель 2.3. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий	число погибших на 100 пострадавших	10,20	9,08	10,27	несмотря на сокращение количества погибших и раненых в результате дорожно-транспортных происшествий, тяжесть последствий увеличилась по сравнению с запланированным значением в связи с высокой долей погибших в общем числе пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях

Приложение № 4  
к отчету о реализации государственной  
программы Ростовской области «Развитие транспортной  
системы», утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 17.10.2018 № 645, за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям в Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значение показателя		Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)	
		2018 год	2019 год		
			план		факт
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения (процентов)	45,8	45,5	45,5*	–
1.	Азовский район	49,9	49,6	49,6*	–
2.	Аксайский район	36,3	36,0	36,0*	–
3.	Багаевский район	80,9	80,6	80,6*	–
4.	Белокалитвинский район	37,9	37,6	37,6*	–
5.	Боковский район	54,1	53,8	53,8*	–
6.	Верхнедонской район	52,1	51,8	51,8*	–
7.	Веселовский район	34,7	34,4	34,4*	–
8.	Волгодонской район	29,8	29,5	29,5*	–



1	2	3	4	5	6
9.	Дубовский район	50,2	49,9	49,9*	—
10.	Егорлыкский район	48,8	48,5	48,5*	—
11.	Заветинский район	22,1	21,8	21,8*	—
12.	Зерноградский район	33,8	33,5	33,5*	—
13.	Зимовниковский район	52,4	52,1	52,1*	—
14.	Кагальницкий район	44,4	44,1	44,1*	—
15.	Каменский район	65,1	64,8	64,8*	—
16.	Кашарский район	62,3	62,0	62,0*	—
17.	Константиновский район	44,5	44,2	44,2*	—
18.	Красносулинский район	58,4	58,1	58,1*	—
19.	Куйбышевский район	58,0	57,7	57,7*	—
20.	Мартыновский район	35,3	35,0	35,0*	—
21.	Матвеево-Курганский район	34,8	34,5	34,5*	—
22.	Миллеровский район	56,2	55,9	55,9*	—
23.	Милютинский район	30,6	30,3	30,3*	—
24.	Морозовский район	21,3	21,0	21,0*	—
25.	Мясниковский район	8,5	8,2	8,2*	—
26.	Неклиновский район	69,4	69,1	69,1*	—
27.	Обливский район	20,3	20,0	20,0*	—
28.	Октябрьский район	49,0	48,7	48,7*	—
29.	Орловский район	77,6	77,3	77,3*	—
30.	Песчанокопский район	68,7	68,4	68,4*	—
31.	Пролетарский район	55,7	55,4	55,4*	—
32.	Ремонтненский район	49,5	49,2	49,2*	—
33.	Родионово-Несветайский район	51,7	51,4	51,4*	—
34.	Сальский район	44,1	43,8	43,8*	—
35.	Семикаракорский район	47,3	47,0	47,0*	—

1	2	3	4	5	6
36.	Советский район	45,6	45,3	45,3*	—
37.	Тарасовский район	59,8	59,5	59,5*	—
38.	Тацинский район	44,6	44,3	44,3*	—
39.	Усть-Донецкий район	41,7	41,4	41,4*	—
40.	Целинский район	33,5	33,2	33,2*	—
41.	Цимлянский район	31,6	31,3	31,3*	—
42.	Чертковский район	18,3	18,0	18,0*	—
43.	Шолоховский район	51,8	51,5	51,5*	—
44.	г. Азов	48,2	47,9	47,9*	—
45.	г. Батайск	35,8	35,5	35,5*	—
46.	г. Волгодонск	49,8	49,5	49,5*	—
47.	г. Гуково	55,8	55,5	55,5*	—
48.	г. Донецк	41,1	40,8	40,8*	—
49.	г. Зверево	45,7	45,4	45,4*	—
50.	г. Каменск-Шахтинский	3,5	3,2	3,2*	—
51.	г. Новочеркасск	68,9	68,6	68,6*	—
52.	г. Новошахтинск	60,0	59,7	59,7*	—
53.	г. Ростов-на-Дону	29,4	29,1	29,1*	—
54.	г. Таганрог	20,8	20,5	20,5*	—
55.	г. Шахты	73,3	73,0	73,0*	—
	Показатель 2. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	52,9	102,2	102,2	—

1	2	3	4	5	6
1.	Азовский район	13,4	2,9	2,9	–
2.	Аксайский район	1,1	5,3	5,3	–
3.	Багаевский район	–	–	–	–
4.	Белокалитвинский район	–	5,4	5,4	–
5.	Боковский район	–	12,2	12,2	–
6.	Верхнедонской район	–	1,3	1,3	–
7.	Веселовский район	1,1	–	–	–
8.	Волгодонской район	–	1,9	1,9	–
9.	Егорлыкский район	2,6	1,6	1,6	–
10.	Заветинский район	1,4	–	–	–
11.	Зерноградский район	0,4	1,7	1,7	–
12.	Кагальницкий район	–	3,4	3,4	–
13.	Каменский район	–	2,0	2,0	–
14.	Константиновский район	2,8	11,8	11,8	–
15.	Красносулинский район	–	6,5	6,5	–
16.	Куйбышевский район	6,8	–	–	–
17.	Мартыновский район	0,4	1,5	1,5	–
18.	Матвеево-Курганский район	–	3,0	3,0	–
19.	Миллеровский район	3,4	2,8	2,8	–
20.	Мясниковский район	1,8	1,7	1,7	–
21.	Неклиновский район	1,6	4,1	4,1	–
22.	Октябрьский район	–	–	–	–
23.	Орловский район	–	1,0	1,0	–
24.	Песчанокопский район	2,2	2,9	2,9	–
25.	Пролетарский район	–	–	–	–
26.	Родионово-Несветайский район	–	2,4	2,4	–
27.	Сальский район	4,5	3,7	3,7	–

1	2	3	4	5	6
28.	Семикаракорский район	0,2	5,1	5,1	–
29.	Советский район	1,1	–	–	–
30.	Тацинский район	3,7	1,7	1,7	–
31.	Усть-Донецкий район	–	2,6	2,6	–
32.	Целинский район	–	1,3	1,3	–
33.	Чертковский район	–	–	–	–
34.	г. Азов	0,9	0,7	0,7	–
35.	г. Зверево	2,9	3,8	3,8	–
36.	г. Новошахтинск	–	–	–	–
37.	г. Таганрог	0,6	5,8	5,8	–
38.	г. Шахты	–	2,1	2,1	–
	Показатель 3. Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	41,3	36,9	29,8	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
1.	Азовский район	0,8	–	–	–
2.	Аксайский район	12,3	2,9	2,9	–
3.	Боковский район	0,7	1,8	1,8	–
4.	Егорлыкский район	0,2	–	–	–
5.	Зимовниковский район	–	1,7	1,7	–
6.	Кагальницкий район	–	–	–	–
7.	Каменский район	5,6	–	–	–
8.	Кашарский район	–	–	–	–
9.	Константиновский район	–	–	–	–
10.	Красносулинский район	–	2,2	2,0	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту

1	2	3	4	5	6
11.	Матвеево-Курганский район	–	–	–	–
12.	Миллеровский район	–	–	–	–
13.	Морозовский район	–	1,2	1,2	–
14.	Октябрьский район	–	5,3	5,3	–
15.	Обливский район	–	–	–	–
16.	Пролетарский район	–	0,6	–	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
17.	Ремонтненский район	–	0,9	0,9	–
18.	Родионово-Несветайский район	–	–	–	–
19.	Семикаракорский район	1,0	0,1	0,1	–
20.	Тарасовский район	11,0	–	–	–
21.	Тацинский район	–	1,5	1,5	–
22.	Усть-Донецкий район	–	1,7	1,7	–
23.	Целинский район	–	1,9	1,9	–
24.	Цимлянский район	1,5	–	–	–
25.	Чертковский район	0,2	–	–	–
26.	Шолоховский район	–	3,1	–	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
27.	г. Батайск	1,3	–	–	–
28.	г. Гуково	–	1,4	1,4	–
29.	г. Донецк	2,7	1,0	1,0	–
30.	г. Каменск-Шахтинский	–	1,8	1,8	–
31.	г. Новочеркасск	–	1,1	1,1	–

1	2	3	4	5	6
32.	г. Новошахтинск	–	3,3	3,3	–
33.	г. Ростов-на-Дону	4,0	3,2	–	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
34.	г. Шахты	–	0,2	0,2	
	Показатель 4. Разработка проектной документации с получением положительного заключения государственной экспертизы (штук)	10	18	9	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
1.	Азовский район	–	2	–	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
2.	Аксайский район	–	1	–	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
3.	Боковский район	–	–	–	–
4.	Егорлыкский район	–	1	1	–
5.	Зерноградский район	–	–	–	–
6.	Кагальницкий район	1	2	1	–
7.	Каменский район	1	–	–	–
8.	Кашарский район	1	2	–	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту

1	2	3	4	5	6
9.	Константиновский район	–	–	–	–
10.	Красносулинский район	–	–	–	–
11.	Матвеево-Курганский район	–	1	–	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
12.	Мясниковский район	–	1	1	–
13.	Неклиновский район	–	1	1	–
14.	Обливский район	1	–	–	–
15.	Семикаракорский район	3	–	–	–
16.	Тарасовский район	–	–	–	–
17.	Целинский район	1	–	–	–
18.	Цимлянский район	1	–	–	–
19.	Чертковский район	–	2	2	–
20.	Шолоховский район	–	1	–	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
21.	г. Зверево	–	–	–	–
22.	г. Каменск-Шахтинский	–	1	–	неисполнение подрядной организацией обязательств по контракту
23.	г. Новочеркасск	–	–	–	–
24.	г. Новошахтинск	–	–	–	–
25.	г. Ростов-на-Дону	–	1	1	–
26.	г. Таганрог	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
27.	г. Шахты	1	1	1	–
	Показатель 5. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	15436,9	17844,0	17844,0	–
1.	Азовский район	204,0	204,8	204,8	–
2.	Аксайский район	253,8	501,9	501,9	–
3.	Багаевский район	178,8	178,8	178,8	–
4.	Белокалитвинский район	499,1	499,1	499,1	–
5.	Боковский район	503,6	503,6	503,6	–
6.	Верхнедонской район	163,9	158,5	158,5	–
7.	Веселовский район	105,6	255,8	255,8	–
8.	Волгодонской район	80,3	80,3	80,3	–
9.	Дубовский район	54,1	287,9	287,9	–
10.	Егорлыкский район	249,7	267,6	267,6	–
11.	Заветинский район	63,0	64,1	64,1	–
12.	Зерноградский район	136,6	268,8	268,8	–
13.	Зимовниковский район	166,0	239,8	239,8	–
14.	Кагальницкий район	94,7	322,6	322,6	–
15.	Каменский район	748,5	270,6	270,6	–
16.	Кашарский район	123,3	123,3	123,3	–
17.	Константиновский район	207,7	217,7	217,7	–
18.	Красносулинский район	213,4	344,3	344,3	–
19.	Куйбышевский район	182,2	182,2	182,2	–
20.	Мартыновский район	325,4	325,4	325,4	–
21.	Матвеево-Курганский район	404,4	518,6	518,6	–



1	2	3	4	5	6
22.	Миллеровский район	356,6	361,8	361,8	–
23.	Милютинский район	142,9	169,5	169,5	–
24.	Морозовский район	350,1	349,8	349,8	–
25.	Мясниковский район	44,8	311,2	311,2	–
26.	Неклиновский район	198,8	224,5	224,5	–
27.	Обливский район	150,2	155,9	155,9	–
28.	Октябрьский район	420,1	499,7	499,7	–
29.	Орловский район	320,5	325,2	325,2	–
30.	Песчанокопский район	117,4	357,0	357,0	–
31.	Пролетарский район	132,5	132,5	132,5	–
32.	Ремонтненский район	60,4	60,4	60,4	–
33.	Родионово-Несветайский район	109,2	109,2	109,2	–
34.	Сальский район	266,3	520,8	520,8	–
35.	Семикаракорский район	102,7	37,3	37,3	–
36.	Советский район	57,6	23,4	23,4	–
37.	Тарасовский район	190,7	190,7	190,7	–
38.	Тацинский район	288,8	298,8	298,8	–
39.	Усть-Донецкий район	48,9	104,7	104,7	–
40.	Целинский район	445,8	462,1	462,1	–
41.	Цимлянский район	197,1	234,4	234,4	–
42.	Чертковский район	160,8	162,1	162,1	–
43.	Шолоховский район	210,3	367,9	367,9	–
44.	г. Азов	156,6	156,6	156,6	–
45.	г. Батайск	274,1	274,1	274,1	–
46.	г. Волгодонск	243,8	349,8	349,8	–

1	2	3	4	5	6
47.	г. Гуково	250,6	250,6	250,6	–
48.	г. Донецк	234,2	237,1	237,1	–
49.	г. Зверево	90,5	98,2	98,2	–
50.	г. Каменск-Шахтинский	333,5	333,4	333,4	–
51.	г. Новочеркасск	356,7	356,7	356,7	–
52.	г. Новошахтинск	109,5	109,5	109,5	–
53.	г. Ростов-на-Дону	3205,7	3573,4	3573,4	–
54.	г. Таганрог	513,2	476,0	476,0	–
55.	г. Шахты	337,9	354,0	354,0	–
	Показатель 6. Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (километров)	97,7	62,9	62,9	–
1.	Азовский район	–	1,1	1,1	–
2.	Аксайский район	3,2	5,0	5,0	–
3.	Багаевский район	3,8	–	–	–
4.	Белокалитвинский район	–	–	–	–
5.	Зерноградский район	–	–	–	–
6.	Кагальницкий район	0,9	–	–	–
7.	Кашарский район	3,1	–	–	–
8.	Красносулинский район	8,1	–	–	–
9.	Матвеево-Курганский район	0,7	0,3	0,3	–
10.	Мясниковский район	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6
11.	Неклиновский район	4,5	–	–	–
12.	Обливский район	–	2,1	2,1	–
13.	Октябрьский район	10,9	–	–	–
14.	Родионово-Несветайский район	–	–	–	–
15.	Усть-Донецкий район	–	1,0	1,0	–
16.	г. Азов	–	2,8	2,8	–
17.	г. Батайск	7,9	7,0	7,0	–
18.	г. Волгодонск	–	4,5	4,5	–
19.	г. Гуково	–	1,5	1,5	–
20.	г. Донецк	–	4,2	4,2	–
21.	г. Каменск-Шахтинский	–	2,8	2,8	–
22.	г. Новочеркасск	–	0,3	0,3	–
23.	г. Ростов-на-Дону	45,6	26,8	26,8	–
24.	г. Таганрог	2,6	1,5	1,5	–
25.	г. Шахты	6,4	2,0	2,0	–

\* Значение показателя будет уточнено после получения сведений из Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области (Ростовстат) по форме № 3-ДГ (МО).