



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2020 № 250

г. Ростов-на-Дону

Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т**:

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2019 год согласно приложению.

2. Министерству по физической культуре и спорту Ростовской области (Аракелян С.Р.) в срок до 30 июня 2020 г. обеспечить внесение изменений в государственную программу Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» в части корректировки плановых значений отдельных целевых показателей.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.

Губернатор
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит
министерство по физической
культуре и спорту Ростовской области

Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 30.03.2020 № 250

ОТЧЕТ
о реализации государственной
программы Ростовской области «Развитие физической
культуры и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 648, за 2019 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий, обеспечивающих жителей Ростовской области возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом и повышения эффективности подготовки спортсменов Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» (далее – государственная программа) ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

проведено 9 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения и 4 семинара-совещания с представителями органов по физической культуре и спорту муниципальных образований в Ростовской области по вопросам проведения и участия команд муниципальных образований в областных комплексных спартакиадах;

проведены региональные этапы «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО): Зимний фестиваль среди всех категорий населения; Летний фестиваль среди обучающихся профессиональных образовательных организаций; фестиваль среди трудящегося населения; фестиваль среди пенсионеров и лиц старшего возраста, фестиваль среди студентов образовательных организаций высшего образования на территории Ростовской области; муниципальные и региональные этапы фестивалей, в том числе среди трудящегося населения. В период с 18 октября по 9 ноября 2019 г. сборная команда Ростовской области приняла участие в финальном (III) этапе в г. Ялта в Международном детском центре «Артек»;

обеспечено проведение 1 146 спортивных мероприятий, в том числе участие спортсменов Ростовской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях по олимпийским, адаптивным видам спорта и видам спорта, не вошедшим в программу олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр;

спортсменами Ростовской области на международных спортивных соревнованиях завоевано 234 медали, из них по: олимпийским – 174; паралимпийским – 39; сурдлимпийским – 7; неолимпийским – 14;

приобретены спортивное оборудование, инвентарь и экипировка для организаций спортивной направленности для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов;

приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч», «Колосок», «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги»;

проведено 34 спортивных мероприятия: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях, областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги»;

за счет средств областного бюджета выделены гранты в форме субсидий 18 клубам;

реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония);

произведены выплаты премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта;

в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» реализовывался региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)» и приобретены 18 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях Ростовской области, 1 комплект футбольного искусственного покрытия с легкоатлетическими беговыми дорожками, 173 единицы спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств;

приобретены 10 автобусов для муниципальных спортивных школ;

велось строительство 6 объектов;

проводился капитальный ремонт 4 объектов;

завершена разработка проектно-сметной документации на 3 объекта;

реализовывался комплекс мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, в рамках которого выполнены работы по оснащению травяного покрытия системой укрепления на тренировочных площадках 2 стадионов, поставлено легкоатлетическое оборудование и выполнена сертификация футбольных полей и легкоатлетического оборудования на 3 стадионах.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм государственной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению указанных результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий подпрограмм.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и достижение 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» выполнено в полном объеме.

Проведено 9 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения, областных и всероссийских акций для всех категорий населения, в том числе:

- спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2018 – 2019 годов;

- спартакиада высших учебных заведений Ростовской области в 2018 – 2019 учебном году;

- областная спартакиада допризывной и призывной молодежи 2019 года, посвященная 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;

- спартакиада Дона 2019 года;

- спартакиада среди воспитанников детско-подростковых и физкультурно-спортивных клубов по месту жительства;

- областная спартакиада воспитанников организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- спартакиады среди работников органов исполнительной и законодательной власти Ростовской области 2019 года;

- спартакиада среди сотрудников правоохранительных органов и органов безопасности Ростовской области 2019 года;

- спартакиада школьников Ростовской области.

Основное мероприятие 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта» выполнено в полном объеме.

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 проведены:

- спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2018 – 2019 года и спартакиада высших учебных заведений Ростовской области в 2018 – 2019 учебном году;

- заседания с заведующими кафедрами физического воспитания по вопросам организации и проведения физкультурных мероприятий среди студентов.

Министерство по физической культуре и спорту Ростовской области принимало участие в заседаниях Совета ректоров вузов Ростовской области

по вопросу развития студенческого спорта и заседаниях с представителями регионального отделения Российского студенческого спортивного союза и заведующими кафедрами физического воспитания вузов по вопросам организации и проведения студенческих соревнований.

Студенты опорных вузов Ростовской области в составе сборной команды России приняли участие в XXX Всемирной летней Универсиаде, которая прошла с 3 по 14 июля 2019 в г. Неаполь (Италия). Спортсмены Ростовской области завоевали 6 медалей, в том числе 4 золотые и 2 серебряные.

За отчетный год сборная команда Ростовской области приняла участие в финале III Всероссийской спартакиады «Юность России» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, который прошел в г. Орле с 22 по 25 мая 2019 г. Делегацию Ростовской области представляли учащиеся техникума РГУПС, Донского педагогического колледжа, Каменского педагогического колледжа, Новочеркасского колледжа промышленных технологий и управления, Политехнического института (филиал) ДГТУ в г. Таганроге, Ростовского-на-Дону колледжа связи и информатики. В соревнованиях приняло участие 30 субъектов Российской Федерации по 9 видам программы: баскетбол, волейбол, дартс, легкая атлетика, мини-футбол (футзал), настольный теннис, перетягивание каната, плавание и шахматы. По итогам выступления сборная команда Ростовской области заняла 1-е место.

Основное мероприятие 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО» выполнено в полном объеме.

Проведены региональные этапы ВФСК ГТО: Зимнего фестиваля среди всех категорий населения, Летнего фестиваля среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, фестиваля среди трудящегося населения, фестиваля среди пенсионеров и лиц старшего возраста, фестиваля среди студентов образовательных организаций высшего образования на территории Ростовской области. Проведены муниципальные и региональные этапы фестивалей ВФСК ГТО, в том числе среди трудящегося населения. В период с 18 октября по 9 ноября 2019 г. сборная команда Ростовской области приняла участие в финальном (III) этапе в г. Ялта в Международном детском центре «Артек».

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и Плана мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.06.2014 № 1165-р, в 2019 году в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли участие 65,7 тыс. человек, что на 17,5 тыс. человек больше, чем в 2018 году.

По подпрограмме 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 2.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области» предусмотрена реализация 8 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и достижение 9 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области» выполнено в полном объеме.

Донскими спортсменами на международных спортивных соревнованиях завоевано 234 медали, из них: по олимпийским – 174; паралимпийским – 39; сурдлимпийским – 7; неолимпийским – 14;

обеспечено проведение 1 146 спортивных мероприятий, в том числе участие спортсменов Ростовской области в официальных межрегиональных, всероссийских, международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях, из них: по олимпийским видам спорта – 841; паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта – 62; видам спорта, не вошедшим в программу олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, – 141; физкультурных и комплексных мероприятий – 102.

В период с января по сентябрь 2019 г. проведены «XIV Спортивные юношеские Игры Дона 2019 года» в рамках I этапа IX летней Спартакиады учащихся России по 20 видам спорта (24 дисциплинам). В соревнованиях приняли участие более 2 000 человек.

Основное мероприятие 2.2 «Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 2.2 приобретены: 1 автомобиль сопровождения для велоспорта, 1 комплект оборудования для системы фотофиниш, 1 микроавтобус для перевозки материальной части, 2 микроавтобуса, 18 финишных панелей электронной системы фиксации результатов в плавании, 5 борцовских ковров, 1 электронное табло, 4 лодки для гребных видов спорта, 5 яхт, 30 единиц весел, 2 дорожки фехтовальных, 15 велосипедов, 10 гребных тренажеров, 3 велотренажера, 2 стрелковых тренажера, 3 помоста тяжелоатлетических, 4 татами, оргтехника и экипировка, 1 интерактивный комплекс для образовательного процесса, 1 автобус, оборудование для художественной гимнастики, спортивные тренажеры, боксерский ринг, оплачены работы по разработке проектной документации и поставка с установкой модульного спортивного зала с оборудованием и инвентарем.

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, образовательными организациями и организациями спортивной направленности» выполнено в полном объеме.

В 2019 году из областного бюджета предоставлены средства на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению

игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», оказана социальная поддержка и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области (содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). Субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в полном объеме.

Результатом проведенной работы стало сохранение численности контингента учащихся (спортсменов) на уровне 15 971 человек.

Основное мероприятие 2.4 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 2.4 приобретена форма и мячи для финалистов областных соревнований «Кожаный мяч», «Колосок», «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги» и проведены 34 спортивных мероприятия, в том числе: зональные областные соревнования «Кожаный мяч» в восьми муниципальных образованиях, областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги».

За отчетный период проведены областные финальные соревнования по футболу на Кубок Губернатора Ростовской области «Колосок», победители областных соревнований «Кожаный мяч» (три команды) приняли участие во Всероссийских соревнованиях «Кожаный мяч».

Основное мероприятие 2.5 «Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области» выполнено в полном объеме.

В целях развития игровых видов спорта Ростовской области и в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» 18 клубам по игровым видам спорта выделены субсидии в объеме 844 218,6 тыс. рублей.

Основное мероприятие 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях» выполнено в полном объеме.

За отчетный период проведены выплаты стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта; премий спортсменам Ростовской области и их тренерам за высокие спортивные результаты и ежемесячного денежного содержания лицам, имеющим выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта. Численность донских спортсменов в составе сборных команд России по олимпийским видам спорта в 2019 году составила 353 человека.

В 2019 году реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония), утвержденная решением коллегии минспорта Ростовской области 21 марта 2017 г.

Приоритетное основное мероприятие 2.7 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено в полном объеме.

В результате реализации приоритетного основного мероприятия 2.7 приобретены 18 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях Ростовской области, 1 комплект футбольного искусственного покрытия с легкоатлетическими беговыми дорожками и 173 единицы спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств для 10 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки.

Основное мероприятие 2.8 «Приобретение автобусов в муниципальных образованиях» выполнено в полном объеме.

В результате реализации основного мероприятия 2.8 приобретены 10 автобусов для муниципальных спортивных школ городов Гуково, Шахты, Новочеркасска, Ростова-на-Дону и районов области – Красносулинского и Сальского.

Основное мероприятие 2.11 «Участие в подготовке и проведении всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на территории Ростовской области» выполнено в полном объеме.

За отчетный период оплачены расходы на осуществление мероприятий по обслуживанию натуральных газонов футбольных полей двух стадионов, участию и проведению 7 матчей футбольного клуба «Ростов» в рамках чемпионата Российской Премьер-Лиги.

По подпрограмме 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва Ростовской области» предусмотрено выполнение 9 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 9.

В рамках подпрограммы 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 1 приоритетного основного мероприятия, а также достижение 25 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области» выполнено не в полном объеме по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по 7 объектам, отставания подрядных организаций от графиков производства работ по 2 объектам.

В результате реализации основного мероприятия 3.1 строительномонтажные и проектные работы выполнялись в соответствии с графиками производства работ по 4 объектам – «Строительство теннисной академии в городе Ростове-на-Дону», «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)», «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство Дворца спорта, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4» и «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты (ПИР)».

Вместе с тем основное мероприятие 3.1 выполнено не в полном объеме. В связи со значительным отставанием от графика производства работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка, Октябрьский район», контракт расторгнут муниципальным заказчиком в одностороннем порядке. По объектам «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону» (ПИР)», «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 31е», «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону (ПИР)», «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону (ПИР)», «Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)», «Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево, Ростовской области (ПИР)», «Инженерная подготовка территории левобережной части города Ростова-на-Дону под конно-спортивный комплекс (ПИР)» не получены положительные заключения государственной экспертизы. По объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области») подрядной организацией допущено отставание от графика производства работ.

Основное мероприятие 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области» выполнено не в полном объеме по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по 1 объекту, отставания подрядной организацией от графика производства работ по 1 объекту.

За отчетный период получены положительные заключения государственной экспертизы по 3 объектам: «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания Дворца спорта «Шахтер» МБУ г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена № 123 г. Гуково Ростовской области» (ПИР)», «Капитальный ремонт футбольного поля тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» (ПИР)», «Выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории земельного участка 61:44:0000000:174875 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная 2а». Разработана сметная документация по объекту «Капитальный ремонт велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону». По 4 объектам: «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области», «Капитальный ремонт велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону», «Капитальный ремонт стадиона на территории ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а» и «Капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2» работы выполнялись в соответствии с графиками производства работ и объем работ, предусмотренный на 2019 год, выполнен в полном объеме.

Вместе с тем основное мероприятие 3.2 выполнено не в полном объеме. По объекту «Капитальный ремонт стадиона «Авангард» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212-3» подрядной организацией допущено отставание от графика производства работ, по объекту «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области» (ПИР)» проектной организацией не получено положительное заключение о достоверности сметной стоимости работ.

Приоритетное основное мероприятие 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни» выполнено не в полном объеме по причине отставания подрядными организациями от графиков производства работ по 2 объектам. По объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленина, 151 в г. Константиновске Ростовской области» сроки проведения аукционов на определение подрядчика переносились дважды по решению Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области. В связи с поздним заключением контракта работы на объекте выполнялись с отставанием от графика производства работ. В связи с выявлением новых исходных данных и необходимых дополнительных согласований по объекту «Строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону» подрядной организацией допущено отставание от графика производства работ.

Основное мероприятие 3.4 «Приобретение модульных спортивных залов» выполнено в полном объеме.

В отчетном году приобретен модульный спортивный зал в Веселовском районе.

Основное мероприятие 3.5 «Реализация комплекса мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года» выполнено не в полном объеме по причине нарушений подрядной организацией условий контракта по оснащению травяного покрытия системой укрепления на тренировочной площадке стадиона «Труд».

В результате реализации основного мероприятия 3.5 выполнены работы по оснащению травяного покрытия системой укрепления на тренировочных площадках стадионов «Торпедо», «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова». Поставлено легкоатлетическое оборудование и выполнена сертификация футбольных полей и легкоатлетического оборудования на 3 стадионах.

По подпрограмме 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» предусмотрено выполнение 27 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки 3, раньше установленного срока – 10, не достигнуто 14. Контрольные события государственной программы 3.1.1, 3.1.7 – 3.1.12, 3.2.8 не выполнены в связи с отсутствием положительного заключения государственной экспертизы по 8 объектам. Контрольные события государственной программы 3.1.2, 3.1.3, 3.2.4, 3.3.1, 3.3.2, 3.5 не выполнены по причине отставания подрядных организаций от графиков производства работ по 6 объектам.

В рамках подпрограммы 4 «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и достижение 1 контрольного события.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области» выполнено не в полном объеме по причине низкого уровня освоения бюджетных средств участниками государственной программы и недостижения запланированного значения показателя 4.1.

В рамках реализации полномочий минспорта Ростовской области обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период.

Основное мероприятие 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества» выполнено не в полном объеме по причине низкого уровня освоения бюджетных средств участниками государственной программы и недостижения запланированного значения показателя 4.1.

В рамках основного мероприятия 4.2 в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме.

По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации государственной программы» предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации государственной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2019 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ;

отсутствие положительных заключений экспертизы по объектам.

Под влиянием данных факторов не в полном объеме реализованы основные мероприятия 3.1, 3.2, 3.5 подпрограммы 3, основные мероприятия 4.1, 4.2 подпрограммы 4 и мероприятия 3.1.1 – 3.1.3, 3.1.7 – 3.1.12, 3.2.4, 3.2.8 и 3.5, а также приоритетное основное мероприятие 3.3 и мероприятия 3.3.1, 3.3.2. В результате не в полном объеме освоены бюджетные ассигнования, выделенные в 2019 году на реализацию государственной программы.

4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2019 год составил 4 159 589,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 660 959,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 329 591,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 106 537,7 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 62 500,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2018 № 70-3С «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» составил 3 990 551,3 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 3 990 551,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 660 959,7 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 329 591,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 3 547 576,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 108 218,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета – 292 954,6 тыс. рублей;

местные бюджеты – 26 260,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 120 142,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составило 3 401 173,0 тыс. рублей, что составляет 85,2 процента, в том числе по участникам государственной программы:

минспорта Ростовской области – освоено 3 317 115,2 тыс. рублей из 3 421 395,2 тыс. рублей, что составляет 97,0 процента;

министерство строительства РО – освоено 84 057,8 тыс. рублей из 569 156,1 тыс. рублей, что составляет 14,8 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 669 655,7 тыс. рублей, в том числе за счет областного бюджета – 589 378,3 тыс. рублей (минспорта Ростовской области – 104 280,0 тыс. рублей, министерство строительства РО – 485 098,3 тыс. рублей), местных бюджетов – 80 277,4 тыс. рублей, и сложился по следующим причинам:

экономия средств – 2 951,2 тыс. рублей;

отставание подрядных и проектных организаций от графиков производства работ – 639 145,9 тыс. рублей;

отсутствие положительных заключений экспертизы по объектам – 20 749,2 тыс. рублей;

расторжение контракта муниципальным заказчиком в одностороннем порядке – 6 809,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации государственной программы.

5. Сведения

о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2019 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 25 показателей, из них: по 8 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 15 фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля населения Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения» – плановое значение – 46,00 процента, фактическое значение – 48,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых на территории Ростовской области физкультурных и спортивных мероприятий, реализацией регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Показатель 2 «Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях» – плановое значение – 128 медалей, фактическое значение – 234 медали. Превышение планового значения показателя связано с допуском спортсменов Ростовской области по олимпийским, паралимпийским видам спорта к участию в международных соревнованиях и включением их в составы спортивных сборных команд Российской Федерации.

Показатель 3 «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 56,90 процента, фактическое значение – 57,20 процента. Превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, учетом площадок с уличными тренажерами в муниципальных образованиях Ростовской области.

Показатель 1.1 «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения» – плановое значение – 24,20 процента, фактическое значение – 25,00 процента. Превышение планового значения показателя связано с оснащением спортивных сооружений, в том числе спортивных залов для занятий инвалидов, оказанием государственной поддержки в виде выплаты стипендий и премий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта. Приемом нормативов комплекса ГТО у лиц с ограниченными возможностями организма и инвалидов.

Показатель 1.2 «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов» – плановое значение – 85,35 процента, фактическое значение – 91,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, изменением формата проведения комплексных спартакиад среди учащихся и молодежи.

Показатель 1.3 «Доля населения Ростовской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике» – плановое значение – 31,70 процента, фактическое значение – 49,10 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых на территории Ростовской области массовых физкультурных и спортивных мероприятий, фестивалей и акций с участием трудовых коллективов.

Показатель 1.4 «Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» – плановое значение – 35,00 процента, фактическое значение – 54,90 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества комплексных региональных мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО, реализацией плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области.

Показатель 1.4.1 «Из них учащихся и студентов» – плановое значение – 60,00 процента, фактическое значение – 87,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с увеличением количества комплексных

региональных мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО, реализацией плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области, включением дисциплин ГТО в комплексные спартакиады среди учащихся и молодежи.

Показатель 2.1 «Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.2 «Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва» – плановое значение – 108 761 человек, фактическое значение – 108 924 человека. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных отделений по видам спорта, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

Показатель 2.3 «Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации» – плановое значение – 400 человек, фактическое значение – 458 человек. Превышение планового значения показателя связано с улучшением результатов на всероссийских и международных спортивных мероприятиях.

Показатель 2.4 «Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях» – плановое значение – 1 – 10-е место, фактическое значение – 5-е место.

Показатель 2.5 «Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и СШОР» – плановое значение – 45 800 человек, фактическое значение – 45 800 человек.

Показатель 2.6 «Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях» – плановое значение – 15 штук, фактическое значение – 15 штук.

Показатель 2.7 «Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет» – плановое значение – 26,90 процента, фактическое значение – 27,70 процента. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом.

Показатель 2.8 «Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 70,00 процента, фактическое значение – 82,80 процента. Превышение планового значения показателя связано с повышением качества

тренировочного процесса, увеличением количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды и звания.

Показатель 2.9 «Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)» – плановое значение – 7 325 человек, фактическое значение – 7 703 человека. Превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта в спортивных организациях и организациях при спортивных сооружениях.

Показатель 2.10 «Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва» – плановое значение – 31,00 процента, фактическое значение – 42,50 процента. Превышение планового значения показателя связано с повышением качества тренировочного процесса, увеличением количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды и звания.

Показатель 2.11 «Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку» – плановое значение – 24,50 процента, фактическое значение – 56,40 процента. Превышение планового значения показателя связано с повышением качества тренировочного процесса, увеличением количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды, звания и повышение спортивных результатов.

Показатель 2.12 «Количество муниципальных образований, в которых созданы малые спортивные площадки (нарастающим итогом)¹» – плановое значение – 18 штук, фактическое значение – 18 штук.

Показатель 2.13 «Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону» – плановое значение – 100,00 процента, фактическое значение – 100,00 процента.

Показатель 2.14 «Количество спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей» – плановое значение – 7 штук, фактическое значение – 7 штук.

Показатель 3.1 «Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом)²» – плановое значение – 731 человек, фактическое значение – 675 человек. Недостижение планового значения показателя связано с отставанием подрядными организациями от графика производства работ в Константиновском и Октябрьском районах.

Показатель 3.2 «Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом)³» – плановое значение – 3 штуки, фактическое значение – 3 штуки.

Показатель 4.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы» – плановое значение – 95,00 процента, фактическое значение – 85,20 процента. Недостижение планового значения показателя связано с низким уровнем освоения бюджетных средств участниками государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации государственной программы.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к отчету о реализации государственной программы.

6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2019 году

Эффективность реализации государственной программы в 2019 году оценивается на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы:

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,06;
эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,83;
эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,01;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1,03;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.2 равна 1,07;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.3 равна 1,55;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4 равна 1,57;
эффективность хода реализации целевого показателя 1.4.1 равна 1,46;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.3 равна 1,15;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.4 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.5 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.6 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.7 равна 1,03;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.8 равна 1,18;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.9 равна 1,05;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.10 равна 1,37;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.11 равна 2,30;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.12 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.13 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 2.14 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.1 равна 0,92;
эффективность хода реализации целевого показателя 3.2 равна 1,00;
эффективность хода реализации целевого показателя 4.1 равна 0,90.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,92 ($23/25 = 0,92$), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,68 ($13/19 = 0,68$), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,67 ($12/18 = 0,67$).

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы составила 2 951,2 тыс. рублей.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$3\ 427\ 433,3 / 4\ 097\ 089,0 = 0,84.$$

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,67/0,84 = 0,80$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$(0,92*0,5) + (0,68*0,3) + (0,80*0,2) = 0,82$, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

В рамках соглашений о предоставлении в 2019 году субсидии из федерального бюджета бюджету Ростовской области на софинансирование расходов на реализацию приоритетных основных мероприятий 2.7, 3.3 и основного мероприятия 3.5 были привлечены средства федерального бюджета в размере 329 591,6 тыс. рублей.

Объем привлеченных средств местных бюджетов на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, составил в 2019 году 26 260,3 тыс. рублей. Всеми муниципальными образованиями соблюдены условия софинансирования расходных обязательств, утвержденные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

В отчетном году государственными бюджетными учреждениями за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, фактически получены доходы в размере 92 051,0 тыс. рублей. Из них на реализацию основных мероприятий государственной программы направлены средства в размере 92 642,8 тыс. рублей.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

7. Предложения

по дальнейшей реализации государственной программы

С учетом фактически сложившихся за 2019 год плановых значений отдельных целевых показателей государственной программы предлагается в 2020 году откорректировать значения целевых показателей на 2021 – 2030 годы № 1, 2, 1.2, 1.3, 1.4, 1.4.1, 2.2, 2.3, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, характеризующие численный и качественный состав занимающихся в областных и муниципальных учреждениях спортивной направленности, количество проводимых на территории Ростовской области и спортивных мероприятий, открытие новых спортивных отделений по видам спорта.

Примечание.

Список используемых сокращений:

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля»;

ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»;

ГБУ РО «СОК «Лидер» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

д. – дом;

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

ДГТУ – Донской государственный технический университет;

им. – имени;

МБУ – муниципальное бюджетное учреждение;

министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области;

минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;

МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Шахты Ростовской области;

ПАСШ – паралимпийская адаптивная спортивная школа;

ПИР – проектно-изыскательские работы;

пр-т – проспект;

РО УОР – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;

РГУПС – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения»;

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;

СШ – спортивная школа;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;

ЦОП – центр олимпийской подготовки;

ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области;

ул. – улица;

х. – хутор.

¹ Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни».

² При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта. Бюджетные средства на реализацию взаимоувязанных мероприятий на 2022 – 2030 годы не предусмотрены, в связи с чем корректировка показателя не представляется возможной.

³ Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области



Т.А. Родионченко

Приложение № 1
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий
государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия и контрольного события	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	X	X	X	X	X	X
2.	ОМ 1.1 «Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	совершенствование системы физического воспитания, достижение проектной инициативы «Ростовская область – территория спорта»	проведено 9 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения и аккредитовано 25 региональных спортивных федераций	–
3.	Мероприятие 1.1.1 «Мероприятия по организации и проведению спортивных мероприятий в соответствии с	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди населения Ростовской области	в соответствии с календарным планом проведено 9 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	областным и всероссийским календарями спортивно-массовых мероприятий»	области Гадарова С.А.						
4.	Мероприятие 1.1.2 «Проведение государственной аккредитации региональных спортивных федераций»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	аккредитация 12 региональных спортивных федераций	аккредитовано 25 региональных спортивных федераций	—
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1. Проведение областных спартакиад для всех категорий населения Ростовской области и семинаров-совещаний с руководителями и специалистами органов исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципальных образований Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	привлечение разных групп и слоев населения Ростовской области к занятиям по физической культуре и спорту. Проведение 9 официальных комплексных мероприятий и 4 семинаров-совещаний	проведено 9 официальных комплексных мероприятий для всех категорий населения и 4 семинара-совещания с органами по физической культуре и спорту муниципальных образований Ростовской области по вопросам проведения и участия команд муниципальных образований в областных комплексных спартакиадах	—
6.	ОМ 1.2 «Меры по развитию студенческого спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	повышение эффективности взаимодействия минспорта Ростовской области с Советом ректоров организаций, осуществляющих образовательную деятельность, Ростовской области, проведение заседаний минспорта	проведены спартакиада среди обучающихся профессиональных образовательных организаций (ПОО) Ростовской области 2018 – 2019 года и спартакиада высших учебных заведений Ростовской области в 2018 – 2019 учебном году. Ежеквартально проводились заседания с заведующими кафедрами физического	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ростовской области совместно с представителями кафедр физвоспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Ростовской области	воспитания организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Ростовской области, по вопросам организации и проведения физкультурных мероприятий среди студентов	
7.	ОМ 1.3 «Поэтапное внедрение ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	28 декабря 2019 г.	выполнение Указа Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)», а также совершенствование административного управления в области физической культуры и спорта муниципальных образований Ростовской области	вовлечение всех категорий населения в выполнение нормативов ГТО и обеспечение участия сборной команды Ростовской области в финальном этапе «Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (далее – ВФСК ГТО)	—
8.	Мероприятие 1.3.1 «Расходы на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению ВФСК ГТО»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	28 декабря 2019 г.	проведение фестивалей ВФСК ГТО, обеспечение участия команд во всероссийских этапах фестивалей, подготовка квалифицированных специалистов центров тестирования по приему нормативов ВФСК ГТО у населения	проведены региональные этапы ВФСК ГТО: Зимний фестиваль среди всех категорий населения, Летний фестиваль среди обучающихся профессиональных образовательных организаций, фестиваль среди трудящегося населения, фестиваль среди пенсионеров и лиц старшего возраста, фестиваль среди студентов образовательных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ростовской области	организаций высшего образования на территории Ростовской области, проведены муниципальные и региональные этапы фестивалей ВФСК ГТО, в том числе среди трудящегося населения. С 18 октября по 9 ноября 2019 г. команда приняла участие в финальном (III) этапе в г. Ялта, в Международном детском центре «Артек»	
9.	Контрольное событие государственной программы 1.3. Вовлечение большего числа населения Ростовской области в выполнении норм ГТО (в том числе внедрение комплекса в трудовых коллективах)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	28 декабря 2019 г.	X	28 декабря 2019 г.	привлечение не менее 1000 человек всех категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	привлечено 65,7 тыс. человек всех категорий населения к выполнению нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО	—
10.	Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	X	X	X	X	X	X
11.	ОМ 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	достижение высоких результатов спортсменами Ростовской области на чемпионатах, первенствах, кубках мира и Европы,	обеспечено проведение 1 146 спортивных мероприятий, в том числе участие спортсменов Ростовской области в официальных межрегиональных, всероссийских,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области»	области Злобин И.И.				информационное обеспечение областных и межмуниципальных спортивных мероприятий в печатных, сетевых изданиях и на телеканалах, приобретение зачетных классификационных книжек и знаков, приобретение наградной атрибутики	международных соревнованиях и тренировочных мероприятиях, из них: по олимпийским видам спорта – 841; паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта – 62; видам спорта, не вошедшим в программу олимпийских, паралимпийских и сурдлимпийских игр, – 141; физкультурных и комплексных мероприятий – 102. Спортсменами Ростовской области на международных спортивных соревнованиях по олимпийским, паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта завоевано 234 медали, из них: по олимпийским – 174; паралимпийским – 39; сурдлимпийским – 7; неолимпийским – 14	
12.	Контрольное событие государственной программы 2.1. Подведение итогов комплексных соревнований – «XIV Спортивные юношеские Игры Дона 2019 года»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	награждение команд муниципальных образований – победителей и призеров «XIV Спортивных юношеских Игр Дона 2019 года»	в период с января по сентябрь 2019 г. проведены «XIV Спортивные юношеские Игры Дона 2019 года» в рамках I этапа IX летней Спартакиады учащихся России по 20 видам спорта (24 дисциплинам). Общее количество участников составило более 2000 человек. Награждение победителей Игр состоялось 12 декабря 2019 г. на коллегии минспорта Ростовской области	X
13.	ОМ 2.2 «Комплекс мер по развитию системы	заместитель министра по физической культуре	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-	осуществлены мероприятия по приобретению	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение»	и спорту Ростовской области Гадарова С.А.				технической базы спортивных учреждений, осуществляющих подготовку спортивного резерва для качественного проведения тренировочного процесса	автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 14 спортивных школ олимпийского резерва, 1 паралимпийской адаптивной спортивной школы, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки, 1 центра сборных команд, 1 школы-интерната	
14.	Мероприятие 2.2.1 «Приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники, автотранспортных средств, прочих основных средств, мягкого инвентаря, в том числе экипировки, для РО УОР»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы РО УОР для качественного проведения тренировочного процесса согласно требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки	приобретены: 1 автомобиль сопровождения для велоспорта, 1 лодка для гребных видов спорта, 14 единиц весел, 3 гребных тренажера, 7 велосипедов, 2 борцовских ковра, оргтехника и экипировка, оборудование для художественной гимнастики	—
15.	Мероприятие 2.2.2 «Разработка проектно-сметной документации, приобретение спортивного и хозяйственного инвентаря, оборудования, оргтехники, автотранспортных средств, прочих основных средств, мягкого инвентаря, в том числе экипировки для СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ,	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы СШОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ПАСШ, ГБУ РО «СОК «Лидер» для качественного проведения тренировочного процесса согласно требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки	приобретены: 1 комплект оборудования для системы фотофиниш, 1 микроавтобус для перевозки материальной части, 2 микроавтобуса, 18 финишных панелей электронной системы фиксации результатов в плавании, 2 борцовских ковра, 1 электронное табло, 3 лодки для гребных видов спорта, 5 яхт, 16 единиц весел, 2 дорожки фехтовальных, 8 велосипедов, 3 велотренажера, 7 гребных	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ГБУ РО «СОК «Лидер», подведомственных минспорта Ростовской области						тренажеров, 2 стрелковых тренажера, 3 помоста тяжелоатлетических, 4 татами, оргтехника, экипировка. Оплачены расходы по поставке с доставкой и установкой модульного спортивного зала с оборудованием и инвентарем для нужд ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля»	
16.	Мероприятие 2.2.3 «Организация конференций, оплата командировочных расходов для государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	8 февраля 2019 г.	обеспечение деятельности государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»	оплачены расходы на осуществление мероприятий по изучению опыта реализации Концепции наследия Чемпионата мира по футболу 2018 года в части передачи временной инфраструктуры и стадиона «Ростов-Арена» в государственную собственность Ростовской области	—
17.	Мероприятие 2.2.4 «Приобретение основных средств, спортивной экипировки, противопожарные мероприятия для ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат, ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы	приобретен 1 интерактивный комплекс для образовательного процесса и оплачены работы по разработке проектной документации «Автоматическая система пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре», экипировка, мебель, 2 микроавтобуса, 1 автобус, спортивные тренажеры, оргтехника	—
18.	Мероприятие 2.2.5 «Обеспечение уровня финансирования	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской	31 декабря 2019 г.	22 августа 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы	приобретены: боксерский ринг, борцовский ковер	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»	области Гадарова С.А						
19.	Контрольное событие государственной программы 2.2. Обеспечение современным оборудованием, спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой организаций спортивной направленности для качественного проведения образовательного и тренировочного процессов	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	приобретены: 1 автомобиль сопровождения для велоспорта, 1 микроавтобус для перевозки материальной части, 4 микроавтобуса, 1 комплект оборудования для системы фотофиниш, 18 финишных панелей электронной системы фиксации результатов в плавании, 4 борцовских ковра, 1 электронного табло, 4 лодки для гребных видов спорта, 30 единиц весел, 5 яхт, 2 дорожки фехтовальные, 15 велосипедов, 3 велотренажера, 10 гребных тренажеров, 3 помоста тяжелоатлетических, 2 стрелковых тренажера, 4 татами,	приобретены: 1 автомобиль сопровождения для велоспорта, 1 комплект оборудования для системы фотофиниш, 1 микроавтобус для перевозки материальной части, 4 микроавтобуса, 18 финишных панелей электронной системы фиксации результатов в плавании, 5 борцовских ковров, 1 электронное табло, 4 лодки для гребных видов спорта, 30 единиц весел, 5 яхт, 2 дорожки фехтовальные, 15 велосипедов, 3 велотренажера, 10 гребных тренажеров, 3 помоста тяжелоатлетических, 2 стрелковых тренажера, 4 татами, оргтехника и экипировка, 1 интерактивный комплекс для образовательного процесса, 1 автобус, оборудование для художественной гимнастики, спортивные тренажеры, боксерский ринг, оплачены работы по разработке проектной документации и поставка с установкой модульного спортивного зала с оборудованием и инвентарем	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						оргтехника и экипировка, спортивные тренажеры, оборудование для художественной гимнастики		
20.	ОМ 2.3 «Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, образовательными организациями и организациями спортивной направленности»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.; начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственных заданий СШОР, ПАСШ, РО УОР, ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», ГАУ РО «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону», выполнение муниципальных заданий, содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования	—
21.	Мероприятие 2.3.1 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания РО УОР»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания предоставлены учреждению в соответствии с соглашением и в объеме, предусмотренном графиком финансирования	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Мероприятие 2.3.2 «Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий ЦОП, ЦСП СК РО, ГБУ РО «СОК «Лидер», СШОР, ПАСШ, в том числе: реализация календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Ростовской области в части, касающейся проведения мероприятий по неолимпийским, олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	предоставление средств из областного бюджета на выполнение государственного задания	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям спортивной направленности в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования	–
23.	Мероприятие 2.3.3 «Финансовое обеспечение функционирования государственного автономного учреждения Ростовской области «Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата мира по футболу 2018 года в г. Ростове-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	выполнение работ, оказание услуг для осуществления полномочий органов государственной власти	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственного задания предоставлены учреждению в соответствии с соглашением и в объеме, предусмотренном графиком финансирования	–
24.	Мероприятие 2.3.4 «Ежемесячное содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер Топоркова Н.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	предоставление средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	оказана социальная поддержка и стимулирование студентов государственных профессиональных образовательных учреждений Ростовской области в соответствии с нормативными документами	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	Мероприятие 2.3.5 «Финансовое обеспечение выполнения государственного задания ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат», ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля», обеспечение учащихся питанием и средствами личной гигиены»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы	субсидии на финансовое обеспечение исполнения государственных заданий предоставлены учреждениям в соответствии с соглашениями и в объеме, предусмотренном графиком финансирования. Оказано обеспечение учащихся питанием в соответствии с нормативными документами	—
26.	Мероприятие 2.3.6 «Финансовое обеспечение функционирования ГБОУ РО «Красносулинская специальная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А	31 декабря 2019 г.	22 августа 2019 г.	31 июля 2019 г.	улучшение материально-технической базы	расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждения предоставлены в полном объеме в соответствии с соглашением	—
27.	Контрольное событие государственной программы 2.3. Сохранение контингента учащихся (спортсменов) и обеспечение повышения квалификации для тренеров, тренеров-преподавателей, специалистов по спорту и управленческих кадров в сфере физической культуры и спорта	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	сохранить контингент учащихся (спортсменов) на уровне не менее 15 000 человек и обеспечить повышение квалификации не менее 110 человек	численность занимающихся 15971 человек. Курсы повышения квалификации прошли 146 человек	—
28.	ОМ 2.4 «Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	8 февраля 2019 г.	создание необходимых условий для развития детско-	приобретена игровая форма, футбольные мячи, проведены зональные этапы областных соревнований «Колосок»,	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						юношеского футбола в Ростовской области. Проведение областных финальных соревнований по футболу «Колосок», «Кожаный мяч»	«Кожаный мяч», «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги», в которых приняли участие 55 муниципальных образований Ростовской области. В муниципальных этапах приняли участие 3 260 команд – более 41 000 участников	
29.	Мероприятие 2.4.1 «Проведение зональных и финальных турниров по футболу, участие команд Ростовской области во Всероссийских соревнованиях, проведение тренировочных мероприятий»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	8 февраля 2019 г.	определение сильнейших спортсменов по футболу в Ростовской области и командирование их для участия во всероссийских соревнованиях	проведены 34 спортивных мероприятия, в том числе: зональные областные соревнования «Кожаный мяч», областные финальные соревнования по футболу «Колосок» на кубок Губернатора Ростовской области, финальные областные соревнования по футболу «Кожаный мяч» и «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги». В спортивных мероприятиях приняли участие 55 муниципальных образований Ростовской области, 3 260 команд и более 41 000 участников. Команды Ростовской области: «Победа» (г. Ростов-на-Дону), «Сокол» (г. Новошахтинск), «Волгодонск» (г. Волгодонск) приняли участие во всероссийском финале	—
30.	Мероприятие 2.4.2 «Приобретение спортивной формы и инвентаря для экипировки и награждения детских команд городов и	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	8 февраля 2019 г.	мотивация и пропаганда детско-юношеского футбола (награждение и экипировка сильнейших команд Ростовской области)	приобретены: 1140 комплектов игровой футбольной формы для 76 детско-юношеских команд и 400 мячей	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	районов Ростовской области – участников областных соревнований»							
31.	Контрольное событие государственной программы 2.4. Проведение областных финальных соревнований по футболу «Колосок», «Кожаный мяч»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	1 октября 2019 г.	X	8 февраля 2019 г.	определение сильнейших спортсменов по футболу в Ростовской области и их командирование для участия во Всероссийских соревнованиях	проведены зональные этапы областных соревнований «Колосок», «Кожаный мяч», «Фестиваль детской дворовой футбольной лиги». В муниципальных этапах приняли участие 3 260 команд – более 41 000 участников	–
32.	ОМ 2.5 «Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области», в том числе:	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	предоставление грантов в форме субсидий игровым командам области	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 «О порядке предоставления грантов в форме субсидий клубам по игровым видам спорта, зарегистрированным и находящимся на территории Ростовской области» гранты в форме субсидий предоставлены 18 клубам	–
33.	Мероприятие 2.5.1 «Гранты в форме субсидий (Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	предоставление грантов в форме субсидий игровым командам области	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 гранты в форме субсидий предоставлены 2 клубам в полном объеме	–
34.	Мероприятие 2.5.2 «Гранты в форме субсидий (Субсидии некоммерческим организациям (за исключением	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	предоставление грантов в форме субсидий игровым командам области	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 гранты в форме субсидий предоставлены 16 клубам	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	государственных (муниципальных), учреждениям»						в полном объеме	
35.	Контрольное событие государственной программы 2.5. Предоставление грантов в форме субсидий игровым командам	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	предоставление субсидий игровым командам в объеме 844 218,6 тыс. рублей	в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 15.03.2017 № 174 гранты в форме субсидий предоставлены 18 клубам в полном объеме и в размере 844 218,6 тыс. рублей	—
36.	ОМ 2.6 «Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	успешное выступление спортсменов Ростовской области во всероссийских и международных соревнованиях	подготовка спортсменов Ростовской области осуществлялась в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ростовской области и календарными планами учреждений спортивной направленности. Реализовывалась концепция подготовки спортсменов высокого класса Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония), принято постановление Правительства Ростовской области от 22.05.2017 № 356 «Об организации подготовки спортсменов Ростовской области к XXXII летним Олимпийским играм, XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) и XXIII Сурдлимпийским летним играм 2017 года в г. Самсун (Турция)»	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
37.	Мероприятие 2.6.1 «Выплата стипендий спортсменам Ростовской области за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение социальной поддержки и стимулирование активности ведущих спортсменов Ростовской области	стипендии спортсменам выплачены в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области 21.11.2019 № 776 «О назначении и выплате стипендий спортсменам Ростовской области – кандидатам в спортивные сборные команды России по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта в 2019 году»	–
38.	Мероприятие 2.6.2 «Ежемесячное денежное содержание лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение социальной поддержки лиц, имеющих выдающиеся достижения и особые заслуги в области физической культуры и спорта	ежемесячное денежное содержание выплачивалось Тимашкову И.Б. в соответствии с распоряжением Правительства Ростовской области от 29.01.2014 № 21 «О внесении изменений в распоряжение Администрации Ростовской области от 08.09.2005 № 195»	–
39.	Мероприятие 2.6.3 «Реализация мер стимулирования, поддержки и поощрения спортсменов Ростовской области и их тренеров за высокие спортивные результаты»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	31 декабря 2019 г.	обеспечение социальной поддержки и стимулирование спортсменов Ростовской области и их тренеров за достижение высоких спортивных результатов	выплачены премии согласно распоряжениям Правительства Ростовской области от 20.06.2019 № 357 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд России по олимпийским, паралимпийским видам спорта и их тренерам» и от 26.08.2019 № 534 «О назначении и выплате премий спортсменам Ростовской области – членам спортивных сборных команд России по олимпийским, паралимпийским видам спорта и их тренерам»	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40.	Контрольное событие государственной программы 2.6. Реализация концепции подготовки донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	выполнение планов подготовки к XXXII летним Олимпийским играм и XVI Паралимпийским летним играм 2020 года в г. Токио (Япония)	планы по подготовке донских спортсменов к XXXII летним Олимпийским играм и XVI летним Паралимпийским играм 2020 года в г. Токио (Япония) выполнены	—
41.	ПОМ 2.7 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни»»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А., заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области	осуществлены мероприятия по приобретению 19 комплектов спортивно-технологического оборудования и автотранспортных средств, спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для 10 спортивных школ олимпийского резерва, 1 училища олимпийского резерва, 1 центра олимпийской подготовки	—
42.	Приоритетное мероприятие 2.7.1 «Закупка спортивно-технологического оборудования для создания малых	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области в 18 муниципальных образованиях	в соответствии с заключенным государственным контрактом с ООО «МАГНУМ» от 26.07.2019 приобретены в полном объеме	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	спортивных площадок»						18 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 18 муниципальных образованиях Ростовской области	
43.	Приоритетное мероприятие 2.7.2 «Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы	приобретены 6 микроавтобусов, 1 автобус, 21 лодка для гребных видов спорта, 21 единица весел, 2 гребных тренажера, 3 велосипеда, 3 яхты, 1 акробатическая дорожка, 3 лодки для гребных видов спорта, 1 единица весел	—
44.	Приоритетное мероприятие 2.7.3 «Закупка оборудования, инвентаря для хоккея и приведение организаций спортивной подготовки в нормативное состояние»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы	приобретены 32 лодки, 20 единиц весел, 3 яхты, 40 велосипедов, 9 борцовских ковров, 1 боксерский ринг, 1 батут, 1 акробатическая дорожка, 1 двойной мини-трамп, 2 дорожки фехтовальные, оборудование для хоккея	—
45.	Приоритетное мероприятие 2.7.4 «Создание и модернизация футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы, развитие спортивной инфраструктуры Ростовской области	в соответствии с заключенным государственным контрактом с ООО «Контактор» от 03.06.2019 приобретен в полном объеме комплект спортивно-технологического оборудования (футбольное искусственное покрытие с легкоатлетическими беговыми дорожками)	—
46.	Контрольное событие государственной программы 2.7. Возведение малых спортивных площадок в муниципальных	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	приобретение спортивно-технологического оборудования для малых спортивных площадок	приобретено 18 комплектов спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в муниципальных образованиях Ростовской	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	образования и приобретение спортивного инвентаря, оборудования, экипировки, автотранспортных средств					в 18 муниципальных образованиях; приобретение 160 единиц спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств	области, 173 единицы спортивного инвентаря, оборудования, экипировки и автотранспортных средств	
47.	ОМ. 2.8 «Приобретение автобусов в муниципальных образованиях»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	25 декабря 2019 г.	улучшение материально-технической базы	приобретено 10 автобусов для муниципальных спортивных школ г. Гукова, г. Шахты, г. Новочеркаска, г. Ростова-на-Дону, Красносулинского района, Сальского района	—
48.	Контрольное событие государственной программы 2.8. Приобретение автобусов для спортивных школ	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Гадарова С.А.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	приобретение 10 автобусов для спортивных школ	приобретены 10 автобусов для каждого учреждения	—
49.	ОМ. 2.11 «Участие в подготовке и проведении всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на территории Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	25 декабря 2019 г.	26 сентября 2019 г.	25 декабря 2019 г.	использование спортивных объектов в Ростовской области в сфере физической культуры и спорта в постсоревновательный период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону	оплачены расходы на осуществление мероприятий по обслуживанию натуральных газонов футбольных полей стадионов, по участию в подготовке и проведении 7 всероссийских спортивных мероприятий	—
50.	Контрольное событие государственной программы 2.11. Проведение спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Бабин В.Н.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	проведение 7 мероприятий	проведено 7 всероссийских спортивных мероприятий	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.; заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	X	X	X	X	X	X
52.	ОМ 3.1 «Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области и проведение мероприятий по адаптации объектов спорта для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	строительно-монтажные и проектные работы выполнялись в соответствии с графиками производства работ по 4 объектам, расторгнут муниципальный контракт по 1 объекту, работы выполнялись с отставанием от графика производства работ по 8 объектам	основное мероприятие не выполнено по причине отставания проектных и подрядных организаций от графиков производства работ по объектам
53.	Мероприятие 3.1.1 «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	государственный контракт заключен 29 декабря 2018 г. с АО Проектный институт «Ставрополькоммунпроект», цена контракта – 1 300 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 28 февраля 2019 г. Документы повторно направлены на рассмотрение в государственную экспертизу. Работы выполнены не в полном объеме. Положительное заключение государственной экспертизы не получено	мероприятие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ
54.	Мероприятие 3.1.2 «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	муниципальный контракт заключен 26 ноября 2018 г. с ООО «Старт», цена контракта 686 096,3 тыс.	мероприятие не выполнено по причине отставания подрядной

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области»)	области Куц С.В.					рублей. Срок выполнения работ 15 сентября 2020 г. Работы выполнены не в полном объеме	организации от графика производства работ
55.	Мероприятие 3.1.3 «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в х. Ильичевка, Октябрьский район»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	муниципальный контракт заключен 21 сентября 2018 г. с ООО «Стройсервис», цена контракта – 22 806,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31 июля 2019 г. Работы выполнены не в полном объеме. Контракт расторгнут муниципальным заказчиком в одностороннем порядке	мероприятие не выполнено по причине отставания подрядной организации от графика производства работ
56.	Мероприятие 3.1.4 «Строительство теннисной академии в городе Ростове-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; ООО «Большой теннис города Ростова-на-Дону»	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	ООО «Большой теннис города Ростова-на-Дону» работы, предусмотренные планом реализации на 2019 год, выполнены в полном объеме в размере 17 500,0 тыс. рублей	–
57.	Мероприятие 3.1.5 «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; ООО «Реал»	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	31 декабря 2019 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	ООО «Реал» выполнены работы, предусмотренные планом реализации на 2019 год, выполнены в полном объеме в размере 10 000,0 тыс. рублей	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)»							
58.	Мероприятие 3.1.6 «Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство Дворца спорта, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	18 декабря 2019 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	государственный контракт заключен 4 октября 2019 г. с ООО «Проектно-строительная компания Центр инженерных технологий», цена контракта – 22 000,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31 октября 2020 г. Выполнены инженерные изыскания. Получен акт сдачи-приемки выполненных работ. Объем работ, предусмотренный на 2019 год, выполнен в полном объеме	–
59.	Мероприятие 3.1.7 «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 31е»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2019 г.	4 апреля 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	государственный контракт заключен 30.11.2016 г. с ООО «Монолит М», цена контракта – 5 358,8 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31 июля 2017 г. Получено положительное заключение технической части проекта от 10.10.2019 № 61-1-1-3-027549-2019. Работы выполнены не в полном объеме. Положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости по объекту не получено	мероприятие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ
60.	Мероприятие 3.1.8 «Выполнение работ по	министр строительства, архитектуры и	25 декабря 2019 г.	4 апреля 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	контракт с государственной экспертизой на проведение	мероприятие не выполнено по

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	территориального развития Ростовской области Куц С.В.				ренных на 2019 год	работ по проверке достоверности применения сметных нормативов не заключен. Проектной организацией АО «Ростовгражданпроект» ведется корректировка сметной документации. Работы выполнены не в полном объеме. Положительное заключение государственной экспертизы не получено	причине отставания проектной организации от графика производства работ
61.	Мероприятие 3.1.9 «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2019 г.	4 апреля 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	контракт с государственной экспертизой на проведение работ по проверке достоверности применения сметных нормативов не заключен. Проектной организацией АО «Ростовгражданпроект» ведется корректировка сметной документации. Работы выполнены не в полном объеме. Положительное заключение государственной экспертизы не получено	мероприятие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ
62.	Мероприятие 3.1.10 «Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2019 г.	4 апреля 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	контракт с государственной экспертизой на проведение работ по проверке достоверности применения сметных нормативов не заключен. Проектной организацией АО «Ростовгражданпроект» ведется корректировка сметной документации. Работы выполнены не в полном объеме. Положительное заключение государственной экспертизы не получено	мероприятие не выполнено по причине отставания проектной организацией от графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63.	Мероприятие 3.1.11 «Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево, Ростовской области (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	4 апреля 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	государственный контракт заключен 17 мая 2019 г. с ООО «СТРОЙПРОЕКТ-КОНТРОЛЬ», цена контракта – 6 555,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 20 декабря 2019 г. В ходе проведения экспертизы выявилась необходимость, по требованиям Росреестра, в выносе геодезического знака с территории предполагаемого размещения объекта. В связи с чем договор на проведение государственной экспертизы проектной и сметной документации расторгнут. Работы выполнены не в полном объеме. Положительное заключение государственной экспертизы не получено	мероприятие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ
64.	Мероприятие 3.1.12 «Инженерная подготовка территории левобережной части города Ростова-на-Дону под конно-спортивный комплекс (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2019 г.	4 апреля 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	государственный контракт заключен 14 мая 2019 г. с ООО «Дормостпроект», цена контракта – 9 900,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 1 декабря 2019 г. В связи с выявлением новых исходных данных и необходимых дополнительных согласований работы выполнены не в полном объеме. Положительное заключение государственной экспертизы не получено	мероприятие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ
65.	Мероприятие 3.1.13 «Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской	31 декабря 2019 г.	22 августа 2019 г.	17 декабря 2019 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	государственный контракт заключен 15 октября 2019 г. с ООО «РостСтройИнвест», цена контракта – 4 331,2 тыс.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	им. В.И. Алексеева в г. Шахты (ПИР)	области Куц С.В.					рублей. Срок выполнения работ – 1 июня 2020 г. Выполнены инженерные изыскания. Получен акт сдачи-приемки выполненных работ. Объем работ, предусмотренный на 2019 год, выполнен	
66.	Контрольное событие государственной программы 3.1.1. Получение положительного заключения по объекту «Строительство центра адаптивного спорта в г. Ростове-на-Дону» (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	получение положительного заключения государственной экспертизы	положительное заключение государственной экспертизы по объекту не получено	контрольное событие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ
67.	Контрольное событие государственной программы 3.1.2. Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области (корректировка проектной документации по объекту «Реконструкция стадиона «Шахтер» МОУ ДОД ДЮСШ № 5 в г. Шахты Ростовской области)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	достижение 69,3-процентной готовности объекта	объем работ, предусмотренный на 2019 год, не выполнен в полном объеме	контрольное событие не выполнено по причине отставания подрядной организации от графика производства работ
68.	Контрольное событие государственной программы 3.1.3. Выполнение работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	достижение 100-процентной готовности объекта	объем работ, предусмотренный на 2019 год, не выполнен в полном объеме	контрольное событие не выполнено по причине отставания подрядной организации от графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	в х. Ильичевка, Октябрьский район»							
69.	Контрольное событие государственной программы 3.1.4. Выполнение работ по объекту «Строительство теннисной академии в городе Ростове-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; ООО «Большой теннис города Ростова-на-Дону»	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	разработка необходимой проектной документации	объем работ, предусмотренный на 2019 год, выполнен. Проектная документация разработана	—
70.	Контрольное событие государственной программы 3.1.5. Выполнение работ по объекту «Создание спортивного кластера в городе Ростове-на-Дону (строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом для игровых видов спорта, ледовой арены для проведения занятий и соревнований по хоккею и фигурному катанию, не менее двух футбольных полей с искусственным покрытием и раздевалками, многофункциональной площадки под открытым небом)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.; ООО «Реал»	31 декабря 2019 г.	X	31 декабря 2019 г.	достижение 30-процентной готовности объекта	объем работ, предусмотренный на 2019 год, выполнен. Достигнута 30-процентная готовность объекта	—
71.	Контрольное событие государственной программы 3.1.6. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство Дворца	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	X	18 декабря 2019 г.	получение технических отчетов по изысканиям	выполнены инженерные изыскания. Получен акт сдачи-приемки выполненных работ от 18.12.2019	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	спорта, по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Фрунзе, 4»							
72.	Контрольное событие государственной программы 3.1.7. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция тренировочной площадки на стадионе «Олимп-2», г. Ростов-на-Дону, пр-т Шолохова, д. 31е»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2019 г.	X	–	получение положительного заключения государственной экспертизы	получено положительное заключение технической части проекта от 10.10.2019 № 61-1-1-3-027549-2019. Работы выполнены не в полном объеме. Не получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости по объекту	контрольное событие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ
73.	Контрольное событие государственной программы 3.1.8. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории восточного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2019 г.	X	–	получение положительного заключения государственной экспертизы	положительное заключение государственной экспертизы по объекту не получено	контрольное событие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ
74.	Контрольное событие государственной программы 3.1.9. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Выполнение работ по инженерной подготовке и обустройству территории западного подхода к футбольному стадиону (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2019 г.	X	–	получение положительного заключения государственной экспертизы	положительное заключение государственной экспертизы по объекту не получено	контрольное событие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ
75.	Контрольное событие государственной программы 3.1.10.	министр строительства, архитектуры и территориального	25 декабря 2019 г.	X	–	получение положительного заключения	положительное заключение государственной экспертизы по объекту не получено	контрольное событие не выполнено по

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство водноспортивного объекта «Акватория» (2 этап) (объекты временной инфраструктуры, обеспечивающей проведение чемпионата мира по футболу в 2018 году) (ПИР)»	развития Ростовской области Куц С.В.				государственной экспертизы		причине отставания проектной организации от графика производства работ
76.	Контрольное событие государственной программы 3.1.11. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Спортивный комплекс с плавательным бассейном и многофункциональным игровым залом в г. Зверево, Ростовской области (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	получение положительного заключения государственной экспертизы	положительное заключение государственной экспертизы по объекту не получено	контрольное событие не выполнено по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по объекту
77.	Контрольное событие государственной программы 3.1.12. Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Инженерная подготовка территории левобережной части города Ростова-на-Дону под конно-спортивный комплекс (ПИР)»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	25 декабря 2019 г.	X	–	получение положительного заключения государственной экспертизы	положительное заключение государственной экспертизы по объекту не получено	контрольное событие не выполнено по причине отставания проектной организации от графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.	Контрольное событие государственной программы 3.1.13. Строительство центра спортивной подготовки по тяжелой атлетике им. В.И. Алексеева в г. Шахты (ПИР)	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	X	17 декабря 2019 г.	получение технического отчета	выполнены инженерные изыскания. Получен акт сдачи-приемки выполненных работ от 17.12.2019	–
79.	ОМ 3.2 «Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	разработка проектно-сметной документации по объектам в городах Гуково и Белая Калитва и выполнение работ по объектам в городах Белая Калитва и Ростов-на-Дону	по 3 объектам получено положительное заключение экспертизы; по 4 объектам работы велись в соответствии с графиком производства работ, по 1 объекту разработана проектно-сметная документация; работы проводились с отставанием от графика производства работ по 2 объектам	основное мероприятие не выполнено по причине: отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по 1 объекту; отставания подрядной организации от графика производства работ по 1 объекту
80.	Мероприятие 3.2.1 «Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания Дворца спорта «Шахтер» МБУ г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена № 123 г. Гуково Ростовской области» (ПИР)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	20 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	25 ноября 2019 г.	разработка проектно-сметной документации	муниципальный контракт заключен 13 марта 2019 г. с ООО «Проектно-строительная компания «Содружество», цена контракта – 4 500,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы от 25.11.2019 № 61-1-1-3-032851-2019	–
81.	Мероприятие 3.2.2 «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	20 декабря 2019 г.	выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а, в г. Белая Калитва Ростовской области»	государственный контракт заключен 7 августа 2018 г. с ООО «Главстройпроект», цена контракта – 266 186,8 тыс. рублей. В 2019 году в ходе проведения демонтажных работ выявлена	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>необходимость проведения не учтенных проектом дополнительных работ по ремонту и усилению несущих конструкций. Возникла необходимость в проведении корректировки проектно-сметной документации без приостановки строительного монтажа работ и Губернатором Ростовской области согласовано перераспределение средств по объекту: 2018 год – 35 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 171 186,8 тыс. рублей; 2020 год – 60 000,0 тыс. рублей. Планируемый срок завершения капитального ремонта – 30 апреля 2020 г. Объем работ, предусмотренный на 2019 год, выполнен в полном объеме</p>	
82.	<p>Мероприятие 3.2.3 «Капитальный ремонт велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону»</p>	<p>заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.</p>	<p>31 декабря 2019 г.</p>	<p>11 марта 2019 г.</p>	<p>15 декабря 2019 г.</p>	<p>выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону»</p>	<p>государственный контракт заключен 13 июня 2019 г. с ООО «Атомстройкомплект», цена контракта – 7 849,9 тыс. рублей. Строительно-монтажные работы выполнены и оплачены в полном объеме</p>	<p>–</p>
83.	<p>Мероприятие 3.2.4 «Капитальный ремонт стадиона «Авангард» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212–3»</p>	<p>заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.</p>	<p>31 декабря 2019 г.</p>	<p>4 апреля 2019 г.</p>	<p>–</p>	<p>выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт стадиона «Авангард» по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 212 – 3»</p>	<p>государственный контракт заключен 22 июля 2019 г. с ООО «Производственная Компания», цена контракта – 119 553,3 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 25 декабря 2019 г. Заключен договор на оказание услуг по авторскому надзору</p>	<p>мероприятие не выполнено в связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							8 августа 2019 г. с ООО «Минатеп», цена договора – 505,0 тыс. рублей. Работы выполнялись с отставанием от графика производства работ	
84.	Мероприятие 3.2.5 «Капитальный ремонт стадиона на территории ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	11 июля 2019 г.	11 декабря 2019 г.	выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт стадиона на территории ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а»	государственный контракт заключен 16 сентября 2019 г. с Индивидуальным предпринимателем Аруткюнян Светланой Николаевной, цена контракта – 3 758,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ – до 15 декабря 2019 г. Строительно-монтажные работы выполнены и оплачены в полном объеме	–
85.	Мероприятие 3.2.6 «Капитальный ремонт футбольного поля тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» (ПИР)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2019 г.	22 августа 2019 г.	18 октября 2019 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	договор на выполнение инженерно-геодезических изысканий заключен 26 августа 2019 г. с Индивидуальным предпринимателем Дениченко Михаилом Викторовичем, цена договора – 50,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 27 сентября 2019 г. Изыскания выполнены. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ заключен 26 августа 2019 г. с ООО «Минатеп», цена договора – 599,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31 октября 2019 г. Работы выполнены в полном объеме. По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы от 18.10.2019 № 61-1-1046-19	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86.	Мероприятие 3.2.7 «Капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2019 г.	22 августа 2019 г.	23 декабря 2019 г.	выполнение работ, предусмотренных на 2019 год	государственный контракт заключен 2 декабря 2019 г. с ООО «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ», цена контракта – 226 812,34 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 12 000,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 31 декабря 2020 г. Работы проводились в соответствии с графиком производства работ. Объем работ, предусмотренный на 2019 год, выполнен	–
87.	Мероприятие 3.2.8 «Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области» (ПИР)»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2019 г.	22 августа 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	договор на выполнение инженерно-геодезических и геологических изысканий заключен 30 августа 2019 г. с Индивидуальным предпринимателем Дениченко Михаилом Викторовичем, цена договора – 135,4 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 8 сентября 2019 г. Изыскания выполнены. Договор на обследование конструкций здания заключен 4 сентября 2019 г. с ООО «Минатеп», цена договора – 599,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ – 30 ноября 2019 г. Обследование завершено. Договор на выполнение проектно-изыскательских работ заключен 12 сентября 2019 г. с ООО «Минатеп», цена договора – 413,1 тыс. рублей. Срок завершения работ – 30 ноября 2019 г. Работы выполнены. Договор на проведение	мероприятие не выполнено по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по объекту

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							государственной экспертизы (проверка проектных решений) заключен 11.11.2019 с ГАУ РО «Главгосэкспертиза проектов», цена договора – 31,0 тыс. рублей. Договор на проведение государственной экспертизы изысканий заключен 16.11.2019 с ГАУ РО «Главгосэкспертиза проектов», цена договора - 383,7 тыс. рублей. Получены положительные заключения экспертизы от 24.12.2019 № 61-1-1-1-037383-2019 и от 25.12.2019 № 3-15-1-0019-19. Положительное заключение достоверности сметной стоимости планируется получить в I квартале 2020 г.	
88.	Мероприятие 3.2.9 «Выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации по объекту «Благоустройство территории земельного участка 61:44:0000000:174875 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная 2а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	24 декабря 2019 г.	27 ноября 2019 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	договор заключен 15 ноября 2019 г. с СК «Амарант», цена контракта – 594,5 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. По объекту получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.11.2019 № 2-8-1-0986-19	–
89.	Мероприятие 3.2.10 «Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	24 декабря 2019 г.	23 декабря 2019 г.	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	договор заключен 23 декабря 2019 г. с ООО «Промышленная группа Южный регион», цена контракта – 320,0 тыс. рублей. Работы выполнены в полном объеме. Проектно-сметная документация	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							разработана. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.12.2019	
90.	Контрольное событие государственной программы 3.2.1. Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта здания Дворца спорта «Шахтер» МБУ г. Гуково «Спортивная школа Прометей» по ул. Герцена № 123 г. Гуково Ростовской области	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И	20 декабря 2019 г.	X	25 ноября 2019 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы	получено положительное заключение государственной экспертизы от 25.11.2019 № 61-1-1-3-032851-2019	—
91.	Контрольное событие государственной программы 3.2.2. Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И	31 декабря 2019 г.	X	20 декабря 2019 г.	получение акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту	планируемый срок завершения капитального ремонта – 30 апреля 2020 г. Объем работ, предусмотренный на 2019 год, выполнен. Получены акты сдачи-приемки выполненных работ от 20.12.2019	—
92.	Контрольное событие государственной программы 3.2.3. Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И	31 декабря 2019 г.	X	15 декабря 2019 г.	получение акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту	строительно-монтажные работы выполнены. Получены акты сдачи-приемки выполненных работ от 15.12.2019	—
93.	Контрольное событие государственной программы 3.2.4. Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт стадиона «Авангард» по адресу: Ростовская область,	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И	31 декабря 2019 г.	X	—	получение акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту	работы на объекте выполнялись с отставанием от графика производства работ	контрольное событие не выполнено по причине отставания подрядной организации от графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	г. Таганрог, ул. Ленина, 212 – 3»							
94.	Контрольное событие государственной программы 3.2.5. Выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт стадиона на территории ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля» по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Дачная, 8а»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И	31 декабря 2019 г.	X	11 декабря 2019 г.	получение акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту	строительно-монтажные работы выполнены. Получен акт приемки выполненных работ от 11.12.2019	–
95.	Контрольное событие 3.2.6. Капитальный ремонт футбольного поля тренировочной площадки на стадионе «Локомотив» (ПИР)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2019 г.	X	18 октября 2019 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы	получено положительное заключение государственной экспертизы от 18.10.2019 № 61-1-1046-19	–
96.	Контрольное событие 3.2.7. Капитальный ремонт западной трибуны стадиона «Олимп-2»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2019 г.	X	23 декабря 2019 г.	получение акта сдачи-приемки выполненных работ по объекту	работы проводились в соответствии с графиком производства работ. Получен акт приемки выполненных работ от 23.12.2019	–
97.	Контрольное событие 3.2.8. Корректировка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт Дворца спорта по ул. Российская, 7а в г. Белая Калитва Ростовской области» (ПИР)	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	28 декабря 2019 г.	X	–	получение положительного заключения государственной экспертизы	получены положительные заключения экспертизы от 24.12.2019 № 61-1-1-1-037383-2019; от 25.12.2019 № 3-15-1-0019-19. Положительное заключение достоверности сметной стоимости планируется получить в I квартале 2020 г.	контрольное событие не выполнено по причине отсутствия положительного заключения государственной экспертизы по объекту
98.	Контрольное событие 3.2.9. Выполнение изыскательских работ и разработка проектно-сметной документации	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	X	27 ноября 2019 г.	получение положительного заключения государственной экспертизы	получено положительное заключение государственной экспертизы от 27.11.2019 № 2-8-1-0986-19	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	по объекту «Благоустройство территории земельного участка 61:44:0000000:174875 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Пойменная 2а»							
99.	Контрольное событие 3.2.10. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт велотрека в Железнодорожном районе г. Ростова-на-Дону»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	31 декабря 2019 г.	X	23 декабря 2019 г.	проведение обмерных работ и подготовка сметной документации	обмерные работы выполнены, проектно-сметная документация разработана. Акт сдачи-приемки выполненных работ от 23.12.2019	–
100.	ПОМ 3.3 «Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	строительно-монтажные работы выполнялись с отставанием от графика производства работ по 2 объектам	приоритетное основное мероприятие не выполнено по причине отставания подрядных организаций от графиков производства работ по 2 объектам
101.	Мероприятие 3.3.1 «Строительство	министр строительства, архитектуры и	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	муниципальный контракт заключен 6 августа 2019 г.	мероприятие не выполнено в

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленина, 151 в г. Константиновске Ростовской области»»	территориального развития Ростовской области Куц С.В.				ренных на 2019 год	с ООО «Вектор», цена контракта – 100 167,9 тыс. рублей. Сроки проведения аукционов на определение подрядчика перенесены дважды по решению Управления Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области. В связи с поздним заключением контракта работы выполнены не в полном объеме	связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ
102.	Мероприятие 3.3.2 «Строительство комплекса специализированных трасс для занятия велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	–	выполнение объемов работ, предусмотренных на 2019 год	муниципальный контракт заключен 27 мая 2019 г. с ООО «Югтранс», цена контракта – 175 790,2 тыс. рублей. В связи с выявлением новых исходных данных и необходимых дополнительных согласований работы выполнены не в полном объеме	мероприятие не выполнено в связи с отставанием подрядной организации от графика производства работ
103.	Контрольное событие государственной программы 3.3 1. Выполнение работ по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Ленина, 151 в г. Константиновске Ростовской области»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	достижение 51-процентной готовности объекта	срок выполнения работ – 21 сентября 2020 г. Объем работ, предусмотренный на 2019 год, не выполнен в полном объеме	контрольное событие не выполнено по причине отставания подрядной организации от графика производства работ
104.	Контрольное событие государственной программы 3.3 2. Выполнение работ по объекту «Строительство комплекса специализированных	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Куц С.В.	31 декабря 2019 г.	X	–	достижение 32,8-процентной готовности объекта	срок выполнения работ – апрель 2020 г. Объем работ, предусмотренный на 2019 год, не выполнен в полном объеме	контрольное событие не выполнено по причине отставания подрядной организации от графика производства работ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	трасс для занятия велоспортом-ВМХ и велоспортом-маунтинбайк в городе Ростове-на-Дону»							
105.	ОМ. 3.4 «Приобретение модульных спортивных залов»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	25 декабря 2019 г.	развитие спортивной инфраструктуры Веселовского района Ростовской области	минспорта Ростовской области заключено соглашение с администрацией Веселовского района о предоставлении субсидии на приобретение модульного спортивного зала от 28.02.2019 № 8. Администрацией Веселовского заключен муниципальный контракт 15 мая 2019 г. с ООО «Альянс», цена контракта – 29 312,5 тыс. рублей. Оплата за поставку модульного спортивного зала выполнена в соответствии и в объеме, предусмотренном соглашением	–
106.	Контрольное событие государственной программы 3.4. Приобретение модульного спортивного зала в Веселовском районе	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2019 г.	X	25 декабря 2019 г.	выполнение оплаты за поставку модульного спортивного зала	приобретен модульный спортивный зал в Веселовском районе. Произведена оплата за поставку модульного спортивного зала	–
107.	ОМ. 3.5 «Реализация комплекса мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года»	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2019 г.	11 марта 2019 г.	–	адаптация спортивных стадионов	ГБПОУ РО «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва», МАУ «Стадион «Торпедо», МАУ «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» 11 июня 2019 г. заключены контракты на выполнение работ по оснащению травяного покрытия	основное мероприятие не выполнено по причине нарушения подрядной организацией условий контракта

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<p>системой укрепления с ООО «Контактор», общая цена контрактов – 77 955,9 тыс. рублей. Работы на тренировочных площадках стадионов «Торпедо» и «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова» выполнены и оплачены в полном объеме. Работы на тренировочной площадке стадиона «Труд» не выполнены в полном объеме в связи с нарушением подрядной организацией условий контракта. Оплачены работы в объеме 6 244,8 тыс. рублей. Государственным и муниципальными заказчиками 21.10.2019 заключены контракты на поставку комплектов оборудования для легкой атлетики с ООО «ЭлинАльфа», общая цена – 36 000,0 тыс. рублей. Оборудование поставлено и оплачено в полном объеме. Государственным и муниципальными заказчиками в декабре 2019 г. заключены соглашения на проведение сертификации футбольного поля и легкоатлетического оборудования с АНО «Центр содействия развитию физической культуры и спорта», общая стоимость – 1 200 тыс. рублей. Работы выполнены и оплачены в полном объеме</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
108.	Контрольное событие государственной программы 3.5. Выполнение работ по адаптации стадионов	заместитель министра по физической культуре и спорту Ростовской области Злобин И.И.	25 декабря 2019 г.	X	–	выполнение мероприятий по адаптации 3 стадионов, а именно: оснащение системой укрепления травяного покрытия футбольных полей и приобретение комплектов оборудования для легкой атлетики	выполнены работы по оснащению травяного покрытия системой укрепления на тренировочных площадках стадионов «Торпедо», «Спортивный комплекс имени Э.П. Лакомова». Работы на тренировочной площадке стадиона «Труд» не выполнены в полном объеме в связи с нарушением подрядной организацией условий контракта. Поставлено легкоатлетическое оборудование и выполнена сертификация футбольного поля и легкоатлетического оборудования на всех стадионах	контрольное событие не выполнено по причине нарушения подрядной организацией условий контракта
109.	Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Топоркова Н.В.	X	X	X	X	X	X
110.	ОМ 4.1 «Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Топоркова Н.В.	31 декабря 2019 г.	1 января 2019 г.	–	создание условий для достижения целей государственной программы в целом и входящих в ее состав подпрограмм. Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда. Организация повышения квалификации государственных служащих	в рамках возложенных на минспорта Ростовской области полномочий обеспечена деятельность аппарата в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами на отчетный период	основное мероприятие не выполнено по причине низкого уровня освоения бюджетных средств участниками государственной программы и недостижения запланированного значения показателя 4.1. «Уровень освоения бюджетных средств,

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Ростовской области		выделенных на реализацию государственной программы»
111.	ОМ 4.2 «Мероприятия по обеспечению содержания имущества»	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Топоркова Н.В.	10 ноября 2019 г.	1 января 2019 г.	–	обеспечение финансирования содержания имущества. Соблюдение налогового законодательства	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	основное мероприятие не выполнено по причине низкого уровня освоения бюджетных средств участниками государственной программы и недостижения запланированного значения показателя 4.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы»
112.	Контрольное событие государственной программы 4.2. Уплата налогов в установленном порядке	начальник управления экономики и финансов – главный бухгалтер министерства по физической культуре и спорту Ростовской области Топоркова Н.В.	10 ноября 2019 г.	X	10 ноября 2019 г.	уплата земельного налога в соответствии с действующим законодательством в IV квартале 2019 г.	в рамках мероприятия в соответствии с действующим законодательством проведена уплата земельного налога за отчетный период в полном объеме	–

Примечание.

1. Список используемых сокращений:

АО – акционерное общество;

АНО – автономная некоммерческая организация;

г. – город;

ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;

ГБОУ РО «Ростовская-на-Дону школа-интернат» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Ростовская-на-Дону школа-интернат спортивного профиля»;

ГБОУ РО «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля» – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Ростовской области «Красносулинская школа-интернат спортивного профиля»;

ГБУ РО «СОК «Лидер» – государственное бюджетное учреждение Ростовской области «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»;

ГБПОУ РО – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области;

- д. – дом;
 - МАУ – муниципальное автономное учреждение;
 - МОУ ДОД ДЮСШ № 5 г. Шахты – муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа № 5» г. Шахты Ростовской области;
 - минспорта Ростовской области – министерство по физической культуре и спорту Ростовской области;
 - ОМ – основное мероприятие;
 - ООО – общество с ограниченной ответственностью;
 - ПАСШ – паралимпийская адаптивная спортивная школа;
 - ПИР – проектно-изыскательские работы;
 - ПОМ – приоритетное основное мероприятие;
 - пр-т – проспект;
 - РО УОР – государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской области «Ростовское областное училище (колледж) олимпийского резерва»;
 - Росреестр – Федеральная служба государственной регистрации кадастра и картографии;
 - СК «Амарант» – строительная компания «Амарант»;
 - СШОР – спортивная школа олимпийского резерва;
 - ул. – улица;
 - х. – хутор;
 - ЦОП – центр олимпийской подготовки;
 - ЦСП СК РО – центр спортивной подготовки сборных команд Ростовской области.
2. Наименования объектов указаны в соответствии с положительными заключениями государственных экспертиз.
 3. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
государственной программы Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта» за 2019 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»	всего	4 159 589,0	3 990 551,3	3 547 576,1
	областной бюджет	3 660 959,7	3 660 959,7	3 108 218,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	329 591,6	329 591,6	292 954,6
	в том числе за счет средств федерального бюджета	329 591,6	329 591,6	292 954,6
	местный бюджет	106 537,7	–	26 260,3
	внебюджетные источники	62 500,0	–	120 142,8
Подпрограмма 1 «Развитие физической культуры и	всего	24 646,5	24 646,5	24 646,5
	областной бюджет	24 646,5	24 646,5	24 646,5

1	2	3	4	5
массового спорта в Ростовской области»				
ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Ростовской области и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий	всего	23 630,8	23 630,8	23 630,8
ОМ 1.2. Меры по развитию студенческого спорта	всего	–	–	–
ОМ 1.3. Поэтапное внедрение ВФСК ГТО	всего	1 015,7	1 015,7	1 015,7
Подпрограмма 2 «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»	всего	2 900 152,5	2 859 011,3	2 955 668,6
	областной бюджет	2 659 812,9	2 659 812,9	2 658 931,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	199 198,4	199 198,4	197 899,7
	в том числе за счет средств федерального бюджета	199 198,4	199 198,4	197 899,7
	местный бюджет	6 141,2	–	6 194,6
	внебюджетные источники	35 000,0	–	92 642,8
ОМ 2.1. Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Ростовской области	всего	1 062,3	1 062,3	1 062,3

1	2	3	4	5
ОМ 2.2. Комплекс мер по развитию системы подготовки спортивного резерва, в том числе материально-техническое обеспечение	всего	106 578,6	106 846,5	106 764,5
ОМ 2.3. Обеспечение предоставления государственных услуг (выполнение работ) областными государственными учреждениями, образовательными организациями и организациями спортивной направленности	всего	1 572 229,7	1 571 961,8	1 571 189,7
ОМ 2.4. Развитие детско-юношеского футбола в Ростовской области	всего	6 745,0	6 745,0	6 745,0
ОМ 2.5. Гранты в форме субсидий клубам по игровым видам спорта Ростовской области	всего	844 218,6	844 218,6	844 218,6
ОМ 2.6. Подготовка спортсменов Ростовской области к участию во всероссийских и международных соревнованиях	всего	56 667,0	56 667,0	56 667,0

1	2	3	4	5
ПОМ 2.7. Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Приобретение спортивного оборудования и инвентаря, оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием в рамках проекта «Спорт – норма жизни»	всего	209 579,3	209 579,3	208 253,8
ОМ. 2.8. Приобретение автобусов в муниципальных образованиях	всего	21 269,6	21 269,6	21 269,4
ОМ. 2.11. Участие в подготовке и проведении всероссийских спортивных мероприятий, проводимых на территории Ростовской области	всего	40 661,2	40 661,2	40 660,9

1	2	3	4	5
Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»	всего	1 175 831,8	1 047 935,3	508 405,2
	областной бюджет	917 542,1	917 542,1	365 784,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	130 393,2	130 393,2	95 054,9
	в том числе за счет средств федерального бюджета	130 393,2	130 393,2	95 054,9
	местный бюджет	100 396,5	–	20 065,7
	внебюджетные источники	27 500,0	–	27 500,0
ОМ 3.1. Строительство и реконструкция спортивных объектов Ростовской области	всего	436 227,6	436 227,6	40 418,3
ОМ 3.2. Капитальный ремонт спортивных объектов Ростовской области	всего	335 732,3	335 732,3	254 707,3
ПОМ 3.3. Реализация регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Ростовская область)». «Создание и модернизация объектов спортивной	всего	132 928,5	132 928,5	43 639,5

1	2	3	4	5
инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом в рамках проекта «Спорт – норма жизни»				
ОМ. 3.4. Приобретение модульных спортивных залов	всего	27 846,9	27 846,9	27 846,9
ОМ. 3.5. Реализация комплекса мероприятий по эффективному использованию тренировочных площадок после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года	всего	115 200,0	115 200,0	94 227,5
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации государственной программы»	всего	58 958,2	58 958,2	58 855,8
	областной бюджет	58 958,2	58 958,2	58 855,8
ОМ 4.1. Обеспечение деятельности аппарата минспорта Ростовской области	всего	58 644,9	58 644,9	58 542,6
ОМ 4.2. Мероприятия по обеспечению содержания имущества	всего	313,3	313,3	313,2

Примечание.

Список используемых сокращений:

ВФСК ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

ОМ – основное мероприятие.

Приложение № 3
к отчету о реализации государственной
программы Ростовской области
«Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год	2019 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Развитие физической культуры и спорта»						
1.1.	Показатель 1. Доля населения Ростовской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения	процентов	44,80	46,00	48,70	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых на территории Ростовской области физкультурных и спортивных мероприятий, реализацией регионального проекта «Спорт – норма жизни»

1	2	3	4	5	6	7
1.2.	Показатель 2. Число медалей разного достоинства, завоеванных спортсменами Ростовской области на международных соревнованиях	медалей	126	128	234	превышение планового значения показателя связано с допуском спортсменов Ростовской области по олимпийским, паралимпийским видам спорта к участию в международных соревнованиях и включением их в составы спортивных сборных команд Российской Федерации
1.3.	Показатель 3. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	56,70	56,90	57,20	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию новых спортивных сооружений, учетом площадок с уличными тренажерами в муниципальных образованиях Ростовской области
2. Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Ростовской области»						
2.1.	Показатель 1.1. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения	процентов	23,40	24,20	25,00	превышение планового значения показателя связано с оснащением спортивных сооружений, в том числе спортивных залов для занятий инвалидов, оказанием государственной поддержки в виде выплаты стипендий и премий спортсменам Ростовской области –

1	2	3	4	5	6	7
						кандидатам в спортивные сборные команды России по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также приемом нормативов комплекса ГТО у лиц с ограниченными возможностями организма и инвалидов
2.2.	Показатель 1.2. Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов	процентов	89,80	85,35	91,70	превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, изменением формата проведения комплексных спартакиад среди учащихся и молодежи
2.3.	Показатель 1.3. Доля населения Ростовской области, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике	процентов	34,70	31,70	49,10	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества проводимых на территории Ростовской области массовых физкультурных и спортивных мероприятий, фестивалей и акций с участием трудовых коллективов
2.4.	Показатель 1.4. Доля населения Ростовской области, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-	процентов	30,00	35,00	54,90	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества комплексных региональных мероприятий по выполнению нормативов комплекса

1	2	3	4	5	6	7
	спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)					ГТО, реализацией плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области
2.5.	Показатель 1.4.1. Из них учащихся и студентов	процентов	50,00	60,00	87,70	превышение планового значения показателя связано с увеличением количества комплексных региональных мероприятий по выполнению нормативов комплекса ГТО, реализацией плана мероприятий, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) в Ростовской области, включением дисциплин ГТО в комплексные спартакиады среди учащихся и молодежи

1	2	3	4	5	6	7
3. Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва в Ростовской области»						
3.1.	Показатель 2.1. Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта Ростовской области, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов	процентов	100,00	100,00	100,00	–
3.2.	Показатель 2.2. Численность занимающихся физической культурой и спортом в организациях Ростовской области, осуществляющих подготовку спортивного резерва	человек	108681	108761	108924	превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных отделений по видам спорта, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом
3.3.	Показатель 2.3. Число спортсменов Ростовской области, зачисленных кандидатами в составы спортивных сборных команд Российской Федерации	человек	484	400	458	превышение планового значения показателя связано с улучшением результатов на всероссийских и международных спортивных мероприятиях

1	2	3	4	5	6	7
3.4.	Показатель 2.4. Занятие спортсменами Ростовской области общекомандного места на всероссийских спортивных комплексных мероприятиях	мест	1 – 10-е	1 – 10-е	5-е	–
3.5.	Показатель 2.5. Количество детей и подростков, занимающихся игровыми видами спорта в ДЮСШ, СДЮСШОР, СШ и СШОР	человек	43490	45800	45800	–
3.6.	Показатель 2.6. Число медалей, завоеванных сборными командами Ростовской области по игровым видам спорта на всероссийских финальных соревнованиях (первенства, чемпионаты, спартакиады и кубки России) и международных соревнованиях	штук	14	15	15	–
3.7.	Показатель 2.7. Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 – 15 лет	процентов	27,30	26,90	27,70	превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта, привлечением детей и молодежи к занятиям физической культурой и спортом

1	2	3	4	5	6	7
3.8.	Показатель 2.8. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	70,90	70,00	82,80	превышение планового значения показателя связано с повышением качества тренировочного процесса, увеличением количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды и звания
3.9.	Показатель 2.9. Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей физкультурно-спортивных организаций, работающих по специальности (нарастающим итогом)	человек	7383	7325	7703	превышение планового значения показателя связано с открытием новых спортивных секций и отделений по видам спорта в спортивных организациях и организациях при спортивных сооружениях
3.10.	Показатель 2.10. Доля спортсменов-разрядников, имеющих разряды и звания (от I разряда до спортивного звания «Заслуженный мастер спорта»), в общем количестве спортсменов-разрядников в системе специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва	процентов	37,80	31,00	42,50	превышение планового значения показателя связано с повышением качества тренировочного процесса, увеличением количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды и звания

1	2	3	4	5	6	7
3.11.	Показатель 2.11. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку	процентов	55,80	24,50	56,40	превышение планового значения показателя связано с повышением качества тренировочного процесса, увеличением количества спортсменов, выполнивших спортивные разряды, звания и повышению спортивных результатов
3.12.	Показатель 2.12. Количество муниципальных образований, в которых созданы малые спортивные площадки (нарастающим итогом) ¹	штук	–	18	18	–
3.13.	Показатель 2.13. Доля спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону, используемых в Ростовской области в постсоревновательный период в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве спортивных объектов чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в г. Ростове-на-Дону	процентов	–	100	100	–

1	2	3	4	5	6	7
3.14	Показатель 2.14. Количество спортивных мероприятий с массовым пребыванием не менее 14 000 зрителей	штук	–	7	7	–
4. Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области»						
4.1.	Показатель 3.1. Единовременная пропускная способность объектов спорта, введенных в эксплуатацию в рамках подпрограммы «Развитие инфраструктуры спорта в Ростовской области» по направлению, касающемуся совершенствования условий для развития массового спорта (нарастающим итогом) ²	человек	635	731	675	недостижение планового значения показателя связано с отставанием подрядными организациями от графика производства работ в Константиновском и Октябрьском районах
4.2.	Показатель 3.2. Количество адаптированных стадионов в рамках Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (нарастающим итогом) ³	штук	–	3	3	–

1	2	3	4	5	6	7
5. Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы»						
5.1.	Показатель 4.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы	процентов	95,00	95,00	85,20	недостижение планового значения показателя связано с низким уровнем освоения бюджетных средств участниками государственной программы

Примечание.

Список используемых сокращений:

ГТО – Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)»;

ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа;

СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва;

СШ - спортивная школа;

СШОР – спортивная школа олимпийского резерва.

¹ Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни»;

² При вводе объекта в эксплуатацию в значении показателя учитывается стопроцентная загрузка объекта. Бюджетные средства на реализацию взаимоувязанных мероприятий на 2022 – 2030 годы не предусмотрены, в связи с чем корректировка показателя не представляется возможной;

³ Показатель установлен Минспорта России и достигается в рамках реализации Концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года.

Приложение № 4
к отчету о реализации
государственной программы Ростовской
области «Развитие физической культуры
и спорта», утвержденной постановлением
Правительства Ростовской области
от 17.10.2018 № 648, за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Наименование показателя (индикатора), наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя (индикатора) государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
		2018 год	2019год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
	Показатель 1. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (процентов)				
1.	Азовский район	41,80	41,83	42,06	превышение планового значения показателя связано с вводом в эксплуатацию
2.	Аксайский район	37,20	37,22	38,22	
3.	Багаевский район	47,50	47,51	47,94	
4.	Белокалитвинский район	50,70	50,77	52,04	
5.	Боковский район	117,40	117,43	119,49	

1	2	3	4	5	6
6.	Верхнедонской район	106,40	106,39	108,72	новых спортивных объектов различных форм собственности
7.	Веселовский район	121,10	121,09	124,79	
8.	Волгодонской район	76,90	76,91	77,57	
9.	Дубовский район	71,60	71,57	72,66	
10.	Егорлыкский район	69,20	69,26	70,28	
11.	Заветинский район	63,70	63,77	64,08	
12.	Зерноградский район	80,20	80,23	81,24	
13.	Зимовниковский район	76,50	79,02	79,00	
14.	Кагальницкий район	46,40	46,45	47,12	
15.	Каменский район	65,90	65,90	67,21	
16.	Кашарский район	189,00	189,06	151,15	
17.	Константиновский район	88,10	88,10	89,48	
18.	Красносулинский район	77,50	77,51	79,05	
19.	Куйбышевский район	66,20	66,24	69,23	
20.	Мартыновский район	83,10	83,13	84,24	
21.	Матвеево-Курганский район	134,80	134,79	123,07	
22.	Миллеровский район	60,50	60,51	61,40	
23.	Милютинский район	95,40	95,41	98,45	
24.	Морозовский район	105,10	105,12	107,87	
25.	Мясниковский район	63,20	63,26	65,09	
26.	Неклиновский район	39,30	39,32	39,73	
27.	Обливский район	101,10	101,07	102,57	
28.	Октябрьский район	84,10	84,10	83,74	
29.	Орловский район	115,10	115,09	114,69	
30.	Песчанокопский район	70,70	70,75	70,19	
31.	Пролетарский район	73,50	73,54	75,03	
32.	Ремонтненский район	129,30	129,35	130,33	

1	2	3	4	5	6
33.	Родионово-Несветайский район	68,10	68,14	69,00	
34.	Сальский район	68,50	68,51	69,06	
35.	Семикаракорский район	87,20	87,21	87,81	
36.	Советский район	176,00	175,97	163,85	
37.	Тарасовский район	97,80	97,86	98,90	
38.	Тацинский район	76,80	76,77	79,31	
39.	Усть-Донецкий район	51,30	51,37	81,04	
40.	Целинский район	84,50	84,52	87,03	
41.	Цимлянский район	70,20	70,24	70,57	
42.	Чертковский район	106,50	106,55	107,65	
43.	Шолоховский район	89,10	89,09	114,40	
44.	г. Азов	40,70	40,74	46,97	
45.	г. Батайск	30,80	30,84	29,59	
46.	г. Волгодонск	59,20	59,24	56,71	
47.	г. Гуково	47,80	47,78	49,09	
48.	г. Донецк	53,10	53,09	54,08	
49.	г. Зверево	62,70	62,73	67,38	
50.	г. Каменск-Шахтинский	36,40	36,37	36,68	
51.	г. Новочеркасск	64,60	64,65	62,21	
52.	г. Новошахтинск	53,00	53,21	53,20	
53.	г. Ростов-на-Дону	41,20	41,26	39,90	
54.	г. Таганрог	40,40	40,41	38,65	
55.	г. Шахты	40,30	40,31	41,29	