



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.03.2024 № 174

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748, за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ростовской области – министра сельского хозяйства и продовольствия Рачаловского К.Н.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство сельского  
хозяйства и продовольствия  
Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 25.03.2024 № 174

ОТЧЕТ  
о реализации государственной программы  
Ростовской области «Комплексное развитие сельских  
территорий», утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 24.10.2019 № 748, за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях сохранения доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области, увеличения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышения доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 24.10.2019 № 748 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

улучшили жилищные условия 87 сельских семей;

построено 46,9 километра локальных водопроводов, 117,1 километра газораспределительных сетей в сельской местности (с учетом введенных объектов в рамках создания современного облика сельских территорий);

реализованы десять общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий, пять проектов по комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности, а также один проект по созданию современного облика сельских территорий.

Раздел 2. Результаты реализации основных  
мероприятий, приоритетных основных мероприятий  
и приоритетных проектов (программ), а также сведения  
о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях» выполнено: социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 87 семьям.

По подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое исполнено раньше установленного срока.

В рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и пяти контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» реализовано не в полном объеме по причине невыполнения контрольного события 2.1.1 и связанного целевого показателя «Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку». В рамках данного основного мероприятия предоставлялись субсидии муниципальным образованиям Ростовской области на выполнение мероприятий по строительству и проектированию объектов водоснабжения и газификации, дорог, комплексному обустройству площадок под компактную жилищную застройку.

В 2023 году в целях улучшения условий жизни населения в сельской местности введено в эксплуатацию 44,3 километра водопроводов и 117,1 километра распределительных газовых сетей, отремонтированы три автомобильные дороги, реализованы пять проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку. Не в полном объеме выполнены работы на одном объекте по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку ввиду необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного проектной документацией.

Основное мероприятие 2.2 «Благоустройство сельских территорий» выполнено: реализовано 10 проектов по благоустройству сельских территорий.

Основное мероприятие 2.3 «Создание современного облика сельских территорий» реализовано не в полном объеме по причине невыполнения контрольных событий 2.3.1, 2.3.3, а также связанного целевого показателя «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий».

В 2023 году в рамках данного основного мероприятия реализован один проект комплексного развития сельских территорий в Целинском районе посредством реконструкции водопроводной сети протяженностью 2,6 километра и капитального ремонта четырех домов культуры. Не в полном объеме выполнены работы по реконструкции сельского дома культуры в Красносулинском районе в связи с длительным сроком поставки

оборудования, а также работы по реконструкции водопроводных сетей в Боковском районе в связи с отсутствием внебюджетных средств для завершения работ на объекте. Работы на данных объектах будут завершены в первом квартале 2024 г.

Основное мероприятие 2.4 «Организация участия в отборе Министерства сельского хозяйства Российской Федерации на софинансирование из федерального бюджета мероприятий по развитию сельских территорий, в том числе реализация которых предусмотрена на территории опорных населенных пунктов» выполнено: привлечены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на развитие сельских территорий.

По подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено выполнение пяти контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки два, не достигнуты – три контрольных события.

Контрольное событие 2.1.1 реализовано не в полном объеме по причине отсутствия ввода в эксплуатацию одного объекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, ввиду необходимости выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного проектной документацией.

Контрольное событие 2.3.1 выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием внебюджетных средств для завершения работ на объекте.

Контрольное событие 2.3.3 реализовано не в полном объеме в связи с длительным сроком поставки оборудования, что повлекло невыполнение ряда работ на объекте.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

В 2023 году на ход реализации государственной программы оказали влияние следующие факторы:

срыв сроков поставки оборудования для выполнения работ на объекте;  
отсутствие внебюджетных средств для завершения работ на объекте;  
несоответствие проектной документации и объема фактически необходимых работ для завершения работ на объекте.

Данный фактор повлиял на частичное невыполнение основных мероприятий и целевых показателей.

Раздел 4. Сведения об использовании  
бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2023 год составил 2 797 063,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 062 588,7 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 562 388,1 тыс. рублей;  
местный бюджет – 152 680,9 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 19 405,6 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2022 № 795-3С «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 2 624 976,8 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 2 687 976,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 117 387,4 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 570 589,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 2 768 315,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 2 038 855,7 тыс. рублей;  
безвозмездные поступления из федерального бюджета – 570 547,9 тыс. рублей;  
местный бюджет – 147 823,3 тыс. рублей;  
внебюджетные источники – 11 088,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет составил 78 573,2 тыс. рублей, из них:

52 696,7 тыс. рублей – нарушение графика выполнения работ в связи с задержкой поставки оборудования;

25 558,5 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ;

316,3 тыс. рублей – недостаточная сумма средств для предоставления субсидии очередному получателю;

1,7 тыс. рублей – остаток средств в результате округления бюджетных ассигнований.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

Раздел 5. Сведения о достижении  
значений показателей государственной программы,  
подпрограмм государственной программы за 2023 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 11 показателей, по трем из которых фактические значения соответствуют плановым, по четырем показателям фактические значения превышают плановые, по четырем показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Ростовской области» – плановое значение – 31,94 процента, фактическое значение – 32,17 процента (фактическое увеличение доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области).

Показатель 2 «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств» – плановое значение – 73,9 процента, фактическое значение – 44,6 процента (значительное увеличение располагаемых ресурсов городских домохозяйств за счет их единовременных (нетипичных) расходов на покупку движимого и недвижимого имущества).

Показатель 3 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах» – плановое значение – 50,2 процента, фактическое значение – 54,98 процента (фактическое увеличение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в целом по Ростовской области (по предварительным данным муниципальных образований в Ростовской области)).

Показатель 8 «Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена» – плановое значение – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы.

Показатель 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях» – плановое значение – 1 890,0 квадратного метра, фактическое значение – 3 654,0 квадратного метра (ввод жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы).

Показатель 2.1 «Ввод в действие локальных водопроводов» – плановое значение – 40,5 километра, фактическое значение – 44,3 километра (фактическое увеличение протяженности построенных сетей).

Показатель 2.2 «Ввод в действие распределительных газовых сетей» – плановое значение – 117,3 километра, фактическое значение – 117,1 километра (отклонение плановых значений по проектной документации и фактической протяженности по итогам проложения трассы (погрешность при проектировании)).

Показатель 2.3 «Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» – плановое значение – шесть единиц, фактическое значение – пять единиц (необходимость выполнения дополнительного объема работ на объекте, не предусмотренного проектной документацией).

Показатель 2.4 «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 10 единиц.

Показатель 2.5 «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий» – плановое значение – три единицы, фактическое значение – одна единица (непроведение работ на объекте по реконструкции сельского дома культуры в Красносулинском районе в связи с длительным сроком поставки оборудования, а также отсутствие внебюджетных средств для завершения работ на объекте по реконструкции водопроводных сетей в Боковском районе).

Показатель 2.6 «Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции» – плановое значение – 5,4 километра, фактическое значение – 5,4 километра.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям Ростовской области приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,007;  
 степень достижения целевого показателя 2 – 0,604;  
 степень достижения целевого показателя 3 – 1,095;  
 степень достижения целевого показателя 8 – 1,000;  
 степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,933;  
 степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,094;  
 степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,998;  
 степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,833;  
 степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,000;  
 степень достижения целевого показателя 2.5 – 0,333;  
 степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,727 (8/11), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ составляет 0,6 (3/5), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ государственной программы составляет 0,5 (2/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:  
 $2\ 757\ 226,9$  тыс. рублей /  $2\ 777\ 657,7$  тыс. рублей = 0,993.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,5 / 0,993 = 0,504$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является низкой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,727 \times 0,5 + 0,600 \times 0,3 + 0,504 \times 0,2 = 0,645$ , что соответствует низкому уровню реализации государственной программы.

По мероприятиям, исполненным в полном объеме, сложилась экономия в сумме 316,7 тыс. рублей.

Для реализации мероприятий государственной программы привлекались средства федерального бюджета на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета.



Уровни софинансирования устанавливались в целом по программе распоряжением Правительства Российской Федерации, а также соглашениями о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, заключаемыми между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Правительством Ростовской области, в разрезе конкретных направлений государственной поддержки и объектов.


Для обеспечения софинансирования средств федерального бюджета потребовалось 163 452,7 тыс. рублей областного бюджета. Фактические уровни софинансирования государственной программы составили: федеральный бюджет – 77,7 процента, областной – 22,3 процента.

В рамках реализации подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено предоставление субсидий областного бюджета на условии софинансирования мероприятий за счет средств местного бюджета. Уровень софинансирования за счет средств местного бюджета определен постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения». В муниципальных районах установленный уровень софинансирования выдержан в полном объеме.

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

Предложения по дальнейшей реализации государственной программы отсутствуют.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин

Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий» за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий,  
мероприятий, приоритетных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ,  
а также контрольных событий государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины нереализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих на сельских территориях	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	привлечение специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан	реализация основного мероприятия способствовала предоставлению средств государственной поддержки на улучшение жилищных условий 38 работникам АПК и 49 работникам социальной сферы села	–
3.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Предоставление социальных выплат на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	2 октября 2023 г.	X	30 марта 2023 г.	удовлетворение потребности в обеспечении жильем не менее 40 семей, проживающих на сельских территориях	социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 45 семьям, что составляет 112,5 процента от запланированного количества получателей. Средства федерального бюджета, выделенные в декабре 2023 года, позволили улучшить	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
							жилищные условия дополнительно еще 42 сельским семьям. Контрольное событие выполнено	
4.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Окунев В.В., министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	X	X	X	X	X	X
5.	Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Окунев В.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности	в целях улучшения условий жизни населения в сельской местности введено в эксплуатацию 44,3 километра водопроводов и 117,1 километра распределительных газовых сетей	основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с недостижением связанного целевого показателя «Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								территориях, под компактную жилищную застройку»
6.	Мероприятие 2.1.1. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства, реконструкции объектов водоснабжения в Зимовниковском, Советском и Целинском районах, а также выполнение работ на переходящих объектах в Боковском, Заветинском, Каменском и Обливском районах	улучшено социально-инженерное обустройство в сельской местности за счет строительства объектов водоснабжения в Зимовниковском, Советском и Целинском районах. Выполнены запланированные на 2023 год работы по переходящим на 2024 год объектам в Боковском, Заветинском, Каменском и Обливском районах	–
7.	Мероприятие 2.1.2. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов газификации	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства объектов газификации в Белокалитвинском, Зимовниковском, Морозовском и Шолоховском районах	улучшено социально-инженерное обустройство в сельской местности за счет строительства объектов газификации в Белокалитвинском, Зимовниковском, Морозовском и Шолоховском районах	–
8.	Мероприятие 2.1.3. Субсидия на разработку проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения водоснабжением населения в Кашарском, Целинском, Усть-Донецком, Цимлянском и Шолоховском районах, а также выполнение работ по проектированию переходящих объектов в Целинском районе	разработаны шесть проектов на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения в Кашарском, Целинском, Усть-Донецком, Цимлянском, Шолоховском районах, по проектам получены положительные заключения государственной экспертизы. По переходящим на 2024 год объектам в Целинском районе запланированные на 2023 год работы выполнены в полном объеме, получение положительного заключения государственной экспертизы запланировано на 2024 год	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	Мероприятие 2.1.4. Субсидия на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	улучшение социально-инженерного обустройства в сельской местности за счет строительства объекта инженерной инфраструктуры в Целинском районе	в Целинском районе работы на объекте завершены не в полном объеме	мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного проектной документацией
10.	Мероприятие 2.1.5. Субсидия на мероприятия по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	29 декабря 2023 г.	–	выполнение работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры в Багаевском, Боковском, Миллеровском, Усть-Донецком и Целинском районах, а также выполнение работ на переходящих объектах в Целинском и Зимовниковском районах	в Багаевском, Боковском Миллеровском и Усть-Донецком районах работы на объектах завершены. По переходящему на 2024 год объекту в Зимовниковском районе запланированные на 2023 год работы выполнены в полном объеме. По двум объектам в Целинском районе работы не завершены	мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с необходимостью выполнения дополнительного объема работ, не предусмотренного проектной документацией
11.	Мероприятие 2.1.6. Субсидия на разработку проектной документации по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения инженерной инфраструктурой населения в Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Тарасовском и Усть-Донецком районах	разработано четыре проекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку в Зимовниковском, Матвеево-Курганском, Тарасовском и Усть-Донецком районах	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	Мероприятие 2.1.7. Расходы на развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях	заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Окунев В.В.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	создание условий для улучшения инженерного обустройства в части обеспечения транспортной инфраструктурой населения в Красносулинском и Усть-Донецком районах	отремонтированы три автомобильные дороги в Красносулинском и Усть-Донецком районах	–
13.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Организация проведения работ по объектам инженерной инфраструктуры	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., заместитель Губернатора Ростовской области – министр транспорта Окунев В.В.	29 декабря 2023 г.	Х	–	ввод в эксплуатацию четырех объектов водоснабжения, 15 объектов газификации, ремонт трех дорог, завершение работ по одному переходящему объекту водоснабжения, а также реализация шести проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку и завершение работ по реализации двух проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	введено в эксплуатацию четыре объекта водоснабжения, 15 объектов газификации, выполнены работы по пяти переходящим объектам водоснабжения, а также реализовано пять проектов по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, введены в эксплуатацию три автомобильные дороги. Выполнены работы, предусмотренные в 2023 году, по одному проекту обустройства объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, не в полном объеме выполнены работы по одному объекту по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях. Контрольное событие не выполнено	контрольное событие реализовано не в полном объеме по причине отсутствия ввода в эксплуатацию одного объекта по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях

1	2	3	4	5	6	7	8	9
14.	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон, зон отдыха, детских игровых площадок, спортивных площадок и других видов благоустройства, а также обустройство пешеходных коммуникаций	созданы комфортные условия для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства парковых зон, зон отдыха, детских игровых площадок, спортивных площадок и других видов благоустройства, а также обустройство пешеходных коммуникаций в четырех муниципальных районах области	–
15.	Мероприятие 2.2.1. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения в Хлеборобном сельском поселении и Целинском сельском поселении Целинского района	реализованы три проекта по благоустройству сельских территорий в Хлеборобном сельском поселении и Целинском сельском поселении Целинского района	–
16.	Мероприятие 2.2.2. Субсидии на реализацию общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения в Боковском, Заветинском и Красносулинском районах	реализованы семь проектов по благоустройству сельских территорий в Боковском, Заветинском и Красносулинском районах	–
17.	Контрольное событие государственной программы 2.2.1. Организация проведения работ по благоустройству сельских территорий	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	реализация десять проектов по благоустройству сельских территорий, в том числе три общественно значимых по благоустройству сельских территорий, софинансируемых из федерального бюджета	реализованы десять проектов по благоустройству сельских территорий. Контрольное событие выполнено	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18.	Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н., министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А., министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности, создание 372 рабочих мест в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	в рамках реализации проектов комплексного развития сельских территорий для обеспечения комфортных условий жизни населения в сельской местности создано 372 рабочих места в период реализации проектов, отобранных для субсидирования	основное мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с недостижением связанного целевого показателя «Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий»
19.	Мероприятие 2.3.1. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения в Боковском и Целинском районах посредством выполнения работ по реконструкции водопроводных сетей	созданы благоприятные условия для жизни сельского населения в Целинском районе посредством реконструкция водопроводной сети. В Боковском районе работы выполнены не в полном объеме	мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием внебюджетных средств для завершения работ на объекте
20.	Мероприятие 2.3.2. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения	первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Горбанева О.П.	29 декабря 2023 г.	14 декабря 2023 г.	–	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения в Боковском районе посредством выполнения работ по реконструкции водопроводных сетей	работы по реконструкции водопроводных сетей в Боковском районе не завершены	мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием внебюджетных средств для завершения работ на объекте
21.	Мероприятие 2.3.3. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Боковском и Целинском районах посредством капитального ремонта семи сельских домов культуры	созданы комфортные условия для жизни сельского населения в Боковском и Целинском районах посредством капитального ремонта 7 сельских домов культуры	–



1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	Мероприятие 2.3.4. Субсидия на обеспечение комплексного развития сельских территорий в рамках реализации мероприятия «Современный облик сельских территорий»	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	–	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Красносулинском районе посредством выполнения работ по реконструкции сельского дома культуры	работы по реконструкции сельского дома культуры в Киселевском сельском поселении Красносулинского района выполнены не в полном объеме	мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с длительным сроком поставки оборудования, что повлекло невыполнение ряда работ
23.	Мероприятие 2.3.5. Субсидия на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	23 октября 2023 г.	–	обеспечение комфортных условий для жизни сельского населения в Красносулинском районе посредством выполнения работ по реконструкции сельского дома культуры	работы по реконструкции сельского дома культуры в Киселевском сельском поселении Красносулинского района выполнены не в полном объеме	мероприятие выполнено не в полном объеме в связи с длительным сроком поставки оборудования, что повлекло невыполнение ряда работ
24.	Контрольное событие государственной программы 2.3.1. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	29 декабря 2023 г.	Х	–	обеспечение реконструкции двух водопроводных сетей	проведена реконструкция сетей водоснабжения в Целинском районе. Работы по реконструкции водопроводной сети в Боковском районе выполнены не в полном объеме. Контрольное событие не выполнено	контрольное событие выполнено не в полном объеме в связи с отсутствием внебюджетных средств для завершения работ на объекте
25.	Контрольное событие государственной программы 2.3.2. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр культуры Ростовской области Дмитриева А.А.	29 декабря 2023 г.	Х	29 декабря 2023 г.	проведение капитального ремонта семи сельских домов культуры	проведен капитальный ремонт семи сельских домов культуры в Боковском и Целинском районах. Контрольное событие выполнено	–
26.	Контрольное событие государственной программы 2.3.3. Организация проведения работ по созданию современного облика сельских территорий	министр строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сильвестров Ю.Ю.	29 декабря 2023 г.	Х	–	обеспечение реконструкции сельского дома культуры	работы по реконструкции сельского дома культуры выполнены не в полном объеме. Контрольное событие не выполнено	контрольное событие выполнено не в полном объеме в связи с длительным сроком поставки

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								оборудования, что повлекло невыполнение ряда работ
27.	Основное мероприятие 2.4. Организация участия в отборе Минсельхоза России на софинансирование мероприятий по развитию сельских территорий, в том числе реализация которых предусмотрена на территории опорных населенных пунктов	заместитель Губернатора Ростовской области – министр сельского хозяйства и продовольствия Рачаловский К.Н.	29 декабря 2023 г.	9 января 2023 г.	29 декабря 2023 г.	создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения на территории опорных населенных пунктов посредством привлечения средств федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на развитие сельских территорий	конкурсная документация для участия в отборе Минсельхоза России с целью привлечения средств федерального бюджета направлена в установленные сроки, привлечены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий, направленных на развитие сельских территорий	–

Примечание.

1. Используемое сокращение:

Минсельхоз России – Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
государственной программы Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»	всего	2 797 063,3	2 687 976,8	2 768 315,3
	областной бюджет	2 062 588,7	2 117 387,4	2 038 855,7
	безвозмездные поступления в областной бюджет	562 388,1	570 589,4	570 547,9
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	562 388,1	570 589,4	570 547,9
	местный бюджет	152 680,9	–	147 823,3
	внебюджетные источники	19 405,6	–	11 088,4

1	2	3	4	5
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»	всего	63 000,0	126 000,0	125 683,7
	областной бюджет	54 798,7	109 597,4	109 322,3
	безвозмездные поступления в областной бюджет	8 201,3	16 402,6	16 361,4
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	8 201,3	16 402,6	16 361,4
	местный бюджет	–	–	–
	внебюджетные источники	–	–	–
Основное мероприятие 1.1. Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности	всего	63 000,0	126 000,0	125 683,7
Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»	всего	2 734 063,3	2 561 976,8	2 642 631,6
	областной бюджет	2 007 790,0	2 007 790,0	1 929 533,4
	безвозмездные поступления в областной бюджет	554 186,8	554 186,8	554 186,5
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	554 186,8	554 186,8	554 186,5
	местный бюджет	152 680,9	–	147 823,3
	внебюджетные источники	19 405,6	–	11 088,4

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях	всего	1 991 331,6	1 991 331,6	1 965 772,4
Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий	всего	15 008,4	15 008,4	15 008,0
Основное мероприятие 2.3. Создание современного облика сельских территорий	всего	555 636,8	555 636,8	502 939,5
Основное мероприятие 2.4. Организация участия в отборе Минсельхоза России на софинансирование из федерального бюджета мероприятий по развитию сельских территорий, в том числе реализация которых предусмотрена на территории опорных населенных пунктов	всего	–	–	–

Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий» за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**

о достижении значений показателей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Государственная программа Ростовской области «Комплексное развитие сельских территорий»					
1.1.	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения	процентов	32,27**	31,94	32,17	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением доли сельского населения в общей численности населения Ростовской области
1.2.	Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств	процентов	75,2**	73,9	44,6*	невыполнение показателя обусловлено значительным увеличением располагаемых ресурсов городских домохозяйств за счет их одновременных

1	2	3	4	5	6	7
						(нетипичных) расходов на покупку движимого и недвижимого имущества
1.3.	Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах	процентов	45,77**	50,20	54,98*	расчет показателя основан на предварительных данных муниципальных образований в Ростовской области, его перевыполнение обусловлено фактическим увеличением доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в целом по Ростовской области
1.4.	Показатель 8. Количество сельских населенных пунктов, транспортная доступность которых улучшена	единиц	–	3	3	–
2.	Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»					
2.1.	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях	квадратных метров	3 240,0	1 890,0	3 654,0	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы

1	2	3	4	5	6	7
3.	Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»					
3.1.	Показатель 2.1. Ввод в действие локальных водопроводов	километров	134,2	40,5	44,3	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением протяженности построенных сетей
3.2.	Показатель 2.2. Ввод в действие распределительных газовых сетей	километров	123,7	117,3	117,1	невыполнение показателя обусловлено отклонением плановых значений по проектной документации и фактической протяженности по итогам проложения трассы (погрешность при проектировании)
3.3.	Показатель 2.3. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку	единиц	2	6	5	невыполнение показателя обусловлено необходимостью выполнения дополнительного объема работ на объекте, не предусмотренного проектной документацией
3.4.	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий	единиц	21	10	10	—
3.5.	Показатель 2.5. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий	единиц	2	3	1	невыполнение показателя обусловлено непроведением ряда работ на объекте по реконструкции сельского дома культуры в Красносулинском



1	2	3	4	5	6	7
						районе в связи с длительным сроком поставки оборудования, а также отсутствием внебюджетных средств для завершения работ на объекте по реконструкции водопроводных сетей в Боковском районе
3.6.	Показатель 2.6. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции	километров	7,0	5,4	5,4	–

\* Ожидаемое значение.

\*\* Уточненное значение, в том числе по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ростовской области.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Комплексное  
развитие сельских территорий» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей государственной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий», подпрограмм государственной программы  
«Комплексное развитие сельских территорий» по муниципальным образованиям Ростовской области

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименова- ние муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2022 год	2023 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Показатель 1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях (кв. метров)	3 240,0	1 890,0	3 654,0	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
2.	Азовский район	126,0	45	98,9	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы

1	2	3	4	5	6
3.	Аксайский район	126,0	45	127,8	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
4.	Багаевский район	42,0	45	94,7	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
5.	Белокалитвинский район	137,4	45	63,9	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
6.	Боковский район	174,1	45	99,1	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
7.	Верхнедонской район	54,0	45	73,2	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
8.	Веселовский район	54,0	45	108,9	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
9.	Волгодонской район	63,6	45	107,7	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
10.	Дубовский район	74,5	45	124,4	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
11.	Егорлыкский район	428,4	45	93,7	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы

1	2	3	4	5	6
12.	Заветинский район	54,0	45	130,1	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
13.	Зерноградский район	–	45	92,6	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
14.	Зимовниковский район	–	45	120,7	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
15.	Кагальницкий район	54,0	45	110,1	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
16.	Каменский район	54,0	45	63,5	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
17.	Кашарский район	42,0	45	91,6	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
18.	Константиновский район	54,0	45	56,7	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
19.	Красносулинский район	–	–	–	–
20.	Куйбышевский район	69,9	45	69,9	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
21.	Мартыновский район	108,0	45	71,1	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы

1	2	3	4	5	6
22.	Матвеево-Курганский район	270,9	45	82,7	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
23.	Миллеровский район	54,0	45	–	невыполнение показателя связано с отсутствием претендентов на получение субсидии
24.	Милютинский район	54,0	45	55,4	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
25.	Морозовский район	54,0	45	89,6	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
26.	Мясниковский район	144,0	45	106,9	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
27.	Неклиновский район	137,8	45	110,4	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
28.	Обливский район	67,6	45	67,6	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
29.	Октябрьский район	54,0	45	88,4	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
30.	Орловский район	–	45	98,1	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы

1	2	3	4	5	6
31.	Песчанокопский район	54,0	45	91,6	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
32.	Пролетарский район	63,0	45	61,3	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
33.	Ремонтненский район	90,6	45	70,4	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
34.	Родионово-Несветайский район	–	45	91,5	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
35.	Сальский район	54,0	45	66,9	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
36.	Семикаракорский район	105,4	45	75,9	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
37.	Советский район	42,0	45	62,1	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
38.	Тарасовский район	86,8	45	86,8	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
39.	Тацинский район	–	45	87,9	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы

1	2	3	4	5	6
40.	Усть-Донецкий район	54,0	45	107,5	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
41.	Целинский район	–	45	106,4	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
42.	Цимлянский район	54,0	45	94,6	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
43.	Чертковский район	–	45	81,5	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
44.	Шолоховский район	54,0	45	71,9	перевыполнение показателя обусловлено вводом жилых помещений, финансирование которых осуществлялось в прошлые годы
39.	Показатель 3. Ввод в действие распределительных газовых сетей (километров)	123,7	117,3	117,1	невыполнение показателя обусловлено отклонением плановых значений по проектной документации и фактической протяженности по итогам проложения трассы (погрешность при проектировании)
40.	Белокалитвинский район	–	57,6	58,0	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
41.	Зимовниковский район	–	40,2	40,3	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
42.	Морозовский район	–	9,8	9,8	–

1	2	3	4	5	6
43.	Шолоховский район	5,3	9,7	9,0	невыполнение показателя обусловлено отклонением плановых значений по проектной документации и фактической по итогам проложения трассы (погрешность при проектировании)
44.	Показатель 4. Ввод в действие локальных водопроводов (километров)	134,2	40,5	44,3	перевыполнение показателя обусловлено фактическим увеличением протяженности построенных сетей
45.	Зимовниковский район	1,9	14,7	14,7	–
46.	Советский район	24,5	9,7	9,7	–
47.	Целинский район	–	16,1	19,9	перевыполнение показателя возникло в связи с фактическим увеличением протяженности построенных сетей
48.	Показатель 5. Ввод в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (километров)	7,0	5,4	5,4	–



1	2	3	4	5	6
49.	Красносулинский район	–	4,0	4,0	–
50.	Усть-Донецкий район	–	1,4	1,4	–
51.	Показатель 6. Количество реализованных проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (единиц)	2	6	5	невыполнение показателя обусловлено необходимостью выполнения дополнительного объема работ на объекте, не предусмотренного проектной документацией
52.	Багаевский район	–	1	1	–
53.	Боковский район	–	2	2	–
54.	Миллеровский район	1	1	1	–
55.	Усть-Донецкий район	–	1	1	–
56.	Целинский район	–	1	–	невыполнение показателя обусловлено необходимостью выполнения дополнительного объема работ на объекте, не предусмотренного проектной документацией
57.	Показатель 7. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий (единиц)	21	10	10	–
58.	Боковский район	1	1	1	–

1	2	3	4	5	6
59.	Заветинский район	4	4	4	–
60.	Красносулинский район	3	2	2	–
61.	Целинский район	5	3	3	–
62.	Показатель 8. Количество реализованных проектов комплексного развития сельских территорий (единиц)	2	3	1	невыполнение показателя обусловлено непроведением ряда работ на объекте по реконструкции сельского дома культуры в Красносулинском районе в связи с длительным сроком поставки оборудования, а также отсутствием внебюджетных средств для завершения работ на объекте по реконструкции водопроводных сетей в Боковском районе
63.	Боковский район	–	1	–	невыполнение показателя связано с отсутствием внебюджетных средств для завершения работ на объекте
64.	Красносулинский район	–	1	–	невыполнение показателя связано с непроведением ряда работ на объекте в связи с длительным сроком поставки оборудования
65.	Целинский район	–	1	1	–
66.	Показатель 10. Количество положительных экспертиз, полученных по итогам подготовки проектной документации на строительство и реконструкцию объектов водоснабжения (единиц)	7	6	6	–
67.	Кашарский район	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
68.	Усть-Донецкий район	–	1	1	–
69.	Целинский район	3	2	2	–
70.	Цимлянский район	–	1	1	–
71.	Шолоховский район	1	1	1	–
72.	Показатель 11. Количество положительных экспертиз, полученных по итогам подготовки проектной документации по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку (единиц)	3	4	4	–
73.	Зимовниковский район	1	1	1	–
74.	Матвеево-Курганский район	–	1	1	–
75.	Тарасовский район	1	1	1	–
76.	Усть-Донецкий район	–	1	1	–

1	2	3	4	5	6
77.	Показатель 12. Количество подключенных домовладений к сетям водоснабжения, построенным с начала реализации программы (единиц)	–	932	1 275	перевыполнение связано с превышением фактического подключения домовладений при строительстве, чем было указано в проектной документации
78.	Волгодонской район	–	100	153	перевыполнение связано с превышением фактического подключения домовладений при строительстве, чем было указано в проектной документации
79.	Заветинский район	–	220	220	–
80.	Зимовниковский район	–	32	422	перевыполнение связано с превышением фактического подключения домовладений при строительстве, чем было указано в проектной документации
81.	Неклиновский район	–	200	65	низкий уровень подключений связан с отсутствием финансовой возможности абонентов переподключить свои домовладения к инженерным сетям
82.	Октябрьский район	–	120	–	показатель не выполнен в связи с незавершением работ по строительству сетей и расторжением муниципального контракта. Строительство объекта не завершено
83.	Ремонтненский район	–	60	121	перевыполнение связано с превышением фактического подключения домовладений при строительстве, чем было указано в проектной документации

1	2	3	4	5	6
84.	Советский район	–	200	294	перевыполнение связано с переподключением домовладений, строительство сетей которых было выполнено в ранний период
85.	Показатель 13. Количество подключенных домовладений к сетям газоснабжения, построенным с начала реализации программы (единиц)	–	25	299	перевыполнение связано с переподключением домовладений, строительство сетей которых было выполнено в ранний период, а также с превышением фактического подключения домовладений при строительстве, чем было указано в проектной документации
86.	Каменский район	–	9	274	перевыполнение связано с переподключением домовладений, строительство сетей которых было выполнено в ранний период
87.	Сальский район	–	7	12	перевыполнение связано с превышением фактического подключения домовладений при строительстве, чем было указано в проектной документации
88.	Тацинский район	–	9	13	перевыполнение связано с превышением фактического подключения домовладений при строительстве, чем было указано в проектной документации