



# ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2024 № 227

г. Ростов-на-Дону

### Об утверждении отчета о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области» за 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 10.01.2018 № 1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области» Правительство Ростовской области **постановляет:**

1. Утвердить отчет о реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597, за 2023 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Сизикова С.В.

Губернатор  
Ростовской области



В.Ю. Голубев

Постановление вносит  
министерство жилищно-  
коммунального хозяйства  
Ростовской области

Приложение  
к постановлению  
Правительства  
Ростовской области  
от 01.04.2024 № 227

ОТЧЕТ  
о реализации государственной  
программы Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории Ростовской  
области», утвержденной постановлением Правительства  
Ростовской области от 31.08.2017 № 597, за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях повышения качества и комфорта проживания населения на территории Ростовской области, в рамках реализации государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 (далее – государственная программа), ответственным исполнителем и участниками государственной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнены мероприятия по повышению качества и комфорта городской среды на территории Ростовской области;

созданы условия для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований в Ростовской области;

с 15 апреля по 31 мая в 55 муниципальных образованиях проведено Всероссийское голосование по отбору объектов благоустройства, планируемых к реализации в 2023 году, в голосовании приняли участие 482,9 тыс. человек;

завершено благоустройство 124 общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области за счет федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников;

проведен областной семинар по благоустройству с целью обсуждения актуальных вопросов, информирования населения о мероприятиях по благоустройству общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области;

доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях в Ростовской области, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, составила 25,1 процента;

количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, увеличилось на 124 территории.

## Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий государственной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками государственной программы основных мероприятий подпрограмм государственной программы.

В рамках реализации подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 7 контрольных событий.

В рамках основного мероприятия 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований» в 2024 году завершены работы по благоустройству 124 общественных территорий Ростовской области в 52 муниципальных образованиях, в том числе 34 объекта за счет средств федерального бюджета (включая этапы объектов).

Согласно условиям Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях срок реализации проекта – 2023 год.

Объект благоустройства в г. Белая Калитва «парк им. Маяковского» не реализован в связи с недобросовестной работой подрядной организации. Муниципальный контракт по объекту расторгнут.

Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области» не выполнено в связи с низким контролем над выполнением работ муниципальными заказчиками и некачественной работой подрядных организаций.

Основное мероприятие 1.4 «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов» не выполнено в связи с тем, что не завершены работы на объекте в Миллеровском районе (х. Сулин), выполнено благоустройство 76 из 77 объектов.

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области» предусмотрено выполнение 7 контрольных событий, из них 2 выполнены ранее установленного срока, 2 выполнены в установленные сроки, не достигнуты в установленные сроки 3.

В рамках реализации подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» предусмотрена реализация 1 основного мероприятия и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» выполнено в полном объеме, реализованы 39 дворовых территорий в 5 муниципальных образованиях Ростовской области.

По подпрограмме 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» предусмотрена реализация 1 контрольного события, которое выполнено в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 1 к настоящему отчету.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации государственной программы

Основными факторами, повлиявшими на ход реализации государственной программы в 2023 году, являются:

- недостаточный контроль со стороны муниципальных заказчиков за ходом выполнения работ на объектах благоустройства;
- некачественная работа подрядных организаций;
- корректировка проектной документации по проектам благоустройства.

### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы в 2023 году составил 1 988 390,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 567 238,1 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 308 407,9 тыс. рублей;
- местный бюджет – 112 744,2 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 16.12.2021 № 635-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» составил 1 875 646,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 567 238,1 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 308 407,9 тыс. рублей.

Объем предусмотренных расходов на реализацию государственной программы в 2023 году в соответствии со сводной бюджетной росписью составил 1 804 416,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- областного бюджета – 516 227,1 тыс. рублей;
- безвозмездных поступлений в областной бюджет – 1 288 189,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе составило 1 864 077,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 479 615,1 тыс. рублей;
- безвозмездные поступления в областной бюджет – 1 288 148,3 тыс. рублей;
- местный бюджет – 96 314,4 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2023 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2023 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрены 9 показателей, по 2 из которых фактические значения превышают плановые, по 5 – значения соответствуют плановым, по 2 – не достигнуты.

Показатель 3 «Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году» – плановое значение – 18 процентов, фактическое значение – 18 процентов (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2024 г.).

Показатель 1.3 «Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Ростовской области» – плановое значение – 12 единиц, фактическое значение – 12 единиц (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2024 г.).

Показатель 1.4 «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды» – плановое значение – 25,0 процента, фактическое значение – 25,1 процента (муниципальными образованиями организована работа по вовлечению граждан в вопросы развития городской среды, проведены мастер-классы, встречи, обсуждения).

Показатель 1.5 «Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды» – плановое значение – 132 единицы, фактическое значение – 124 единицы. Показатель не выполнен в связи с недобросовестной работой подрядных организаций.

Показатель 1.6 «Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов» – плановое значение – 52 процента, фактическое значение – 52 процента (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2024 г.).

Показатель 1.7 «Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом» – плановое значение – 10 единиц, фактическое значение – 9 единиц (некачественная работа подрядной организации).

Показатель 1.8 «Индекс качества городской среды» – плановое значение – 197 баллов, фактическое значение – 197 баллов (показатели рассчитываются Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 1 апреля 2024 г.).

Показатель 1.9 «Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (процентов)» – плановое значение – 90 процентов, фактическое значение – 100 процентов. Показатель перевыполнен в связи с отсутствием иностранного оборудования, применяемого в реализации проектов по благоустройству.

Показатель 2.1 «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области» – плановое значение – 39,9 процента, фактическое значение – 39,9 процента. Показатель выполнен.

Сведения о достижении значений показателей с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к настоящему отчету.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2023 год приведены в приложении № 4 к настоящему отчету.

## Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы в 2023 году, в том числе бюджетной эффективности

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

- степень достижения показателя 3 – 1,00;
- степень достижения показателя 1.3 – 1,00;
- степень достижения показателя 1.4 – 1,01;
- степень достижения показателя 1.5 – 0,94;
- степень достижения показателя 1.6 – 1,00;
- степень достижения показателя 1.7 – 0,90;
- степень достижения показателя 1.8 – 1,00;
- степень достижения показателя 1.9 – 1,11;
- степень достижения показателя 2.1 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения показателей государственной программы составляет 0,78 (7/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,33 (1/3), что характеризует низкий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,33 (1/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 864 077,8 тыс. рублей / 1 988 390,2 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

$0,33/0,94 = 0,35$ , в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации государственной программы в целом:

$0,78 \times 0,5 + 0,33 \times 0,3 + 0,35 \times 0,2 = 0,56$ , в связи с чем уровень реализации государственной программы является низким.

Бюджетная эффективность реализации государственной программы в 2023 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий государственной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения государственной программы в 2023 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: эффективность использования бюджетных средств, прозрачность (открытость), достоверность бюджета, адресность и целевой характер бюджетных средств.

Произведенные в 2023 году расходы государственной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям. По итогам 2023 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию государственной программы, соответствуют объемам ассигнований областного бюджета.

При реализации государственной программы ответственный исполнитель в рамках установленных бюджетных полномочий исходил из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств и достижения наилучшего результата с использованием определенного государственной программой объема средств.

Степень достижения цели государственной программы в 2023 году сопоставима с периодом времени, затраченным на их достижение.

В ходе реализации государственной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным

бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения», а также условия софинансирования расходных обязательств Ростовской области.

Расходы за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений Ростовской области в 2023 году, на реализацию государственной программы не осуществлялись.

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации государственной программы

С целью дальнейшего недопущения низкого уровня реализации государственной программы министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области будет усилен контроль за реализацией государственной программы. Министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области запланирована организация еженедельных совещаний с главами администраций муниципальных образований Ростовской области, а также выездные совещания на объектах благоустройства. Муниципальным образованиям Ростовской области рекомендовано включать в порядок оплаты авансирование с целью увеличения бюджетной эффективности государственной программы.

Примечание.


Список используемых сокращений:

г. – город;

им. – имени;

х. – хутор.

Начальник управления  
документационного обеспечения  
Правительства Ростовской области



В.В. Лозин



Приложение № 1  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 31.08.2017 № 597, за 2023 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных  
мероприятий, а также контрольных событий государственной программы за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование мероприятия подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/Ф.И.О.)	Плановый срок окончания реализации подпрограммы	Фактический срок реализации		Результаты		Причины нереализации/реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	X	X	X	X	X	X
2.	Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований в Ростовской области	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2023 г.	1 января 2023 г.	–	благоустройство 132 общественных территорий муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в муниципальных образованиях Ростовской области в 2023 году, реализовать проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы нарастающим итогом – 10 единиц	не исполнено. Завершены работы по благоустройству 124 общественных территорий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. Не завершен объект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в г. Белая Калитва	8 проектов благоустройства не завершены в связи с некачественной работой подрядных организаций и расторжением муниципальных контрактов

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Мероприятие 1.1.1. Мониторинг муниципальных программ по комплексному развитию жилой среды	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П., главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2023 г.	1 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	в 55 муниципальных образованиях утверждены муниципальные программы и (или) подпрограммы по благоустройству, ежегодное проведение мониторинга	исполнено. В 55 муниципальных образованиях утверждены муниципальные программы и (или) подпрограммы по благоустройству, министерством жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области обеспечено проведение мониторинга муниципальных программ	—
4.	Мероприятие 1.1.2. Внедрение практики сервисных контрактов в благоустройство жилой среды	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П., главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2023 г.	1 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	реализовано мероприятие в рамках внедрения сервисного контракта, утвержден нормативно-правовой акт в муниципальном образовании, не менее 2 единиц	исполнено. В рамках сервисных контрактов утверждено 2 нормативных акта в Дубовском районе и в г. Новошахтинске	—
5.	Контрольное событие государственной программы 1.1.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	30 декабря 2023 г.	X	—	100-процентное завершение работ по благоустройству 132 общественных территорий муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в муниципальных образованиях Ростовской области в 2023 году	не исполнено. Завершены работы по благоустройству 124 общественных территорий за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	8 проектов благоустройства не завершены в связи с некачественной работой подрядных организаций и расторжением муниципальных контрактов
6.	Контрольное событие государственной программы 1.1.2. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	30 декабря 2023 г.	X	30 мая 2023 г.	доля граждан, принявших участие в решение вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях,	исполнено. В Ростовской области в вопросы городской среды приняло участие 25,1 процента граждан	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 25 процентов		
7.	Контрольное событие государственной программы 1.1.3. Реализация проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	30 декабря 2023 г.	X	–	реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее единицы нарастающим итогом – 10 единиц	не исполнено. Не реализован объект – победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в г. Белая Калитва (парк им. Маяковского). Реализация объекта не завершена в связи с недобросовестной работой подрядной организации.	в связи с недобросовестной работой подрядной организации
8.	Контрольное событие государственной программы 1.1.4. Повышение объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	30 декабря 2023 г.	X	30 декабря 2023 г.	достигнут объем закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды – 90 процентов	исполнено, достигнут объем закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды – 100 процентов	–
9.	Контрольное событие государственной программы 1.1.5. Повышение индекса качества городской среды	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	30 декабря 2023 г.	X	30 декабря 2023 г.	достигнуто значение индекса качества городской среды 197 баллов	предварительно достигнуто значение индекса качества городской среды 197 баллов	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	Контрольное событие государственной программы 1.1.6. Повышение производительности труда в сфере ЖКХ (повышение технического уровня деятельности и улучшения организации труда на предприятиях в сфере ЖКХ»	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	30 декабря 2023 г.	X	3 октября 2023 г.	проведение областного семинара по благоустройству с участием 150 участников с целью устранения дефицита кадров	исполнено. 3 октября 2023 г. на территории г. Новошахтинска и Красносулинского района проведен 11-й Областной семинар по благоустройству, в котором приняли участие более 180 человек. Проведены обучающие экспертные сессии на тему озеленения территорий муниципальных образований Ростовской области. Организована специализированная выставка многопрофильных организаций, производящих и реализующих элементы благоустройства, коммунальную технику, освещение, малые архитектурные формы, озеленение	—
11.	Основное мероприятие 1.4. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2023 г.	22 марта 2023 г.	—	благоустройство 77 общественных территорий муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в 47 муниципальных образованиях в Ростовской области	не исполнено, благоустроено 76 объектов. Объект в Миллеровском районе (х. Сулин) не реализован	в связи с недобросовестной работой подрядной организации
12.	Контрольное событие государственной программы 1.4.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в рамках инициативных проектов	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	30 декабря 2023 г.	X	—	100-процентное завершение работ по благоустройству 77 общественных территорий муниципальных образований за счет средств областного и местного бюджетов в 47 муниципальных образованиях Ростовской области в 2023 году	не исполнено, благоустроено 76 объектов. Объект в Миллеровском районе (х. Сулин) не реализован	в связи с недобросовестной работой подрядной организации

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13.	Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области»	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	X	X	X	X	X	X
14.	Основное мероприятие 2.1.Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.; главы муниципальных образований Ростовской области	30 декабря 2023 г.	1 января 2023 г.	30 декабря 2023 г.	благоустройство дворовых территорий в г. Гуково (не менее 3 единиц), г. Донецке (не менее 2 единиц), г. Зверево (не менее 1 единицы), г. Ростове-на-Дону (не менее 10 единиц), г. Таганроге (не менее 7 единиц) в 2023 году	исполнено. Благоустроено 39 дворовых территорий в 5 муниципальных образованиях Ростовской области	–
15.	Контрольное событие государственной программы 2.1.1. Завершение работ по благоустройству дворовых территорий в полном объеме	первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Орлов С.П.	30 декабря 2023 г.	X	30 декабря 2023 г.	благоустройство дворовых территорий в г. Гуково (не менее 3 единиц), г. Донецке (не менее 2 единиц), г. Зверево (не менее 1 единицы), г. Ростове-на-Дону (не менее 10 единиц), г. Таганроге (не менее 7 единиц) в 2023 году	исполнено. Благоустроено 39 дворовых территорий в 5 муниципальных образованиях Ростовской области. В 2023 году реализовано: г. Гуково (7 единиц), г. Донецке (2 единицы), г. Зверево (1 единица), г. Ростове-на-Дону (22 единицы), г. Таганроге (7 единиц)	–

## Примечания:

Список используемых сокращений:

1. г. – город;

ЖКХ – жилищно-коммунальное хозяйство;

им. – имени;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

х. – хутор;

2. X – данные ячейки не заполняются.

Приложение № 2  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 31.08.2017 № 597, за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных  
средств на реализацию государственной программы за 2023 год

Наименование государственной программы Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области», подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Объем предусмотренных расходов (тыс. рублей)		Фактические расходы (тыс. рублей)
		государственной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»	всего	1 988 390,2	1 804 416,7	1 864 077,8
	областной бюджет	567 238,1	516 227,1	479 615,1
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 308 407,9	1 288 189,6	1 288 148,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 308 407,9	1 288 189,6	1 288 148,3

1	2	3	4	5
	местный бюджет	112 744,2	X	96 314,4
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»	всего	1 851 699,2	1 702 754,9	1 735 687,4
	областной бюджет	465 576,3	414 565,3	383 979,6
	безвозмездные поступления в областной бюджет	1 308 407,9	1 288 189,6	1 288 148,3
	в том числе за счет средств:			
	федерального бюджета	1 308 407,9	1 288 189,6	1 288 148,3
	местный бюджет	77 715,0	X	63 559,5
Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий муниципальных образований Ростовской области	всего	1 653 559,7	1 582 330,4	1 554 110,4
Основное мероприятие 1.4. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативных проектов	всего	120 424,5	120 424,5	118 017,5
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области»	всего	136 691,0	101 661,8	128 390,4
	областной бюджет	101 661,8	101 661,8	95 635,5
	безвозмездные поступления в областной бюджет	–	–	–
	в том числе за счет средств:	–	–	–
	федерального бюджета	–	–	–
	местный бюджет	35 029,2	X	32 754,9

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 2.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов	всего	101 661,8	101 661,8	95 635,5

Примечания:

Используемые сокращения:

1. Государственная программа – государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»;
2. X – данные ячейки не заполняются.



Приложение № 3  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 31.08.2017 № 597, за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей с обоснованием отклонений по показателям

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022 год	2023 год		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
1. Государственная программа Ростовской области «Формирование современной городской среды на территории Ростовской области»						
1.1.	Показатель 3. Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году	процентов	11**	18	18*	–
2. Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Ростовской области»						
2.1.	Показатель 1.3. Количество городов с благоприятной средой от общего количества городов Ростовской области	единиц	10	12	12*	–

1	2	3	4	5	6	7
2.2.	Показатель 1.4. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды	процентов	29,62	25,00	25,10	в связи с вовлечением большего количества граждан в вопросы городской среды (проведение мастер-классов, деловых игр и так далее)
2.3.	Показатель 1.5. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды	единиц	138	132	124	в связи с некачественной работой подрядной организации и расторжением муниципальных контрактов
2.4.	Показатель 1.6. Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов	процентов	43	52	52*	–
2.5.	Показатель 1.7. Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом	единиц	7	10	9	в связи с недобросовестной работой подрядной организации на объекте благоустройства

1	2	3	4	5	6	7
2.6.	Показатель 1.8. Индекс качества городской среды	баллов	186	197	197*	–
2.7.	Показатель 1.9. Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды (процентов)	процентов	100	90	100	в связи с отсутствием иностранного оборудования, применяемого в реализации проектов по благоустройству
<b>3. Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области»</b>						
3.1.	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Ростовской области	процентов	–	39,9	39,9	–

Примечания:

\* Показатели рассчитываются Минстроем России до 1 апреля 2024 г.

\*\* Недостижение значения планового показателя (14 процентов) по итогам 2022 года.

Используемое сокращение:

Минстрой России – Министерство строительства и жилищного хозяйства Российской Федерации.

Приложение № 4  
к отчету о реализации  
государственной программы  
Ростовской области «Формирование  
современной городской среды на территории  
Ростовской области», утвержденной  
постановлением Правительства Ростовской  
области от 31.08.2017 № 597, за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей государственной программы,  
подпрограмм государственной программы по муниципальным образованиям в Ростовской области за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование муниципального образования Ростовской области	Значения показателя государственной программы, подпрограммы государственной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2022 год	2023 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
1.	Показатель 1.5. Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды (единиц)	138	132	124	
1.1.	г. Ростов-на-Дону	4	4	3	не реализован объект
1.2.	г. Азов	1	2	2	

1	2	3	4	5	6
1.3.	г. Батайск	–	1	1	
1.4.	г. Волгодонск	5	2	1	не реализован объект
1.5.	г. Гуково	1	1	1	
1.6.	г. Донецк	1	1	1	
1.7.	г. Зверево	2	4	4	
1.8.	г. Каменск-Шахтинский	–	2	1	не реализован объект
1.9.	г. Новочеркасск	1	3	3	
1.10.	г. Новошахтинск	2	8	8	
1.11.	г. Таганрог	1	2	1	не реализован объект
1.12.	г. Шахты	1	2	2	
1.13.	Азовский район	3	3	2	не реализован объект
1.14.	Аксайский район	7	5	5	
1.15.	Багаевский район	–	1	1	
1.16.	Белокалитвинский район	7	6	5	не реализован объект
1.17.	Боковский район	3	2	2	
1.18.	Верхнедонской район	1	4	4	
1.19.	Веселовский район	–	3	3	
1.20.	Волгодонской район	1	1	1	
1.21.	Дубовский район	–	1	1	
1.22.	Егорлыкский район	1	3	3	
1.23.	Заветинский район	–	2	1	не реализован объект
1.24.	Зерноградский район	1	2	2	
1.25.	Зимовниковский район	–	2	2	
1.26.	Кагальницкий район	–	1	1	
1.27.	Каменский район	5	4	4	
1.28.	Кашарский район	3	0	0	
1.29.	Константиновский район	3	2	2	

1	2	3	4	5	6
1.30.	Красносулинский район	1	1	1	
1.31.	Куйбышевский район	2	0	0	
1.32.	Мартыновский район	5	1	1	
1.33.	Матвеево-Курганский район	3	2	2	
1.34.	Миллеровский район	7	2	1	не реализован объект
1.35.	Милютинский район	3	3	3	
1.36.	Морозовский район	1	2	2	
1.37.	Мясниковский район	4	3	3	
1.38.	Неклиновский район	5	2	2	
1.39.	Обливский район	–	2	2	
1.40.	Октябрьский район	4	3	3	
1.41.	Орловский район	1	1	1	
1.42.	Песчанокопский район	5	3	3	
1.43.	Пролетарский район	2	0	0	
1.44.	Ремонтненский район	1	3	3	
1.45.	Родионово-Несвета́йский район	–	1	1	
1.46.	Сальский район	6	4	4	
1.47.	Семикаракорский район	–	4	4	
1.48.	Советский район	2	1	1	
1.49.	Тарасовский район	2	1	1	
1.50.	Тацинский район	4	2	2	
1.51.	Усть-Донецкий район	9	3	3	
1.52.	Целинский район	4	4	4	
1.53.	Цимлянский район	5	4	4	
1.54.	Чертковский район	2	2	2	
1.55.	Шолоховский район	6	4	4	