



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14 марта 2019 г. № 436-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый комплексный план реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае" (далее - комплексный план).

2. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики обеспечить координацию работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций по выполнению комплексного плана.

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию комплексного плана, ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики информацию о ходе его выполнения.

4. Министерству Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения комплексного плана.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края оказывать содействие в сокращении сроков, связанных с оформлением предоставления земельных участков для строительства объектов, предусмотренных комплексным планом.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 14 марта 2019 г. № 436-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
1. Подготовка ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае (далее - перегрузочный комплекс), включая варианты размещения терминала, определения технических характеристик, перечня объектов частной и федеральной собственности, источников и механизмов финансирования (далее - ходатайство)	I квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию)	представление ходатайства в Росморречфлот
2. Согласование ходатайства	в течение 30 дней с даты исполнения пункта 1	Росморречфлот	получение согласования ходатайства

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
3. Подготовка обосновывающих материалов для запроса у федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять пограничный, таможенный и иные виды контроля, требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса	I квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию)	представление соответствующих материалов в Минтранс России
4. Выдача обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" требований к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса	I квартал 2019 г.	Минтранс России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор	получение соответствующих требований
5. Подготовка решения о возможности использования перегрузочного комплекса для газификации Камчатского края	I квартал 2019 г.	Минэнерго России, с участием Правительства Камчатского края и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"	доклад в Правительство Российской Федерации

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
6. Проведение первого этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса	I квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот	получение соответствующего заключения
7. Подготовка пакета документов, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения"	I квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию)	представление соответствующих документов в Росморречфлот
8. Представление на согласование заинтересованным федеральным органам исполнительной власти пакета документов, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения"	I квартал 2019 г.	Росморречфлот	определение и согласование источников финансирования объектов федеральной собственности проекта перегрузочного комплекса в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
9. Подготовка предложений по учету финансирования объектов федеральной собственности проекта перегрузочного комплекса в проекте федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также в государственной программе Российской Федерации "Развитие транспортной системы"	III квартал 2019 г.	Минтранс России, Минфин России, Минэкономразвития России, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, с участием Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"	доклад в Правительство Российской Федерации
10. Подготовка предложений по включению инвестиционного проекта перегрузочного комплекса в документы стратегического планирования Российской Федерации (государственную программу, или федеральную адресную инвестиционную программу, или федеральную целевую программу, или ведомственную целевую программу, или инвестиционную программу субъекта естественных монополий)	I квартал 2019 г.	Минтранс России, Росморречфлот, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"	доклад в Правительство Российской Федерации
11. Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения о внесении изменений в схему территориального планирования Российской	I квартал 2019 г.	Минтранс России, с участием общества с ограниченной ответственностью	акт Правительства Российской Федерации

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусматривающих реализацию проекта перегрузочного комплекса		"НОВАТЭК-Камчатка" и Правительства Камчатского края	
12. Внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта акта Правительства Российской Федерации о расширении границ территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка", предусматривающего включение в границы части акватории бухты Бечевинская и земельного участка для реализации проекта перегрузочного комплекса	I квартал 2019 г.	Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, с участием Правительства Камчатского края, акционерного общества "Корпорация развития Дальнего Востока" и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"	акт Правительства Российской Федерации
13. Предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"	II квартал 2019 г.	акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока", с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" статуса резидента территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
14. Подготовка, согласование и утверждение документации по планировке территории для размещения перегрузочного комплекса	III квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот, акционерное общество "Корпорация развития Дальнего Востока"	предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" земельного участка для реализации проекта перегрузочного комплекса
15. Внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ морского порта Петропавловск-Камчатский для включения перегрузочного комплекса в границы порта	I квартал 2022 г.	Минтранс России, Росморречфлот	акт Правительства Российской Федерации
16. Подготовка приказа Минтранса России об утверждении пределов морского грузо-пассажирского постоянного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Петропавловск-Камчатский (Камчатский край)	II квартал 2022 г.	Минтранс России, с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"	приказ Минтранса России
17. Подготовка задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса	I квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию)	представление на согласование в федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
18. Согласование задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса	в течение 10 дней после исполнения пункта 17	федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" согласования задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса
19. Подготовка проектной документации по строительству перегрузочного комплекса	III квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию)	представление в федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" проектной документации по строительству перегрузочного комплекса
20. Согласование проектной документации по строительству перегрузочного комплекса	в течение 30 дней после исполнения пункта 19	федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" согласования проектной документации по строительству перегрузочного комплекса
21. Подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса	III квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию)	представление в Минтранс России соответствующей проектной документации

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
22. Согласование с федеральными органами исполнительной власти проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса	IV квартал 2019 г.	Минтранс России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" согласования соответствующей проектной документации
23. Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации перегрузочного комплекса с целью получения разрешения на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ	IV квартал 2019 г.	Росприроднадзор, с участием Правительства Камчатского края и общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка"	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" разрешения на захоронение грунта, извлеченного при проведении дноуглубительных работ
24. Проведение второго этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса	IV квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот	получение заключения по второму этапу публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса
25. Проведение государственной экспертизы проектной документации и проверки определения достоверности сметной стоимости перегрузочного комплекса	IV квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот, федеральное автономное учреждение	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" заключения по экспертизе проектной документации и проверке определения достоверности сметной

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
26. Получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" разрешения на строительство перегрузочного комплекса	I квартал 2020 г.	"Главгосэкспертиза России" общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию), Росморречфлот	стоимости перегрузочного комплекса разрешение на строительство перегрузочного комплекса
27. Строительство (реконструкция) и оборудование зданий, строений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Петропавловск-Камчатский на территории перегрузочного комплекса. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации	2020 - 2021 годы	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию)	приказ Минтранса России
28. Проверка межведомственной комиссией соответствия морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский, реконструированного в пределах перегрузочного комплекса, требованиям федеральных органов исполнительной власти к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля	II квартал 2022 г.	Минтранс России	приказ Минтранса России об открытии морского пункта пропуска Петропавловск-Камчатский в пределах перегрузочного комплекса

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Вид документа или планируемый результат
29. Строительство объектов портовой инфраструктуры, находящихся исключительно в федеральной собственности (при условии выделения дополнительных средств федерального бюджета)	2020 - 2022 годы	Минтранс России, Росморречфлот, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	ввод в эксплуатацию объектов портовой инфраструктуры
30. Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (первый пусковой комплекс)	2020 - 2022 годы	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию)	ввод в эксплуатацию первого пускового комплекса перегрузочного комплекса
31. Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (второй пусковой комплекс)	2020 - 2023 годы	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Камчатка" (по согласованию)	ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса перегрузочного комплекса