



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26 апреля 2019 г. № 834-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области" (далее - план).

2. Минтрансу России обеспечить координацию работы федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Мурманской области и заинтересованных организаций по выполнению плана.

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана, ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минтранс России информацию о ходе его выполнения.

4. Рекомендовать федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Мурманской области и органам местного самоуправления Мурманской области оказывать содействие в сокращении сроков, связанных с оформлением предоставления земельных участков для строительства объектов, предусмотренных планом, выдачей технических условий, согласованием проектных решений, а также сроков проведения экспертиз и выдачи разрешений.

5. Рекомендовать органам исполнительной власти Мурманской области и органам местного самоуправления Мурманской области рассмотреть вопрос о предоставлении налоговых льгот по региональным и местным налогам, а также по федеральным налогам в части налогов,

зачисляемых в бюджет субъекта Российской Федерации, для организаций, осуществляющих строительство и эксплуатацию объектов, предусмотренных планом.

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 26 апреля 2019 г. № 834-р

П Л А Н

первоочередных мероприятий по реализации инвестиционного проекта "Морской перегрузочный комплекс сжиженного природного газа в Мурманской области"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
1. Подготовка предложений о возможности использования перегрузочного комплекса для газификации Мурманской области	IV квартал 2019 г.	Минэнерго России, ФАС России, Правительство Мурманской области, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск"	доклад в Правительство Российской Федерации
2. Подготовка и согласование ходатайства (декларации) о намерениях инвестирования в строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного газа в Мурманской области (далее - перегрузочный комплекс), включая варианты размещения терминала, определения технических характеристик, перечня объектов частной и федеральной собственности, источников и механизмов финансирования	II квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск", Росморречфлот	получение согласования ходатайства

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
3. Подготовка и согласование задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса	II квартал 2019 г.	Росморречфлот, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт", общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск"	получение согласования задания на проектирование строительства перегрузочного комплекса
4. Проведение первого этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса	II квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск"	получение соответствующего заключения
5. Получение заключения о целесообразности реализации инвестиционного проекта с использованием бюджетных средств, выданного общественным советом при Росморречфлоте, предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2013 г. № 382 "О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"	в течение 15 дней после выполнения пункта 4	Росморречфлот	получение соответствующего заключения
6. Подготовка документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения"	II квартал 2019 г. (после выполнения пункта 5)	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК- Мурманск"	представление соответствующих документов в Росморречфлот

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
7. Представление в Минэкономразвития России и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти документов, предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения"	III квартал 2019 г. (после выполнения пунктов 5 и 6)	Росморречфлот	определение и согласование источников финансирования объектов инвестиционного проекта перегрузочного комплекса
8. Подготовка предложений по включению инвестиционного проекта перегрузочного комплекса в документы стратегического планирования Российской Федерации и в иные программные документы (государственную программу, или федеральную адресную программу, или федеральную целевую инвестиционную программу, или федеральную целевую программу, или ведомственную целевую программу, или инвестиционную программу субъекта естественных монополий)	II квартал 2019 г.	Минтранс России, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот	включение инвестиционного проекта перегрузочного комплекса в документы стратегического планирования
9. Подготовка и направление в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 г. № 384-р, предусматривающих реализацию	II квартал 2019 г.	Минтранс России, Минэкономразвития России с участием общества с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Правительство Мурманской области	распоряжение Правительства Российской Федерации

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
инвестиционного проекта перегрузочного комплекса			
10. Подготовка, согласование и утверждение документации по планировке территории для размещения объектов перегрузочного комплекса	III квартал 2019 г. (после выполнения пункта 9)	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот, Правительство Мурманской области	утверждение документации по планировке территории для размещения объектов перегрузочного комплекса
11. Выделение, формирование и предоставление земельных участков для размещения объектов перегрузочного комплекса	2019 год	Правительство Мурманской области, Минобороны России, Росимущество, Росморречфлот, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"	предоставление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" земельных участков для размещения объектов перегрузочного комплекса
12. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации перегрузочного комплекса	III квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Минобороны России	представление в федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" проектной документации перегрузочного комплекса

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
13. Согласование проектной документации перегрузочного комплекса	в течение 30 дней (после выполнения пункта 12)	Росморречфлот, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" согласования проектной документации перегрузочного комплекса
14. Проведение государственной экологической экспертизы проектной документации перегрузочного комплекса	IV квартал 2019 г. (после выполнения пункта 13)	Росприроднадзор, Правительство Мурманской области, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
15. Проведение второго этапа публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта перегрузочного комплекса	I квартал 2020 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот	получение заключения по второму этапу публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта
16. Проведение государственной экспертизы проектной документации перегрузочного комплекса	I квартал 2020 г. (после выполнения пункта 14)	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", федеральное автономное учреждение	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
17. Подготовка и внесение в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ территории морского порта Мурманск	IV квартал 2019 г. (после выполнения пункта 9)	"Главное управление государственной экспертизы", Росморречфлот Минтранс России, Росморречфлот, ФСБ России, МВД России, Минобороны России, Минэкономразвития России, Минприроды России, Минсельхоз России, Росреестр, Росводресурсы, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Правительство Мурманской области	заключения государственной экспертизы проектной документации распоряжение Правительства Российской Федерации
18. Подготовка проекта санитарно-защитной зоны перегрузочного комплекса, получение экспертного заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны перегрузочного комплекса	III - IV кварталы 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Роспотребнадзор	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" заключения Роспотребнадзора о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы в отношении проекта санитарно-защитной зоны

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
19. Получение разрешения на строительство объектов перегрузочного комплекса	II квартал 2020 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот	перегрузочного комплекса
20. Строительство объектов портовой инфраструктуры, относящихся исключительно к федеральной собственности	2020 - 2021 годы	Минтранс России, Росморречфлот, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт", общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"	завершено строительство объектов портовой инфраструктуры
21. Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (первый пусковой комплекс)	2020 - 2022 годы	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"	завершено строительство объектов перегрузочного комплекса (первый пусковой комплекс)
22. Строительство объектов частной собственности перегрузочного комплекса (второй пусковой комплекс)	2020 - 2023 годы	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"	завершено строительство объектов перегрузочного комплекса (второй пусковой комплекс)
23. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объектов федеральной собственности	2021 год	Росморречфлот, общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"	ввод в эксплуатацию объектов федеральной собственности

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
24. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию перегрузочного комплекса (первый и второй пусковые комплексы)	2022 - 2023 годы	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск", Росморречфлот	ввод в эксплуатацию перегрузочного комплекса (первый и второй пусковые комплексы)
25. Представление в Минтранс России обосновывающих материалов для запроса у федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных осуществлять пограничный, таможенный и иные виды контроля, информации о требованиях к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса	II квартал 2019 г.	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"	представление соответствующих материалов в Минтранс России
26. Представление обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" информации о требованиях к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса	II квартал 2019 г.	Минтранс России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор	представление соответствующих материалов обществу с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
27. Подготовка проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса	IV квартал 2019 г. (после выполнения пункта 26)	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"	представление в Минтранс России соответствующей проектной документации
28. Согласование с федеральными органами исполнительной власти проектной документации на строительство (реконструкцию) и оборудование зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса	IV квартал 2019 г.	Минтранс России, ФСБ России, ФТС России, Роспотребнадзор, Россельхознадзор	получение обществом с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск" согласования соответствующей проектной документации
29. Строительство (реконструкция) и оборудование зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Мурманск на территории перегрузочного комплекса. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации	2020 - 2021 годы	общество с ограниченной ответственностью "НОВАТЭК-Мурманск"	приказ Минтранса России
30. Проведение межведомственной комиссии по проверке соответствия морского пункта пропуска Мурманск, реконструированного в пределах перегрузочного комплекса,	2022 год	Минтранс России	приказ Минтранса России об открытии морского пункта пропуска

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
--------------------------	-----------------	---	--

требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля*

Мурманск,
реконструированного в
пределах перегрузочного
комплекса

* После включения территории перегрузочного комплекса в границы территории морского порта Мурманск.