



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9 августа 2023 г. № 2148-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план-график ("дорожную карту") газификации Камчатского края на период до 2025 года (далее - план-график).


2. Минэнерго России обеспечить координацию работы федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций по выполнению плана-графика.

3. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию плана-графика, ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минэнерго России информацию о ходе выполнения плана-графика.

4. Минэнерго России ежегодно, не позднее 23 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения плана-графика с проектом доклада Президенту Российской Федерации.

5. Рекомендовать исполнительным органам Камчатского края и органам местного самоуправления муниципальных образований Камчатского края оказывать содействие в сокращении сроков, связанных с оформлением предоставления земельных участков для строительства объектов, предусмотренных планом-графиком.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

6191893 (1.3)



УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 9 августа 2023 г. № 2148-р

**ПЛАН-ГРАФИК ("ДОРОЖНАЯ КАРТА")
газификации Камчатского края на период до 2025 года**

Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
I. Определение источника сжиженного природного газа для поставок потребителям Камчатского края			
1. Заключение договора о поставках сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2", для целей газификации потребителей Камчатского края	I квартал 2024 г.	публичное акционерное общество "Газпром" (или лицо, аффилированное с публичным акционерным обществом "Газпром")	доклад в Правительство Российской Федерации о заключении договора на поставку сжиженного природного газа; заключение договора на поставку сжиженного природного газа
2. Внесение изменений в Основные положения формирования и государственного регулирования цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории	I квартал 2024 г.	Минэнерго России, Минэкономразвития России, ФАС России, публичное акционерное общество "Газпром" (или лицо, аффилированное	проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
<p>Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 "О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке, платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской Федерации и платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам строящихся и реконструируемых газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от магистральных газопроводов до объектов капитального строительства, и газопроводов, предназначенных для транспортировки газа от месторождений природного газа до магистрального газопровода", в части государственного регулирования оптовых цен на газ, производимый с применением технологии по сжижению газа и (или) его</p>		с публичным акционерным обществом "Газпром")	



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
регазификации, для нужд всех потребителей Камчатского края			
3. Определение оптовой цены на газ (регазифицированный сжиженный природный газ) для потребителей Камчатского края	III квартал 2025 г.	ФАС России, Минэнерго России, Минэкономразвития России, Правительство Камчатского края, публичное акционерное общество "Газпром" (или лицо, аффилированное с публичным акционерным обществом "Газпром")	приказ ФАС России об утверждении цены регазифицированного сжиженного природного газа в точке подключения к газотранспортной системе на долгосрочный период с учетом индексации в соответствии с параметрами, одобренными Правительством Российской Федерации в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации
4. Определение источников финансирования для компенсации разницы между экономически обоснованной ценой на газ, производимый с применением технологии по сжижению газа, его транспортировки и регазификации, реализуемый для нужд потребителей Камчатского края, и регулируемой оптовой ценой, устанавливаемой ФАС России для потребителей Камчатского края	IV квартал 2023 г.	Минэнерго России, Минэкономразвития России, Минфин России, ФАС России, Правительство Камчатского края	доклад в Правительство Российской Федерации



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
<p>II. Объекты береговой инфраструктуры, необходимой для функционирования приема сжиженного природного газа в бухте Раковая Авачинской губы, включая причальные сооружения и сети газоснабжения ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 (далее - объекты береговой инфраструктуры)</p>			
<p>5. Разработка и направление в Росморречфлот инвестиционной декларации по объекту "Регазификационный комплекс сжиженного природного газа в Камчатском крае"</p>	<p>III квартал 2023 г.</p>	<p>публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК"), Правительство Камчатского края, акционерное общество "Каминжиниринг"</p>	<p>письмо в Росморречфлот с приложением инвестиционной декларации</p>
<p>6. Подготовка предложений по включению регазификационного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае в документы стратегического планирования Российской Федерации (отраслевые документы стратегического планирования, в том числе генеральные схемы топливной, транспортной отраслей, стратегию пространственного развития Российской Федерации, государственные программы Российской Федерации), или национальные проекты, или межгосударственные программы, или инвестиционные программы субъектов естественных монополий, или решения органа государственной власти, иного главного распорядителя средств соответствующего</p>	<p>III квартал 2023 г.</p>	<p>Минтранс России, Минэкономразвития России, Росморречфлот, Правительство Камчатского края, публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК"), Минэнерго России, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт"</p>	<p>предложения по включению регазификационного комплекса сжиженного природного газа в Камчатском крае в документы стратегического планирования Российской Федерации</p>



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
бюджета, предусматривающего создание объектов федерального значения (при необходимости)			
7. Подготовка и внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о внесении изменений в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (при необходимости)	в течение 5 месяцев после представления в Минтранс России документов, предусмотренных градостроительным законодательством Российской Федерации	Минтранс России, Минэкономразвития России, Правительство Камчатского края, публичное акционерное общество "НОВАТЭК"	распоряжение Правительства Российской Федерации
8. Подготовка и направление в службу капитана морского порта Петропавловск-Камчатский комплекта материалов, необходимого для подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ морского порта Петропавловск-Камчатский, предусматривающего включение плавучей регазификационной установки в границы указанного морского порта	III квартал 2023 г.	Правительство Камчатского края, публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК")	направление комплекта материалов, необходимого для подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ морского порта Петропавловск-Камчатский, в службу капитана морского порта Петропавловск-Камчатский
9. Внесение в установленном порядке в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ территории	в течение 4 месяцев после поступления от Росморречфлота	Минтранс России, Росморречфлот, Правительство Камчатского края,	распоряжение Правительства Российской Федерации



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
морского порта Петропавловск-Камчатский для включения плавучей регазификационной установки в границы указанного морского порта	в Минтранс России комплекта материалов в соответствии с Правилами установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1775 "Об утверждении Правил установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта"	публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК")	



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
10. Подготовка нормативного правового акта, предусматривающего утверждение правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края в целях софинансирования строительства объектов береговой инфраструктуры	III квартал 2023 г.	Минэнерго России, Минфин России, Правительство Камчатского края	проект нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, предусматривающего утверждение правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края в целях софинансирования строительства объектов береговой инфраструктуры
11. Заключение соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края в целях софинансирования строительства объектов береговой инфраструктуры	III квартал 2023 г.	Минэнерго России, Минфин России, Правительство Камчатского края	соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Камчатского края в целях софинансирования строительства объектов береговой инфраструктуры
12. Утверждение порядка предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим строительство объектов береговой инфраструктуры	III квартал 2023 г.	Правительство Камчатского края	постановление Правительства Камчатского края о порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим строительство объектов береговой инфраструктуры



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
13. Определение застройщика объектов береговой инфраструктуры (далее - застройщик)	IV квартал 2023 г.	Правительство Камчатского края	доклад в Правительство Российской Федерации
14. Выдача технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов береговой инфраструктуры к действующим сетям газораспределения	IV квартал 2023 г.	публичное акционерное общество "Газпром газораспределение Дальний Восток", публичное акционерное общество "НОВАТЭК", Правительство Камчатского края	договор о подключении (технологическом присоединении) объектов береговой инфраструктуры к действующим сетям газораспределения с приложением технических условий
15. Выдача технических условий на присоединение к внешним инженерным сетям и улично-дорожной сети г. Петропавловска-Камчатского в требуемых точках на границах объектов береговой инфраструктуры без необходимости реконструкции существующих или строительства новых сооружений за пределами границ объектов береговой инфраструктуры	III квартал 2023 г.	правообладатели сетей инженерно-технического обеспечения, Правительство Камчатского края	технические условия правообладателей сетей инженерно-технического обеспечения
16. Внесение изменений в схему территориального планирования Камчатского края	III квартал 2023 г.	Правительство Камчатского края	акт Правительства Камчатского края о внесении изменений в схему территориального планирования Камчатского края
17. Внесение изменений в генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа	III квартал 2023 г.	Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа	утвержденный генеральный план Петропавловск-Камчатского городского округа



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
18. Выполнение инженерных изысканий по проекту строительства объектов береговой инфраструктуры	III квартал 2023 г.	публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК")	комплект документации по инженерным изысканиям
19. Разработка и утверждение документации по планировке территории для нужд проекта строительства объектов береговой инфраструктуры	III квартал 2023 г.	Правительство Камчатского края, публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК")	акт Правительства Камчатского края об утверждении документации по планировке территории
20. Оформление права собственности Камчатского края на изъятие земельные участки и объекты недвижимости застройщика и закрепление изъятых имущества за застройщиком (без использования средств федерального бюджета)	III квартал 2023 г.	Правительство Камчатского края	соглашения об изъятии земельных участков; оформленный комплект документов в соответствии с законодательством Российской Федерации
21. Разработка проектной документации объектов береговой инфраструктуры	III квартал 2023 г. (при условии своевременного исполнения положений пункта 15 настоящего плана-графика)	публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК")	формирование комплекта проектной документации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
22. Проведение общественных обсуждений материалов по оценке воздействия на окружающую среду и проектной документации объектов береговой инфраструктуры	("дорожной карты") (далее - план-график) III квартал 2023 г. (при условии своевременного исполнения положений пункта 21 плана-графика)	Правительство Камчатского края	протокол общественных обсуждений
23. Одновременное прохождение государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной документации объектов береговой инфраструктуры с получением положительных заключений	III квартал 2023 г. (при условии своевременного исполнения положений пунктов 21 и 22 плана-графика)	федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы", Росприроднадзор, Правительство Камчатского края, публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК")	положительные заключения государственной экологической экспертизы и экспертизы проектной документации
24. Передача проектной документации объектов береговой инфраструктуры	III квартал 2023 г. (при условии своевременного	публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое)	проектная документация передана, подписан акт приема-передачи



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
	исполнения положений пункта 23 плана-графика)	общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК"), Правительство Камчатского края	
25. Разработка рабочей документации объектов береговой инфраструктуры	IV квартал 2023 г. (при условии своевременного исполнения положений пункта 22 плана-графика)	публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК")	комплект рабочей документации
26. Передача рабочей документации объектов береговой инфраструктуры	IV квартал 2023 г. (при условии своевременного исполнения положений пункта 23 плана-графика)	публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК"), Правительство Камчатского края	рабочая документация передана, подписан акт приема-передачи
27. Получение разрешения на строительство объектов береговой инфраструктуры	IV квартал 2023 г. (при условии своевременного исполнения положений	застройщик, Правительство Камчатского края, Росморречфлот	разрешение на строительство объектов береговой инфраструктуры



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
28. Строительство технологических и административных объектов береговой инфраструктуры	пункта 23 плана-графика) I - IV кварталы 2024 г. (этапы строительства будут определены по результатам разработки проектной документации)	застройщик, Правительство Камчатского края	объекты береговой инфраструктуры построены
29. Ввод объектов береговой инфраструктуры в эксплуатацию	I квартал 2025 г. (при условии своевременного исполнения положений пункта 28 плана-графика)	застройщик, Правительство Камчатского края, Росморречфлот, публичное акционерное общество "Газпром" (или лицо, аффилированное с публичным акционерным обществом "Газпром")	получение разрешения на ввод объектов береговой инфраструктуры в эксплуатацию
30. Передача объектов береговой инфраструктуры публичному акционерному обществу "Газпром" (или лицу, аффилированному с публичным акционерным обществом "Газпром") по концессионному соглашению для обеспечения их дальнейшей эксплуатации	IV квартал 2025 г. (при условии своевременного исполнения положений пункта 27 плана-графика)	Правительство Камчатского края, публичное акционерное общество "Газпром" (или лицо, аффилированное с публичным акционерным обществом "Газпром")	концессионное соглашение между Правительством Камчатского края и публичным акционерным обществом "Газпром" (или лицом, аффилированным с публичным акционерным обществом "Газпром") на



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
III. Объекты морской части комплекса приема сжиженного природного газа в бухте Раковая Авачинской губы (плавучая регазификационная установка и челночные суда-газовозы)			
31. Строительство за счет средств инвестиционной программы публичного акционерного общества "НОВАТЭК" объектов морской части комплекса приема сжиженного природного газа в бухте Раковая Авачинской губы (плавучей регазификационной установки и челночных судов-газовозов)	II - III кварталы 2025 г. (этапы строительства будут определены по результатам разработки проектной документации)	публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК")	эксплуатацию объектов береговой инфраструктуры без установления концессионной платы акт приема-передачи по объектам морской части комплекса приема сжиженного природного газа в бухте Раковая Авачинской губы (плавучая регазификационная установка и челночные суда-газовозы)
32. Передача объектов морской инфраструктуры (плавучая регазификационная установка и челночные суда-газовозы) публичному акционерному обществу "Газпром" (или лицу, аффилированному с публичным акционерным обществом "Газпром") для обеспечения их дальнейшей эксплуатации	II - III кварталы 2025 г.	публичное акционерное общество "НОВАТЭК" (дочернее (зависимое) общество публичного акционерного общества "НОВАТЭК"), публичное акционерное общество "Газпром" (или лицо, аффилированное с публичным акционерным обществом "Газпром")	права пользования и владения от публичного акционерного общества "НОВАТЭК" могут перейти по договору лизинга, или договору купли-продажи, или договору аренды с последующим выкупом (договорные отношения в рамках гражданского законодательства). Источником может служить скидка на услуги по транспортировке газа по магистральным газопроводам



Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственные исполнители (заинтересованные органы и организации)	Вид документа или планируемый результат
--------------------------	-----------------	---	--

в зоне Единой системы
газоснабжения для публичного
акционерного общества
"НОВАТЭК" на определенный
период

6191893 (1.3)

