



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 сентября 2023 г. № 2555-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый комплексный план по развитию Архангельского транспортного узла на период до 2035 года (далее - комплексный план).

2. Федеральным органам исполнительной власти, исполнительным органам субъектов Российской Федерации и организациям, являющимся ответственными исполнителями комплексного плана, ежегодно, не позднее 31 января года, следующего за отчетным годом, представлять в Минтранс России информацию о ходе выполнения соответствующих мероприятий комплексного плана и по мере необходимости предложения по его актуализации.

3. Минтрансу России:

обеспечить координацию работы федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов субъектов Российской Федерации и заинтересованных организаций по выполнению комплексного плана;

ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения комплексного плана, включая при необходимости предложения по актуализации комплексного плана.

4. Федеральным органам исполнительной власти и организациям, являющимся ответственными исполнителями комплексного плана, - субъектам бюджетного планирования (главным распорядителям средств федерального бюджета):

обеспечить при необходимости включение перечисленных в комплексном плане мероприятий в соответствующие государственные программы Российской Федерации и федеральные проекты;

при формировании проектов федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период предусматривать бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий комплексного плана при распределении доводимых до субъектов бюджетного планирования (главных распорядителей бюджетных средств) предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период.

5. Рекомендовать Правительству Архангельской области определить перечень организаций - заинтересованных инвесторов, планирующих участвовать в реализации мероприятий комплексного плана, не позднее 1 июля 2024 г.

6. Рекомендовать Правительству Архангельской области и организациям - участникам реализации мероприятий комплексного плана оказывать содействие ответственным исполнителям комплексного плана в реализации мероприятий комплексного плана.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 22 сентября 2023 г. № 2555-р

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
по развитию Архангельского транспортного узла на период до 2035 года

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
--------------------------	---------------------------	---	-----------------

I. Развитие морской портовой инфраструктуры

1. Строительство глубоководного района морского порта Архангельск (Двинской залив Белого моря, район маяка "Куйский", севернее о. Мудьюг, в 5 км от дер. Куя (Приморский район) с ориентировочной мощностью в 2040 году до 25 млн. тонн (новый терминал):

разработка и направление инвестиционной декларации по проекту строительства глубоководного района морского порта Архангельск (новый терминал) в Росморречфлот¹

проект инвестиционной декларации, направленный в Росморречфлот

заинтересованные инвесторы²,
Правительство
Архангельской области

2024 год

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
<p>рассмотрение инвестиционной декларации по проекту строительства глубоководного района морского порта Архангельск (новый терминал) и направление результатов ее рассмотрения заинтересованным инвесторам²</p>	<p>письмо Росморречфлота</p>	<p>Росморречфлот</p>	<p>в течение 90 дней после исполнения мероприятия, указанного в абзаце втором настоящего пункта</p>
<p>подготовка предложений по включению инвестиционного проекта (в том числе в части включения мероприятий, касающихся строительства транспортной инфраструктуры, относящейся к инвестиционному проекту) в документы стратегического планирования Российской Федерации, или национальные проекты, или межгосударственные программы, или инвестиционные программы субъектов естественных монополий либо решения органа государственной власти, иного главного распорядителя средств соответствующего бюджета, предусматривающего создание объектов федерального транспорта, в том числе глубоководного района морского порта Архангельск</p>	<p>доклад в Правительство Российской Федерации</p>	<p>Минтранс России, заинтересованные инвесторы², Росморречфлот</p>	<p>в течение 180 дней после исполнения мероприятия, указанного в абзаце третьем настоящего пункта³</p>
<p>подготовка и направление в службу капитана морского порта Архангельск комплекта материалов, необходимых для подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ территории морского порта Архангельск,</p>	<p>письмо в службу капитана морского порта Архангельск</p>	<p>заинтересованные инвесторы²</p>	<p>2025 год</p>

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
<p>предусматривающего включение земельных участков и участков акватории для строительства терминала глубоководного района морского порта Архангельск в границы территории морского порта Архангельск⁴</p>			
<p>направление службой капитана морского порта Архангельск комплекта материалов, необходимых для подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ территории морского порта Архангельск, предусматривающего включение земельных участков и участков акватории для строительства терминала глубоководного района морского порта Архангельск в границы территории морского порта Архангельск, в Росморречфлот⁴</p>	<p>письмо в Росморречфлот</p>	<p>филиал федерального государственного бюджетного учреждения "Администрация морских портов Западной Арктики" в морском порту Архангельск</p>	<p>в течение 30 календарных дней после исполнения мероприятия, указанного в абзаце пятом настоящего пункта</p>
<p>направление Росморречфлотом комплекта материалов, необходимых для подготовки проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ территории морского порта Архангельск, предусматривающего включение земельных участков и участков акватории для строительства терминала глубоководного района морского порта Архангельск в границы территории морского порта Архангельск, в Минтранс России⁴</p>	<p>письмо в Минтранс России</p>	<p>Росморречфлот</p>	<p>в течение 10 календарных дней после исполнения мероприятия, указанного в абзаце шестом настоящего пункта</p>

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
внесение в Правительство Российской Федерации проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ территории морского порта Архангельск, предусматривающего включение земельных участков и участков акватории для строительства терминала глубоководного района морского порта Архангельск в границы территории морского порта Архангельск ⁴	проект распоряжения Правительства Российской Федерации	Минтранс России, Росморречфлот, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти	в течение 3 месяцев после исполнения мероприятия, указанного в абзаце седьмом настоящего пункта
завершение разработки проектной документации на строительство терминала глубоководного района морского порта Архангельск и получение положительных заключений государственных экспертиз ¹	разработанная проектная документация с полученными положительными заключениями государственных экспертиз	заинтересованные инвесторы ² , Правительство Архангельской области	2025 - 2026 годы
получение разрешения на строительство глубоководного района морского порта Архангельск (новый терминал)	разрешение на строительство	заинтересованные инвесторы ² , Росморречфлот, Минстрой России	2026 год (при условии исполнения мероприятия, указанного в абзаце девятом настоящего пункта)

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
строительство глубоководного района морского порта Архангельск (новый терминал) ^{1, 5, 6}	ввод в эксплуатацию глубоководного района морского порта Архангельск (новый терминал)	заинтересованные инвесторы ²	2026 - 2031 годы
строительство (реконструкция) объектов морского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в морском порту Архангельск (далее - морской пункт пропуска Архангельск):			
представление в Минтранс России комплекта документов ⁷	доклад в Минтранс России	Правительство Архангельской области или собственник (собственники) зданий, помещений, сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Архангельск (заинтересованные инвесторы ²)	2025 - 2026 годы
выдача инициатору строительства (реконструкции) морского пункта пропуска Архангельск требований на строительство (реконструкцию), оборудование и техническое оснащение зданий, помещений и сооружений в морском пункте пропуска Архангельск	требования на строительство, реконструкцию, оборудование и техническое оснащение зданий,	Минтранс России	2025 - 2026 годы

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
<p>разработка и направление в Минтранс России проектной документации на строительство (реконструкцию), оборудование и техническое оснащение зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Архангельск на территории реконструируемого участка</p>	<p>помещений и сооружений в морском пункте пропуска Архангельск</p> <p>проектная документация</p>	<p>Правительство Архангельской области или собственник (собственники) зданий, помещений, сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Архангельск (заинтересованные инвесторы²)</p>	<p>2025 - 2026 годы</p>
<p>согласование с государственными контрольными органами проектной документации, указанной в абзаце пятнадцатом настоящего пункта</p>	<p>письма государственных контрольных органов о согласовании проектной документации</p>	<p>Минтранс России</p>	<p>в течение 2 месяцев после исполнения мероприятия, указанного в абзаце пятнадцатом настоящего пункта</p>
<p>строительство (реконструкция) и оборудование зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте пропуска Архангельск на территории реконструируемого</p>	<p>разрешение на ввод в эксплуатацию</p>	<p>собственник (собственники) зданий, помещений, сооружений, необходимых для организации пограничного, таможенного и иных видов контроля в морском пункте</p>	<p>2028 - 2030 годы</p>

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
участка. Получение разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации ¹		пропуска Архангельск (заинтересованные инвесторы ²)	
издание приказа Минтранса России об открытии морского пункта пропуска Архангельск на территории реконструируемого участка	приказ Минтранса России	Минтранс России	2031 год
2. Строительство морского терминала по отгрузке свинцово-цинкового концентрата на архипелаге Новая Земля ^{1, 5}	акт ввода в эксплуатацию	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", акционерное общество "Первая горнорудная компания"	2026 год
3. Проработка целесообразности строительства и реконструкции береговой инфраструктуры для стоянки морских спасательных судов в г. Архангельске	доклад в Правительство Российской Федерации	МЧС России	2024 год
4. Проработка целесообразности реализации проекта строительства и реконструкции береговой инфраструктуры для стоянки гидрографических и лоцмейстерских судов в морском порту Архангельск	доклад в Правительство Российской Федерации	Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Минтранс России	декабрь 2025 г.

II. Дноуглубительные работы в акватории морского порта Архангельск и прилегающих морских акваториях

5. Формирование перечня судовых фарватеров для последующего проектирования и строительства подводных гидротехнических сооружений (подходных каналов) на подходах к судоремонтным предприятиям Архангельской области:

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
<p>обследование (промеры существующих глубин и габаритов) судовых фарватеров на подходах к акваториям (причалам) судоремонтных предприятий Архангельской области и на их основе разработка предложений по строительству подводных гидротехнических сооружений (подходных каналов) на подходах к судоремонтным предприятиям¹</p>	<p>доклад в Росморречфлот</p>	<p>Правительство Архангельской области, федеральное государственное унитарное предприятие "Росморпорт" (на акватории морского порта Архангельск и на подходах к нему, обслуживаемых предприятием за счет собственных средств), Архангельский филиал "Судоремонтный завод "Красная Кузница" акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", акционерное общество "Архангельская ремонтно-эксплуатационная база флота", общество с ограниченной ответственностью "Поморская Судоверфь", акционерное общество "Архангельский траловый флот"</p>	<p>2024 год</p>
<p>проведение научно-исследовательской работы о возможности проведения дноуглубительных работ на р. Северная Двина в районе морского порта Архангельск для обеспечения прохода судов с осадкой 11,2 м^{1,8} и подготовка доклада в Росморречфлот о результатах проведенной научно-исследовательской работы</p>	<p>доклад в Росморречфлот</p>	<p>Правительство Архангельской области, заинтересованные инвесторы²</p>	<p>2024 - 2025 годы</p>

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
<p>формирование перечня судовых фарватеров для последующего проектирования и строительства подводных гидротехнических сооружений (подходных каналов) на подходах к судоремонтным предприятиям Архангельской области и его направление в Минтранс России</p> <p>6. Дноуглубительные работы для обеспечения прохода судов с осадкой 11,2 м по подходному каналу от приемного буя до причалов погрузочно-разгрузочного района "Экономия":</p>	<p>доклад в Минтранс России</p>	<p>Росморречфлот</p>	<p>2025 год (с учетом исполнения мероприятий, указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта)</p>
<p>разработка и направление инвестиционной декларации по проекту проведения дноуглубительных работ до осадки 11,2 м по подходному каналу от приемного буя до причалов погрузочно-разгрузочного района "Экономия" в Росморречфлот¹</p>	<p>проект инвестиционной декларации, направленный в Росморречфлот</p>	<p>заинтересованные инвесторы², Правительство Архангельской области</p>	<p>2026 год</p>
<p>рассмотрение инвестиционной декларации по проекту проведения дноуглубительных работ до осадки 11,2 м по подходному каналу от приемного буя до причалов погрузочно-разгрузочного района "Экономия" и направление результатов ее рассмотрения заинтересованным инвесторам²</p>	<p>письмо Росморречфлота</p>	<p>Росморречфлот</p>	<p>в течение 90 дней после исполнения мероприятия, указанного в абзаце втором настоящего пункта</p>

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
подготовка проектной документации по проекту проведения дноуглубительных работ до осадки 11,2 м по подходному каналу от приемного буя до причалов погрузочно-разгрузочного района "Экономия" ¹	проектная документация	заинтересованные инвесторы ²	2026 - 2027 годы
дноуглубительные работы до осадки 11,2 м по подходному каналу от приемного буя до причалов погрузочно-разгрузочного района "Экономия" ^{1, 5}	акт выполненных работ	заинтересованные инвесторы ² , Минтранс России, федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" ⁹	2027 - 2030 годы
7. Дноуглубительные работы по подходному каналу в затон Краснофлотский (4 км):			
разработка и направление инвестиционной декларации по проекту проведения дноуглубительных работ по подходному каналу в затон Краснофлотский (4 км) в Росморречфлот ¹	проект инвестиционной декларации	заинтересованные инвесторы ² , Правительство Архангельской области	2024 год
рассмотрение инвестиционной декларации по проекту проведения дноуглубительных работ по подходному каналу в затон Краснофлотский (4 км) и направление результатов ее рассмотрения заинтересованным инвесторам ²	письмо Росморречфлота	Росморречфлот	в течение 90 дней после исполнения мероприятия, указанного в абзаце втором настоящего пункта

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
подготовка проектной документации по проекту проведения дноуглубительных работ по подходному каналу в затон Краснофлотский (4 км) ¹	проектная документация	заинтересованные инвесторы ²	2024 - 2025 годы
дноуглубительные работы по подходному каналу в затон Краснофлотский (4 км) ^{1, 5}	акт выполненных работ	заинтересованные инвесторы ² , Минтранс России, федеральное казенное учреждение "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" ⁹	2025 - 2026 годы
8. Дноуглубительные работы в акватории причалов № 134 и 135 морского порта Архангельск ⁵	акт выполненных работ	Росгидромет, федеральное государственное бюджетное учреждение "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	2024 - 2025 годы
9. Проработка целесообразности производства дноуглубительных и подсыпных работ у причалов № 63, 64, 65, 68, 69, 70, 72.6, 73 и 74 в акватории судоремонтного завода "Красная Кузница"	доклад в Минтранс России	Правительство Архангельской области, Архангельский филиал "Судоремонтный завод "Красная Кузница" акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка"	ежегодно, в 2024 - 2026 годах

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
III. Развитие внутренних водных путей			
10. Проведение дноуглубительных работ судовых ходов Двинско-Печорского бассейна на участке Межа - устье реки Пинеги протяженностью 370 км ⁵	доклад в Минтранс России	Росморречфлот, Правительство Архангельской области	ежегодно, начиная с 2026 года
11. Разработка плана мероприятий ("дорожной карты") по развитию Архангельского речного порта	акт Правительства Архангельской области	Правительство Архангельской области, акционерное общество "Архангельский речной порт", Администрация городского округа "Город Архангельск", Росморречфлот	2024 год
IV. Развитие подъездной транспортной инфраструктуры (железнодорожная и автодорожная инфраструктура, подъездные пути и переходы)			
12. Железнодорожная инфраструктура ¹⁰ :			
разработка технико-экономического обоснования проекта "Строительство внешней железной дороги "ст. Архангельск-город - Новый терминал" с подтверждением от грузоотправителей заявляемых объемов перевозки грузов и подготовка доклада в Правительство Российской Федерации	доклад в Правительство Российской Федерации	Правительство Архангельской области, заинтересованные инвесторы ² , Минтранс России, открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	2025 год

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
<p>мероприятия по развитию и модернизации железнодорожной станции Соломбалка для увеличения ее пропускной способности:</p>			
<p>обеспечение примыкания железнодорожных путей необщего пользования общества с ограниченной ответственностью "Полар Транс Порт" к железнодорожным путям станции Соломбалка (выставочный парк)¹</p>	<p>доклад в Минтранс России</p>	<p>общество с ограниченной ответственностью "Полар Транс Порт"</p>	<p>2024 - 2027 годы</p>
<p>получение подтверждений от заинтересованных грузоотправителей и компаний-стивидоров морского порта Архангельск планов по наращиванию грузовых перевозок железнодорожным транспортом для принятия решения о целесообразности развития и модернизации железнодорожной станции Соломбалка для увеличения пропускной способности и подготовка доклада в Минтранс России</p>	<p>доклад в Минтранс России</p>	<p>Правительство Архангельской области, заинтересованные инвесторы², открытое акционерное общество "Российские железные дороги"</p>	<p>2026 год</p>
<p>разработка технико-экономического обоснования проекта "Строительство "северного звена" железнодорожной магистрали "Белкомур" (Карпогоры - Вендинг) 215 км", определение целесообразности его реализации и подготовка доклада в Минтранс России</p>	<p>доклад в Минтранс России</p>	<p>Правительство Архангельской области, заинтересованные инвесторы²</p>	<p>2026 год</p>

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
13. Автодорожная инфраструктура:			
модернизация автомобильных дорог по маршруту "Архангельск - Новый терминал":			
подготовка проектной документации на модернизацию автомобильных дорог по маршруту "Архангельск - Новый терминал", включая искусственные сооружения ^{1, 5, 8}	проектная документация	заинтересованные инвесторы ² , Правительство Архангельской области	2024 - 2026 годы
подготовка доклада в Правительство Российской Федерации с предложениями по модернизации автомобильных дорог по маршруту "Архангельск - Новый терминал"	доклад в Правительство Российской Федерации	Правительство Архангельской области, заинтересованные инвесторы ² , Минтранс России, Росавтодор	2026 год
капитальный ремонт мостовых переходов через р. Повракулку и р. Соломбалку на автомобильных дорогах общего пользования местного значения по Маймаксанскому шоссе и ул. Победы в г. Архангельске ^{5, 8}	разрешение на ввод в эксплуатацию	Правительство Архангельской области, Администрация городского округа "Город Архангельск", Минтранс России, Росавтодор	2026 - 2028 годы

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
строительство мостового перехода через р. Кузнечиху в г. Архангельске в створе автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Кировская (с выходом на автомобильную дорогу общего пользования федерального значения) ^{1, 5, 8, 11}	разрешение на ввод в эксплуатацию	Правительство Архангельской области, заинтересованные инвесторы ² , Минтранс России, Росавтодор	2026 - 2028 годы
реконструкция мостового перехода через р. Кузнечиху, расположенного на автомобильной дороге общего пользования местного значения, в г. Архангельске ^{5, 8}	разрешение на ввод в эксплуатацию	Правительство Архангельской области, Администрация городского округа "Город Архангельск", Минтранс России, Росавтодор	2026 - 2028 годы
реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Советской от ул. Валявкина до ул. Терехина в г. Архангельске ^{5, 8}	разрешение на ввод в эксплуатацию	Правительство Архангельской области, Администрация городского округа "Город Архангельск", Минтранс России, Росавтодор	2028 - 2030 годы
реконструкция моста через р. Соломбалку на автомобильной дороге общего пользования местного значения по ул. Советской в г. Архангельске ^{5, 8}	разрешение на ввод в эксплуатацию	Правительство Архангельской области, Администрация городского округа "Город Архангельск", Минтранс России, Росавтодор	2028 - 2030 годы

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
V. Развитие инженерной инфраструктуры (энергетика, коммунальная инфраструктура, газоснабжение и прочее)			
14. Прокладка трассы линии электроснабжения параллельно трассе подъездной железной дороги "ст. Архангельск-город - Новый терминал" 75 МВт:			
подготовка проектной документации прокладки трассы линии электроснабжения 70 км параллельно трассе подъездной железной дороги "ст. Архангельск-город - Новый терминал" 75 МВт ¹²	проектная документация	публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад", заинтересованные инвесторы ² , Правительство Архангельской области	2024 - 2025 годы
прокладка трассы линии электроснабжения параллельно трассе подъездной железной дороги "ст. Архангельск-город - Новый терминал" 75 МВт ¹²	разрешение на ввод в эксплуатацию	публичное акционерное общество "Россети Северо-Запад"	2026 - 2029 годы
15. Газификация Архангельского филиала "Судоремонтный завод "Красная Кузница" акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка" ¹	договор о подключении к сетям газораспределения, акт о подключении к сетям газораспределения	Архангельский филиал "Судоремонтный завод "Красная Кузница" акционерного общества "Центр судоремонта "Звездочка", общество с ограниченной ответственностью "Газпром газораспределение Архангельск"	2025 - 2027 годы
16. Строительство газопровода распределительного от Архангельской теплоэлектростанции до района Экономия г. Архангельска ¹	акт приемки законченного строительством объекта сети газораспределения	общество с ограниченной ответственностью "Газпром межрегионгаз",	2021 - 2025 годы

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
17. Реконструкция газопровода-отвода "Нюксеница - Архангельск" ¹	акт выполненных работ	общество с ограниченной ответственностью "Газпром газификация" публичное акционерное общество "Газпром"	сроки и объемы реализации проекта определяются в рамках выполнения предынвестиционного исследования "Технико-экономический анализ вариантов и этапов реконструкции газопровода-отвода "Нюксеница - Архангельск"
VI. Цифровизация Архангельского транспортного узла			
18. Цифровые решения для типовой модели арктического порта (с апробацией в Архангельском морском торговом порту) ^{1, 5, 8}	разработанные типовые цифровые решения	Правительство Архангельской области, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"	2023 - 2027 годы

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
19. Проект "А-навигация СМП" ^{1, 5, 8}	проектная документация гидрографического катера с технологиями А-навигации, программа обучения специалистов для работы на инновационных пассажирских электросудах	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", Правительство Архангельской области	2023 - 2026 годы
20. Проекты развития спутниковых технологий при цифровизации Северного морского пути ^{1, 5, 8}	определены модели доступа к объектам инфраструктуры, технологии распознавания снимков, в том числе с использованием искусственного интеллекта, системы обеспечения безопасного функционирования малых космических аппаратов в условиях влияния негативных факторов космической погоды	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"	2023 - 2026 годы

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
VII. Обновление ледокольного флота и судов ледового класса			
21. Строительство ледокола проекта 23620 для работы в районе Белого моря (мощность 12 - 14 МВт), 1 единица ¹³	доклад в Правительство Российской Федерации	Росморречфлот	2024 год ¹⁴
22. Принятие решения о создании научно-экспедиционного судна проекта НЭС126 ледового класса Arc7 для обеспечения функционирования сети труднодоступных метеорологических станций Росгидромета и ведения экологического мониторинга в Арктике, включая трассу Северного морского пути	доклад в Правительство Российской Федерации	Росгидромет, федеральное государственное бюджетное учреждение "Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"	2024 год
23. Разработка ледокольно-транспортной системы для Архангельского транспортного узла	доклад в Правительство Российской Федерации	Минтранс России, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Минвостокразвития России	сентябрь 2024 г.
VIII. Безопасность судоходства в акватории Архангельского транспортного узла			
24. Проектирование и комплексное оснащение берегового учебно-тренажерного центра ^{1, 5, 8}	акт приема-передачи	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", Правительство Архангельской области	2023 - 2026 годы

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
25. Проработка целесообразности строительства многофункционального морского спасательного судна Arc5	доклад в Правительство Российской Федерации	МЧС России	2024 - 2025 годы
IX. Кадровое и научное обеспечение Архангельского транспортного узла			
26. Комплексная модернизация инфраструктуры государственного автономного профессионального образовательного учреждения Архангельской области "Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова" для подготовки кадров для судоремонта с созданием ресурсного центра по подготовке кадров для судоремонта ^{1, 5, 8}	акт министерства образования Архангельской области	министерство образования Архангельской области, государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова", Минвостокразвития России	2023 - 2025 годы
27. Комплексная модернизация инфраструктуры государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Архангельской области "Техникум судостроения и машиностроения" (г. Северодвинск) с созданием ресурсного центра по подготовке кадров для оборонно-промышленного комплекса ^{1, 5, 8}	акт министерства образования Архангельской области	министерство образования Архангельской области, государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Архангельской области "Техникум судостроения и машиностроения", Минвостокразвития России	2023 - 2026 годы
28. Создание (строительство и оснащение) в филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования	акт о создании центра технологий освоения Мирового океана	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования	2024 - 2028 годы

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" в г. Северодвинске центра технологий освоения Мирового океана ^{1, 5}		"Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"	
29. Создание в филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" в г. Северодвинске инжинирингового центра научно-технического сопровождения предприятий судостроения и судоремонта в части совершенствования средств технологического оснащения производства ^{1, 5}	акт о создании инжинирингового центра научно-технического сопровождения предприятий судостроения и судоремонта	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"	2026 - 2035 годы
30. Разработка и реализация в филиале федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" в г. Северодвинске дополнительных профессиональных программ в сферах системной инженерии для выполнения сложных технических проектов в интересах освоения Северного морского пути, реверсивного инжиниринга, управления жизненным циклом изделий морской техники и подготовка доклада в Минтранс России ^{1, 8}	доклад в Минтранс России	Правительство Архангельской области, федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова"	2024 - 2028 годы

Наименование мероприятия	Вид документа (результат)	Ответственный исполнитель, иные участвующие в реализации мероприятий органы и организации (их филиалы)	Срок реализации
31. Научное сопровождение строительства гидротехнических и портовых сооружений в Арктической зоне Российской Федерации ^{1, 5, 8}	рекомендации по безопасному строительству и эксплуатации гидротехнических сооружений, морских и речных причальных сооружений	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", Правительство Архангельской области	2024 - 2035 годы
32. Разработка и реализация дополнительной профессиональной программы (программы профессиональной переподготовки) по мультимодальной логистике в интересах развития Северного морского пути и подготовка доклада в Минтранс России ^{1, 8}	доклад в Минтранс России	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", Правительство Архангельской области	2023 - 2025 годы

¹ На реализацию мероприятия предполагается привлечение средств из внебюджетных источников.

² Перечень организаций - заинтересованных инвесторов будет определен Правительством Архангельской области в I полугодии 2024 г. по каждому из мероприятий комплексного плана.

³ При условии принятия положительного решения по инвестиционной декларации в рамках исполнения мероприятия, указанного в абзаце третьем пункта 1 раздела I комплексного плана.

⁴ Комплект материалов, подготовленный в соответствии с Правилами установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1775 "Об утверждении Правил установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта".

⁵ Объем средств и источники финансового обеспечения на реализацию мероприятия за счет средств федерального бюджета будут уточнены при формировании федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий период в рамках соответствующих государственных программ Российской Федерации, а также при согласовании финансовых моделей проектов при условии принятия необходимых решений.

⁶ Реализация мероприятия будет осуществлена при условии исполнения мероприятий, предусмотренных абзацами вторым - десятым пункта 1 раздела I комплексного плана.

⁷ Комплект документов, предусмотренных пунктом 30 Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2008 г. № 482 "Об утверждении Правил установления, открытия, функционирования (эксплуатации), реконструкции и закрытия пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации".

⁸ Объем средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (Архангельской области) на реализацию мероприятия будет уточнен при его формировании на соответствующий период при условии принятия соответствующего решения.

⁹ Участие федерального казенного учреждения "Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры" в реализации мероприятия осуществляется при условии выделения финансирования из средств федерального бюджета.

¹⁰ Реализация мероприятий не потребует выделения бюджетных ассигнований федерального бюджета и будет осуществлена за счет средств инвесторов, являющихся выгодоприобретателями и владельцами соответствующей железнодорожной инфраструктуры.

¹¹ Мероприятие предполагается к реализации в рамках концессионного соглашения.

¹² Этап 1 - разработка схемы внешнего электроснабжения в соответствии с приказом Минэнерго России от 28 декабря 2020 г. № 1195. Этап 2 - заключение договора на технологическое присоединение с публичным акционерным обществом "Россети Северо-Запад" в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

¹³ Финансирование предусмотрено за счет средств федерального бюджета в рамках реализации мероприятия "Строительство вспомогательного ледокола мощностью 12 - 14 МВт ледового класса Icebreaker 7" государственной программы Российской Федерации "Развитие транспортной системы".

¹⁴ В связи с санкционными ограничениями на поставку импортного оборудования срок реализации мероприятия может быть изменен на более поздний.
