



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 июля 2026 г. № 1898-р

МОСКВА

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по строительству в Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края комплекса газоперерабатывающих заводов и сопутствующей инфраструктуры (далее - план мероприятий).

2. Минпромторгу России:

образовать межведомственную рабочую группу по координации и контролю выполнения плана мероприятий из представителей федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов Краснодарского края, администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края и заинтересованных организаций и обеспечить проведение ее заседаний;


один раз в полгода, не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представлять в Правительство Российской Федерации доклад о ходе выполнения плана мероприятий.

3. Федеральным органам исполнительной власти и исполнительным органам Краснодарского края, ответственным за реализацию плана мероприятий, ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Минпромторг России информацию о ходе выполнения плана мероприятий.

4. Рекомендовать исполнительным органам Краснодарского края и администрации муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края оказывать содействие в сокращении сроков, связанных с предоставлением прав на земельные

участки для строительства объектов, предусмотренных планом мероприятий, и оформлением прав на такие земельные участки.

Председатель Правительства
Российской Федерации



М.Мишустин

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 18 июля 2026 г. № 1898-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по строительству в Темрюкском муниципальном районе Краснодарского края
комплекса газоперерабатывающих заводов и сопутствующей инфраструктуры

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
-------------	-----------------	---

I. Общие вопросы

- | | | | |
|----|---|-----------------|---|
| 1. | Принятие решений по вопросам отнесения трубопроводов по перекачке углекислого газа к местам его утилизации к объектам регионального значения и их включения в схему территориального планирования Краснодарского края | декабрь 2027 г. | администрация Краснодарского края, Минпромторг России, Минэкономразвития России |
| 2. | Разработка баланса провозных способностей дорожной транспортной инфраструктуры района порта Тамань и прилегающих территорий до 2030 года и подготовка предложений по развитию соответствующей транспортной инфраструктуры | январь 2027 г. | администрация Краснодарского края, Минтранс России |

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
II. Земельно-имущественные вопросы		
3. Рассмотрение вопроса о возможности перевода земельного участка с кадастровым номером 23:30:0601000:5296 из категории земель сельскохозяйственного назначения и земельного участка с кадастровым номером 23:30:0601010:1 из категории земель особо охраняемых территорий и объектов в категорию земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения	декабрь 2026 г.	администрация Краснодарского края, Минсельхоз России, общество с ограниченной ответственностью "ОТЭКО"
4. Направление в Росимущество заявления о передаче земельного участка площадью 20,75 кв. метра, который предстоит образовать из многоконтурного земельного участка с кадастровым номером 23:30:0000000:252 (далее - образуемый земельный участок), в муниципальную собственность с приложением схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории в отношении образуемого земельного участка с сохранением исходного земельного участка в измененных границах (далее - схема расположения земельного участка)	декабрь 2026 г.	уполномоченный на подачу заявления о передаче образуемого земельного участка орган
5. Принятие решения по вопросу утверждения схемы расположения земельного участка и безвозмездной передачи образуемого земельного участка из федеральной собственности в муниципальную собственность согласно утвержденной схеме расположения земельного участка	февраль 2027 г.	Росимущество

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
6. Обеспечение осуществления государственного кадастрового учета образуемого земельного участка согласно схеме расположения земельного участка и государственной регистрации права собственности муниципального образования на образуемый земельный участок	февраль 2027 г.	администрация муниципального образования, в собственность которого передается образуемый земельный участок, Росреестр
7. Осуществление действий по перераспределению земельного участка с кадастровым номером 23:30:0601000:687, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью "Агроинвест", и образуемого земельного участка в целях приведения границ земельного участка в соответствие с утвержденным проектом межевания территории для исключения вкрапливания образуемого земельного участка в земельный участок с кадастровым номером 23:30:0601000:687	март 2027 г.	администрация муниципального образования, в собственность которого передается образуемый земельный участок, общество с ограниченной ответственностью "Агроинвест"
8. Обеспечение внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки Таманского сельского поселения Темрюкского муниципального района Краснодарского края, необходимых для размещения объекта (объектов) комплекса газоперерабатывающих заводов и сопутствующей инфраструктуры (при необходимости)	декабрь 2026 г.	администрация Краснодарского края
9. Принятие решения по вопросу включения в схему территориального планирования Краснодарского края объектов регионального значения, относящихся к области энергетики: строительство ПС 110 кВ ОТЭКО с установкой 4 силовых трансформаторов по 125 МВА общей мощностью 250 МВт; строительство КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 1 и КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 2 протяженностью 5,5 км каждая;	август 2026 г.	администрация Краснодарского края

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
строительство ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - ОТЭКО протяженностью 32 км		
10. Принятие решения по вопросу внесения изменений в документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) промышленного района южной части Таманского полуострова для размещения объектов капитального строительства регионального и местного значения	октябрь 2026 г.	администрация Краснодарского края
III. Изменение границ территорий морских портов		
11. Проверка комплектности заявления о включении участков акватории в границы территории морского порта Тамань и материалов, представленных заявителем, направление копий указанных материалов на согласование в установленном порядке и представление предложения о целесообразности изменения границ территории морского порта Тамань с приложением необходимых документов (материалов) в Росморречфлот	август 2026 г.	капитан морского порта Тамань, общество с ограниченной ответственностью "ОТЭКО"
12. Проверка комплектности материалов, поступивших по итогам исполнения позиции 11 настоящего документа, а также соответствия содержащихся в них сведений законодательству Российской Федерации, направление комплекта материалов в Минтранс России (при отсутствии замечаний к комплектности указанных материалов и соответствии содержащихся в них сведений законодательству Российской Федерации)	в течение 10 дней со дня поступления материалов, представленных в соответствии с позицией 11 настоящего документа	Росморречфлот

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
13. Подготовка, согласование с органами государственной власти и внесение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ территории морского порта Тамань	в течение 60 дней со дня поступления от Росморречфлота в Минтранс России материалов, представленных в соответствии с пунктом 28 Правил установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1775 "Об утверждении Правил установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта"	Минтранс России
14. Проверка комплектности заявления о включении участков акватории в границы территории морского порта Кавказ и материалов, представленных заявителем, направление копий указанных материалов на согласование в установленном порядке и представление предложения о целесообразности изменения границ территории морского порта Кавказ с приложением необходимых документов (материалов) в Росморречфлот	август 2026 г.	капитан морского порта Кавказ, общество с ограниченной ответственностью "ОТЭКО"

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
15. Проверка комплектности материалов, поступивших по итогам исполнения позиции 14 настоящего документа, а также соответствия содержащихся в них сведений законодательству Российской Федерации, направление комплекта материалов в Минтранс России (при отсутствии замечаний к комплектности указанных материалов и соответствии содержащихся в них сведений законодательству Российской Федерации)	в течение 10 дней со дня поступления материалов, представленных в соответствии с позицией 14 настоящего документа	Росморречфлот
16. Подготовка, согласование с органами государственной власти и внесение в Правительство Российской Федерации в установленном порядке проекта распоряжения Правительства Российской Федерации об изменении границ территории морского порта Кавказ	в течение 60 дней со дня поступления от Росморречфлота в Минтранс России материалов, представленных в соответствии с пунктом 28 Правил установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1775 "Об утверждении Правил установления или изменения границ территории морского порта, а также расширения территории морского порта"	Минтранс России

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
17. Издание распоряжения Росморречфлота об отмене распоряжения Росморречфлота от 20 декабря 2018 г. № НЖ-453/1-р "Об утверждении документации по планировке территории в составе проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории, Темрюкского района Краснодарского края для размещения объектов морского транспорта сухогрузного района морского порта Тамань с достижением проектной мощности порта по перевалке грузов около 90 млн тонн в год и обеспечением способности принимать суда дедвейтом до 150 тыс. тонн"	март 2029 г.	Росморречфлот
IV. Специальный инвестиционный контракт		
18. Оценка предложения инвестора, принятие решения о проведении конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта и утверждение документации о проведении такого конкурсного отбора	август 2026 г.	Минпромторг России
19. Прием заявок в соответствии с документацией о проведении конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта	в соответствии со сроками, предусмотренными документацией о проведении конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта	Минпромторг России
20. Проведение экспертиз заявок, поданных в рамках конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта	в соответствии со сроками, предусмотренными документацией о проведении	Минпромторг России, федеральное государственное автономное учреждение

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
21. Подведение итогов конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта	конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта в соответствии со сроками, предусмотренными документацией о проведении конкурсного отбора на право заключения специального инвестиционного контракта	"Российский фонд технологического развития" Минпромторг России
V. Антимонопольное регулирование		
22. Рассмотрение проекта внутреннего акта общества с ограниченной ответственностью "ОТЭКО", предусмотренного частью 2 статьи 9 ¹ Федерального закона "О защите конкуренции", и выдача заключения о его соответствии (несоответствии) требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации	октябрь 2029 г.	ФАС России
23. Согласование утвержденной торгово-сбытовой политики общества с ограниченной ответственностью "ОТЭКО" в случаях, установленных нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации о введении временных количественных ограничений на вывоз отдельных видов товаров за пределы территории Российской Федерации	октябрь 2029 г.	ФАС России

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
-------------	-----------------	---

VI. Налогообложение

- | | | |
|--|-----------------|--|
| 24. Рассмотрение документов, представленных заявителем, и принятие решения о классификации товара, перемещаемого через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, в порядке, установленном статьей 16 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" | декабрь 2027 г. | ФТС России,
общество с ограниченной
ответственностью "ОТЭКО" |
| 25. Выдача заключения об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, при наличии оснований для его выдачи в соответствии с Правилами отнесения продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2017 г. № 1135 "Об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" | январь 2028 г. | Минпромторг России |
| 26. Рассмотрение заявления о включении оборудования в перечень технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденный постановлением Правительства | март 2028 г. | Минпромторг России |

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 372 "Об утверждении перечня технологического оборудования (в том числе комплектующих и запасных частей к нему), аналоги которого не производятся в Российской Федерации, ввоз которого на территорию Российской Федерации не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость", и представление согласованных предложений в Правительство Российской Федерации в установленном порядке		
VII. Комплекс по переработке природного газа		
27. Рассмотрение обоснования безопасности опасного производственного объекта при необходимости отступлений от действующих требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, представленного заявителем	октябрь 2026 г.	Ростехнадзор, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
28. Предоставление государственной услуги по согласованию представленных заявителем специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	октябрь 2026 г.	МЧС России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
29. Обеспечение разработки документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	сентябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
30. Обеспечение подготовки проектной документации, в том числе оценки воздействия на окружающую среду и проведения общественных обсуждений по проектной документации на строительство объекта капитального строительства	ноябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт, администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края
31. Обеспечение разработки проекта санитарно-защитной зоны	ноябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
32. Выдача заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, относящегося к особо опасным объектам, на основании представленных заявителем документов	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 30 настоящего документа	Росприроднадзор
33. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, относящегося к особо опасным объектам, на основании представленных заявителем документов	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 30 настоящего документа	федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы", организация (инвестор),

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
		с которой заключен специальный инвестиционный контракт
34. Рассмотрение представленных материалов (документов) на предмет возможности выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта санитарно-защитной зоны государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	в течение 15 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления хозяйствующего субъекта	Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
35. Принятие решения по вопросу установления санитарно-защитной зоны	в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления хозяйствующего субъекта	Роспотребнадзор
36. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	февраль 2027 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
37. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
38. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении комплекса по переработке природного газа	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
39. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, с целью оценки возможности выдачи заключения, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Росприроднадзор
40. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
41. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении комплекса по переработке природного газа	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
42. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении комплекса по переработке природного газа	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
43. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности регистрации опасного производственного объекта - комплекса по переработке природного газа в государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2025 г. № 1363 "О регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов", после получения заявления о такой регистрации и необходимых документов и сведений от заявителя	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
44. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности предоставления лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности в отношении комплекса по переработке природного газа после получения заявления и необходимых материалов (документов) от заявителя	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
VIII. Склад жидкого аммиака		
45. Рассмотрение обоснования безопасности опасного производственного объекта при необходимости отступлений от действующих требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, представленного заявителем	октябрь 2026 г.	Ростехнадзор, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
46. Предоставление государственной услуги по согласованию представленных заявителем специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий	октябрь 2026 г.	МЧС России, организация (инвестор), с которой заключен

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности		специальный инвестиционный контракт
47. Обеспечение разработки документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	сентябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
48. Обеспечение подготовки проектной документации, в том числе оценки воздействия на окружающую среду и проведения общественных обсуждений по проектной документации на строительство объекта капитального строительства	ноябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт, администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края
49. Обеспечение разработки проекта санитарно-защитной зоны	ноябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
50. Выдача заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, относящегося к особо опасным объектам, на основании представленных заявителем документов	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 48 настоящего документа	Росприроднадзор
51. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, относящегося к особо опасным объектам, на основании представленных заявителем документов	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 48 настоящего документа	федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы", организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
52. Рассмотрение представленных материалов (документов) на предмет возможности выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта санитарно-защитной зоны государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	в течение 15 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления хозяйствующего субъекта	Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
53. Принятие решения по вопросу установления санитарно-защитной зоны	в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления хозяйствующего субъекта	Роспотребнадзор
54. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	февраль 2027 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган,

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
		организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
55. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
56. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении склада жидкого аммиака	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
57. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, с целью оценки возможности выдачи заключения, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Росприроднадзор
58. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
59. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении склада жидкого аммиака	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
60. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении склада жидкого аммиака	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган
IX. Внешняя трубопроводная эстакада		
61. Обеспечение подготовки проектной документации объекта капитального строительства	октябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
62. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства на основании представленных заявителем документов	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 61 настоящего документа	федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы", организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
63. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	февраль 2027 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
64. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
65. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении внешней трубопроводной эстакады	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
66. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
67. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении внешней трубопроводной эстакады	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
68. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении внешней трубопроводной эстакады	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган
Х. Склад химических реагентов		
69. Предоставление государственной услуги по согласованию представленных заявителем специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	октябрь 2026 г.	МЧС России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
70. Обеспечение подготовки проектной документации объекта капитального строительства	ноябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
71. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства на основании представленных заявителем документов	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 70 настоящего документа	федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы", организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
72. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	февраль 2027 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
73. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
74. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении склада химических реагентов	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
75. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
76. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении склада химических реагентов	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
77. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении склада химических реагентов	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган
78. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности регистрации опасного производственного объекта - склада химических реагентов в государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2025 г. № 1363 "О регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов", после получения заявления о такой регистрации и необходимых документов и сведений от заявителя	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
XI. Внешняя транспортная галерея карбамида		
79. Предоставление государственной услуги по согласованию представленных заявителем специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	октябрь 2026 г.	МЧС России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
80. Обеспечение подготовки проектной документации объекта капитального строительства	ноябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
81. Обеспечение получения заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства	январь 2027 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
82. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	февраль 2027 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
83. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
84. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении внешней транспортной галереи карбамида	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
85. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
86. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении внешней транспортной галереи карбамида	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
87. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении внешней транспортной галереи карбамида	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
XII. Терминал по перевалке. 1 этап строительства (включает установку по опреснению морской воды, морской водозабор, морской водовыпуск)		
88. Пролонгация договора о создании искусственного земельного участка, заключенного между Росморречфлотом и обществом с ограниченной ответственностью "Таманьнефтегаз", на первоначально согласованных условиях договора с установлением срока окончания выполнения работ - до 31 декабря 2029 г.	август 2026 г.	Росморречфлот
89. Выдача разрешения на проведение работ по созданию искусственного земельного участка	август 2026 г.	Росморречфлот
90. Обеспечение разработки документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	сентябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
91. Обеспечение подготовки проектной документации, в том числе оценки воздействия на окружающую среду и проведения общественных обсуждений по проектной документации на строительство объекта капитального строительства	октябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт, администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
92. Обеспечение разработки проекта санитарно-защитной зоны	октябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
93. Выдача заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объекта капитального строительства на основании представленных заявителем документов и в случае наличия оснований, предусмотренных статьями 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе"	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 91 настоящего документа	Росприроднадзор
94. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства на основании представленных заявителем документов	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 91 настоящего документа	федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы", организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
95. Рассмотрение представленных материалов (документов) на предмет возможности выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта санитарно-защитной зоны государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	в течение 15 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления хозяйствующего субъекта	Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
96. Принятие решения по вопросу установления санитарно-защитной зоны	в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления хозяйствующего субъекта	Роспотребнадзор
97. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности согласования строительства объекта капитального строительства во внутренних морских водах Российской Федерации	январь 2027 г.	Росрыболовство
98. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	февраль 2027 г.	Росморречфлот, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
99. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности принятия решения о предоставлении водного объекта в пользование на период строительства	февраль 2027 г.	Росводресурсы
100. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
101. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении объекта капитального строительства	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
102. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, с целью оценки возможности выдачи заключения, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Росприроднадзор
103. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
104. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
105. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Росморречфлот

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
106. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2025 г. № 1363 "О регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов", после получения заявления о такой регистрации и необходимых документов и сведений от заявителя	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
XIII. Терминал по перевалке. Дноуглубительные работы. 1 этап строительства		
107. Обеспечение подготовки и направления в Росморречфлот (орган, уполномоченный Правительством Российской Федерацией на рассмотрение предложения о заключении концессионного соглашения) предложения о заключении соглашения (концессионного соглашения) о создании объектов инфраструктуры морского порта	февраль 2027 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
108. Заключение соглашения (концессионного соглашения) о создании объектов инфраструктуры морского порта	сентябрь 2027 г.	Росморречфлот (орган, уполномоченный на заключение концессионного соглашения)
109. Обеспечение подготовки проектной документации, в том числе оценки воздействия на окружающую среду и проведения общественных обсуждений по проектной документации на строительство объекта капитального строительства	апрель 2027 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт, администрация муниципального

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
		образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края, администрация Краснодарского края
110. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности согласования строительства объекта капитального строительства во внутренних морских водах Российской Федерации	май 2027 г.	Росрыболовство
111. Выдача заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объекта капитального строительства на основании представленных заявителем документов и в случае наличия оснований, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе"	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 109 настоящего документа	Росприроднадзор
112. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства на основании представленных заявителем документов	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 109 настоящего документа	федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы", организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
113. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	август 2027 г.	Росморречфлот, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
114. Подготовка проекта решения по согласованию захоронения донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации	август 2027 г.	Росморречфлот
115. Рассмотрение представленных материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на захоронение донного грунта во внутренних морских водах Российской Федерации	сентябрь 2027 г.	Росприроднадзор, Минобороны России, Росрыболовство
116. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
117. Обеспечение завершения дноуглубительных работ	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
118. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, с целью оценки возможности выдачи заключения,	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Росприроднадзор

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации		
119. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
120. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
121. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Росморречфлот
XIV. Пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации		
122. Обеспечение подготовки (корректировки) проектной документации объекта капитального строительства	апрель 2027 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
123. Обеспечение получения заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства	июнь 2027 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
124. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	август 2027 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
125. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора извещения о начале работ по строительству (реконструкции) объекта капитального строительства - пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
126. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
127. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство (реконструкция) которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
128. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
129. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган
130. Проведение заседания межведомственной комиссии по проверке соответствия пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации	в течение 30 календарных дней после подтверждения координационным советом пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации готовности к проведению заседания межведомственной комиссии по проверке соответствия пункта пропуска	Минтранс России

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
131. Издание приказа Минтранса России об открытии пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации (с указанием его наименования, классификации и специализации)	через государственную границу Российской Федерации проектной документации в течение 90 календарных дней после исполнения позиции 130 настоящего документа	Минтранс России
XV. Сервисный центр		
132. Предоставление государственной услуги по согласованию представленных заявителем специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	октябрь 2026 г.	МЧС России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
133. Обеспечение подготовки проектной документации объекта капитального строительства	ноябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
134. Обеспечение получения заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства	январь 2027 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
135. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	февраль 2027 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
136. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
137. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении сервисного центра	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
138. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении сервисного центра	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
139. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении сервисного центра	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
XVI. Заводоуправление		
140. Обеспечение подготовки проектной документации объекта капитального строительства	октябрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
141. Обеспечение получения заключения экспертизы проектной документации объекта капитального строительства	декабрь 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
142. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	февраль 2027 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
143. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
144. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении заводоуправления	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
145. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
146. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении заводоуправления	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
147. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении заводоуправления	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган
XVII. Комплекс по улавливанию и захоронению углекислого газа		
148. Исследование рынка потребления углекислого газа Краснодарского края и определение возможности его реализации (в том числе для целей пищевой промышленности)	декабрь 2027 г.	Минпромторг России - созыв, Минсельхоз России, организация (инвестор),

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
149. Рассмотрение обоснования безопасности опасного производственного объекта при необходимости отступлений от действующих требований промышленной безопасности, установленных федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности, представленного заявителем	в установленные нормативными правовыми актами сроки	с которой заключен специальный инвестиционный контракт Ростехнадзор, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
150. Предоставление государственной услуги по согласованию представленных заявителем специальных технических условий, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	в установленные нормативными правовыми актами сроки	МЧС России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
151. Обеспечение разработки документов, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
152. Обеспечение подготовки проектной документации, в том числе оценки воздействия на окружающую среду и проведения общественных обсуждений по проектной документации на строительство объекта капитального строительства	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт,

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
153. Выдача заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод, геологической информации о предоставляемых в пользование участках недр в отношении геологической информации об участках недр, пригодных для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых	в установленные нормативными правовыми актами сроки	администрация муниципального образования Темрюкский муниципальный район Краснодарского края уполномоченный орган в соответствии со статьей 29 Закона Российской Федерации "О недрах"
154. Выдача заключения государственной экологической экспертизы проектной документации объекта капитального строительства на основании представленных заявителем документов и в случае наличия оснований, предусмотренных статьей 11 Федерального закона "Об экологической экспертизе"	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 152 настоящего документа	Росприроднадзор
155. Выдача заключения государственной экспертизы проектной документации объекта капитального строительства на основании представленных заявителем документов	в установленные нормативными правовыми актами сроки по итогам исполнения позиции 152 настоящего документа	федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы", организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
156. Разработка и утверждение документации по планировке территории	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	администрация Краснодарского края, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
157. Обеспечение разработки проекта санитарно-защитной зоны	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
158. Рассмотрение представленных материалов (документов) на предмет возможности выдачи санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта санитарно-защитной зоны государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам	в течение 15 рабочих дней со дня приема и регистрации заявления хозяйствующего субъекта	Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю
159. Принятие решения по вопросу установления санитарно-защитной зоны	в течение 15 рабочих дней со дня поступления заявления хозяйствующего субъекта	Роспотребнадзор
160. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
161. Обеспечение направления в орган государственного строительного надзора и федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного экологического контроля (надзора), извещения о начале работ по строительству объекта капитального строительства	не позднее чем за 7 рабочих дней до начала строительства	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
162. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении комплекса по улавливанию и захоронению углекислого газа	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
163. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, с целью оценки возможности выдачи заключения, предусмотренного пунктом 9 части 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Росприроднадзор
164. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
165. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении комплекса по улавливанию и захоронению углекислого газа	по графику специального инвестиционного контракта, заключенного по итогам исполнения позиции 21 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
166. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении комплекса по улавливанию и захоронению углекислого газа	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган
167. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности предоставления лицензии на пользование недрами	в установленные нормативными правовыми актами сроки	уполномоченный орган в соответствии со статьей 12 ¹ Закона Российской Федерации "О недрах"
168. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности регистрации опасного производственного объекта - комплекса по улавливанию и захоронению углекислого газа в государственном реестре опасных производственных объектов в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 2025 г. № 1363 "О регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов", после получения заявления о такой регистрации и необходимых документов и сведений от заявителя	в установленные нормативными правовыми актами сроки	Ростехнадзор
XVIII. Газоснабжение		
169. Обеспечение направления в публичное акционерное общество "Газпром" письма, подтверждающего готовность возместить расходы, связанные с осуществлением мероприятий по технологическому присоединению газопровода к магистральному газопроводу, направленных на обеспечение технической возможности такого технологического присоединения, в соответствии с пунктом 17 Правил	август 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
технологического присоединения к магистральным газопроводам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 г. № 1898 "Об утверждении Правил технологического присоединения к магистральным газопроводам"		
170. Подготовка перечня мероприятий по технологическому присоединению газопровода к магистральному газопроводу, направленных на обеспечение технической возможности такого технологического присоединения, после получения от организации (инвестора), с которой заключен специальный инвестиционный контракт, письма, указанного в позиции 169 настоящего документа, и направление указанного перечня мероприятий на согласование в организацию (инвестору), с которой заключен специальный инвестиционный контракт	в течение 10 рабочих дней со дня получения письма по итогам исполнения позиции 169 настоящего документа	публичное акционерное общество "Газпром"
171. Обеспечение рассмотрения представленного публичным акционерным обществом "Газпром" перечня мероприятий по технологическому присоединению газопровода к магистральному газопроводу, направленных на обеспечение технической возможности такого технологического присоединения, и направления организацией (инвестором), с которой заключен специальный инвестиционный контракт, в публичное акционерное общество "Газпром" соответствующего решения	в течение 10 рабочих дней со дня получения перечня мероприятий по итогам исполнения позиции 170 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
172. Подготовка проекта договора о технологическом присоединении газопровода к магистральному газопроводу с приложением проекта технических условий на технологическое присоединение газопровода к магистральному газопроводу и предварительного расчета размера платы за технологическое присоединение (при согласовании	в течение 30 рабочих дней со дня получения согласования перечня мероприятий по итогам исполнения позиции 171 настоящего документа	публичное акционерное общество "Газпром"

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
с организацией (инвестором), с которой заключен специальный инвестиционный контракт, указанного перечня мероприятий), предусматривающего отлагательные условия начала подачи газа с учетом реализации мероприятий по технологическому присоединению газопровода к магистральному газопроводу, направленных на обеспечение технической возможности такого технологического присоединения		
173. Направление в ФАС России заявления газотранспортной организации об установлении размера платы за технологическое присоединение к магистральным газопроводам в соответствии с пунктом 20 Правил технологического присоединения к магистральным газопроводам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 г. № 1898 "Об утверждении Правил технологического присоединения к магистральным газопроводам"	в соответствии с пунктом 20 Правил технологического присоединения к магистральным газопроводам, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2021 г. № 1898 "Об утверждении Правил технологического присоединения к магистральным газопроводам"	публичное акционерное общество "Газпром"
174. Обеспечение составления акта о технологическом присоединении подключаемого газопровода для комплекса газоперерабатывающих заводов и сопутствующей инфраструктуры к магистральному газопроводу публичного акционерного общества "Газпром"	не позднее одного года до исполнения позиции 42 настоящего документа	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт, публичное акционерное общество "Газпром"

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
XIX. Электроснабжение		
175. Обеспечение разработки и утверждения документации по планировке территории для размещения следующих линейных объектов: КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 1; КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 2; ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - ОТЭКО	август 2026 г.	Минпромторг России, администрация Краснодарского края, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
176. Обеспечение подготовки и согласования проектной документации на строительство: ПС 110 кВ ОТЭКО; КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 1; КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 2; ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - ОТЭКО	август 2026 г.	Минпромторг России, акционерное общество "Системный оператор Единой энергетической системы", публичное акционерное общество "Россети", публичное акционерное общество "Россети Юг", организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
177. Обеспечение получения заключения экспертизы проектной документации на строительство: ПС 110 кВ ОТЭКО; КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 1; КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 2; ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - ОТЭКО	август 2026 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
178. Принятие решения по вопросу установления публичного сервитута для размещения следующих объектов: ПС 110 кВ ОТЭКО; КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 1; КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 2; ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - ОТЭКО	октябрь 2026 г.	администрация Краснодарского края, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
179. Обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах территории, в отношении которой установлен публичный сервитут для размещения следующих объектов: ПС 110 кВ ОТЭКО; КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 1; КВЛ 110 кВ Порт-ОТЭКО № 2; ВЛ 110 кВ Вышестеблиевская - ОТЭКО	в течение 15 рабочих дней со дня поступления документов, необходимых для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости	администрация Краснодарского края, публично-правовая компания "Роскадастр"
180. Рассмотрение материалов (документов), представленных заявителем, на предмет возможности выдачи разрешения на строительство	январь 2027 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
181. Обеспечение проведения мероприятий по реконструкции и выносу существующих сетей энергоснабжения из пятна застройки комплекса газоперерабатывающих заводов и сопутствующей инфраструктуры: определение нового участка ВЛ до ПС 110 кВ Волна-2;	январь 2028 г.	Минпромторг России, публичное акционерное общество "Россети Юг", организация (инвестор),

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
заключение соглашения на строительство нового участка ВЛ до ПС 110 кВ Волна-2; строительство нового участка ВЛ до ПС 110 кВ Волна-2; демонтаж участка линии, попадающего в пятно застройки комплекса газоперерабатывающих заводов и сопутствующей инфраструктуры		с которой заключен специальный инвестиционный контракт
182. Обеспечение завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ в отношении объектов капитального строительства	апрель 2029 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
183. Обеспечение выполнения мероприятий по технологическому присоединению к электрическим сетям в рамках заключенных договоров	май 2029 г.	Минпромторг России, публичное акционерное общество "Россети", публичное акционерное общество "Россети Юг", организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
184. Проведение контрольного (надзорного) мероприятия в отношении объекта капитального строительства, строительство которого завершено, и принятие решения о выдаче либо об отказе в выдаче заключения о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации	май 2029 г.	Ростехнадзор

Мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель, участник реализации мероприятия, заинтересованная организация
185. Обеспечение представления материалов (документов), необходимых для ввода объекта в эксплуатацию в отношении объектов электроснабжения	май 2029 г.	Минпромторг России, организация (инвестор), с которой заключен специальный инвестиционный контракт
186. Рассмотрение материалов (документов) на предмет возможности выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию в отношении объектов электроснабжения	июнь 2029 г.	уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган