

МИНИСТЕРСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 100-279

От « 15 » 11 2023 г.

**МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(минтранс АО)**

ПРИКАЗ

13.11.2023

№ 4

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта
регионального проекта
«Региональная и местная
дорожная сеть
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть (Амурская область)» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Начальнику отдела инвестиций и региональных проектов министерства транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Водопьянову А.Г. организовать мониторинг реализации Проекта.

5. В случае изменения параметров паспорта Проекта лицу, указанному в пункте 4 настоящего приказа, в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров подготовить проекты изменений Паспорта государственной программы, утвержденного постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 796 «Об утверждении государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области» (при необходимости) и Паспорта структурного элемента, утвержденного настоящим приказом.


6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучникова Д.П.

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет(www.amurobl.ru).

Исполняющий обязанности министра

С.А. Попова



П А С П О Р Т
регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть (Амурская область)

1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Региональная и местная дорожная сеть (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Дорожная сеть (Амурская область)	Срок реализации проекта	03.12.2018 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Матюхин П.В. Заместитель председателя Правительства области		
Руководитель регионального проекта	Зеленин А.А. Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области		
Администратор регионального проекта	Лучников Д.П. Заместитель министра		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа	Развитие транспортной системы Амурской области
		Направление (подпрограмма)	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области

2. Показатели регионального проекта

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Информационная система (источник данных)	
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024		2025 (Справочно)
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													
1.1.	Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	77,6000	2020	0,0000	0,0000	77,6000	78,0000	80,0200	82,0419	85,2493	-	-
1.2.	Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	34,7000	2020	0,0000	0,0000	34,7000	35,2000	36,1200	40,1490	40,2706	-	-
1.3.	Протяженность дорожной сети Благовещенской агломерации, км	РП	Километр; тысяча метров	285,8400	2017	285,8400	285,8400	296,1900	296,1900	296,1900	296,1900	296,1900	-	-
1.4.	Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	ФП	Километр; тысяча метров	0,0000	2020	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,1600	15,1600	15,1600	-	-
1.5.	Доля автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативным требованиям	ФП	Процент	43,6513	2023	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	43,6513	44,5337	-	-

№ п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год										Информационная система (источник данных)		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)				
															Значение		Год	
1.6.	Доля дорожной сети городских агломераций, образованных населенными пунктами с населением от 20 тысяч человек, расположенными в Дальневосточном федеральном округе, находящаяся в нормативном состоянии	ФП	Процент	24,8589	2022	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	24,8589	-	-	
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения																	
2.1.	Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом)	ФП	Тысяча погонных метров	0,0000	2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0540	0,1688	0,3313	-	-	-	-	
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок																	
3.1.	Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок	ФП	Процент	60,0000	2020	0,0000	0,0000	60,0000	62,0000	64,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	0	0	-	-

4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения															
1.1	Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них	-	Условная единица	0,0000	2021	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Осуществление субъектами Российской Федерации мероприятий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках национального проекта (83 субъекта ежегодно).	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024					
						2025 (Справочно)	2030 (Справочно)										
2	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций													Оказание услуг (выполнение работ)			
2.1	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы	-	Условная штука	0,0000	2022	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор	Оказание услуг (выполнение работ)
2.2	Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения	-	Условная единица	0,0000	2020	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Мероприятия до 2024 года перенесены из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста»	Оказание услуг (выполнение работ)
2.3	В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год	-	Условная штука	0,0000	2018	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Слр авоч но)	2030 (Слр авоч но)	
	субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы													достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор			
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок																
3.1	Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственным заданиям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».	-	Штука	0,0000	2020	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется посредством СОУ "Эталон"	Приобретение товаров, работ, услуг

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)										Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 ¹	2026 ¹			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1.	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям											
1.1.	Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» № 1	725 796,10	5 809 193,04	2 771 217,79	3 359 876,08	520 952,49	562 650,00	2 284 309,23	2 655 669,00		18 689 663,73	
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	725 796,10	5 809 193,04	2 771 217,79	3 359 876,08	520 952,49	562 650,00	2 284 309,23	2 655 669,00		18 689 663,73	
1.1.1.1.	Бюджет субъекта	725 796,10	5 809 193,04	2 771 217,79	3 359 876,08	520 952,49	562 650,00	2 284 309,23	2 655 669,00		18 689 663,73	
1.1.1.1.ф	Федеральный бюджет	626 796,10	5 387 500,45	1 511 880,00	1 943 882,60	0,00	0,00	0,00	0,00		9 470 059,15	
1.1.1.1.о	Областной бюджет	99 000,00	421 692,59	1 259 337,79	1 415 993,48	520 952,49	562 650,00	2 284 309,23	2 655 669,00		9 219 604,58	
1.1.1.1.1.	В том числе: межбюджетные трансферты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.1.4.	Местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.2.	Свод бюджетов муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.1.1.2.м	Местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.2.	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1.2.	Мероприятие (результат) «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» № 2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 193,79	727 540,11	3 599 388,25	0,00		5 531 122,15	

¹ В системе «Электронный бюджет» финансовое обеспечение по 2025, 2026 году не пролонгировано.

6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сентябрь	октябрь	ноябрь					
1	Доля дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям																
1.1.	Мероприятие (результат) «Осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные»	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	184 000,00	262 000,00	352 000,00	464 600,00	562 650,00					562 650,00
1.2.	Мероприятие (результат) «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений» № 2	0,00	0,00	0,00	727 540,11	727 540,11	727 540,11	727 540,11	727 540,11	727 540,11	727 540,11	727 540,11					727 540,11
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	809 540,11	809 540,11	809 540,11	911 540,11	989 540,11	1 079 540,11	1 192 140,11	1 290 190,11					1 290 190,11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Региональная и местная дорожная сеть
(Амурская область)

План реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1	Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций								
1.1	Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы"	01.01.2019	01.12.2024	Взаимо связь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор	Нет	ГАС "Управление"
1.1.1	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключены соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении местным бюджетам межбюджетных	-	17.03.2019	Взаимо связь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	13	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Заключены соглашения	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"								
1.1.2	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области совместно с УГИБДД УМВД России по Амурской области разработаны и утверждены планы проведения в 2019 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения"	-	15.04.2019	12	14	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Утвержденный план мероприятий	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурпрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год"	-	31.05.2019	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем иными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет о заключении контрактов	-	-
1.1.4	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской	-	01.07.2019	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Министр транспорта и дорожного хозяйства	Утвержденный скорректированный региональный проект	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.5	области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Амурской области"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с предыдущими этапами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими этапами и контрольными точками отсутствует	Амурской области Зеленин А.А.	Отчет о выполненных работах	-	-
1.1.6	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2019 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"	-	01.12.2019	Взаимосвязь с предыдущими этапами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с последующими этапами и контрольными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет о проведенных общественных слушаниях	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	корректировки регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов"								
1.1.7	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключены (актуализированы) соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	17.02.2020	Взаимосвязь с предыдущими	Взаимосвязь с последовательными	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Заключены соглашения	-	-
1.1.8	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области совместно с УГИБДД УМВД России по Амурской области разработаны и утверждены планы проведения в 2020 году мероприятий, направленных на пропагандирование	-	15.04.2020	Взаимосвязь с предыдущими	Взаимосвязь с последовательными	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Утвержденный план мероприятий	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.9	соблюдения Правил дорожного движения " Контрольная точка "Муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей программы дорожной деятельности на 2020 год"	-	31.05.2020	Взаимо связь с иными результатами и атами и контроль бными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и атами и контроль бными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет о заключении контрактов	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Амурской области", значение: 0,0000	-	01.07.2020	Взаимо связь с иными результатами и атами и контроль бными точками отсутствует	Взаимо связь с иными результатами и атами и контроль бными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Утвержденный скорректированный региональный проект	-	-
1.1.11	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской	-	01.12.2020	Взаимо связь с иными результатами	Взаимо связь с иными результатами	Министр транспорта и дорожного хозяйства	Отчет о выполненных работах	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2020 год, в том числе приемка выполнения соответствующих работ"			атами и контролем точек отсутствуют	атами и контролем точек отсутствуют	Амурской области Зеленин А.А.			
1.1.12	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2020 г.) результатов реализации регионального проекта в 2020 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2021 года и последующих годов"	-	01.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет о проведенных общественных слушаниях	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации актуализированы программы дорожной деятельности на текущий год"	-	31.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами атами и контролем точек отсутствуют	18	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Программа дорожной деятельности	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.14	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключены (актуализированы) соглашения с муниципальными образованиями г. Благовещенск и Благовещенский район о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	17.02.2021	15	20	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Заключены соглашения	-	ГАС "Управление"
1.1.15	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области совместно с УГИБДД УМВД России по Амурской области разработаны и утверждены планы проведения в 2021 году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения"	-	15.04.2021	20	21	Заместитель министра дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Утвержденный план мероприятий	-	ГАС "Управление"
1.1.16	Контрольная точка "Муниципальными образованиями г.	-	30.04.2021	18	19	Заместитель министра транспорта и	Отчет о заключении контрактов	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	Благовещенск и Благовещенский район, ГКУ «Амурупрадор» заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для достижения целевых показателей регионального проекта на 2021 год", значение: 0,0000					дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.			
1.1.17	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Амурской области", значение: 0,0000	-	01.07.2021	19	22	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Утвержденный скорректированный региональный проект	-	ГАС "Управление"
1.1.18	Контрольная точка "Министерством транспорта и строительства Амурской области обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом на 2021 год, в том числе	-	01.12.2021	Взаимосвязь с другими результатами и контрольными точками	23	Заместитель министра дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Отчет о выполненных работах	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предыдущими	последующими				
	приемка выполнения соответствующих работ", значение: 0,0000			отсутствует					
1.1.19	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (по состоянию на 1 ноября 2021 г.) результатов реализации регионального проекта в 2021 году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2022 года и последующих годов", значение: 0,0000	-	01.12.2021	22	Взаимосвязь с иными результатами и контролем в иных точках отсутствует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Отчет о проведенных общественных слушаниях	-	ГАС "Управление"
1.1.20	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0,0000	-	01.12.2021	03	Взаимосвязь с иными результатами и контролем в иных точках отсутствует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.1.21	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации проведена оценка (диагностика)	-	01.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами	17	Заместитель министра транспорта и дорожного	Акт проведения диагностики	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.22	технического состояния на всей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, для подтверждения достижения целевых показателей федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть», значение: 0,0000	-	01.12.2021	16	атами и контрольными точками отсутствует	хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.1.23	Контрольная точка "Проведена камеральная обработка результатов оценки (диагностики) технического состояния сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций в целях подтверждения нормативного состояния, по полученным данным от субъектов Российской Федерации", значение: 0,0000	-	01.12.2021	05	05	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Отчет	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0,0000 для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0,0000	-	01.12.2021	05	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	хозяйства Амурской области Лучников Д.П. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"
1.1.27	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет об использовании МБТ	-	ГАС "Управление"
1.1.28	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования или регионального или межмуниципального значения, дорожной сети	-	01.12.2022	12	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Отчет о выполненных работах	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	Благовещенской агломерации"								
1.1.29	Контрольная точка "Сформирован перечень опорной сети автомобильных дорог Российской Федерации"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	13	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Перечень Опорной сети автомобильных дорог Амурской области	-	ГАС "Управление"
1.1.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"
1.1.31	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	05	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.1.32	Контрольная точка "Произведена приемка"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролями отсутствует	05	Министр транспорта и	Акт	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"				иными результатами контроля точек отсутствуют	дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.			
1.1.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт	-	ГАС "Управление"
1.1.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	13	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет об использовании МБТ	-	ГАС "Управление"
1.1.35	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"	-	01.12.2023	11	Взаимосвязь с иными результатами контроля	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Отчет о выполненных работах	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации"				ьными точками отсутствуют	области Зеленин А.А.			
1.1.36	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2023	05	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"
1.1.37	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.1.38	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Реестр контрактов	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.1.39	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт	-	ГАС "Управление"
1.1.40	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт	-	ГАС "Управление"
1.1.41	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет об использовании МБТ	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.42	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации"	-	01.12.2024	Взаимо-связь с результатами и контролями	Взаимо-связь с результатами и контролями	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет о выполненных работах	-	ГАС "Управление"
1.1.43	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.12.2024	Взаимо-связь с результатами и контролями	Взаимо-связь с результатами и контролями	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"
1.2	Результат "Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения"	01.01.2021	31.12.2024	Взаимо-связь с результатами и контролями	Взаимо-связь с результатами и контролями	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Мероприятия до 2024 года перенесены из федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического роста»	-	ГАС "Управление"
1.2.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2021	Взаимо-связь с результатами	04	Министр транспорта и дорожного	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.2.2	Контрольная точка "Техническая готовность объекта на 31.12.2021 составляет 32,5%", значение: 0,0000	-	31.12.2021	результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.2.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	30.12.2022	результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Заместитель министра дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"
1.2.4	Контрольная точка "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	-	31.12.2022	результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Заместитель министра дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	02	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/т. Точками отсутствуют	области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.2.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	04	07	Заместитель министра дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.2.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контролем б/т. Точками отсутствуют	Заместитель министра дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.2.8	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	01.02.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Министр дорожного	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.9	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	03.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	результаты и контроль точек отсутствуют	хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"
1.2.10	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	результаты и контроль точек отсутствуют	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"
1.2.11	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	01.08.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	результаты и контроль точек отсутствуют	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
				точками отсутствуют	точками отсутствуют				
1.2.12	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт	-	ГАС "Управление"
1.2.14	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	01.02.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование резульгата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.15	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	03.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"
1.2.16	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	03.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"
1.2.17	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	01.08.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"
1.2.18	Контрольная точка "Предоставление отчетности"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Министр транспорта и дорожного хозяйства	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	атами и контролем	Амурской области Зеленин А.А.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.3	Результат "В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	атами и контролем	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлен отчет о реализации регионального проекта в Росавтодор	-	ГАС "Управление"
1.3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем	атами и контролем	Министр транспорта и дорожного хозяйства		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	контроль контроль отсутствует вует	контроль контроль отсутствует вует	Амурской области Зеленин А.А.		-	-
1.3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.		-	-
1.3.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	06 отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.3.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет об использовании МБТ	-	ГАС "Управление"
1.3.6	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено (актуализировано) соглашение с муниципальным образованием г. Благовещенск о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Заключены соглашения	-	ГАС "Управление"
1.3.7	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Зеленин А.А.	Отчет о выполненных работах	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации"			контроль ьными точками отсутст вует	контроль ьными точками отсутст вует				
1.3.8	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено (актуализировано) соглашение с муниципальным образованием г. Благовещенск о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	01.03.2023	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	13	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Заключены соглашения	-	ГАС "Управление"
1.3.9	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации"	-	01.12.2023	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Взаимо связь с иными результ атами и контроль ьными точками отсутст вует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Отчет о выполненных работах	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последователи				
1.3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
1.3.11	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"
1.3.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт	-	ГАС "Управление"
1.3.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров,	-	28.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту				результатами и контролем точек отсутствуют	хозяйства Амурской области Зеленин А.А.			
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	28.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет об использовании МБТ	-	ГАС "Управление"
1.3.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	04	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет	-	ГАС "Управление"
1.3.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	03	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствуют	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.3.17	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контрольными точками отсутствует	07 точками отсутствуют	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт	-	ГАС "Управление"
1.3.18	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2024	06 Взаимосвязь с предыдущими результатами и контрольными точками отсутствует	12 Взаимосвязь с предыдущими результатами и контрольными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт	-	ГАС "Управление"
1.3.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с предыдущими результатами и контрольными точками отсутствует	12 Взаимосвязь с предыдущими результатами и контрольными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет об использовании МБТ	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.20	Контрольная точка "Министерством транспорта и дорожного хозяйства Амурской области заключено (актуализировано) соглашение с муниципальным образованием г. Благовещенск о предоставлении местному бюджету межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта"	-	31.12.2024	11	13	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Заключены соглашения	-	ГАС "Управление"
1.3.21	Контрольная точка "Выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети Благовещенской агломерации"	-	31.12.2024	12	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Отчет о выполненных работах	-	ГАС "Управление"
2	Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения								
2.1	Результат "Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования"	01.01.2022	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и	Взаимосвязь с иными результатами и	Министр транспорта и дорожного хозяйства	Осуществление субъектами Российской Федерации мероприятий по	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них"			контроль точками	контроль точками	Амурской области Зеленин А.А.	дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них в рамках национального проекта (83 субъекта ежегодно).		
2.1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	02	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.		-	-
2.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
2.1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем с иными точками	Взаимосвязь с иными результатами и контролем с иными точками	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.		-	-
2.1.4	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2022	03	05	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"
2.1.5	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	04	06	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Реестр контрактов	-	ГАС "Управление"
2.1.6	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	05	07	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Акт	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.7	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	06	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	область Лучников Д.П. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт	-	ГАС "Управление"
2.1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	02	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Проект конкурсной документации	-	ГАС "Управление"
2.1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	04	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.10	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	28.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствия	05	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"
2.1.11	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	28.12.2023	04	06	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Реестр контрактов	-	ГАС "Управление"
2.1.12	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	28.12.2023	05	07	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт	-	ГАС "Управление"
2.1.13	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	28.12.2023	06	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
					отсутствует				
2.1.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	03	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Проект конкурсной документации	-	ГАС "Управление"
2.1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	04	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
2.1.16	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	05	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Протокол План-график	-	ГАС "Управление"
2.1.17	Контрольная точка "Сведения о"	-	31.12.2024	04	06	Заместитель министра	Реестр контрактов	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
2.1.18	государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2024	05	07	транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт	-	ГАС "Управление"
2.1.19	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2024	06	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт	-	ГАС "Управление"
3	Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок								
3.1	Результат "Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного	01.01.2021	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Реализуется 84 субъектами Российской Федерации. Мониторинг исполнения осуществляется	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.1.1	оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	отсутствует	отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	посредством СОУ "Эталон"	-	-
3.1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.		-	-
3.1.3	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2022	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.		-	-
3.1.5	Контрольная точка "Завершены работы в рамках исполнения контракта"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Отчет	-	ГАС "Управление"
3.1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт	-	ГАС "Управление"
3.1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров,	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Министр транспорта и дорожного хозяйства	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	выполненных работ, оказанных услуг"			атами и контролем бными точками отсутствует	атами и контролем бными точками отсутствует	Амурской области Зеленин А.А.			
3.1.8	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Проект конкурсной документации	-	ГАС "Управление"
3.1.9	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	03.05.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует	05	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Итоговый протокол	-	ГАС "Управление"
3.1.10	Контрольная точка "Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг"	-	01.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем бными точками отсутствует	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Контракт	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.1.11	Контрольная точка "Определен перечень объектов"	-	01.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заместитель министра дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Перечень объектов	-	ГАС "Управление"
3.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заместитель министра дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"
3.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Заместитель министра дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Проект конкурсной документации	-	ГАС "Управление"
3.1.14	Контрольная точка "Подготовлена конкурсная документация на выполнение работ"	-	01.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами	Взаимосвязь с иными результатами	Заместитель министра дорожного	Проект конкурсной документации	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последовательными				
3.1.15	Контрольная точка "Проведен конкурс по выбору исполнителя работ"	-	01.05.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	атами и контрол ьными точками отсутст вует	хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Итоговый протокол	-	ГАС "Управление"
3.1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.07.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками отсутст вует	атами и контрол ьными точками отсутст вует	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Проект конкурсной документации	-	ГАС "Управление"
3.1.17	Контрольная точка "Определен перечень объектов"	-	01.12.2024	Взаимо связь с иными результ атами и контрол ьными точками	атами и контрол ьными точками	Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Лучников Д.П.	Перечень объектов	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
3.1.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	отсутствует	отсутствует	Министр дорожного хозяйства Амурской области Зеленин А.А.	Акт выполненных работ	-	ГАС "Управление"

Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Зеленин А.А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П.В.	25
2	Администратор регионального проекта	Лучников Д.П.	Заместитель министра	Зеленин А.А.	33
Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А.А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П.В.	25
В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А.А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П.В.	25
Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А.А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П.В.	25
Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть»					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А.А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П.В.	25
В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Зеленин А.А.	Министр транспорта и дорожного хозяйства Амурской области	Матюхин П.В.	25