



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

10.11.2023

г. Благовещенск

№ 11

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Первому заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Кирпикову В.А. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 802, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



А.А. Тарасов

1.3	Выполнение капитального ремонта (строительство/реконструкция) и разработка проектной документации на строительство/реконструкцию/благоустройство объектов городского хозяйства	ГП	% (от запланированных)	0	2022	100	-	-	-	-	-	-	-	Возрастающий	Нет	Да	-
-----	--	----	------------------------	---	------	-----	---	---	---	---	---	---	---	--------------	-----	----	---

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам												На конец 2024 года	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь			
1.	Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области																
1.1	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоотведении	ГП	% (от ветхих сетей)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
1.2	Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения	ГП	Ед.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	24
1.3	Выполнение капитального ремонта (строительство/реконструкция) и разработка проектной документации на строительство/реконструкцию/благоустройство объектов городского хозяйства	ГП	% (от запланированных)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	100

4. Мероприятия (результаты) проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКБИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта	
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1. Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области																
1.1	Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры (количество выполненных мероприятий)	Ед.	-	2022	40	40	40	40	40	40	40	40	Обеспечить к 2024 году ежегодную замену не менее 1 % ветхой сетевой инфраструктуры в теплоснабжении и водоснабжении, не менее 0,2 % ветхой сетевой инфраструктуры в водоводении. К 2030 году обеспечить увеличение количества объектов, которые прошли модернизацию, в сфере теплоснабжения - на 20 ед., в сфере водоснабжения - на 3 ед., в сфере водоводения - на 1 ед.	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоводении, Модернизация объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоводения
1.2	Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, строительства аэропортовой	Ед.	-	2022	2	-	-	-	-	-	-	-	Обеспечить к 2025 году увеличение на 2 количество реконструируемых и модернизируемых объектов коммунальной инфраструктуры, отобранных в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1704	Приобретение товаров, работ, услуг	Да	Доля замены сетевой инфраструктуры в теплоснабжении, водоснабжении, водоводении,

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Амурской области «Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Модернизация коммунальной
инфраструктуры Амурской области»

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации начало окончание	Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
			предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
Модернизация коммунальной инфраструктуры Амурской области											
1.											
1.1.	Мероприятие «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры»	01.01.2024	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	1070287,68	X	X
1.1.1	Мероприятие «Расходы, направленные на модернизацию коммунальной инфраструктуры» в 2024 году реализации	01.01.2024	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	331267,76	X	X
1.1.К.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по	X	X	1.1.K2	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной	X	X	X	X	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам	СЭД «ДЕЛО»

1.1.К.5.	Контрольная точка «Реализация мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры»	X	28.12.2 024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Акты приемки выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»
1.1.К.6.	Контрольная точка «100 % кассовое освоение средств областного бюджета»	X	28.12.2 024	1.1.К.5.	1.1.К.7	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»
1.1.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.2.К.6.	-	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.2	Мероприятие «Реконструкция и модернизация объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в сферах транспорта общего пользования, жилищного строительства, жилищно- строительства аэропортовой инфраструктуры, в соответствии с	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	2544898,43	X	X

бюджетам муниципальных образований»											по перечислению бюджетам муниципальных образований»	
1.2.К.3.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий.»	X	20.02.2 024	1.2.К.2.	1.2.К.4	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Информации об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты в виде субсидий	-
1.2.К.4.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении субсидии»	X	15.02.2 024	1.2.К.3.	1.2.К.5.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Соглашения о предоставлении субсидии	АЦК «Планирование»
1.2.К.5.	Контрольная точка «Реализация мероприятия по модернизации коммунальной инфраструктуры»	X	28.12.2 024	1.2.К.4.	1.2.К.6.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Акты приема выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»
1.2.К.6.	Контрольная точка «100 % кассовое освоение средств областного бюджета »	X	28.12.2 024	1.2.К.5.	1.2.К.7.	Герасимова Н.С., начальник отдела реализации программ модернизации коммунальной инфраструктуры министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»

1.2.К.7	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал. о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.2.К.6.	X	хозяйства Амурской области	X	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.	Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	67900,00	X	X	X
1.3.1.	Мероприятие «Реализация мероприятий в сфере коммунальной инфраструктуры и благоустройства территорий, одобренных Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации» в 2024 году реализации	01.01. 2024	31.12.2 024	X	X	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	67900,00	X	X	X

1.3.К.1.	Контрольная точка «Направление в ОМС уведомлений по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам»	Х	20.01.2 024	-	1.3.К.2.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	Х	Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам	СЭД «Дело»
1.3.К.2.	Контрольная точка «Предоставление в Минфин АО информации об уровне финансирования межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2024 году из областного бюджета в местные бюджеты»	Х	30.01.2 024	1.3.К.2.	1.3.К.3.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	Х	Информация об уровне финансирования межбюджетных трансфертов	-
1.3.К.3.	Контрольная точка «Заключение соглашений с муниципальными образованиями области о предоставлении межбюджетных трансфертов»	Х	15.02.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.4. 1.3.К.5. 1.3.К.6. 1.3.К.7. 1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	Х	Соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов	АЦК «Планирование»
1.3.К.4.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за I квартал: о расходах и достижении результатов»	Х	15.04.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.5.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	Х	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.К.5.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за II квартал: о расходах и достижении результатов»	Х	15.07.2 024	1.3.К.3. 1.3.К.4.	1.3.К.6.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	Х	Х	Х	Х	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»

1.3.К.6.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за III квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.10.2 024	1.3.К.3. 1.3.К.5.	1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»
1.3.К.7.	Контрольная точка «Реализация запланированных мероприятий»	X	20.12.2 024	1.3.К.3.	1.3.К.8. 1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Акты приемы выполненных работ, КС2, КС3	ЕИС «Закупки»
1.3.К.8.	Контрольная точка «Органом местного самоуправления обеспечено 100 % кассовое освоение средств областного бюджета»	X	28.12.2 024	1.3.К.7.	1.3.К.9.	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Платежное поручение	АЦК «Финансы»
1.3.К.9.	Контрольная точка «Представление органами местного самоуправления отчетов за IV квартал: о расходах и достижении результатов»	X	15.01.2 025	1.3.К.3. 1.3.К.6. 1.3.К.7. 1.3.К.9.	-	Лозовик С.В. начальник отдела реализации программ комфортной среды министерства жилищно- коммунального хозяйства Амурской области	X	X	X	X	Отчеты: о расходах и достижении результатов	АЦК «Планирование»