

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-285

От « 15 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**
(министерство ЖКХ Амурской области)

П Р И К А З

10.11.2023

г. Благовещенск

№ 10

Об утверждении паспорта
проекта Амурской области
«Обеспечение проведения мероприятий по
благоустройству территорий муниципальных
образований Амурской области»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить прилагаемый паспорт проекта Амурской области «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Амурской области» (далее – Проект).

2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.

3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.

4. Заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Чирясовой О.П. организовать мониторинг реализации Проекта.


5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 802, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр



А.А. Тарасов

П А С П О Р Т
проекта Амурской области «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Амурской области»

1. Основные положения

| | | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Краткое наименование проекта | Благоустройство территорий муниципальных образований | Срок реализации проекта | 01.01.2024 | 31.12.2030 |
| Куратор проекта | Матюхин Павел Владимирович | Заместитель председателя Правительства Амурской области | | |
| Руководитель проекта | Тарасов Алексей Алексеевич | Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | | |
| Администратор проекта | Чирясова Ольга Петровна | Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области | | |
| Связь с государственными программами | 1 | Государственная программа Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области» | | |

2. Показатели проекта

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | | | | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Декомпозиция на МО | Информационная система (источник данных) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------------|
| | | | | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2024 | 2025 | 2026 | | | | |
| 1 | Доля зданий, в отношении которых осуществлен ремонт фасадов, в общем количестве зданий, требующих ремонта фасада | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 13 | - | 14 | | |
| 1. | Доля дворовых территорий городских округов, обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого | «ПТ» | Процент | 2,4 | 2022 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | Да | Да | - | |
| 2. | Доля дворовых территорий городских округов, обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого | «ПТ» | Процент | 22,9 | 2022 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | 22,9 | Да | Да | - | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | отдыха, в общем количестве дворовых территорий городских округов, требующих обеспечения современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | | | | | | | | | | | | | | | |

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году

| № п/п | Показатели проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | | На конец 2024 года |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|----|--------------------|
| | | | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1. | Доля зданий, в отношении которых осуществлен ремонт фасадов, в общем количестве зданий, требующих ремонта фасада | «ПП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,4 |
| 2. | Доля дворовых территорий городских округов, обеспеченных современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха, в общем количестве дворовых территорий городских округов, требующих обеспечения современными функциональными зонами для активного и тихого отдыха | «ПП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,9 |

4. Мероприятия (результаты) проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | Характеристика мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Декомпозиция на МО | Связь с показателями проекта |
|-------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | значение | год | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Поддержка административного центра Амурской области | Единиц | 24 | 2022 | 1 | Выполнение работ по благоустройству территорий, ремонту фасадов зданий и МКД, устройству архитектурной подсветки зданий и сооружений | Приобретение товаров, работ, услуг | Да | Доля зданий, в отношении которых осуществлен ремонт фасадов, в общем количестве зданий, требующих ремонта фасада |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|-----------|
| 1.2.3. | Консолидированные бюджеты муниципальных образований, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.1. | Межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.м | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | ИТОГО ПО ПРОЕКТУ: | 12 943,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 943,62 |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| | Региональный бюджет | 12 167,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 167,01 |
| | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 776,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776,62 |
| | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Всего на конец 2024 года (тыс. рублей) |
|-------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------|------|--------|-----|------|------|--------|----------|---------|--------|-----------|----------------------------------------|
| | | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1. | Поддержка административного центра Амурской области | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 943,62 | 12 943,62 |
| | ИТОГО: | | | | | | | | | | | | 12 943,62 | 12 943,62 |

Приложение № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Обеспечение проведения мероприятий
по благоустройству территорий
муниципальных образований Амурской
области»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
проекта Амурской области «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству
территорий муниципальных образований Амурской области»

1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта (отсутствует)

**Приложение № 2
к паспорту проекта Амурской области
«Обеспечение проведения мероприятий
по благоустройству территорий
муниципальных образований Амурской
области»**

План реализации проекта

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | | Объем финансового обеспечения | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система (источник данных) |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | начало | окончание | предшественники | последователи | | | Единица измерения (по ОКЕИ) | 9 | 10 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований Амурской области | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра Амурской области» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды | - | - | - | 12 943,62 | - | - | |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Поддержка административного центра Амурской области» в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | - | - | Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды | - | - | - | 12 943,62 | - | - | |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка: «Определение территории, подлежащие благоустройству, объекты, нуждающиеся в ремонте» | - | 31.01.2024 | - | 1.1.1.К.2 | Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды | - | - | - | - | Утвержден протокол общественной комиссии муниципального образования | Официальный сайт администрации муниципального образования | |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка: «Подача заявки на представление из областного бюджета межбюджетного трансферта» | - | 31.01.2024 | 1.1.1.К.1. | 1.1.1.К.3 | Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды | - | - | - | - | Муниципальным образованием подана заявка на предоставление из областного бюджета межбюджетного трансферта | СЭД Дело | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1 | 1.1.1.К.3. | Контрольная точка: «Утверждено распределение межбюджетных трансфертов бюджету по муниципальным образованиям области» | - | 31.01.2024 | 1.1.1.К.2 | 1.1.1.К.4, 1.1.1.К.5 | Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды | - | - | - | - | 12 | 13 |
| | 1.1.1.К.4. | Контрольная точка: «Доведение лимитов муниципальному образованию по межбюджетным трансфертам» | - | 31.01.2024 | 1.1.1.К.3 | 1.1.1.К.5, 1.1.1.К.6 | Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды | - | - | - | - | Утвержден закон Амурской области об областном бюджете на текущий год и плановый период (НПА Амурской области о распределении межбюджетных трансфертов бюджету по муниципальным образованиям области) Уведомление о доведении межбюджетных трансфертов | Официальный интернет-портал правовой информации |
| | 1.1.1.К.5. | Контрольная точка: «Заключение соглашения между министерством жилищно-коммунального хозяйства области и муниципальным образованием о предоставлении межбюджетных трансфертов» | - | 28.02.2024 | 1.1.1.К.3, 1.1.1.К.4 | 1.1.1.К.6 | Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды | - | - | - | - | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов | АЦК «Планирование» |
| | 1.1.1.К.6. | Контрольная точка: «Реализация запланированных мероприятий по благоустройству» | - | 20.12.2024 | 1.1.1.К.4, 1.1.1.К.5 | 1.1.1.К.7 | Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды | - | - | - | - | Акты приемки выполненных работ, КС2, КС3, платежные поручения | ЕИС «Закупки» |
| | 1.1.1.К.7. | Контрольная точка: «Муниципальным образованием области представлены итоговые отчеты об использовании межбюджетных трансфертов» | - | 15.01.2025 | 1.1.1.К.6 | - | Лозовик Светлана Валерьевна, начальник отдела реализации программ комфортной среды | - | - | - | - | Отчет о расходах, Отчет о достижениях результата | АЦК «Планирование» |