

**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО**

Регистрационный № 110-281

От « 15 » 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**  
(министерство ЖКХ Амурской области)

**П Р И К А З**

10.11.2023 № 5

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
«Чистая вода (Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Чистая вода (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Первому заместителю министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Кирпикову В.А. организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течение 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а также направить ответственному исполнителю государственной программы Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области», утвержденной постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 802, соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).
6. Настоящий приказ вступает в силу с 01.01.2024.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и

размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет ([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Министр

А.А. Тарасов



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00AC942014F253D89935BE140FAA35271D  
Владелец Тарасов Алексей Алексеевич  
Действителен с 24.01.2023 по 18.04.2024

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта «Чистая вода (Амурская область)»**

**1. Основные положения**

Наименование регионального проекта	Чистая вода (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая вода (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 25.12.2024
Куратор регионального проекта	Матюхин Павел Владимирович	Заместитель председателя Правительства Амурской области	
Руководитель регионального проекта	Тарасов Алексей Алексеевич	Министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	
Администратор регионального проекта	Кирпиков Вадим Александрович	Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Амурской области	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа «Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергообережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области»	
		Подпрограмма «Повышение качества питьевого водоснабжения населения Амурской области»	



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса	-	Штука	0,0000	2018	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	4,0000	6,0000	-	-	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Строительство объектов (реконструкция, модернизация), техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества
1.1	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом.	-	Штука	0,0000	2018	0,0000	0,0000	1,0000	2,0000	4,0000	6,0000	-	-	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Строительство объектов (реконструкция, модернизация), техническое перевооружение, приобретение объектов недвижимого имущества	
2	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки	-	Штука	5,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	Оказание услуг (выполнение работ)	
2.1	Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	-	Штука	5,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	Оказание услуг (выполнение работ)	



**6. Помесячный план исполнения бюджета Амурская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году**

№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												На конец 2024 года (тыс. рублей)			
		январь	фев.	мар.	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.					
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса																
1.1.	Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 081,13	364 081,13
2	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки																
2.1.	Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ИТОГО:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 081,13</b>	<b>364 081,13</b>

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального проекта  
**Чистая вода (Амурская область)**

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальным и образовательными (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки, включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного комплекса								
1.1	Результат "Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом"	01.01.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными ми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными ми точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖСХ АО	Количество реализованных мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренных региональными программами повышения качества водоснабжения	Да	ГАС "Управление"
1.1.1	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными ми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными ми точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖСХ АО	Акт о приёме выполненных работ	-	-
1.1.2	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными ми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными ми точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖСХ АО	Акт о приёме выполненных работ	-	-
1.1.3	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	30.09.2024	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными ми точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и и контрольными ми точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖСХ АО	Акт о приёме выполненных работ	-	-



1.1.4	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" -	30.10.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖСХ АО	Акт о приёмке выполненных работ	-	-
1.1.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	20.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖСХ АО	Акт ввода в эксплуатацию	-	-
2	Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки							
2.1	Результат "Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения"	01.01.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖСХ АО	Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения	Да	ГАС "Управление"
2.1.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	30.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Тарасов А.А. министр ЖСХ АО	Отчет	-	-

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр	Матюхин П. В.	30
2	Администратор регионального проекта	Кирпиков В. А.	Первый заместитель министра	Тарасов А. А.	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Куратор проекта	Матюхин П. В.	Заместитель председателя Правительства области	Орлов В. А.	2
Разработка проектно-сметной документации для строительства и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр	Матюхин П. В.	30
5	Участник регионального проекта	Кирпиков В. А.	Первый заместитель министра	Тарасов А. А.	30
Завершено строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами, нарастающим итогом					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр	Матюхин П. В.	30
7	Участник регионального проекта	Тарасов А. А.	Министр	Матюхин П. В.	30