

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-366

От «21» 11 2023 г.



**МИНИСТЕРСТВО  
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
(минспорт АО)**

**ПРИКАЗ**

14.11.2023 № 3

г. Благовещенск

Об утверждении паспорта  
регионального проекта  
«Создание для всех категорий и  
групп населения условий для занятий  
физической культурой и спортом,  
массовым спортом, в том числе  
повышение уровня обеспеченности  
населения объектами спорта, а также  
подготовка спортивного резерва  
(Амурская область)»

В соответствии с Положением о системе управления государственными программами Амурской области, утвержденным постановлением Правительства Амурской области от 24.07.2023 № 627

**П р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Амурская область)» (далее – Проект).
2. Считать командой Проекта участников Проекта, закрепленных ответственными исполнителями контрольных точек и мероприятий (результатов) в плане реализации Проекта.
3. Возложить на участников Проекта персональную ответственность за выполнение контрольных точек, включенных в план реализации Проекта.
4. Консультанту отдела организационной работы и территориального развития Толмачевой Юлии Сергеевне организовать мониторинг реализации Проекта.
5. В случае изменения параметров паспорта Проекта администратору Проекта подготовить предложения по внесению изменений в настоящий приказ в течении 5 рабочих дней со дня изменения параметров паспорта Проекта, а

также направить ответственному исполнителю государственной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области» соответствующие изменения в паспорт государственной программы (при необходимости).


6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра – начальника физкультурно-спортивного отдела Кондратьева А.Н.

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2024 года.

8. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» ([www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru)) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет([www.amurobl.ru](http://www.amurobl.ru)).

Исполняющий обязанности министра

А.Н. Кондратьев



# П А С П О Р Т

## регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Амурская область)

### 1. Основные положения

Наименование регионального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Амурская область)		
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Амурская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Яковлева С.В.	Заместитель председателя Правительства Амурской области - министр образования и науки	
Руководитель регионального проекта	Кутека Д.Г.	Министр	
Администратор регионального проекта	Ким Е.Д.	Начальник отдела	
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации (далее - государственные программы)	1	Государственная программа Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области	
		Направление (подпрограмма) -	



## 4. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика результата	Тип результата			
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024			2025 (Спр авоч но)	2030 (Спр авоч но)	
																	Год
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)																
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	-	Единица	0,0000	2019	-	0,00 00	1,00 00	2,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	1,00 00	-	-	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Приобретение товаров, работ, услуг
1.2	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	-	Единица	0,0000	2018	-	11,0 000	12,0 000	12,0 000	8,00 00	8,00 00	8,00 00	8,00 00	-	-	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	Оказание услуг (выполнение работ)
1.3	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	-	Единица	0,0000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,00 00	-	Строительство объекта региональной собственности	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение,	

№ п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Характеристика результата	Тип результата		
				Значение	Год	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)			2030 (Справочно)	
1.4	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	-	Единица	0,0000	2018	-	10,0000	4,0000	4,0000	4,0000	4,0000	2,0000	-	-	-	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием	Приобретение товаров, работ, услуг

## 5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)					Всего (тыс. рублей)	
		2019	2020	2021	2022	2023		2024
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)							
1.1	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	25 406,67	30 505,53	5 125,77	1 348,45	1 400,31	63 786,73
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	25 406,67	30 505,53	5 125,77	1 348,45	1 400,31	63 786,73
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	24 136,33	29 431,65	5 125,77	1 348,45	1 400,31	61 442,51
1.1.1.1.1	в том числе: межбюджетные трансферты	0,00	24 136,33	25 773,20	0,00	0,00	0,00	49 909,53
1.1.1.1.1.4.	местным бюджетам	0,00	24 136,33	25 773,20	0,00	0,00	0,00	49 909,53
1.1.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	25 406,67	26 847,08	0,00	0,00	0,00	52 253,75
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	7 328,59	5 921,08	5 913,80	4 714,61	3 955,32	4 150,00	31 983,40
1.2.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	7 328,59	5 921,08	5 913,80	4 714,61	3 955,32	4 150,00	31 983,40
1.2.1.1.	бюджет субъекта	7 328,59	5 758,59	5 758,58	4 593,05	3 855,36	4 031,95	31 326,12
1.2.1.1.1.	в том числе: межбюджетные	4 121,72	3 200,96	3 135,58	2 486,77	2 029,92	2 122,90	17 097,85

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)							Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1.	трансферты								
1.2.1.1.1.4.	местным бюджетам	4 121,72	3 200,96	3 135,58	2 486,77	2 029,92	2 122,90	17 097,85	
1.2.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	4 121,72	3 363,45	3 290,80	2 608,33	2 129,88	2 240,95	17 755,13	
1.2.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	77 007,84	14 189,07	29 988,26	10 412,97	6 127,53	0,00	137 725,67	
1.3.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	77 007,84	14 189,07	29 988,26	10 412,97	6 127,53	0,00	137 725,67	
1.3.1.1.	бюджет субъекта	77 007,84	13 378,66	29 230,31	10 075,57	5 943,71	0,00	135 636,09	
1.3.1.1.1	в том числе: межбюджетные трансферты	73 825,15	13 378,66	29 230,31	10 075,57	5 943,71	0,00	132 453,40	
1.3.1.1.1.4.	местным бюджетам	73 825,15	13 378,66	29 230,31	10 075,57	5 943,71	0,00	132 453,40	
1.3.1.2.	Свод бюджетов Муниципальных образований	73 825,15	14 189,07	29 988,26	10 412,97	6 127,53	0,00	134 542,98	
1.3.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4	Построены и введены в эксплуатацию	0,00	12,40	0,00	973,96	370 052,78	286 022,00	657 061,14	





1.1.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,31
1.2.	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 150,00
1.3.	Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 022,00
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 572,31

10

## 7. Дополнительная информация

Региональный проект "Спорт – норма жизни" направлен на достижение определенной Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" цели по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом (соответствующий показатель включен в паспорт национального проекта "Демография" и декомпозирован на уровень федерального проекта) путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Ключевым результатом регионального проекта является комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий в том числе организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, и стимулирование физкультурно-спортивной работы по месту жительства и трудовой деятельности.

Для решения задачи по повышению уровня обеспеченности спортивной инфраструктурой в рамках проекта предполагается создание новых объектов для занятий физической культурой и массовым спортом как в организованных формах, так и самостоятельно. В 21 муниципальном образовании области будут оборудованы малые спортивные площадки на базе центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

В г. Благовещенск запланировано строительство физкультурно-оздоровительного центра для ГАУ Амурской области «Региональный центр спортивной подготовки» на условиях отнесения к приоритетным территориям с привлечением субсидии из федерального бюджета в размере до 375 млн. рублей на создание ФОЦ (объекта повышенной категории с возможностью проведения всероссийских физкультурных и спортивных мероприятий, включающего 3 спортивные зоны различной функциональной направленности).

Целям формирования эффективной системы подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд отвечают результаты регионального проекта по восстанавлению до нормативного состояния спортивной инфраструктуры спортивных школ олимпийского резерва (всего на 01.01.2019 года в области имеется 1 СШОР). К 2020 году будет обеспечен переход всех организаций спортивной подготовки на федеральные стандарты. Учитывая высокую социальную значимость и популярность хоккея среди населения в региональный проект включены результаты по модернизации инфраструктуры соответствующих организаций спортивной подготовки. Основными эффектами указанных результатов станут увеличение численности занимающихся на этапах спортивной подготовки и повышение уровня конкурентоспособности перспективных спортсменов. Региональный проект интегрирован в государственную программу «Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области».

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Амурская область)

**План реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1	Созданы для всех категорий и групп населения условия для занятий физической культурой и спортом (новая модель спорта)								
1.1	Результат "В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Кутека Д.Г.	В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Нет	ГАС "Управление"
1.1.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	02	Михалева Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.1.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Михалева Е.Ф.		-	-
1.1.3	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Михалева Е.Ф.		-	-
1.1.4	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами контроля точек отсутствует	Михалева Е.Ф.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	и отсутствуют	Михалева Е.Ф.		-	-
1.1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2020	01 Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	02 Взаимосвязь с иными результатами контроля точками отсутствует	Михалева Е.Ф.		-	-
1.1.7	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами	03	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.1.8	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2021	04	02	Михалева Е.Ф.	Акт поставки (установки) спортивного оборудования и инвентаря	-	-
1.1.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	04	02	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии (юридическому) лицу	-	-
1.1.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами атамами и контрольными точками	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.11	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем иными точками отсутствует	отсутствует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря	-	-
1.1.12	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем", значение: 0.0000	-	01.11.2022	03	02	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа о поставке (установке) спортивного оборудования и инвентаря	-	-
1.1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	04	02	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.14	Контрольная точка		25.12.2022	01, 01,	Взаимо	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	"Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" (физическому лицу", значение: 0.0000			01	связь с иными результатами и контролем по точкам отсутствуют		отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу		
1.1.15	Контрольная точка "заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствуют	08	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря	-	-
1.1.16	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2023	07	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа о поставке (установке) спортивного оборудования и инвентаря	-	-
1.1.17	Контрольная точка "Утверждены и распределены бюджеты на предоставление услуг"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными	Взаимосвязь с иными	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.1.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление
1.1.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.20	Контрольная точка об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем с иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем с иными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление
1.1.21	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2023	08	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.22	Контрольная точка о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем с иными точками отсутствует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.23	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	17.06.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	вует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря	-	-
1.1.24	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа о поставке (установке) спортивного оборудования и инвентаря	-	-
1.1.25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	вует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление

№ п/л	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.1.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении распределения трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГАС Управление
1.1.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	Соглашение о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление
1.1.28	Контрольная точка об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками	Кутека Д.Г.	Отчет об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.1.29	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2024	08	06	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.1.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	25.12.2024	07	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Михалева Е.Ф.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2	Результат "Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка"	01.01.2019	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Кутека Д.Г.	Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	Нет	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.1	Контрольная точка "Не менее 95% организаций спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	-
1.2.2	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Ким Е.Д.		-	-
1.2.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о"	-	25.12.2019	04	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	Ким Е.Д.		-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.4	предоставлении субсидии юридическому лицу "юридическому лицу"	-	15.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	-
1.2.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Е.Д.		-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
1.2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу"	-	25.12.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Ким Е.Д.		-	-
1.2.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)", значение: 0.0000	-	15.06.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	02	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	ГАС Управление
1.2.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение", значение: 0.0000	-	15.12.2021	01	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	15.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	05 точками отсутствует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	-
1.2.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точками отсутствует	Ким Е.Д.	Отчет Все организации спортивной подготовки населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	-	ГАС Управление
1.2.11	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными	06 Взаимосвязь с иными	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	(физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			результатами и контролем по точкам отсутствует			юридическому (физическому) лицу		
1.2.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и точками отсутствует	04	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
1.2.14	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	03	05	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому)	-	-
1.2.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу", значение: 0.0000	-	25.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому)	-	-
1.2.16	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.2.17	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	вует	вует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление
1.2.18	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2023	вует	вует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГАС Управление
1.2.19	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	вует	вует	Кутека Д.Г.	Соглашение О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующими	последующими				
1.2.20	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление
1.2.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	-
1.2.22	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуемая муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"			иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует		предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу		
1.2.23	Контрольная точка о предоставлении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	07	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу	-	-
1.2.24	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Ким Е.Д.	Прочий тип документа для оказания услуги (выполнения работы)	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.2.25	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	вует	вует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении правил предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление
1.2.26	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	25.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точек отсутствует	Кутека Д.Г.	Прочий тип документа Об утверждении распределения межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	-	ГАС Управление
1.2.27	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем	взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем	Кутека Д.Г.	Соглашение О предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.2.28	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Кутека Д.Г.	Отчет Об использовании межбюджетных трансфертов	-	ГАС Управление
1.2.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Ким Е.Д.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	-
1.2.30	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении"	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем	Ким Е.Д.	Прочий тип документа соглашение о	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.1	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000	-	15.07.2019	взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	08 взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа	-	-
1.3.2	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000	-	15.07.2019	07	взаимосвязь с результатами контроля точками отсутствует	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа	-	-
1.3.3	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2019	взаимосвязь с результатами контроля	взаимосвязь с результатами контроля	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.4	Контрольная точка "Произведена поставка и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2019	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Лобанов Е.И.		-	-
1.3.5	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и контролем отсутствует	Лобанов Е.И.		-	-
1.3.6	Контрольная точка "заключены контракты на подготовку"	-	15.06.2021	Взаимосвязь с	08	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа контракты на подготовку	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последовательности				
	оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000			инными результатами и контрольными точками отсутствует			оснований для создания малых спортивных форм		
1.3.7	Контрольная точка "заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000	-	15.06.2021	07	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	-	-
1.3.8	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000	-	01.09.2021	08	10	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	ГАС Управления
1.3.9	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000	-	01.11.2021	09	05	Лобанов Е.И.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.11	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	02	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2021	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем бными точками отсутствует	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии	-	25.12.2021	04	Взаимосвязь с иными результатами	Лобанов Е.И.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000				атами и контрольными точками отсутствует				
1.3.16	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000	-	15.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	08	Кондрагьев А.Н.	Прочий тип документа контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм	-	ГАС "Управление"
1.3.17	Контрольная точка "заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования", значение: 0.0000	-	15.06.2022	07	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контрольными точками отсутствует	Кондрагьев А.Н.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	-	-



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.18	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей", значение: 0.0000	-	30.09.2022	08	10	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	-
1.3.19	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования", значение: 4.0000, Единица	-	25.12.2022	09	06	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	ГАС Управление
1.3.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами агатами и контролем по точкам отсутствует	03	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*", значение: 0.0000	-	25.12.2022	02	04	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.22	Контрольная точка	-	25.12.2022	03	05	Кондратьев	Отчет Поставлены	-	ГАС

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	"Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000					А.Н.	комплекты спортивного оборудования		Управление
1.3.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)", значение: 0.0000	-	25.12.2022	04	06	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу", значение: 0.0000	-	25.12.2022	05	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.25	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание					
1.3.26	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования	-	-
1.3.27	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	-
1.3.28	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования"	-	01.11.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует Взаимосвязь с иными результатами и контролем точек отсутствует	Кондратьев А.Н.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	-

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи				
1.3.29	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов", значение: 0.0000	-	25.12.2023	результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.30	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)", значение: 0.0000	-	25.12.2023	результатами и контролем точек отсутствуют	результатами и контролем точек отсутствуют	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.3.31	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации о заключении соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.32	Контрольная точка об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление
1.3.33	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому лицу (физическому) о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр"	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контролем по точкам отсутствует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС Управление

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
	соглашений)"			точками отсутствует	точками отсутствует				
1.3.34	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" (физическому)	-	25.12.2023	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Кондратьев А.Н.	Отчет Поставлены комплекты спортивного оборудования	-	ГАС "Управление"
1.4	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности"	01.01.2024	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем Взаимосвязь с иными результатами и атами и контролем отсутствует	Сибиряков Н.А.	Строительство объекта региональной собственности	Нет	ГАС "Управление"
1.4.1	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных"	-	01.09.2022	01	03	Скродерис В.А.	Прочий тип документа заключение	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательности				
	экспертиз", значение: 0.0000								
1.4.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2023	08	10	Скродерис В.А.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	ГАС "Управление"
1.4.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок", значение: 0.0000	-	01.03.2023	09	11	Скродерис В.А.	Прочий тип документа выписка из реестра	-	ГАС "Управление"
1.4.4	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)", значение: 0.0000, Единица	-	02.08.2023	01	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем точками отсутствует	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа акт ввода в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"
1.4.5	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %", значение: 60.0000, Процент	-	01.06.2024	04	Взаимосвязь с иными результатами и агатами и контролем	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	ГАС "Управление"

№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последующие				
1.4.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены", значение: 0.0000, Квадратный метр	-	01.11.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем иными точками отсутствует	иными точками отсутствует	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	ГАС "Управление"
1.4.7	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию", значение: 0.0000, Единица	-	01.11.2024	05	08	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа акт ввода в эксплуатацию	-	ГАС "Управление"
1.4.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг", значение: 0.0000, Единица	-	11.11.2024	10	12	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа акт приемки	-	ГАС "Управление"
1.4.9	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено", значение: 0.0000,	-	23.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами	08	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа заключение	-	ГАС "Управление"



№ п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшествующие	последовательные				
	Процент			атами и контролем ьными точками отсутствует					
1.4.10	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена", значение: 0.0000, Единица	-	25.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	09	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа выписка	-	ГАС "Управление"
1.4.11	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту", значение: 100.0000, Процент	-	25.12.2024	11	Взаимосвязь с иными результатами и контролем ьными точками отсутствует	Сибиряков Н.А.	Прочий тип документа отчет о выполнении	-	ГАС "Управление"

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**

регионального проекта

**Спорт-норма жизни (Амурская область)**

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом", Влияние на достижение (процентов)	"Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1. Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка	31326.12	40	0,00	40
2. В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	61442.51	20	0,00	20
3. Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	657061.14	0,00	0,00	0,00
4. Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)	135636.09	0,00	0,00	0,00
5. ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	885465.86	60	0,00	60

## Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентом)
1	Руководитель регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
2	Администратор регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Матюхин П. В.	20
В спортивные школы олимпийского резерва поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
5	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
6	Участник регионального проекта	Михалева Е. Ф.	Ведущий консультант - главный бухгалтер	-	100
7	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
Организациям, входящим в систему спортивной подготовки, оказана государственная поддержка					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
9	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
10	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100

Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
12	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
13	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
14	Участник регионального проекта	Кондратьев А. Н.	Заместитель министра по физической культуре и спорту - начальник физкультурно-спортивного отдела	-	100
Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Магюхин П. В.	20
16	Участник регионального проекта	Ким Е. Д.	Начальник отдела	-	100
17	Участник регионального проекта	Кутека Д. Г.	Министр	-	100
18	Участник регионального проекта	Сибиряков Н. А.	Министр	Магюхин П. В.	20
19	Участник регионального проекта	Ключевская М. Л.	Заместитель начальника отдела	Сибиряков Н. А.	1