



АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № 110-183

От « 20 » 03 2024 г.

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПРИКАЗ

18.03.2024 № 17-ОД/СЭ

г. Благовещенск

О внесении изменений в приказ
министерства культуры и
национальной политики
Амурской области
от 16.02.2024 № 13-ОД/СЭ

В соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 01.03.2024 № 143 «О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2023 № 804»

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести изменения в паспорт проекта Амурской области «Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности», утвержденный приказом министерства культуры и национальной политики Амурской области от 16.02.2024 № 13-ОД/СЭ, изложив его в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и размещению на Портале Правительства Амурской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.amurobl.ru).

Министр

Н.А. Доргунова



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 7477139D3655F834058158213DEE77C6

Владелец Доргунова Надежда Анатольевна

Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры и
национальной политики Амурской
области

П А С П О Р Т
проекта Амурской области

«Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности»

1. Основные положения

Краткое наименование проекта	Развитие инфраструктуры	Срок реализации проекта	2024	2030
Куратор проекта	Яковлева Светлана Вячеславовна	Заместитель председателя Правительства Амурской области – министр образования и науки Амурской области		
Руководитель проекта	Доргунова Надежда Анатольевна	Министр культуры и национальной политики Амурской области		
Администратор проекта	Байчурина Ирина Александровна	Заместитель министра культуры и национальной политики Амурской области		
Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации с государственными программами Амурской области	1.	Государственная программа Российской Федерации	Развитие культуры	
		Направление (подпрограмма)		

2. Показатели проекта

№ п/п	Показатели проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год								Признак возрастания/убывания	Нарастающий итог	Декомпозиция на МО	Информационная система (источник данных)
				Значение	Год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
													5				
1	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений	3 «ГП РФ»	4 Процент в	5 94,1	6 2021	7 95,1	8 95,7	9 95,8	10 -	11 -	12 -	13 -	14 возрастания	15 Да	16 Нет	17 -	

2.1. Прокси-показатели проекта в 2024 году (Отсутствуют)

3. План достижения показателей проекта в 2024 году (Отсутствуют)

4. Мероприятия (результаты) проекта

№п/п	Наименование мероприятия (результата)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год							Характеристика мероприятия (результата)	Тип мероприятия (результата)	Декомпозиция на МО	Связь с показателями проекта
			значение	год	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений														
1.1.	Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты	единиц	-	2022	1	-	-	-	-	-	-	Выполнены инженерные изыскания разработана проектная документация, проведены капитальные ремонты	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
1.2	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности	единиц	-	2022	1	1	-	-	-	-	-	Проведены капитальные ремонты государственных учреждений	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений
1.3	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности	единиц	-	2022	1	-	-	-	-	-	-	Проведены капитальные ремонты муниципальных учреждений	Приобретение товаров, работ, услуг.	нет	Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений

6. План исполнения бюджета Амурской области в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации проекта в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2024 года (тыс. рублей)
		январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты	0,00	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	37 400,00	
1.2	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 396,40	198 396,40	
1.3	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 639,43	13 639,43	
ИТОГО:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 035,83	249 435,83	

7. Дополнительная информация (Отсутствует)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту проекта Амурской области
«Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого
образования и архивной деятельности»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Проекта Амурской области

(Развитие инфраструктуры в сфере культуры, отраслевого образования и архивной деятельности)

- 1. Оценка влияния мероприятий (результатов) на достижение показателей проекта Амурской области (отсутствуют)**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту проекта Развитие инфраструктуры в сфере культуры,
отраслевого образования и архивной деятельности Амурской
области

План реализации проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)	Вид документа и характеристика мероприятия (результата)	Информационная система (источник данных)
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений											
1.1.	Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты	01.01.2024	31.12.2030			Сергиенко И.С., начальник управлений – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями	X	X	X			
1.1.1	Количество объектов, на строительство (реконструкцию) которых выполнены инженерные изыскания и/или разработана проектная документация и (или) капитально отремонтированы объекты в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Сергиенко И.С., начальник управлений – начальник отдела координации и контроля за федеральными капитальными вложениями	X	X	X	37 400,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.К.1.	Проведены инженерные изыскания	X	24.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.1.К.2.	Шинкаренко К.В., директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Технический отчет по результатам инженерных изысканий	-
1.1.К.2.	Разработана проектная документация	X	15.10.2024	1.1.К.1.	1.1.К.3.	Шинкаренко К.В., директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Проектная документация	-
1.1.К.3.	Разработана сметная документация	X	15.10.2024	1.1.К.2.	1.1.К.4.	Шинкаренко К.В., директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Сметный расчет	-
1.1.К.4.	Проектная документация и инженерные изыскания загружены в государственную экспертизу	X	25.10.2024	1.1.К.3.	1.1.К.5.	Шинкаренко К.В., директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Договор	-
1.1.К.5.	Получена оценка соответствия результатов инженерных изысканий техническим требованиям, оценка соответствия проектной документации установленным требованиям, проверка достоверности определения сметной стоимости	X	25.12.2024	1.1.К.4.	1.1.К.6.	Шинкаренко К.В., директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Положительное заключение государственной экспертизы	-
1.1.К.6.	Утверждена проектная документация	X	30.12.2024	1.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Шинкаренко К.В., директор ТКУ АО «Строитель»	X	X	X	X	Приказ	-
1.2.1	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности	01.01.2024	31.12.2030			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.1	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов государственной собственности в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Байгурина И.А., заместитель министра	X	X	X	198 396,40		-
1.2.1.К.1.	Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Саливов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	План ФХД	-
1.2.1.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	X	05.07.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Саливов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	-
1.2.1.К.3.	Заключен контракт	X	15.08.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Шишкин Н.П., начальник отдела материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Заключенный контракт	-
1.2.1.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.09.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Саливов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет расходов на иные субсидии на иные цели	-
1.2.1.К.5.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.11.2024	1.2.1.К.4.	1.2.1.К.6.	Саливов Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет расходов на иные субсидии на иные цели	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1.К.6.	Предоставлен отчет о расходах за счет средств субсидии	X	20.12.2024	1.2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах за счет средств субсидии	-
1.3.1	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности	01.01.2024	31.12.2030			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X			-
1.3.1.1	Разработка проектной, сметной документации и/или проведение капитального ремонта объектов муниципальной собственности в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024			Байчурина И.А., заместитель министра	X	X	X	13 639,43		-
1.3.1.К.1.	Утвержден план финансово-хозяйственной деятельности	X	15.05.2024	Взаимосвязь с иными результатами контрольными точками отсутствует	1.2.1.К.2.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	План ФХД	-
1.3.1.К.2.	Заключено соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	X	05.07.2024	1.2.1.К.1.	1.2.1.К.3.	Саливон Ю.С., начальник финансово-экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии на иные цели	-
1.3.1.К.3.	Заключен контракт	X	15.08.2024	1.2.1.К.2.	1.2.1.К.4.	Шишкин Н.П., начальник материально-технического обеспечения и юридической работы	X	X	X	X	Заключенный контракт	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.К.4.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.09.2024	1.2.1.К.3.	1.2.1.К.5.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет расходования субсидии на иные цели	-
1.3.1.К.5.	Обеспечен мониторинг о реализации проекта	X	20.11.2024	1.2.1.К.4.	1.2.1.К.6.	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет расходования субсидии на иные цели	-
1.3.1.К.6.	Предоставлен отчет о расходах за счет средств субсидии	X	20.12.2024	1.2.1.К.5.	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Саливон Ю.С., начальник финансово- экономического отдела главный бухгалтер	X	X	X	X	Отчет о расходах за счет средств субсидии	-